Утвержден
приказом ГУ «Алгинский районный
тдел архитектуры, градостроительства
и строительства»
от «03» 07 2019 года
№ 56

Утвержден
приказом Министра
о инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« **28** » **июня 2019 г.**

Заказчик **Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", почтовый индекс 030200, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, микрорайон 5, д.4, каб.104**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от « 27 » июня 2019 года, ТОО «Лайгэ», директор Жумашев Нуртай Сапиевич, РК, ЗКО, г.Уральск, мкр/н Северо-Восток,28**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от « 27 » июня 2019 года, ТОО «ТранзитПром», эксперт технического надзора Шагыр Ерлан Кадыржанулы, аттестаты №KZ61VJE00022864 от 17.02.2017 г., №KZ78VJE00022558, №KZ51VJE00022559 от 10.02.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от « 27 » июня 2019 года, ТОО «МастИнжПроект», эксперт авторского надзора Сулейменов Султанбек Серикович, главный инженер проекта**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Строительство газопроводных сетей жилого массива №2 в г.Алга, Алгинского района, Актюбинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Актюбинская область, Алгинский район, г. Алга, жилой массив №2**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **№01 от 13.12.2016 года ГУ «Аппарат акима города Алга»**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного**

архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» от 05.06.2018г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «МастИнжПроект» РП № 71/2016-11-23**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного **ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» № 146 от 27.11.2017г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **с 06 июня по 06 ноября 2018 года**;

месяц, год

окончание работ **с 01апреля по 30 июня 2019 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8** ;

фактически, месяц: **8** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. газопровода высокого давления	м	3062		3062	
2. газопровода среднего давления	м	1899,5		1899,5	
3. газопровода низкого давления	м	7823,5		7823,5	
ПГБ-50/2-03М/2-У1	шт	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		

В том числе подземной части	$м^3$
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,						
в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Газопровод высокого давления из труб полиэтиленовых PE 100 SDR 11 - 355х32,2 - 3062 м
Газопровод среднего давления из труб полиэтиленовых PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 – 1064,5 м
Газопровод среднего давления из труб полиэтиленовых PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 - 656 м
Газопровод среднего давления из труб полиэтиленовых PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 - 179 м
Газопровод низкого давления из труб полиэтиленовых PE 100 ГАЗ SDR 17-160х9,5 – 2460 м
Газопровод низкого давления из труб полиэтиленовых PE 100 ГАЗ SDR 17-110 х6,6 – 2645,5 м
Газопровод низкого давления из труб полиэтиленовых PE 100 ГАЗ SDR 17-63 х3,8– 1327,5 м
Труба стальная Д57х3,5 – 1390,5 м
Устройство ПГБ-50/2-03М/2-У1– 1 комплект
Кабельная линия -0,4 кВ- Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 – 60 м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **381 404,623** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **307 994,707** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
297 503,449 тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ (с учетом коэффициента скидки К= 1,2158) **253 314,910** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект **«Строительство газопроводных сетей жилого массива №2 в г.Алга, Алгинского района, Актюбинской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Даулбаев Ж.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя М.П.

Технический надзор Шагыр Е.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Сулейменов С.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(ген. подрядчик) Жумашев Н.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя М.П.

Согласно п.9 ст.26 и п.8 ст.73 Закона РК от 16 июля 2001 года №242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», зарегистрировано в ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

№ 04 от « 05 » 07 2019 г.

	Приложение 15 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м		
	Протяженность воздушной прокладки:	м	1390,5	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	1390,5	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	309	
	Протяженность подземной прокладки:	м	11394,5	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d = 300	шт	1	
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d = 100	шт	1	

	d = 50	шт	313	
	d = 160	шт	5	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки – качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Заказчик _____ Даулбаев Ж.М. _____ фамилия, имя, отчество (при наличии) _____ подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____ Сулейменов С.С. _____ фамилия, имя, отчество (при наличии) _____ подпись эксперта М.П.