Директору филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КККБТУ МЗ РК по Акмолинской области

Есмагамбетову Б.У.

Заявки
на выделение финансовых средств, для капитального ремонта ограждения по периметру административного здания филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КККБТУ МЗ РК по Акмолинской области в г. Ккошетау, ул. Кудайбердиева 27»

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Кому предназначена
1	Капитальный ремонт ограждения по периметру административного здания филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КККБТУ МЗ РК по Акмолинской области в г. Ккошетау, ул. Кудайбердиева 27»	тенге	8796140	По периметру административного здания филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КККБТУ МЗ РК по Акмолинской области по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, улица Кудайбердиева,27

Начальник АХО **Акжанов А.Р.**

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Экз.№ 1

Директору
РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы по Акмолинской области»
Есмагамбетову Б.У.

Предписание № 22
об устранении нарушений антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта, уязвимого в террористическом отношении

«2» 05 2018 г. *г. Кокшетау*

Актом о результатах проверки от 26 марта 2018 года № 22 **РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы по Акмолинской области»** установлены нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области антитеррористической защищенности.

В соответствии со статьей 23-3 Закона Республики Казахстан «О противодействии терроризму» **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. Выполнить следующие мероприятия:

1. Пост полиции необходимо оборудовать служебным помещением для размещения технических систем безопасности;
2. Окна второго и третьего этажа объекта оборудовать защитным остеклением (противоударной пленкой), датчиками на разбитие с подключением на пост полиции;
3. Входные группы оборудовать металлическими рольставнями с электрическим и механическим приводом, а также установить видеодомофон с выводом изображения на пост полиции, входные группы режимных кабинетов выполнить из металлических дверей, оконные проемы режимных кабинетов оборудовать металлическими решетками;
4. Привести в соответствие ограждение по периметру объекта; тех обсл.
5. Периметр объекта оборудовать лучевыми инфокрасными датчиками с выводом на пост полиции;
6. Оборудовать объект автономным источником электрического питания, обеспечивающим работу специальных технических средств охраны, СКУД, телевизионную систему наблюдения, охранного и дежурного освещения не менее 24 часов; ?
7. Установить противотаранное устройство. ?

Срок исполнения мероприятий: в течение 30 календарных дней со дня вручения предписания.

2. Представить информацию об исполнении предписания с приложением подтверждающих документов в ОКОД ДВД Акмолинской области.

Заместитель начальника ДВД
полковник полиции **Р. Жанбеков**

С настоящим предписанием ознакомлен, один экземпляр предписания получил:

«2» 01 2018г. **Директор РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы по Акмолинской области»**

(должность уполномоченного лица)

Есмагамбетов Б.У.

(подпись) (Ф.И.О.)

ДСП
Экз. № 1

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы по Акмолинской области»
(наименование охраняемого объекта)

на предмет инженерно-технической укрепленности и оснащенности системами безопасности

«26» 03 2018г. г. Кокшетау

В соответствии с Требованиями, утвержденными постановлением Правительства № 1151 от 7 октября 2011 года и условиями Договора на оказание охранных услуг от 14 декабря 2015 года № 4, комиссия в составе:

- начальника отдела хозяйственного обеспечения РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по Акмолинской области А. Аубакирова;
- старшего инспектора по ОП ООП и ТС капитана полиции Е. Ержан;
- старшего инспектора ОКОД ДВД Акмолинской области майора полиции А. Мукашева;
- инженера ГТС ООП и ТС УССО Акмолинской области старшего лейтенанта полиции Е. Садырбаева;
- заместителя командира 1-го батальона полиции УССО Акмолинской области капитана полиции Ж. Жусупбекова, осуществили обследование объекта РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы по Акмолинской области» на предмет инженерно-технической укрепленности и оснащенности средствами безопасности.

В ходе обследования установлено.

Характеристика и назначение объекта

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы по Акмолинской области», согласно критериям Правил определения объектов, подлежащих государственной охране, утвержденных постановлением Правительства от 7 октября 2011 года № 1151 относится к стратегическому объекту, расположен по адресу: г.Кокшетау, ул. Кулайбердиева, 27.

Общая площадь объекта составляет 2478,2 кв.м. Въездные ворота, с входными дверями для персонала, изнутри закрываются на металлический вертикальный засов.

На территории расположено *Г*- образное административное здание РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы по Акмолинской области» смежное с правового крыла с ГУ «Департамент государственного эпидемиологического надзора по Акмолинской области», с левого крыла с ГУ «Центр санитарно-эпидемиологического надзора по г. Кокшетау».

Объект представляет собой трехэтажное капитальное здание, выполненное из кирпича. Парадный вход в здание состоит из тамбура, изготовлен из пластиковой конструкции, двери пластиковые закрываются на

один врезной замок. По периметру первого этажа *(с парадной стороны здания)* оконные проемы оборудованы металлической решеткой.

В левом крыле первого этажа расположена вирусологическая лаборатория, вход осуществляется через две входные группы:

- первая (*основная, расположена возле поста охраны*) - дверь деревянная двустворчатая, запирается на один врезной замок;

- вторая (*для служебного пользования*) - дверь деревянная одностворчатая, запирается на один врезной замок, выходит во внутреннюю территорию через тамбур, оснащенный металлической дверью, которая запирается на магнитно-электронный замок *(через тамбур имеется вход в подвальное помещение)*. Также имеется запасный выход, оснащенный одностворчатой деревянной дверью, закрывается на один врезной замок. Оконные проемы лаборатории деревянные, частично оборудованы металлической решеткой.

В правом крыле первого этажа расположена бактериологическая лаборатория, имеет две входные группы:

- первая - оснащена деревянной одностворчатой дверью, запирается на один врезной замок и выходит во внутреннюю территорию, через эту же входную группу имеется вход в подвальное помещение;

- вторая - оснащена деревянной одностворчатой дверью, запирается на один врезной замок, выходит во внутреннюю территорию через тамбур, оснащенный металлической дверью, которая запирается на магнитно-электронный замок *(через тамбур имеется вход в подвальное помещение)*.

На втором этаже *(в левом крыле)* размещено особо опасное лабораторное отделение, а также служебные кабинеты руководителей объекта. Первая входная дверь в фойе, ведущая к служебным кабинетам, выполнена из пластиковой конструкции и оборудована магнитно-электронным замком, входные двери кабинетов одностворчатые деревянные, закрываются на врезные замки, окна деревянные, металлической решеткой не оборудованы, вторая дверь *(для служебного пользования)* - деревянная одностворчатая, запирается на один врезной замок.

- вход в помещение особо опасного лабораторного отделения выполнен из пластиковой двери, закрывается на один врезной замок. Входные двери кабинетов лаборатории одностворчатые деревянные, закрываются на врезные замки, окна деревянные, металлической решеткой не оборудованы.

В правом крыле второго и третьего этажа расположены служебные кабинеты руководителей объекта, двери деревянные, закрываются на врезные замки, металлической решеткой не оборудованы..

На третьем этаже левого крыла расположены служебные помещения санитарно-эпидемического лабораторного отделения, входные двери кабинетов одностворчатые деревянные, закрываются на врезные замки, окна деревянные, металлической решеткой не оборудованы

В административном здании имеется запасной выход, входная дверь металлическая, одностворчатая, закрывается на врезной замок.

В подвальном помещении дверь деревянная одностворчатая, закрывается на один врезной замок, имеются помещения складов, двери выполнены из металлического листа, одностворчатые и закрываются на один врезной замок, окна оборудованы металлическими решетками.

На территории РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по Акмолинской области расположены:

- боксы для автотранспорта, представляют собой капитальное строение, выполнены из бетонной конструкции, имеются металлические двустворчатые ворота, высотой 3,5 м., закрываются изнутри на вертикальные засовы, снаружи на навесные замки.

- помещение для содержания подопытных животных, представляет собой капитальное строение, выполнено из бетонной конструкции, имеются двустворчатые ворота, высотой два метра, закрываются изнутри на вертикальные засовы, с наружной стороны - на навесные замки.

Инженерно-техническая укрепленность объекта

Ограждение по периметру выполнено частично из металлического профлиста, высотой 2 метра, частично из бетонных плит.

Объект оборудован системами видеонаблюдения, состоящий из 7 видеокамер, из которых 6 камер наружного наблюдения и 1 камера размещена при входе в административное здание. Телевизионные системы видеонаблюдения, автономная пожарная сигнализация подключена на пост полиции, расположенный в административном здании на первом этаже *(слева от входа)*.

Тревожная сигнализация подключена в дежурную часть УССО Акмолинской области, на момент проверки работает исправно.

Обеспечение охраны и безопасного функционирования объекта

Безопасность объекта осуществляется путем выставления одного круглосуточного поста 1-го батальона полиции УССО Акмолинской области.

Мероприятия по проведению технической укрепленности и оснащенности средствами безопасности объекта в соответствие с установленными Требованиями.

Во исполнение Требований по инженерно-технической укрепленности объектов, подлежащих государственной охране, утвержденных постановлением Правительства от 7 октября 2011 года №1151, а также в целях устранения выявленных недостатков и совершенствования охраны объекта путем внедрения современных систем безопасности и оборудования, предлагается выполнить следующие мероприятия:

1. В целях создания надлежащих условий обеспечения безопасности охраняемого объекта, пост полиции необходимо оборудовать служебным помещением типа «Модуль» для размещения технических систем безопасности (концентраторов, пультов, видеоконтрольных устройств охранного телевидения и т.п.), устройств управления механизмами открывания прохода (проезда), охранного освещения *(п. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 70 Требований)*.

сроки устранения: до мая месяца 2018

ответственные исполнители: _____

(Ф.И.О. роспись)

2. Окна второго и третьего этажей объекта оборудовать защитным остеклением (*противоударной пленкой*), датчиками на разбитие с подключением на пост полиции *(п.67,68,194 Требований)*.

сроки устранения: 1 кв 2018 до мая месяца

ответственные исполнители: _____

(Ф.И.О. роспись)

3. Входные группы оборудовать металлическими рольставнями с электрическим и механическим приводом, а также установить видеодомофон с выводом видеоизображения на пост полиции, входные группы режимных кабинетов выполнить из металлических дверей, оконные проемы режимных кабинетов оборудовать металлическими решетками, на всех служебных кабинетах установить опечатывающие устройства *(п. 42, 43, 44, 45,46, 52 Требований)*.

сроки устранения: 1 кв 2018 до мая месяца

ответственные исполнители: _____

(Ф.И.О. роспись)

4. Привести в соответствие ограждение по периметру. Высота ограждения должна быть не мене 2,5 метров из железобетонных плит, усиленные в противоподкопном отношении, на верхней кромке ограждения дополнительно установить «козырек» из проволоки типа «Егоза» *(п. 11, 12 Требований)*.

сроки устранения: 1 кв 2018 до мая месяца

ответственные исполнители: _____

(Ф.И.О. роспись)

5. В целях исключения несанкционированного доступа на охраняемую территорию, периметр оборудовать лучевыми инфракрасными датчиками с выводом на пост полиции *(п. [illegible] Требований)*.

сроки устранения: 1 кв 2018 до мая месяца

ответственные исполнители: _____

(Ф.И.О. роспись)

6. Оборудовать объект автономным резервным источником электрического питания, обеспечивающим работу специальных технических средств охраны, СКУД, телевизионную систему видеонаблюдения, охранного и дежурного освещения не менее 24 часов *(п. 146, 147 Требований).*

сроки устранения: 2018 г. по мере финансирования
ответственные исполнители: _____
(Ф.И.О. роспись)

7. В целях исключения несанкционированного проезда транспортных средств на охраняемую территорию объекта, при въезде на объект установить противотаранное устройство *(п.35.115, Требований).*

сроки устранения: по мере финансирования 2018 г.
ответственные исполнители: _____
(Ф.И.О. роспись)

Мероприятия по устранению выявленных недостатков технической укрепленности и внедрению на охраняемых объектах современных систем безопасности, отраженные в акте обследования, обязательны для исполнения, согласно предъявляемым Требованиям действующего законодательства Республики Казахстан.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора на оказание охранных услуг и имеет одинаковую юридическую силу, составлен в двух экземплярах, один из которых будет храниться в УССО Акмолинской области, второй – в РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы по Акмолинской области».

Подписи членов комиссии:

_____ А. Акжанов
_____ Е. Ержан
_____ А. Мукашев
_____ Е. Садырбаев
_____ Ж. Жусупбеков

Согласовано:
Начальник УССО
Акмолинской области
полиции
_____ **Б. Бабаев**
«_____» _____ **2018г.**

Согласовано:
Директор РГП на ПХВ
«Национальный центр экспертизы
по Акмолинской области»
_____ **Б. Есмагамбетов**
«26» 01 _____ **2018г.**

«Ақмола облысының
Мамандандырылған күзет қызметі
басқармасы»
Мемлекеттік мекемесі
020000, Көкшетау қаласы,
М. Әбілқасымов көшесі, 108
тел.: 8 (716-2) 25-58-05 ф. 25-69-44

Государственное учреждение
«Управление специализированной
службы охраны
Акмолинской области»
020000, город Кокшетау,
улица М. Абулкасымова, 108
тел.: 8 (716-2) 25-58-05 ф. 25-69-44

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІІМ
«АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН
КҮЗЕТ ҚЫЗМЕТІ БАСҚАРМАСЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ШЫҒЫС № 1616-2-48/61-и
20 18 ж 20 02
НЕГІЗГІ ҚҰЖАТ 1 ПАРАҚТА
ҚОСЫМША – ПАРАҚТА

«Ақмола облысының Ұлттық сараптама орталығы» РМК бастығы
Б. Есмағамбетовке
Көкшетау қ, Құдайбердиев к-сі 27

2011 жылдың 14 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің № 1530-29с қаулысына сай Ақмола облысы «Мамандандырылған күзет қызмет басқармасы» (*әрі қарай - МКҚБ*) «Ақмола облысы ұлттық сараптама орталығы» РМК объектісінің қауіпсіздігін қамтамасыздандырады.

«Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары мамандандырылған күзет бөлімшелерінің қызмет атқаруын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» 2014 жылғы 26 маусымдағы №67қбпү бұйрығына сәйкес, күзетілетін объектілерде рұқсат етілмеген іс-қимылдарын, өткізіп тұратын тәртібін сақтау және қызмет атқаруын бақылау нәтижесінде күзетілетін объектілерде ай сайын «шартты бұзушының рұқсатсыз кіріп өту» және «жарылғыш затты орнату» оқу жаттығу сабақтары (*әрі қарай-ОЖС*) өткізіледі. Әр өткізілген ОЖС бойынша кезекшілікте болған полиция қызметкерлерімен анықталған кемшіліктері және ескертулері бойынша талқылау өткізіледі, сонымен қатар әрі қарай кемшіліктердін болдырмауы бойынша жұмыстар жүргізіледі.

Осыған орай, күзетілетін объектілерге заңсыз бөгде адамдардың кіруі және қылмыстық қол сұғулары әсіресе, олардың техникалық нығайтылу талаптарының қажетті денгейде сақталмау салдарынан болады. Атап айтқанда: (*периметр бойынша қоршаудың және жарықтың 2011-№1151 үкімет қаулысының талаптарына сай келмеуі, объектіні периметр бойынша оптикалық инфрақызыл сигнализаторлар ИҚ-сәулелерімен жабдықтау, олардың үзілуі дабыл белгісін туындатады).*

Осы орайда, Сіздің құзырыңыздағы объектінің стратегиалық аса маңыздылығын ескере отырып ұлттық қауіпсіздігінің жай-күйіне теріс әсер етуі, азаматтардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруі, инженерлі-техникалық нығайтылуы белгіленген Талаптарға сәйкес келтіруге бағытталған ұйымдастырушылық-практикалық іс-шараларды іске асыруыңызды сұраймын

Бастықтың міндетін атқарушы
полиция майоры **М. Мұқанов**

Согласно постановления Правительства Республики Казахстан от 14.12.2011 года № 1530-29с Управлением специализированной службы охраны Акмолинской области (*далее – УССО*) обеспечивается безопасность подведомственных объектов филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по Акмолинский области.

Во исполнение приказа МВД Республики Казахстан от 26 июня 2014 г. № 67-дсп в целях пресечения несанкционированного проникновения правонарушителей на охраняемые объекты, соблюдения пропускного режима и ужесточения контроля над несением службы на охраняемых объектах УССО еженедельно, согласно утвержденному графику проводятся учебно-тренировочные занятия (*далее – УТЗ*) путем проникновения на объект «условного нарушителя» с заложением муляжа взрывного устройства. По окончании УТЗ проводится анализ действий постового полицейского, где указываются недостатки и замечания, а также причины и условия, способствовавшие проникновению «условного нарушителя» на охраняемый объект. По всем выявленным недостаткам проводятся разборы для дальнейшего недопущения выявленных нарушений.

Тем не менее, основной причиной допущения проникновения на объект является недостатки в инженерно-технической укрепленности и оснащенности системами безопасности. Так, (*ограждение и освещение не соответствует требованиям ПП №1151-2011г отсутствие периметровой охранной сигнализации (ИК-лучи), прерывание которых вызывает сигнал тревоги)* способствуют совершению преступлений, возможных террористических актов и других вредных последствий.

Учитывая, что подведомственные Вам объекты имеют важное государственное значение, повреждение или разрушение целостности, которых может создать угрозу жизни и здоровью граждан, а также нанести экономический ущерб региону, необходимо принять организационные и практические меры по устранению недостатков инженерно-технической укрепленности и их оснащенности современными системами безопасности.

Орын. Е. Садырбаев
☎ *8 (7162)255 177*