Утвержден
приказам Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25»февраля 2020 г.

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, Главный врач Иванова Елена Юрьевна.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 25 февраля 2020 г. ТОО «Кокше-НП» в лице директора Искакова Л.Д. по адресу: Акмолинская область, Зерендинский район, с.Караозек, ул. Тауелсиздик 1,**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **25 февраля 2020 г. ТОО «Кокшетау - 2015» в лице эксперта Сабдина Е.К. аттестат KZ82VJE00047124 от 14.04.2014 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от **25 февраля 2020 г. ТОО «СеверСтройСервис » в лице Сорокина Ю.Г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт здания Акмолинской областной детской больницы. Трехэтажный лечебный корпус, здание пищеблока, гараж №1, гараж №2, гараж №3, г. Кокшетау, ул. Сатпаева 87 А.**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое (перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Кокшетау, ул. Сатпаева 87 А.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__»_____20__г.

№____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области» № KZ07REA00144497 от 06.09.2019года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО«ПСД Сторйпроект»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом **ГКП на ПХВ «Акмолинская областная детская больница » 24.05.2017 год.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **09. 2019 год;**

месяц, год

окончание работ **02. 2020 год;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 мес.;**

фактически, месяц: **5 мес.;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *отделение бак. Лаборатории(замена окон на ПВХ, стены кафель, пол керамогранит, монтаж системы вентиляции, водопровод, канализация, отопление, электромонтажные работы, окраска стен и потолков, устройство отмостки, пожарная сигнализация), здание пищеблока (ремонт кровли, замена окон на ПВХ, замена входных и межкомнатных дверей, стены кафель, пол керамогранит, монтаж системы вентиляции, водопровод, канализация, отопление, электромонтажные работы, окраска стен и потолков, устройство отмостки, пожарная сигнализация) гаражи №1,№2,№3 (ремонт кровли, замена ворот, стяжка полов, окраска стен и потолков, электромонтажные работы, пожарная сигнализация, окна ПВХ)*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации)по договору:

всего **107010338.40 тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **100905350 тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Капитальный ремонт здания Акмолинской областной детской больницы. Трехэтажный лечебный корпус, здание пищеблока, гараж №1, гараж №2, гараж №3, г. Кокшетау, ул. Сатпаева 87 А. принять в эксплуатацию.***

Заказчик: Иванова Е.Ю._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор: Сабдин Е.К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор: Сорокин Ю.Г._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Искаков Л.Д._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Справка КС-3

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-НП"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Акмолинской областной детской больницы. Трехэтажный лечебный корпус, здание пищеблока, гараж №1, гараж №2, гараж № 3" в г. Кокшетау ул. Сатпаева 87А

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		386	29.07.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2019 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Акмолинской областной детской больницы. Трехэтажный лечебный корпус, здание пищеблока, гараж №1, гараж №2, гараж № 3" в г. Кокшетау ул. Сатпаева 87А	**14 242 995**	**12 716 960**							**1 526 035**	**14 242 995**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Иванова Е. Ю.**
Главный врач ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

ПОДРЯДЧИК: _____ **Искаков Л. Д.**
Директор ТОО "Кокше-НП"

Эксперт технического надзора:
ТОО "Кокшетау-2015"
_____ **Сабдин Е. К.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "СеверСтройСервис"
_____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-НП"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Акмолинской областной детской больницы.

Трехэтажный лечебный корпус, здание пищеблока, гараж №1, гараж №2, гараж № 3" в г. Кокшетау ул. Сатпаева 87А

Договор №386 от 29 июля 2019г.

Акт №1
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета 2-2-1 - Здание пищеблока. Общестроительные работы								
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
			1.1.Окна								
1	**1**	**Е0146-44-1**	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками**	**73,5605**	**270,90**	**23,78**	**19928**	**1749**	**18839**	**1,65**	**122**
			м2		**247,12**	**8,98**	**18178**	**661**	**100**	**0,04**	**3**
			1.2.Двери								
2	**2**	**Е0146-44-3**	**Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов**	**95,67**	**158,38**	**23,78**	**15152**	**2275**	**13736**	**0,91**	**87**
			м2		**134,60**	**8,98**	**12877**	**859**	**100**	**0,04**	**4**
			1.3.Полы								
3	**3**	**Е0157-15-2к=0,8на**	**Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2. Разборка**	**427,6**	**79,84**	**11,21**	**34140**	**4793**	**33324**	**0,47**	**200**
			м2		**68,63**	**1,77**	**29347**	**756**	**110,7**	**0,01**	**4**
4	**4**	**Е0157-2-5**	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	**21,4**	**17,38**	**0,93**	**372**	**20**	**393**	**0,11**	**2**
			1м2		**16,45**	**0,14**	**352**	**3**	**110,7**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	5	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	21,4	11,07	0,04	237	1	262	0,08	2
			1м2		11,03	0,02	236	--	110,7	--	--
6	6	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	21,4	51,33	4,89	1098	105	1120	0,34	7
			1м2		46,44	0,83	994	18	110,7	0,01	--
7	7	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	374,2	116,63	10,56	43643	3952	44630	0,70	261
			1м2		106,07	1,67	39691	625	110,7	0,01	5
8	8	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	27,5	5,64	0,19	155	5	167	0,04	1
			1м		5,45	0,02	150	1	110,7	--	--
9	9	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	380,3	20,76	0,19	7895	72	8668	0,14	54
			1м		20,57	0,02	7823	8	110,7	--	--
	1.5.Стены										
10	10	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток лист АР10 п.1	188,8	133,16	23,58	25141	4452	20293	0,74	140
			м2		109,58	4,16	20689	785	94,5	0,02	4
	1.6.Лестницы										
11	11	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	9,2	74,17	4,98	682	46	521	0,47	4
			м		69,19	0,79	637	7	81	0,01	--
12	12	Е0159-6-1	Разборка деревянных поручней с прямой частью	9,2	12,93	0,26	119	2	126	0,09	1
			м		12,67	0,05	117	--	108	--	--
	1.7.Отмостка										
13	13	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров	59,8	8,57	--	512	--	682	0,06	4
			м2		8,57	--	512	--	133	--	--
14	14	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках вес:54,3+(59,8.0,05.1,8)+(1,71.1,71.11+1,71.2,61.6+1,11.1,51.6+1,51.0,91.1+1,51.2,11.1).0,015+(2,07.0,87.3+2,07.0,97.40+2,37.0,97+2,37.1,47+2,37.0,97.1+2,07.0,97).0,015	62,22	27,10	--	1686	--	1062	0,40	25
			т		18,97	--	1180	--	90	--	--
15	15	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	62,22	119,02	--	7405	--	--	--	--
			т		23,80	--	1481	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 2.Кровля

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1.1.Пищеблок								
16	**16**	**Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-**	**Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков (с устройством бортика из ц/песчаного раствора М50)**	**45,6**	**128,62**	**4,18**	**5865**	**190**	**2543**	**0,32**	**14**
			м		**51,08**	**1,00**	**2329**	**45**	**107,1**	**--**	**--**
17	**17**	**С11011-1241 Изм. и доп. вып. 24**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 (нижний слой)**	**29,64**	**180,00**	**--**	**5335**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**18**	**С11011-1241 Изм. и доп. вып. 24**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 (верхний слой)**	**38,76**	**180,00**	**--**	**6977**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**19**	**Е0112-10-1**	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (лист АС2,3 примеч.п.1)**	**46**	**684,36**	**1,55**	**31481**	**71**	**8710**	**1,12**	**51**
			м2		**176,21**	**0,59**	**8106**	**27**	**107,1**	**--**	**--**
20	**20**	**Е0107-20-3**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыль сталь полосрвая 4х40 лист АС3)**	**0,03914**	**149610,63**	**2282,63**	**5856**	**89**	**502**	**49,11**	**2**
			т		**9315,00**	**863,44**	**365**	**34**	**126**	**3,37**	**--**
			Ремонт кровли лист АС2,3								
21	**21**	**Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002,**	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов(1 слой по карнизу)**	**20,16**	**41,24**	**2,05**	**831**	**41**	**262**	**0,14**	**3**
			м2		**11,63**	**0,49**	**234**	**10**	**107,1**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	22	С11011-1241 Изм. и доп. вып. 24к=1,15	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 (нижний слой)	23,184	180,00	--	4173	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
23	23	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов(1 слой пприм ыкание к парапету)	30,55	41,24	2,05	1260	63	396	0,14	4
			м2		11,63	0,49	355	15	107,1	--	--
24	24	С11011-1241 Изм. и доп. вып. 24к=1,15	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 (нижний слой)	35,1325	180,00	--	6324	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
25	25	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	50	82,49	4,10	4124	205	1297	0,14	7
			м2		23,25	0,97	1163	49	107,1	--	--
26	26	С11011-1440 Изм. и доп. вып. 25к=1,15	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	57,5	228,00	--	13110	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
27	27	С11011-1241 Изм. и доп. вып. 24к=1,15	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	57,5	180,00	--	10350	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 4.Окна											

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	**45**	**Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 (ОК-1, ОК-3)**	**42,3**	**362,37**	**23,59**	**15328**	**998**	**7533**	**0,94**	**40**
			м2		**156,91**	**7,99**	**6637**	**338**	**108**	**0,03**	**1**
29	**46**	**Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 ОК-4**	**1,37**	**537,52**	**23,97**	**736**	**33**	**404**	**1,59**	**2**
			м2		**265,62**	**7,73**	**364**	**11**	**108**	**0,03**	**--**
30	**47**	**Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 ОК-5**	**3,19**	**406,32**	**23,17**	**1296**	**74**	**645**	**1,07**	**3**
			м2		**179,48**	**7,73**	**573**	**25**	**108**	**0,03**	**--**
31	**48**	**Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых/в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	**26,76**	**379,30**	**23,60**	**10150**	**631**	**5921**	**1,18**	**31**
			м2		**196,66**	**8,22**	**5263**	**220**	**108**	**0,03**	**1**
32	**49**	**С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН**	**Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл**	**56**	**530,00**	**--**	**29680**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
33	**50**	**С12061-719 Изм. и доп. вып. 27**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 ОК-2**	**26,76**	**5958,00**	**--**	**159436**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**51**	**С12061-710 Изм. и доп. вып. 26**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,**	**42,3**	**5591,00**	**--**	**236499**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**52**	**С12061-704 Изм. и доп. вып. 27**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 ОК-4**	**1,37**	**4503,00**	**--**	**6169**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	53	С12061-708 Изм. и доп. вып. 27	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 ОК-5	3,19	4003,00	--	12770	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
37	58	Е0158-25-2	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,7 м из листовой стали	40,2	111,72	1,33	4491	53	4080	0,63	25
			м		94,57	0,20	3802	8	107,1	--	--
38	59	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	50,4912	72,00	--	3635	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка											
Стены											
39	73	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов (стен применит.))	343	37,04	--	12705	--	12006	0,26	88
			м2		37,04	--	12705	--	94,5	--	--
40	74	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов (стен применит.)	228,6	25,70	--	5875	--	5552	0,18	41
			м2		25,70	--	5875	--	94,5	--	--
41	76	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	298	966,95	5,78	48348	289	13907	1,75	88
			м2		293,22	3,93	14661	197	93,6	0,02	1
			м2		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 6.Полы											
42	77	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	131	215,63	14,01	28247	1835	12761	0,58	76
			1м2		85,79	2,21	11238	290	110,7	0,01	2
43	78	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	269,6	229,63	14,01	61908	3777	30442	0,67	182
			1м2		99,79	2,21	26903	596	110,7	0,01	3
44	79	С11011-528	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	245,616	593,00	--	145650	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		--	--	--	--	--	--	--
45	80	С11011-2456	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	141,168	854,00	--	120557	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 7.Лестницы											
46	88	С11011-528	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	19,890	593,00	--	11795	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

Локальная смета 2-2-2 - Здание пищеблока. Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы											
47	1	Е0116-22-2к=0,4	Демонтаж водомерного узла, диам. водомера до 80 мм	1	1024,69	115,24	1025	115	1061	5,24	5
			1узел		877,50	43,20	878	43	115,2	0,21	--
48	2	Е0165-18-6	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 150 мм (прим.)	60	422,61	3,16	25357	190	29027	1,36	82
			м		419,45	0,50	25167	30	115,2	--	--
49	3	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	32	51,07	0,69	1634	22	1861	0,33	11
			м		50,38	0,11	1612	4	115,2	--	--
50	4	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	55	145,63	3,27	8010	180	9053	0,85	47
			м		142,36	0,52	7830	29	115,2	--	--
51	5	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	9	118,01	1,59	1062	14	1210	0,69	6
			м		116,42	0,25	1048	2	115,2	--	--
52	9	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,818	27,10	--	49	--	31	0,40	1
			т		18,97	--	34	--	90	--	--
53	10	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1,818	119,02	--	216	--	--	--	--
			т		23,80	--	43	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 2.Хозяйствено-питьевой водопровод											

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Водомерный узел (ввод водопровода 2d100 со счетчиком d65 с обводной линией комплектно						
54	**11**	**Е0116-22-2**	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм**	**1**	**6627,01**	**360,11**	**6627**	**360**	**3062**	**15,07**	**15**
			1узел		**2522,81**	**135,00**	**2523**	**135**	**115,2**	**0,53**	**1**
55	**12**	**С130801-23**	**Обвязки водомеров турбинных из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с фланцами, болтами и прокладками, с обводной линией, d ввода 100 мм, d водомера 80 мм**	**1**	**20100,00**	**--**	**20100**	**--**	**--**	**--**	**--**
			компл		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
56	**13**	**прайс-лист ТОО "Fire-place"**	**Счетчик холодной воды Woltex d65 mm с возможностью подключения модуля EverBlu 242869.775:2269:1,12**	**1**	**74066,41**	**--**	**74066**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
57	**14**	**прайс-лист ТОО "Fire-place"**	**Радиомодуль EverBlu Cyble 51645.775:2269:1,12**	**1**	**15749,89**	**--**	**15750**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
58	**15**	**Е0118-21-5**	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм**	**1**	**354,30**	**118,05**	**354**	**118**	**308**	**1,31**	**1**
			1фильтр		**223,87**	**43,45**	**224**	**43**	**115,2**	**0,18**	**--**
59	**16**	**С130905-2045 Изм. и доп. вып. 24**	**Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 65, типа TIS CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	**1**	**8641,00**	**--**	**8641**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
60	**17**	**С130902-426 Изм. и доп. вып. 24**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**3**	**18803,00**	**--**	**56409**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
61	**18**	**С130901-34**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм**	**1**	**623,00**	**--**	**623**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
62	**19**	**С130809-10 Изм. и доп. вып. 25**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**6**	**498,00**	**--**	**2988**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	**20**	**С130809-12 Изм. и доп. вып. 25**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**4**	**660,00**	**--**	**2640**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
64	**21**	**Е0116-7-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**0,2**	**163,70**	**5,24**	**33**	**1**	**16**	**0,39**	**--**
			м		**68,83**	**1,97**	**14**	**--**	**115,2**	**0,01**	**--**
65	**22**	**Е0116-7-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**0,4**	**369,70**	**5,24**	**148**	**2**	**33**	**0,39**	**--**
			м		**68,83**	**1,97**	**28**	**1**	**115,2**	**0,01**	**--**
66	**23**	**Е0116-7-7**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм**	**1**	**726,41**	**15,26**	**726**	**15**	**130**	**0,64**	**1**
			м		**106,87**	**5,71**	**107**	**6**	**115,2**	**0,02**	**--**
67	**24**	**С130810-112 Изм. и доп. вып. 24**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**2**	**218,00**	**--**	**436**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
68	**25**	**С130810-311 Изм. и доп. вып. 25**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**4**	**736,00**	**--**	**2944**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
69	**26**	**Е0116-10-5**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	**110**	**1265,53**	**26,00**	**139208**	**2860**	**20251**	**0,83**	**92**
			м		**150,08**	**9,74**	**16508**	**1071**	**115,2**	**0,04**	**4**
71	**27**	**Е0116-7-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**15**	**205,70**	**5,24**	**3085**	**79**	**1223**	**0,39**	**6**
			м		**68,83**	**1,97**	**1032**	**30**	**115,2**	**0,01**	**--**
72	**28**	**Е0116-7-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**5**	**163,70**	**5,24**	**818**	**26**	**408**	**0,39**	**2**
			м		**68,83**	**1,97**	**344**	**10**	**115,2**	**0,01**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	29	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	3	500,00	--	1500	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
75	30	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	3	395,00	--	1185	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
76	31	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм в т.ч. спускник	23	350,00	--	8050	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

Локальная смета 2-2-3 - Здание пищеблока. Отопление и вентиляция

			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
			Отопление								
77	1	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	20	197,20	15,96	3944,00	319,20	4233,83	1,21	24,12
			шт		181,24	2,52	3624,80	50,40	115,2	0,02	0,43
78	2	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	2	313,24	31,90	626,48	63,80	659,82	1,91	3,82
			шт		281,34	5,04	562,68	10,08	115,2	0,04	0,09
79	3	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	146	51,07	0,69	7456,22	100,74	8492,01	0,33	48,47
			м		50,38	0,11	7355,48	16,06	115,2	0,00	0,15
79	4	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	64	88,41	1,24	5658,24	79,36	6441,62	0,57	36,42
			м		87,17	0,20	5578,88	12,80	115,2	0,00	0,11
			Вентиляция								
80	5	Е0120-3-10к=0,4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм. Демонтаж	107,2	99,89	3,84	10708,49	411,97	10389,09	0,51	54,93
			м2		82,69	1,44	8864,33	153,98	115,2	0,01	0,75
81	6	Е0120-12-5к=0,4	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм.Демонтаж	35	96,74	6,78	3385,83	237,41	3124,40	0,45	15,73
			шт		74,66	2,84	2612,93	99,23	115,2	0,01	0,44
82	7	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,443	27,10	--	66,21	--	41,71	0,40	0,97
			т		18,97	--	46,34	--	90	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	8	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2,443	119,02	--	290,77	--	--	--	--
			т		23,80	--	58,15	--	--	--	--
			РАЗДЕЛ 2.Отопление								
84	9	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	44	111,25	5,10	4894,97	224,33	3231,32	0,35	15,48
			м		61,83	1,92	2720,56	84,41	115,2	0,01	0,33
85	10	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	80	124,25	5,10	9939,95	407,88	5875,13	0,35	28,14
			м		61,83	1,92	4946,47	153,47	115,2	0,01	0,60
86	11	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	22	146,25	5,10	3217,49	112,17	1615,66	0,35	7,74
			м		61,83	1,92	1360,28	42,20	115,2	0,01	0,17
87	12	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	64	168,25	5,10	10767,96	326,30	4700,11	0,35	22,52
			м		61,83	1,92	3957,18	122,78	115,2	0,01	0,48
88	13	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	210	12,96	--	2722,08	--	3063,26	0,06	12,46
			м		12,66	--	2659,08	--	115,2	--	--
89	14	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	27,6	254,63	23,96	7027,68	661,31	3955,09	0,70	19,32
			1кВт		115,41	8,99	3185,20	248,03	115,2	0,04	0,97
90	15	С131204-73 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 160 Вт до 165 Вт ГОСТ 31311-2005	171	594,00	--	101574,00	--	--	--	--
			секция		--	--	--	--	--	--	--
91	16	С130903-219 Изм. и доп. вып. 25	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	22	2951,00	--	64922,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	17	С130905-1599 Изм. и доп. вып. 25	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	22	2441,00	--	53702,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	18	С130904-556 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	22	1470,00	--	32340,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	19	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 мм	10	206,64	4,78	2066,42	47,77	2225,86	1,08	10,78
			м		191,87	1,35	1918,65	13,52	115,2	0,00	0,01
95	20	прайс лист ТОО "ГидроМонтажKZ"	Трубы многослойные Uponor PE-RT/AL/PE-RT DN 32 цена: 1645.775:2269:1,12	4,89	501,67	--	2453,15	--	--	--	--
			м.п.		--	--	--	--	--	--	--
96	21	прайс лист ТОО "ГидроМонтажKZ"	Трубы многослойные Uponor PE-RT/AL/PE-RT DN 25 цена: 1050.775:2269:1,12	4,89	320,21	--	1565,84	--	--	--	--
			м.п.		--	--	--	--	--	--	--
97	24	С130901-50 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	8	235,00	--	1880,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	25	С130904-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	16	34,00	--	544,00	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
99	26	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,4	200,00	--	880,00	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
100	27	С130904-521 Изм. и доп. вып. 25	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	8	1433,00	--	11464,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	28	С130903-297 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с наружной резьбой, пропускной способностью 3 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	11304,00	--	11304,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	29	С130903-298 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	12301,00	--	12301,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Теплоснабжение приточных систем										
103	30	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	1	641,45	6,75	641,45	6,75	512,63	3,75	3,75
			шт		630,00	2,88	630,00	2,88	81	0,02	0,02
104	31	С130905-1623 Изм. и доп. вып. 25	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	1	59875,00	--	59875,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	32	С130903-365 Изм. и доп. вып. 25	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	63371,00	--	63371,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	33	С130901-49 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	2	195,00	--	390,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
107	34	С130901-50 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	1	235,00	--	235,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	35	С130901-51 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	4	322,00	--	1288,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	36	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	55,62	2,02	111,25	4,04	110,53	0,26	0,52
			комплект		47,97	--	95,94	--	115,2	--	--
110	37	С130904-57 Изм. и доп. вып. 26	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	431,00	--	862,00	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
111	38	прайс лист ТОО КазПластТруба	Манометр ДМ 05-МП-3У-01 цена: 2720.775:2269:1,12	2	829,50	--	1659,01	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	39	E0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	225,73	65,52	225,73	65,52	204,77	0,89	0,89
			1фильтр		154,58	23,17	154,58	23,18	115,2	0,09	0,09
113	40	С130905-1822 Изм. и доп. вып. 25	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1	8535,00	--	8535,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	41	С130905-1128 Изм. и доп. вып. 26	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	2	782,00	--	1564,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	42	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	16	143,27	18,18	2292,39	290,87	2316,45	0,66	10,48
			м		118,86	6,81	1901,83	108,97	115,2	0,03	0,43
116	43	С130806-3116 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	16	112,00	--	1792,00	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
117	44	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	16	12,96	--	207,40	--	233,39	0,06	0,95
			м		12,66	--	202,60	--	115,2	--	--
118	45	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	16	82,97	21,06	1327,44	337,00	716,99	0,24	3,88
			м		44,38	5,41	710,06	86,60	90	0,03	0,40
119	46	С11031-5110 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	17,6	195,00	--	3432,00	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
120	47	С11031-557 Изм. и доп. вып. 22	Самоклеящаяся лента из пластифицированного ПВХ с акриловым клеевым слоем длиной 25 м, шириной 38 мм ГОСТ 16381-77	0,96	357,00	--	342,72	--	--	--	--
			рулон		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 3.Вентиляция

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Система П1								
121	**48**	**Е0120-31-2**	**Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т**	**1**	**2036,03**	**120,34**	**2036,03**	**120,34**	**1935,19**	**9,97**	**9,97**
			шт		**1635,56**	**44,30**	**1635,56**	**44,30**	**115,2**	**0,18**	**0,18**
122	**49**	**С131301-1005 Изм. и доп. вып. 25**	**Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №4 ДУ (400°С), Р 0,18 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90**	**1**	**35821,00**	**--**	**35821,00**	**--**	**--**	**--**	**--**
			комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
123	**50**	**Е0120-41-3**	**Установка виброизоляторов номер 40**	**5**	**351,78**	**0,71**	**1758,88**	**3,54**	**612,06**	**0,58**	**2,90**
			шт		**105,96**	**0,30**	**529,79**	**1,51**	**115,2**	**0,00**	**0,01**
124	**51**	**Е0120-29-1**	**Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам В.00.00-08**	**0,309**	**1456,51**	**9,12**	**450,06**	**2,82**	**398,54**	**6,94**	**2,15**
			м2		**1116,64**	**2,95**	**345,04**	**0,91**	**115,2**	**0,01**	**0,00**
125	**52**	**Е0120-29-1**	**Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам Н.00.00-08**	**0,271**	**1456,51**	**9,12**	**394,71**	**2,47**	**349,53**	**6,94**	**1,88**
			м2		**1116,64**	**2,95**	**302,61**	**0,80**	**115,2**	**0,01**	**0,00**
126	**53**	**С131312-11**	**Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали**	**0,58**	**2070,00**	**--**	**1200,60**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
127	**54**	**Е0120-37-1**	**Установка фильтров ячейковых**	**1**	**1028,98**	**55,61**	**1028,98**	**55,61**	**1028,49**	**5,00**	**5,00**
			м2		**872,12**	**20,67**	**872,12**	**20,67**	**115,2**	**0,08**	**0,08**
128	**55**	**С131309-6**	**Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР**	**1**	**2300,00**	**--**	**2300,00**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
129	**56**	**Е0120-35-1**	**Установка калориферов массой до 0,1 т**	**1**	**1162,24**	**148,60**	**1162,24**	**148,60**	**1150,69**	**5,88**	**5,88**
			шт		**942,76**	**56,11**	**942,76**	**56,11**	**115,2**	**0,22**	**0,22**
130	**57**	**С131302-39**	**Калориферы биметаллические с накатным оребрением марки КСК3-6-02А с площадью поверхности теплообмена 13,26 м2**	**1**	**22500,00**	**--**	**22500,00**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
131	**58**	**Е0120-30-1**	**Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование**	**6**	**109,62**	**1,57**	**657,75**	**9,45**	**75,28**	**0,06**	**0,36**
			кг		**10,30**	**0,59**	**61,80**	**3,54**	**115,2**	**0,00**	**0,01**
132	**59**	**Е0120-3-6**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм**	**1,55**	**1207,14**	**12,01**	**1871,07**	**18,61**	**432,51**	**1,47**	**2,28**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		237,73	4,49	368,49	6,96	115,2	0,02	0,03
133	60	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,31	1208,14	12,01	1582,67	15,73	365,54	1,47	1,93
			м2		237,73	4,49	311,43	5,88	115,2	0,02	0,02
134	61	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,55	1105,64	11,52	1713,74	17,86	264,83	0,90	1,39
			м2		143,99	4,32	223,19	6,69	115,2	0,02	0,03
135	62	Е0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	1	5160,12	159,77	5160,12	159,77	590,72	2,42	2,42
			шт		453,72	59,06	453,72	59,06	115,2	0,23	0,23
136	63	Е0120-28-3	Установка дверей герметических неутепленных размером 1250х500 мм	1	4260,12	159,77	4260,12	159,77	590,72	2,42	2,42
			шт		453,72	59,06	453,72	59,06	115,2	0,23	0,23
137	64	Е0120-26-3	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм	1	533,09	23,24	533,09	23,24	426,47	2,20	2,20
			шт		361,34	8,86	361,34	8,86	115,2	0,03	0,03
138	65	прайс-лист ТОО "АтырауПромВентиляция"	Шумоглушитель прямоугольный пластинчатый ГП 1-3 ц/о:91228.775:2269:1,12	1	27821,29	--	27821,29	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
139	66	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1	947,31	16,18	947,31	16,18	939,50	4,85	4,85
			шт		809,63	5,91	809,63	5,91	115,2	0,02	0,02
140	67	прайс-лист ООО "Вингс-М Нева"	Огнезадерживающий клапан Клоп-1(90), 400х300 32445.5,51.775:2269:1,12	1	85244,36	--	85244,36	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
141	68	Е0120-15-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм	1	418,90	18,24	418,90	18,24	369,87	1,93	1,93
			шт		315,16	5,91	315,16	5,91	115,2	0,03	0,03
142	69	прайс-лист ТОО "Мир Климата"	Клапан воздушный утепленный, КВУ 400х300 16500.775:2269:1,12	1	5031,91	--	5031,91	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
	Система В1										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	70	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1429,66	48,55	1429,66	48,55	1450,75	7,25	7,25
			шт		1241,61	17,72	1241,61	17,72	115,2	0,07	0,07
144	71	С131301-990 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) № 2,5 ДУ (400°С), Р 0,12 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	1	27406,00	--	27406,00	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
145	72	Е0120-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	5	217,88	0,71	1089,38	3,54	471,21	0,45	2,23
			шт		81,51	0,30	407,53	1,51	115,2	0,00	0,01
146	73	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,168	1456,51	9,12	244,69	1,53	216,68	6,94	1,17
			м2		1116,64	2,95	187,59	0,50	115,2	0,01	0,00
147	74	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,18	1456,51	9,12	262,17	1,64	232,16	6,94	1,25
			м2		1116,64	2,95	200,99	0,53	115,2	0,01	0,00
148	75	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,348	2070,00	--	720,36	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
	Система В2										
149	76	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	1	2036,03	120,34	2036,03	120,34	1935,19	9,97	9,97
			шт		1635,56	44,30	1635,56	44,30	115,2	0,18	0,18
150	77	С131301-1075 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №4 ДУ (600°С), Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	1	56091,00	--	56091,00	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
151	78	Е0120-41-3	Установка виброизоляторов номер 40	5	351,78	0,71	1758,88	3,54	612,06	0,58	2,90
			шт		105,96	0,30	529,79	1,51	115,2	0,00	0,01
152	79	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам В.00.00-08	0,309	1456,51	9,12	450,06	2,82	398,54	6,94	2,15
			м2		1116,64	2,95	345,04	0,91	115,2	0,01	0,00
153	80	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам Н.00.00-08	0,271	1456,51	9,12	394,71	2,47	349,53	6,94	1,88
			м2		1116,64	2,95	302,61	0,80	115,2	0,01	0,00
154	81	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,58	2070,00	--	1200,60	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	**82**	**Е0120-12-10**	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм (прим.150х100)**	**35**	**353,08**	**21,20**	**12357,80**	**741,89**	**9011,22**	**1,29**	**45,22**
			шт		**214,63**	**8,86**	**7512,16**	**310,08**	**115,2**	**0,03**	**1,10**
156	**83**	**Е0120-3-2**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**15,5**	**1212,35**	**17,27**	**18791,41**	**267,72**	**5451,92**	**1,86**	**28,82**
			м2		**298,86**	**6,47**	**4632,27**	**100,29**	**115,2**	**0,03**	**0,39**
157	**84**	**Е0120-3-3**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**9,6**	**1183,08**	**13,89**	**11357,57**	**133,31**	**3092,17**	**1,70**	**16,34**
			м2		**274,40**	**5,20**	**2634,28**	**49,90**	**115,2**	**0,02**	**0,20**
158	**85**	**Е0120-3-10**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	**42,4**	**1208,14**	**12,01**	**51225,22**	**509,20**	**11831,25**	**1,47**	**62,46**
			м2		**237,73**	**4,49**	**10079,86**	**190,32**	**115,2**	**0,02**	**0,74**
159	**86**	**Е0120-21-1**	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм (прим. 600)**	**7**	**1263,68**	**9,12**	**8845,76**	**63,85**	**812,53**	**0,59**	**4,14**
			шт		**97,81**	**2,95**	**684,65**	**20,67**	**115,2**	**0,01**	**0,07**
160	**87**	**Е0120-21-1**	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм**	**2**	**1263,68**	**9,12**	**2527,36**	**18,24**	**232,15**	**0,59**	**1,18**
			шт		**97,81**	**2,95**	**195,62**	**5,91**	**115,2**	**0,01**	**0,02**
161	**88**	**Е0120-21-3**	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм**	**1**	**1835,01**	**16,18**	**1835,01**	**16,18**	**188,33**	**0,93**	**0,93**
			шт		**157,58**	**5,91**	**157,58**	**5,91**	**115,2**	**0,02**	**0,02**
162	**89**	**Е0120-22-1**	**Установка зонтов над оборудованием**	**1**	**511,25**	**41,49**	**511,25**	**41,49**	**217,32**	**1,00**	**1,00**
			м2		**173,88**	**14,77**	**173,88**	**14,77**	**115,2**	**0,06**	**0,06**
163	**90**	**прайс-лист ТОО "Мир Климата"**	**Зонт приточно-вытяжной островной ЗПВО 2х1,6, корпус нержавейка пищевая 422000.775:2269:1,12**	**1**	**128694,99**	**--**	**128694,99**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
164	**91**	**Е0120-14-7**	**Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм (прим. УВЗПр 13)**	**1**	**335,03**	**7,06**	**335,03**	**7,06**	**278,83**	**1,42**	**1,42**
			шт		**239,09**	**2,95**	**239,09**	**2,95**	**115,2**	**0,01**	**0,01**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	92	прайс-лист ТОО "Мир Климата"	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная 400х400 УВЗПр 13 44000.775:2269:1,12	1	13418,43	--	13418,43	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

Локальная смета 2-2-4 - Здание пищеблока. Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы											
166	1	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	37	29,35	2,80	1086	104	971	0,18	7
			шт		26,55	0,45	982	17	97,2	--	--
167	2	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	4	9,32	0,23	37	1	36	0,06	--
			шт		9,09	0,05	36	--	97,2	--	--
168	3	Ц0108-599-12	Демонтаж осветительных щитков	2	491,24	4,04	982	8	389	1,20	2
			шт		203,60	0,92	407	2	95	0,01	--
169	4	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	27	8,42	--	227	--	221	0,06	2
			шт		8,42	--	227	--	97,2	--	--
170	5	Ц0108-573-5к=0,4	Демонтаж вводно-распределительного устройства	1	265,20	60,80	265	61	145	0,80	1
			шт		139,60	12,60	140	13	95	0,07	--
РАЗДЕЛ 2.Строительные работы											
171	6	Е0146-31-2	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 50 см2	322	61,81	28,71	19903	9245	14152	0,20	63
			м		33,10	10,85	10658	3494	100	0,05	17
РАЗДЕЛ 4.Электроустановочные изделия											
Провода и кабели											
172	64	Ц0108-403-2	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в готовых каналах стен и перекрытий	322	35,30	9,60	11367	3091	6580	0,13	42
			м		21,10	2,80	6794	902	85,5	0,02	5
173	65	Ц0108-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	728	30,30	7,30	22058	5314	12947	0,11	80
			м		18,70	2,10	13614	1529	85,5	0,01	9
174	66	С151601-25508 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,204	75164,00	--	15333	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	67	С151601-25596 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,8058	110267,00	--	88853	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
176	68	С151601-25822 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0612	554937,00	--	33962	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
	Провода и кабели										
177	93	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	495	205,03	94,63	101490	46839	46282	0,51	250
			м		83,61	25,75	41384	12746	85,5	0,15	74
178	94	С151601-25596 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,4284	110267,00	--	47238	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
179	95	С151601-25820 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0357	255784,00	--	9131	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
180	96	С151601-1425 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0204	282468,00	--	5762	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
181	97	С151601-25822 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0204	554937,00	--	11321	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
	Материалы										
182	98	Ц0108-407-8	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм	80	64,68	7,50	5174	600	3140	0,28	22
			м		44,28	1,63	3542	130	85,5	0,01	1
183	99	прайс-лист NUR LIFE	Металлорукав d42 575.775:2269:1,12	20	175,35	--	3507	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
184	100	прайс-лист NUR LIFE	Металлорукав d57 932.775:2269:1,12	60	284,23	--	17054	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		--	--	--	--	--	--	--

Локальная смета 3-1-1 - Гараж №1. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы											
185	5	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 2 слоя	521,38	29,02	2,02	15130	1053	15255	0,17	91
			м2		27,00	0,32	14077	167	107,1	--	1

Локальная смета 3-2-1 - Гараж №2. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы											
Кровля											
186	3	Е0158-20-1к=0,8	Устройство выравнивающей цементной стяжки. Разборка	126,72	66,78	11,34	8463	1438	7766	0,34	43
			м2		55,44	1,78	7025	226	107,1	0,01	2
187	4	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 2 слоя	126,72	29,02	2,02	3677	256	3708	0,17	22
			м2		27,00	0,32	3421	41	107,1	--	--
188	5	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках (вес:	11,72	27,10	--	318	--	200	0,40	5
			т		18,97	--	222	--	90	--	--
189	6	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	11,72	84,26	--	988	--	--	--	--
			т		16,85	--	198	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 2.Архитектурно-строительная часть											
Кровля											
190	16	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	126,72	37,08	0,99	4699	125	1805	0,07	9
			м2		11,59	0,38	1469	48	119	--	--
191	17	С11011-1250 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	139,392	109,00	--	15194	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
192	18	Е0158-22-2	Устройство теплоизоляции на битумной мастике из пеногазобетона, пенополистирола	126,72	161,35	1,51	20446	191	3986	0,20	25
			м2		29,14	0,23	3693	29	107,1	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	19	С11031-4862 Изм. и доп. вып. 22к=0,103 к объему	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	13,05216	6638,00	--	86640	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
194	20	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	253,44	37,08	0,99	9398	251	3610	0,07	18
			м2		11,59	0,38	2937	96	119	--	--
195	21	С11011-1250 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	278,784	109,00	--	30387	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
196	22	Е0158-22-3	Устройство теплоизоляции насухо из сыпучих теплоизоляционных материалов (сред.толщина 20+240=130мм)	126,72	476,55	2,07	60389	262	5091	0,22	28
			м2		37,19	0,32	4713	41	107,1	--	--
197	23	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки т.20мм	126,72	192,69	14,18	24417	1797	9708	0,43	54
			м2		69,30	2,23	8782	283	107,1	0,01	2
198	24	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,25	5604,41	409,16	1401	102	550	13,34	3
			1т		2173,50	154,69	543	39	94,5	0,60	--
199	25	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,25	50800,00	--	12700	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
200	26	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	126,72	82,49	4,10	10453	519	3288	0,14	18
			м2		23,25	0,97	2947	123	107,1	--	--
201	27	С11011-1244 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	145,728	171,00	--	24919	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	28	С11011-1241 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	145,728	180,00	--	26231	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
203	29	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	32,18	684,36	1,55	22023	50	6093	1,12	36
			м2		176,21	0,59	5671	19	107,1	--	--
204	30	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыль из полосовой стали 4х40мм)	0,02754	149610,63	2282,63	4120	63	353	49,11	1
			т		9315,00	863,44	257	24	126	3,37	--

Локальная смета 3-3-1 - Гараж №3. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

Кровля

205	4	Е0158-20-1к=0,8	Устройство выравнивающей цементной стяжки. Разборка	171,41	66,78	11,34	11447	1944	10505	0,34	59
			м2		55,44	1,78	9503	306	107,1	0,01	2
206	5	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 2 слоя	171,41	29,02	2,02	4974	346	5015	0,17	30
			м2		27,00	0,32	4628	55	107,1	--	--
207	6	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН	Демонтаж металлических конструкций вентоборудования	0,15	5328,91	3554,93	799	533	287	9,77	1
			т		1773,98	587,38	266	88	81	1,72	--
208	7	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках вес:5,98+0,8+0,015.18,45	18,15	27,10	--	492	--	310	0,40	7
			т		18,97	--	344	--	90	--	--
209	8	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	18,15	119,02	--	2160	--	--	--	--
			т		23,80	--	432	--	--	--	--

Всего прямые затраты	3 541 136	117 133	2 841

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							627 296	**31 957**			**584**
			В том числе стоимость: материалов, тенге				2 796 707				
			оборудования, тенге				0				
			Накладные расходы, тенге				683 118				
			- заработная плата, тенге				102 498				
			- трудоемкость, чел-ч				342				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				253 455				
			Всего				**4 477 709**				
			Временные здания и сооружения 1,44%			1,44%	64 479				
			- сметная заработная плата, тенге				9 092				
			- нормативная трудоемкость, чел-ч				52				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время			2,77%	125 819				
			- сметная заработная плата, тенге				57 877				
			- нормативная трудоемкость, чел-ч				352				
			Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1%	45 422				
			На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			0,4%	18 169				
			Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4 731 598**				
			Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2 269 тенге			2,9277419	**13 852 898**				
			- материалы, тенге				8 188 036				
			- оборудование, тенге				0				
			- сметная заработная плата, тенге				2 612 368				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог (2 %)	277 058
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14 129 956**
Ценовая скидка согласно Договора	**-1 412 996**
Итого в текущих ценах	**12 716 960**
НДС (12 %)	1 526 035
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14 242 995**

Заказчик:

Иванова Е. Ю.

Главный врач ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик:

Искаков Л. Д.

Директор ТОО "Кокше-НГ"

Эксперт технического надзора

ТОО "Кокшетау-2015"

Сабдин Е. К.

Эксперт авторского надзора:

ТОО "СеверСтройСервис"

Есмаилова С.-К.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Справка КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-НП"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Акмолинской областной детской больницы. Трехэтажный лечебный корпус, здание пищеблока, гараж №1, гараж №2, гараж № 3" в г. Кокшетау ул. Сатпаева 87А

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат с 06 сентября 2019 года по 30 сентября 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		386	29.07.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце с 06 сентября 2019 года по 30 сентября без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Акмолинской областной детской больницы. Трехэтажный лечебный корпус, здание пищеблока, гараж №1, гараж №2, гараж № 3" в г. Кокшетау ул. Сатпаева 87А	**33 918 102**	**17 567 060**							**2 108 047**	**19 675 107**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Иванова Е. Ю.**
Главный врач ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Эксперт технического надзора:
ТОО "Кокшетау-2015"
_____ **Сабдин Е. К.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Искаков Л. Д.**
Директор ТОО "Кокше-НП"

Эксперт авторского надзора:
ТОО "СеверСтройСервис"
_____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-НП"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Акмолинской областной детской больницы.

Трехэтажный лечебный корпус, здание пищеблока, гараж №1, гараж №2, гараж № 3" в г. Кокшетау ул. Сатпаева 87А

Договор №386 от 29 июля 2019г.

Акт №2
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2-1-1 - Трехэтажный лечебный корпус. Общестроительные работы								
			РАЗДЕЛ 3.Полы								
1	**5**	**Е0157-2-5**	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	**309,4**	**17,38**	**0,93**	**5377**	**288**	**5682**	**0,11**	**35**
			1м2		**16,45**	**0,14**	**5090**	**43**	**110,7**	**--**	**--**
2	**6**	**Е0157-1-2**	**Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков**	**309,4**	**11,07**	**0,04**	**3425**	**12**	**3785**	**0,08**	**24**
			1м2		**11,03**	**0,02**	**3413**	**6**	**110,7**	**--**	**--**
3	**7**	**Е0157-2-1**	**Разборка дощатого покрытия полов**	**309,4**	**51,33**	**4,89**	**15882**	**1513**	**16190**	**0,34**	**104**
			1м2		**46,44**	**0,83**	**14369**	**257**	**110,7**	**0,01**	**3**
4	**8**	**Е0157-2-7**	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	**397,2**	**116,63**	**10,56**	**46325**	**4194**	**47373**	**0,70**	**278**
			1м2		**106,07**	**1,67**	**42131**	**663**	**110,7**	**0,01**	**6**
5	**9**	**Е0157-15-2к=0,8на разборку**	**Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2. Разборка**	**706,6**	**79,84**	**11,21**	**56415**	**7920**	**55067**	**0,47**	**330**
			м2		**68,63**	**1,77**	**48495**	**1249**	**110,7**	**0,01**	**7**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	10	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	130	20,76	0,19	2699	25	2963	0,14	19
			1м		20,57	0,02	2674	3	110,7	--	--
7	11	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	500	5,64	0,19	2820	95	3028	0,04	19
			1м		5,45	0,02	2725	10	110,7	--	--
РАЗДЕЛ 4.Терасса											
8	12	Е0158-20-1к=0,8	Устройство выравнивающей цементной стяжки. Разборка	57,6	66,78	11,34	3847	653	3530	0,34	20
			м2		55,44	1,78	3193	103	107,1	0,01	1
9	13	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 2 слоя	64,4	29,02	2,02	1869	130	1884	0,17	11
			м2		27,00	0,32	1739	21	107,1	--	--
РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка											
Стены											
10	14	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	269,1	133,16	23,58	35833	6345	28924	0,74	200
			м2		109,58	4,16	29488	1119	94,5	0,02	6
11	15	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	32,8	74,17	4,98	2433	163	1859	0,47	16
			м		69,19	0,79	2269	26	81	0,01	--
12	16	Е0159-6-1	Разборка деревянных поручней с прямой частью	32,8	12,93	0,26	424	9	451	0,09	3
			м		12,67	0,05	416	2	108	--	--
РАЗДЕЛ 6.Отмостка											
13	17	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	63,24	1795,50	627,75	113547	39699	88789	7,10	449
			м3		1167,75	236,25	73849	14940	100	1,16	73
14	18	Е0146-41-2	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне	6,45	2045,34	920,34	13192	5936	9506	6,72	43
			м3		1125,00	348,75	7256	2249	100	1,70	11

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	19	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров	210,4	8,57	--	1803	--	2158	0,06	13
			м2		8,57	--	1803	--	119,7	--	--
16	20	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	38,7	66,75	51,25	2583	1984	1164	0,12	5
			м3		15,50	9,62	600	372	119,7	0,04	1
			РАЗДЕЛ 7.Разные работы								
17	21	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках вес:89,57+(138,7+143,62+11,13).0,015+0,25+6,45.1,9+63,24.1,9+210,4.2,1.0,05+38,7.1,4	309,67	27,10	--	8392	--	5287	0,40	123
			т		18,97	--	5874	--	90	--	--
18	22	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	309,67	108,20	--	33506	--	--	--	--
			т		21,64	--	6701	--	--	--	--
			ОТДЕЛ 2.Общестроительные работы								
			РАЗДЕЛ 8.Усиление ж/б плит								
			Терраса								
19	44	Е0107-27-1	Замоноличивание ригелей (АС8 швы между плитами перекрытия)	0,1	5949,23	227,08	595	23	43	1,47	--
			м3		254,36	85,79	25	9	126	0,34	--
20	45	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой (прокладная)	57,6	67,81	1,61	3906	93	3198	0,32	19
			1м2		49,91	0,25	2875	14	110,7	--	--
21	46	С11011-1250 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	64,512	109,00	--	7032	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
22	47	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	57,6	48,53	5,55	2795	320	3192	0,26	15

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		42,98	2,07	2476	119	123	0,01	1
23	48	С11031-4862 Изм. и доп. вып. 22к=0,103 к объему	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	10,08576	6638,00	--	66949	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
24	49	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	57,6	422,01	1,61	24308	93	3198	0,32	19
			1м2		49,91	0,25	2875	14	110,7	--	--
25	50	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,064512	30400,00	--	1961	--	--	--	--
			1000м2		--	--	--	--	--	--	--
26	51	Е0157-16-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике санузлов, балконов в два слоя	57,6	593,16	1,71	34166	98	5532	0,56	32
			1м2		86,49	0,27	4982	16	110,7	--	--
27	52	С11011-1250 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	129,024	109,00	--	14064	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
28	53	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 толщ. (20+90):2=55мм	57,6	409,16	14,01	23568	807	5611	0,58	34
			1м2		85,79	2,21	4942	127	110,7	0,01	1
29	54	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,114	5604,41	409,16	639	47	251	13,34	2
			1т		2173,50	154,69	248	18	94,5	0,60	--
30	55	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,114	50800,00	--	5791	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	56	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	57,6	1002,75	19,00	57758	1094	13295	1,23	71
			м2		199,30	9,21	11479	531	110,7	0,04	2
32	57	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	33,8	233,76	0,56	7901	19	1482	0,26	9
			м		40,86	0,09	1381	3	107,1	--	--
33	58	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (труба сливная)	1,9	684,36	1,55	1300	3	360	1,12	2
			м2		176,21	0,59	335	1	107,1	--	--

2-1-2 - Трехэтажный лечебный корпус. Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

34	1	Е0116-22-1к=0,4	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм (демонтаж водомерного узла)	1	759,60	68,94	760	69	800	3,91	4
			1узел		668,61	25,87	669	26	115,2	0,10	--
35	2	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	4	165,84	1,99	663	8	756	0,75	3
			м		163,85	0,32	655	1	115,2	--	--
36	3	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	160	116,90	1,81	18704	290	21267	0,75	121
			м		115,09	0,29	18414	46	115,2	--	--
37	4	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	160	51,07	0,69	8171	110	9306	0,33	53
			м		50,38	0,11	8061	18	115,2	--	--
38	5	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	110	145,63	3,27	16019	360	18106	0,85	94
			м		142,36	0,52	15660	57	115,2	--	--
39	6	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	117	118,01	1,59	13807	186	15725	0,69	80

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		116,42	0,25	13621	29	115,2	--	--
40	10	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,2187	27,10	--	87	--	55	0,40	1
			т		18,97	--	61	--	90	--	--
41	11	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	3,2187	119,02	--	383	--	--	--	--
			т		23,80	--	77	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 2.Хозяйствено-питьевой водопровод											
					Водомерный узел (ввод водопровода d50 со счетчиком d25 с обводной линией комплектно						
42	12	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4426,01	172,35	4426	172	2000	9,78	10
			1узел		1671,53	64,69	1672	65	115,2	0,25	--
43	13	С130801-19	Обвязки водомеров турбинных из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с фланцами, болтами и прокладками, с обводной линией, d ввода 50 мм, d водомера 50 мм	1	10500,00	--	10500	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
44	14	прайс-лист ТОО "Fire-place"	Счетчик холодной воды Flodis d25 mm с возможностью подключения модуля EverBlu 93430.775:2269:1,12	1	28492,83	--	28493	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
45	15	прайс-лист ТОО "Fire-place"	Радиомодуль EverBlu Cyble 51645.775:2269:1,12	1	15749,89	--	15750	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
46	16	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4905,73	65,52	4906	66	205	0,89	1
			1фильтр		154,58	23,17	155	23	115,2	0,09	--
47	17	С130905-2041 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	2775,00	--	2775	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	**18**	**С130902-423 Изм. и доп. вып. 24**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**3**	**11648,00**	**--**	**34944**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
49	**19**	**С130809-9 Изм. и доп. вып. 27**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**6**	**306,00**	**--**	**1836**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
50	**20**	**С130901-33**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм**	**1**	**500,00**	**--**	**500**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
51	**21**	**Е0116-7-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**0,2**	**163,70**	**5,24**	**33**	**1**	**16**	**0,39**	**--**
			м		**68,83**	**1,97**	**14**	**--**	**115,2**	**0,01**	**--**
52	**22**	**Е0116-7-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**11**	**205,70**	**5,24**	**2263**	**58**	**897**	**0,39**	**4**
			м		**68,83**	**1,97**	**757**	**22**	**115,2**	**0,01**	**--**
53	**23**	**Е0116-7-6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	**110**	**538,20**	**12,93**	**59202**	**1422**	**11827**	**0,50**	**55**
			м		**88,49**	**4,84**	**9734**	**532**	**115,2**	**0,02**	**2**
54	**24**	**Е0116-7-11**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 125 мм (прим.114)**	**4**	**1408,14**	**34,24**	**5633**	**137**	**982**	**1,18**	**5**
			м		**200,27**	**12,82**	**801**	**51**	**115,2**	**0,05**	**--**
55	**25**	**Е0116-7-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**80**	**187,70**	**5,24**	**15016**	**419**	**6525**	**0,39**	**31**
			м		**68,83**	**1,97**	**5506**	**158**	**115,2**	**0,01**	**1**
56	**26**	**Е0116-15-2**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**2**	**521,42**	**49,05**	**1043**	**98**	**719**	**1,69**	**3**
			1шт		**292,39**	**19,69**	**585**	**39**	**115,2**	**0,07**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	27	С130902-423 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	2	11648,00	--	23296	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	28	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	3	500,00	--	1500	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
59	29	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	12	395,00	--	4740	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
60	30	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм в т.ч. спускник	32	350,00	--	11200	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
61	31	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	448,00	--	1792	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	32	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	25	466,44	15,24	11661	381	9852	1,89	47
			м		336,38	5,71	8409	143	115,2	0,02	1
63	33	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	10	365,65	9,88	3656	99	3113	1,48	15
			м		266,51	3,69	2665	37	115,2	0,01	--
64	34	С130804-1873 Изм. и доп. вып. 25 к=0,899	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22,475	78,00	--	1753	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
65	35	С130804-1874 Изм. и доп. вып. 25 к=0,929	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9,29	122,00	--	1133	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	36	С130804-2091 Изм. и доп. вып. 27	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	6,00	--	6	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
67	37	С130804-81 Изм. и доп. вып. 27	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	8,00	--	80	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	38	С130804-2193 Изм. и доп. вып. 26	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	13,00	--	13	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	39	С130804-84 Изм. и доп. вып. 27	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	21	6,00	--	126	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	40	С130804-2051 Изм. и доп. вып. 26	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25	57,00	--	1425	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	41	С130804-2054 Изм. и доп. вып. 26	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	89,00	--	178	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	42	С130804-2003 Изм. и доп. вып. 26	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	43,00	--	516	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	43	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	25	659,00	--	16475	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
74	44	С130804-2273 Изм. и доп. вып. 27	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	3,00	--	150	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 3.Горячее водоснабжение											
Емкость косвенного нагрева											

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	59	С130904-1166 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	1	1640,00	--	1640	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	60	С130904-1165 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	3	1033,00	--	3099	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	61	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	55,62	2,02	56	2	55	0,26	--
			комплект		47,97	--	48	--	115,2	--	--
78	62	прайс-лист КазПластТруба	Манометр ДМ 05100-2,5 5500:1,12.775:2269	1	1677,30	--	1677	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
79	63	С130904-57 Изм. и доп. вып. 26	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	431,00	--	431	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
80	64	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	72,96	--	146	--	147	0,37	1
			комплект		63,96	--	128	--	115,2	--	--
81	65	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
82	66	С130903-1228 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный с резьбой 1", Т до +100°С, PN 16, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	2	1155,00	--	2310	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
83	67	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2	225,73	65,52	451	131	410	0,89	2
			1фильтр		154,58	23,17	309	46	115,2	0,09	--
84	68	С130905-2055 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010	2	626,00	--	1252	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Т3,Т4										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	80	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	86,34	1,96	173	4	179	0,47	1
			1счетчик		77,63	--	155	--	115,2	--	--
86	81	С131102-15 Изм. и доп. вып. 24	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч (прим. гор. д20 и д15)	2	1786,00	--	3572	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	82	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм(прим. д20 и д15)	2	4905,73	65,52	9811	131	410	0,89	2
			1фильтр		154,58	23,17	309	46	115,2	0,09	--
88	83	С130905-10 Изм. и доп. вып. 26	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1	1764,00	--	1764	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	84	С130905-9 Изм. и доп. вып. 26	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1	1431,00	--	1431	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	85	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	866,62	2,02	1733	4	111	0,26	1
			комплект		47,97	--	96	--	115,2	--	--
91	86	С130904-8 Изм. и доп. вып. 24	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	2	372,00	--	744	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
92	87	С130904-1166 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	1	1640,00	--	1640	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	88	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	4	538,20	12,93	2153	52	430	0,50	2
			м		88,49	4,84	354	19	115,2	0,02	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	**89**	**Е0116-7-5**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	**45**	**433,70**	**5,24**	**19516**	**236**	**3670**	**0,39**	**17**
			м		**68,83**	**1,97**	**3097**	**89**	**115,2**	**0,01**	**--**
95	**90**	**Е0116-7-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**18**	**369,70**	**5,24**	**6655**	**94**	**1468**	**0,39**	**7**
			м		**68,83**	**1,97**	**1239**	**36**	**115,2**	**0,01**	**--**
96	**91**	**Е0116-7-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**65**	**187,70**	**5,24**	**12200**	**340**	**5302**	**0,39**	**25**
			м		**68,83**	**1,97**	**4474**	**128**	**115,2**	**0,01**	**--**
97	**92**	**С130901-33**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм**	**3**	**500,00**	**--**	**1500**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
98	**93**	**С130901-32**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм**	**11**	**395,00**	**--**	**4345**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
99	**94**	**С130901-31**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм в т.ч. спускник**	**28**	**350,00**	**--**	**9800**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
100	**95**	**Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	**25**	**466,44**	**15,24**	**11661**	**381**	**9852**	**1,89**	**47**
			м		**336,38**	**5,71**	**8409**	**143**	**115,2**	**0,02**	**1**
101	**96**	**Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	**10**	**365,65**	**9,88**	**3656**	**99**	**3113**	**1,48**	**15**
			м		**266,51**	**3,69**	**2665**	**37**	**115,2**	**0,01**	**--**
102	**97**	**С130804-1927 Изм. и доп. вып. 26 к=0,899**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**22,475**	**50,00**	**--**	**1124**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	**98**	**С130804-1928 Изм. и доп. вып. 26к=0,929**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**9,29**	**77,00**	**--**	**715**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
104	**99**	**С130804-2091 Изм. и доп. вып. 27**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**1**	**6,00**	**--**	**6**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
105	**100**	**С130804-81 Изм. и доп. вып. 27**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**10**	**8,00**	**--**	**80**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
106	**101**	**С130804-2193 Изм. и доп. вып. 26**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**1**	**13,00**	**--**	**13**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
107	**102**	**С130804-84 Изм. и доп. вып. 27**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**21**	**6,00**	**--**	**126**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
108	**103**	**С130804-2051 Изм. и доп. вып. 26**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**25**	**57,00**	**--**	**1425**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
109	**104**	**С130804-2054 Изм. и доп. вып. 26**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**2**	**89,00**	**--**	**178**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
110	**105**	**С130804-2003 Изм. и доп. вып. 26**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**12**	**43,00**	**--**	**516**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
111	**106**	**С130804-33**	**Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм**	**22**	**659,00**	**--**	**14498**	**--**	**--**	**--**	**--**
			компл		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	107	С130804-2273 Изм. и доп. вып. 27	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	3,00	--	150	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 4.Хозяйственно-бытовая канализация											
113	118	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	125	774,61	0,48	96827	60	19453	0,71	88
			м		135,00	0,09	16875	11	115,2	--	--
114	119	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	117	653,17	0,37	76420	43	18903	0,73	85
			м		140,18	0,07	16401	8	115,2	--	--
115	120	прайс лист Almatherm Jakko	Ревизия пластиковая канализационная d100 цена 518.775:2269:1,12	9	157,97	--	1422	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
116	121	прайс лист Almatherm Jakko	Ревизия пластиковая канализационная d50 цена 382.775:2269:1,12	24	116,50	--	2796	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
117	122	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	100	200,00	--	20000	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--

2-1-3 - Трехэтажный лечебный корпус. Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы											
Отопление											
118	1	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	26	197,20	15,96	5127,20	414,96	5503,98	1,21	31,35
			шт		181,24	2,52	4712,24	65,52	115,2	0,02	0,56
119	2	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	12	313,24	31,90	3758,88	382,80	3958,92	1,91	22,89
			шт		281,34	5,04	3376,08	60,48	115,2	0,04	0,52
120	3	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	50	51,07	0,69	2553,50	34,50	2908,22	0,33	16,60
			м		50,38	0,11	2519,00	5,50	115,2	0,00	0,05
121	4	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	408,7	88,41	1,24	36133,17	506,79	41135,75	0,57	232,55
			м		87,17	0,20	35626,38	81,74	115,2	0,00	0,69
РАЗДЕЛ 2.Отопление											

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	**9**	**Е0116-6-1**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	**79**	**111,25**	**5,10**	**8788,70**	**402,78**	**5801,69**	**0,35**	**27,79**
			м		**61,83**	**1,92**	**4884,64**	**151,55**	**115,2**	**0,01**	**0,59**
123	**10**	**Е0116-6-2**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**158**	**124,25**	**5,10**	**19631,41**	**805,56**	**11603,39**	**0,35**	**55,58**
			м		**61,83**	**1,92**	**9769,28**	**303,10**	**115,2**	**0,01**	**1,19**
124	**11**	**Е0116-6-5**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	**15**	**189,25**	**5,10**	**2838,74**	**76,48**	**1101,59**	**0,35**	**5,28**
			м		**61,83**	**1,92**	**927,46**	**28,78**	**115,2**	**0,01**	**0,11**
125	**12**	**Е0116-6-6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм**	**236**	**242,68**	**10,24**	**57271,70**	**2415,61**	**22126,29**	**0,44**	**103,99**
			м		**77,56**	**3,82**	**18304,41**	**902,43**	**115,2**	**0,01**	**3,52**
126	**13**	**Е0116-10-4**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм**	**8**	**965,81**	**26,78**	**7726,46**	**214,24**	**1517,02**	**0,86**	**6,87**
			м		**154,58**	**10,03**	**1236,62**	**80,24**	**115,2**	**0,04**	**0,31**
127	**14**	**Е0116-29-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**488**	**12,96**	**--**	**6325,60**	**--**	**7118,44**	**0,06**	**28,96**
			м		**12,66**	**--**	**6179,20**	**--**	**115,2**	**--**	**--**
128	**15**	**Е0116-29-2**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	**8**	**13,10**	**--**	**104,82**	**--**	**116,70**	**0,06**	**0,47**
			м		**12,66**	**--**	**101,30**	**--**	**115,2**	**--**	**--**
129	**16**	**Е0118-6-2**	**Установка стальных радиаторов**	**60,2**	**254,63**	**23,96**	**15328,50**	**1442,41**	**8626,68**	**0,70**	**42,14**
			1кВт		**115,41**	**8,99**	**6947,43**	**541,00**	**115,2**	**0,04**	**2,11**
130	**17**	**С131204-73 Изм. и доп. вып. 26**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 160 Вт до 165 Вт ГОСТ 31311-2005**	**374**	**594,00**	**--**	**222156,00**	**--**	**--**	**--**	**--**
			секция		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	**18**	**С130903-219 Изм. и доп. вып. 25**	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**39**	**2951,00**	**--**	**115089,00**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
132	**19**	**С130905-1599 Изм. и доп. вып. 25**	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**39**	**2441,00**	**--**	**95199,00**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
133	**20**	**С130904-556 Изм. и доп. вып. 26**	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**39**	**1470,00**	**--**	**57330,00**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
134	**21**	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**78,6**	**17,24**	**0,06**	**1355,14**	**4,91**	**426,98**	**0,03**	**2,67**
			м2		**6,68**	**0,03**	**525,17**	**1,97**	**81**	**0,00**	**0,01**
135	**22**	**Е0113-26-21**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**157,2**	**20,12**	**0,03**	**3162,36**	**3,93**	**458,33**	**0,02**	**2,89**
			м2		**3,60**	**--**	**565,84**	**--**	**81**	**--**	**--**
136	**23**	**С130901-50 Изм. и доп. вып. 24**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**22**	**235,00**	**--**	**5170,00**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
137	**24**	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**11,7**	**200,00**	**--**	**2340,00**	**--**	**--**	**--**	**--**
			кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
138	**25**	**С130904-521 Изм. и доп. вып. 25**	**Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**44**	**1433,00**	**--**	**63052,00**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
139	**26**	**С130904-536 Изм. и доп. вып. 24**	**Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**2**	**7607,00**	**--**	**15214,00**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	27	С130903-295 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	28691,00	--	57382,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

2-1-4 - Трехэтажный лечебный корпус. Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

141	1	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	96	29,35	2,80	2818	269	2519	0,18	17
			шт		26,55	0,45	2549	43	97,2	--	--
142	2	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	54	9,32	0,23	503	12	480	0,06	3
			шт		9,09	0,05	491	3	97,2	--	--
143	3	Ц0108-599-12	Демонтаж осветительных щитков	4	491,24	4,04	1965	16	777	1,20	5
			шт		203,60	0,92	814	4	95	0,01	--
144	4	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	105	8,42	--	884	--	859	0,06	6
			шт		8,42	--	884	--	97,2	--	--
145	5	Ц0108-573-5к=0,3	Демонтаж вводно-распределительного устройства	1	198,90	45,60	199	46	108	0,60	1
			шт		104,70	9,45	105	9	95	0,05	--

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

146	6	Е0146-31-2	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 50 см2	680	61,81	28,71	42031	19523	29886	0,20	133
			м		33,10	10,85	22508	7378	100	0,05	36

РАЗДЕЛ 4.Электроустановочные изделия

Провода и кабели

147	71	Ц0108-403-2	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в готовых каналах стен и перекрытий	680	35,30	9,60	24004	6528	13895	0,13	88
			м		21,10	2,80	14348	1904	85,5	0,02	11
148	72	Ц0108-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	1650	30,30	7,30	49995	12045	29344	0,11	182
			м		18,70	2,10	30855	3465	85,5	0,01	20

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	73	С151601-25508 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2244	75164,00	--	16867	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
150	74	С151601-25596 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,989	110267,00	--	219321	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
151	75	С151601-1425 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1632	282468,00	--	46099	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--

2-2-1 - Здание пищеблока. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 4.Окна

152	54	Е0110-22-3ПРИМ.	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	26,76	79,07	4,80	2116	128	2198	0,46	12
			м2		74,27	1,80	1987	48	108	0,01	--
153	55	Е0110-22-2ПРИМ.прим.	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м (пластиковых)	42,3	115,13	6,98	4870	295	5062	0,67	29
			м2		108,16	2,65	4575	112	108	0,01	--
154	56	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	27	530,00	--	14310	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
155	57	С12061-197 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99(ширина 530 мм)	40,2	434,00	--	17447	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
156	60	Е0110-120-2 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Облицовка откосов дверных и оконных проемов гипсокартонными листами на клею +(Устройство внутренних пластиковых откосов шириной 450 мм)	132	162,98	1,53	21513	201	8385	0,35	46
			м откосов		58,42	0,40	7711	53	108	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	61	прайс-лист ИП "Пластоткос"	Сэндвич-панели для внутренних откосов ц/о:5600:4,5.775:2269:1,12	59,4	379,51	--	22543	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
158	62	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	14,6	858,91	31,40	12540	458	7973	3,23	47
			м2		572,99	4,86	8366	71	94,5	0,03	--
159	63	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	14,6	42,83	2,52	625	37	92	0,04	1
			м2		6,23	0,46	91	7	94,5	--	--
160	64	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	14,6	87,92	9,02	1284	132	335	0,13	2
			м2		22,59	1,66	330	24	94,5	0,01	--
РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка											
Потолки											
161	67	Е0161-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	163,3	574,83	34,56	93869	5644	63638	2,38	389
			м2		406,64	5,74	66404	937	94,5	0,03	5
162	68	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов (потолков применит.)	282,9	25,70	--	7271	--	6871	0,18	50
			м2		25,70	--	7271	--	94,5	--	--
163	69	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм)	446,2	122,50	4,93	54660	2198	50299	0,64	284
			м2		117,43	1,86	52396	831	94,5	0,01	3
164	70	С143002-55 Изм. и доп. вып. 27	Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	1513,9566	21,00	--	31793	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
Стены											

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	72	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	357,3	490,59	33,79	175289	12073	113166	1,95	697
			м2		329,54	5,62	117745	2008	94,5	0,03	11
РАЗДЕЛ 6.Полы											
166	79	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	240,8	1009,79	14,85	243158	3576	65647	1,54	370
			1м2		243,95	2,32	58743	559	110,7	0,02	6

Локальная смета 2-2-2 - Здание пищеблока. Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 2.Хозяйствено-питьевой водопровод											
167	32	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	14	365,01	15,24	5110	213	5517	1,89	26
			м		336,38	5,71	4709	80	115,2	0,02	--
168	33	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	5	286,57	9,88	1433	49	1556	1,48	7
			м		266,51	3,69	1333	18	115,2	0,01	--
169	34	С130804-1873 Изм. и доп. вып. 25 к=0,899	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12,586	78,00	--	982	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
170	35	С130804-1874 Изм. и доп. вып. 25 к=0,929	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4,645	122,00	--	567	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
171	36	С130804-2091 Изм. и доп. вып. 27	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	6,00	--	6	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
172	37	С130804-2193 Изм. и доп. вып. 26	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим. тройник 20х20х20)	1	13,00	--	13	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	38	С130804-2193 Изм. и доп. вып. 26	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13	13,00	--	169	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
174	39	С130804-84 Изм. и доп. вып. 27	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	6,00	--	24	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
175	40	С130804-85 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	10,00	--	110	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
176	41	С130810-301 Изм. и доп. вып. 27	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	10	1665,00	--	16650	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
177	42	С130804-2079 Изм. и доп. вып. 27	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	102,00	--	510	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
178	43	С130804-2083 Изм. и доп. вып. 27	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	148,00	--	296	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
179	44	С130804-2031 Изм. и доп. вып. 27	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35	96,00	--	3360	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
180	45	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	16	659,00	--	10544	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
181	46	С130804-2273 Изм. и доп. вып. 27	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	3,00	--	150	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	47	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200,00	--	10000	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
183	48	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	21,6	12,59	--	272	--	306	0,06	1
			м		12,29	--	266	--	115,2	--	--
184	49	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	110	12,73	--	1401	--	1558	0,06	6
			м		12,29	--	1352	--	115,2	--	--

Локальная смета 3-1-1 - Гараж №1. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы											
Кровля											
185	4	Е0158-20-1к=0,8	Устройство выравнивающей цементной стяжки. Разборка стяжки толщиной 30мм	521,38	66,78	11,34	34820	5915	31954	0,34	178
			м2		55,44	1,78	28905	930	107,1	0,01	6
186	6	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках вес:12,02+260,7.0,03.1,9+420,8.0,02.1,9+4,6+6,49.0,015	47,56	27,10	--	1289	--	812	0,40	19
			т		18,97	--	902	--	90	--	--
187	7	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	47,56765	119,02	--	5662	--	--	--	--
			т		23,80	--	1132	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 2.Архитектурно-строительная часть											
Кровля											
188	29	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	521,38	38,97	1,14	20317	594	7687	0,08	42
			м2		13,33	0,44	6949	228	107,1	--	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	**30**	**С11011-1250 Изм. и доп. вып. 25**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97**	**573,518**	**109,00**	**--**	**62513**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
190	**31**	**Е0158-22-2**	**Устройство теплоизоляции на битумной мастике из пеногазобетона, пенополистирола**	**521,38**	**161,35**	**1,51**	**84125**	**787**	**16400**	**0,20**	**102**
			м2		**29,14**	**0,23**	**15193**	**120**	**107,1**	**--**	**1**
191	**32**	**С11031-4862 Изм. и доп. вып. 22к=0,103 к объему**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**53,70214**	**6638,00**	**--**	**356475**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
192	**33**	**Е0112-15-3**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**1042,76**	**37,08**	**0,99**	**38666**	**1032**	**14853**	**0,07**	**72**
			м2		**11,59**	**0,38**	**12086**	**396**	**119**	**--**	**2**
193	**34**	**С11011-1250 Изм. и доп. вып. 25**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97**	**1147,036**	**109,00**	**--**	**125027**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
194	**35**	**Е0158-22-3**	**Устройство теплоизоляции насухо из сыпучих теплоизоляционных материалов -разуклонка средней толщиной 20-190мм (105мм)**	**521,38**	**392,46**	**2,07**	**204620**	**1079**	**20946**	**0,22**	**115**
			м2		**37,19**	**0,32**	**19390**	**167**	**107,1**	**--**	**2**
195	**36**	**Е0158-20-1**	**Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ.20мм**	**521,38**	**200,45**	**14,18**	**104512**	**7393**	**39942**	**0,43**	**223**
			м2		**69,30**	**2,23**	**36132**	**1163**	**107,1**	**0,01**	**6**
196	**37**	**Е0106-11-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1,027**	**5571,68**	**376,43**	**5722**	**387**	**2248**	**13,34**	**14**
			1т		**2173,50**	**142,31**	**2232**	**146**	**94,5**	**0,60**	**1**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	38	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	1,027	50800,00	--	52172	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
198	39	Е0107-27-1	Замоноличивание ригелей (АС8 швы между плитами перекрытия)	0,1	5931,07	208,91	593	21	42	1,47	--
			м3		254,36	78,92	25	8	126	0,34	--
199	40	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	521,38	82,16	3,77	42837	1965	13485	0,14	74
			м2		23,25	0,90	12124	467	107,1	--	2
200	41	С11011-1244 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	599,587	171,00	--	102529	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
201	42	С11011-1241 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	599,587	180,00	--	107926	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
202	43	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (лист АС4 примеч.3)	82,76	684,24	1,43	56628	118	15667	1,12	93
			м2		176,21	0,54	14584	45	107,1	--	--
203	44	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыль сталь полосрвая 4х40 лист АС3)	0,06765	149428,02	2100,02	10109	142	862	49,11	3
			т		9315,00	794,36	630	54	126	3,37	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 3-3-1 - Гараж №3. Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 6.Восстановление кирпичных стен лист 9								
204	67	Е0153-17-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 0,5 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	11	1277,35	137,49	14051	1512	11571	6,15	68
			м2		967,28	23,18	10640	255	106,2	0,14	1
205	68	С прайс лист п.2	Кирпич СУРПо-М100 0,33х392 130	440	13,91	--	6119	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
206	69	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	176	8,62	0,02	1517	4	1362	0,05	10
			отверст		8,60	--	1514	--	90	--	--
207	70	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен (заполнить пространство между сущ. стеной и старой кладкой)	11	189,23	2,50	2081	28	1122	0,65	7
			м2		107,64	0,34	1184	4	94,5	0,04	--
208	71	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,02684	10023,81	527,69	269	14	276	64,86	2
			т		9496,12	196,87	255	5	106,2	0,77	--
209	72	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,022248	55134,00	--	1227	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
210	73	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00036	64100,00	--	23	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
211	74	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,004	50800,00	--	203	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего прямые затраты				**4 653 776**	**168 155**			**6 105**
							1 091 163	**47 489**			**855**
			В том числе стоимость: материалов, тенге				3 394 458				
			оборудования, тенге				0				
			Накладные расходы, тенге				1 181 560				
			- заработная плата, тенге				177 234				
			- трудоемкость, чел-ч				591				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				350 120				
			Всего				**6 185 456**				
			Временные здания и сооружения 1,44%			1,44%	89 071				
			- сметная заработная плата, тенге				12 559				
			- нормативная трудоемкость, чел-ч				71				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время			2,77%	173 804				
			- сметная заработная плата, тенге				79 950				
			- нормативная трудоемкость, чел-ч				487				
			Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1%	62 745				
			На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			0,4%	25 098				
			Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6 536 174**				
			Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2 269 тенге			2,9277419	**19 136 230**				
			- материалы, тенге				9 938 097				
			- оборудование, тенге				0				
			- сметная заработная плата, тенге				4 380 599				
			Налог (2 %)				382 725				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**19 518 955**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ценовая скидка согласно Договора				**-1 951 895**				
			Итого в текущих ценах				**17 567 060**				
			НДС (12 %)				2 108 047				
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**19 675 107**				

Заказчик:

_____ **Иванова Е. Ю.**

Главный врач ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Эксперт технического надзора

ТОО "Кокшетау-2015"

_____ **Сабдин Е. К.**

Подрядчик:

_____ **Искаков Л. Д.**

Директор ТОО "Кокше-НП"

Эксперт авторского надзора:

ТОО "СеверСтройСервис"

_____

Есмасова С.К.

Справка КС-3

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-НП"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Акмолинской областной детской больницы. Трехэтажный лечебный корпус, здание пищеблока, гараж №1, гараж №2, гараж № 3" в г. Кокшетау ул. Сатпаева 87А

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

с 1 октября 2019 г.по 25 октября 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		386	29.07.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце с 1 октября 2019 г.по 25 октября 2019 без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Акмолинской областной детской больницы. Трехэтажный лечебный корпус, здание пищеблока, гараж №1, гараж №2, гараж № 3" в г. Кокшетау ул. Сатпаева 87А	**50 538 103**	**14 839 287**							**1 780 714**	**16 620 001**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Иванова Е. Ю.**
Главный врач РГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница»
при управлении здравоохранения Акмолинской области

ПОДРЯДЧИК: _____ **Искаков Л. Д.**
Директор ТОО "Кокше-НП"

Эксперт технического надзора:
ТОО "Кокшетау-2015"
_____ **Сабдин Е. К.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "СеверСтройСервис"
_____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-НП"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Акмолинской областной детской больницы.

Трехэтажный лечебный корпус, здание пищеблока, гараж №1, гараж №2, гараж № 3" в г. Кокшетау ул. Сатпаева 87А

Договор №386 от 29 июля 2019г.

Акт №3
приемки выполненных работ
с 01 октября 2019 года по 25 октября 2019 года

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	*Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета 2-1-1 - Трехэтажный лечебный корпус. Общестроительные работы								
			ОТДЕЛ 1.Демонтажные работы								
			РАЗДЕЛ 1.Окна								
1	**1**	**Е0146-44-1**	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками**	**138,7003**	**270,90**	**23,78**	**37574**	**3298**	**35521**	**1,65**	**229**
			м2		**247,12**	**8,98**	**34276**	**1246**	**100**	**0,04**	**6**
			РАЗДЕЛ 9.Отмостка								
			Тип1								
2	**59**	**Е0108-6-9 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9**	**Кладка стен приямков и каналов / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/**	**62,84**	**7499,24**	**370,75**	**471252**	**23298**	**79478**	**6,84**	**430**
			м3		**1053,11**	**137,81**	**66178**	**8660**	**106,2**	**0,54**	**34**
3	**60**	**Е0108-3-2**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**10,6**	**1348,16**	**126,11**	**14290**	**1337**	**2140**	**0,98**	**10**
			м3		**142,31**	**47,81**	**1509**	**507**	**106,2**	**0,18**	**2**
4	**61**	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки**	**14,56**	**5825,68**	**82,51**	**84822**	**1201**	**3526**	**1,55**	**23**
			м3		**225,11**	**31,16**	**3278**	**454**	**94,5**	**0,12**	**2**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	62	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,448448	5604,41	409,16	2513	183	987	13,34	6
			1т		2173,50	154,69	975	69	94,5	0,60	--
6	63	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,448448	41200,00	--	18476	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
7	64	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	130,13	154,22	--	20068	--	20409	1,12	145
			м3		154,22	--	20068	--	101,7	--	--
8	65	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	7,3	716,14	121,34	5228	886	1352	0,90	7
			м3		129,38	45,00	944	328	106,2	0,18	1
9	66	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	145,6	208,60	26,58	30373	3869	30549	1,09	159
			м2		179,57	9,96	26146	1451	110,7	0,04	6
10	67	С143003-30 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/. (Брусчатка, толщина 80 мм)	145,6	903,00	--	131477	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 11.Окна											
11	84	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	138,7003	371,94	23,60	51588	3273	30690	1,18	163
			м2		196,66	8,22	27277	1140	108	0,03	4
12	85	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	96	530,00	--	50880	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
13	86	С12061-716 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	138,7003	5713,00	--	792395	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	87	Е0110-22-2ПРИМ.	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м (пластиковых)	138,7003	115,13	6,98	15969	967	16599	0,67	93
			м2		108,16	2,65	15001	368	108	0,01	1
15	88	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	46	530,00	--	24380	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
16	89	С12061-197 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм (530мм прим.)	80,5	434,00	--	34937	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
17	90	Е0158-25-2	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,7 м из листовой стали	47,3	126,24	1,66	5971	79	4970	0,73	34
			м		108,76	0,25	5144	12	96,39	--	--
18	91	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	59,4088	72,00	--	4277	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
19	92	Е0110-120-2 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Облицовка откосов дверных и оконных проемов гипсокартонными листами на клею +(Устройство внутренних пластиковых откосов шириной 450 мм)	211,8	162,98	1,53	34519	323	13455	0,35	74
			м откосов		58,42	0,40	12373	85	108	--	--
20	93	прайс-лист ИП "Пластоткос"	Сэндвич-панели для внутренних откосов ц/о:5600:4,5.775:2269:1,12	95,3	379,51	--	36167	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
21	94	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	28	858,91	31,40	24050	879	15290	3,23	91
			м2		572,99	4,86	16044	136	94,5	0,03	1
22	95	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	28	42,83	2,52	1199	70	177	0,04	1
			м2		6,23	0,46	174	13	94,5	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	96	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	28	87,92	9,02	2462	253	642	0,13	4
			м2		22,59	1,66	633	46	94,5	0,01	--
РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка											
Стены											
24	103	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	408,3	490,59	33,79	200309	13796	129319	1,95	797
			м2		329,54	5,62	134551	2295	94,5	0,03	13
25	104	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов (стен применит.))	522,7	37,04	--	19361	--	18296	0,26	134
			м2		37,04	--	19361	--	94,5	--	--
РАЗДЕЛ 13.Полы											
26	116	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	164,3	232,00	17,51	38118	2877	16602	0,67	110
			1м2		98,66	2,76	16210	454	99,63	0,01	2

Локальная смета 2-1-3 - Трехэтажный лечебный корпус. Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы											
Вентиляция											
27	5	Е0120-3-10к=0,4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм. Демонтаж	480	99,89	3,84	47948,45	1844,64	46518,31	0,51	245,95
			м2		82,69	1,44	39691,01	689,47	115,2	0,01	3,37
28	6	Е0120-12-5к=0,4	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм.Демонтаж	50	96,74	6,78	4836,90	339,15	4463,42	0,45	22,47
			шт		74,66	2,84	3732,75	141,75	115,2	0,01	0,63
29	7	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,467	27,10	--	148,16	--	93,34	0,40	2,18
			т		18,97	--	103,71	--	90	--	--
30	8	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	5,467	119,02	--	650,68	--	--	--	--
			т		23,80	--	130,14	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 2.Отопление								
			Теплоснабжение приточных систем								
31	28	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	1	641,45	6,75	641,45	6,75	512,63	3,75	3,75
			шт		630,00	2,88	630,00	2,88	81	0,02	0,02
32	29	С130905-1623 Изм. и доп. вып. 25	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	1	59875,00	--	59875,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	30	С130903-365 Изм. и доп. вып. 25	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	63371,00	--	63371,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	31	С130901-49 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	2	195,00	--	390,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	32	С130901-50 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	1	235,00	--	235,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	33	С130901-53 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	4	730,00	--	2920,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	34	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	55,62	2,02	111,25	4,04	110,53	0,26	0,52
			комплект		47,97	--	95,94	--	115,2	--	--
38	35	С130904-57 Изм. и доп. вып. 26	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	431,00	--	862,00	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
39	36	прайс лист ТОО КазПластТруба	Манометр ДМ 05-МП-3У-01 цена: 2720.775:2269:1,12	2	829,50	--	1659,01	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
40	37	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	284,11	91,22	284,11	91,22	251,89	1,08	1,08
			1фильтр		183,89	34,76	183,89	34,76	115,2	0,13	0,13

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	**38**	**С130905-1824 Изм. и доп. вып. 25**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**1**	**10321,00**	**--**	**10321,00**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
42	**39**	**С130905-1128 Изм. и доп. вып. 26**	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**2**	**782,00**	**--**	**1564,00**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
43	**40**	**Е0116-10-1**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	**101**	**143,27**	**18,18**	**14470,68**	**1836,13**	**14622,59**	**0,66**	**66,16**
			м		**118,86**	**6,81**	**12005,32**	**687,90**	**115,2**	**0,03**	**2,68**
44	**41**	**С130806-3118 Изм. и доп. вып. 27**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм**	**97**	**269,00**	**--**	**26093,00**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
45	**42**	**С130806-3115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм**	**4**	**103,00**	**--**	**412,00**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
46	**43**	**Е0116-29-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**101**	**12,96**	**--**	**1309,19**	**--**	**1473,28**	**0,06**	**5,99**
			м		**12,66**	**--**	**1278,89**	**--**	**115,2**	**--**	**--**
47	**44**	**Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex**	**97**	**82,97**	**21,06**	**8047,60**	**2043,06**	**4346,75**	**0,24**	**23,54**
			м		**44,38**	**5,41**	**4304,71**	**525,01**	**90**	**0,03**	**2,42**
48	**45**	**С11031-5112 Изм. и доп. вып. 22**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	**106,7**	**238,00**	**--**	**25394,60**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	46	С11031-557 Изм. и доп. вып. 22	Самоклеящаяся лента из пластифицированного ПВХ с акриловым клеевым слоем длиной 25 м, шириной 38 мм ГОСТ 16381-77	5,82	357,00	--	2077,74	--	--	--	--
			рулон		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 3.Вентиляция											
Система П1											
50	47	Е0120-31-3	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т	1	2430,80	241,59	2430,80	241,59	2224,36	11,30	11,30
			шт		1839,32	91,55	1839,32	91,55	115,2	0,36	0,36
51	48	С131301-1075 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №4 ДУ (600°С), Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	1	56091,00	--	56091,00	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
52	49	Е0120-41-3	Установка виброизоляторов номер 40	5	351,78	0,71	1758,88	3,54	612,06	0,58	2,90
			шт		105,96	0,30	529,79	1,51	115,2	0,00	0,01
53	50	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам В.00.00-08	0,309	1456,51	9,12	450,06	2,82	398,54	6,94	2,15
			м2		1116,64	2,95	345,04	0,91	115,2	0,01	0,00
54	51	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам Н.00.00-08	0,271	1456,51	9,12	394,71	2,47	349,53	6,94	1,88
			м2		1116,64	2,95	302,61	0,80	115,2	0,01	0,00
55	52	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,58	2070,00	--	1200,60	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
56	53	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	1	1028,98	55,61	1028,98	55,61	1028,49	5,00	5,00
			м2		872,12	20,67	872,12	20,67	115,2	0,08	0,08
57	54	С131309-6	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР	1	2300,00	--	2300,00	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
58	55	Е0120-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т	1	1162,24	148,60	1162,24	148,60	1150,69	5,88	5,88
			шт		942,76	56,11	942,76	56,11	115,2	0,22	0,22
59	56	С131302-40	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марки КСК3-7-02А с площадью поверхности теплообмена 16,34 м2	1	26900,00	--	26900,00	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	**57**	**Е0120-30-1**	**Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование**	**6**	**109,62**	**1,57**	**657,75**	**9,45**	**75,28**	**0,06**	**0,36**
			кг		**10,30**	**0,59**	**61,80**	**3,54**	**115,2**	**0,00**	**0,01**
61	**58**	**Е0120-3-5**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм**	**0,913**	**1248,08**	**13,89**	**1139,50**	**12,68**	**294,08**	**1,70**	**1,55**
			м2		**274,40**	**5,20**	**250,53**	**4,75**	**115,2**	**0,02**	**0,02**
62	**59**	**Е0120-3-10**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	**0,72**	**1208,14**	**12,01**	**869,86**	**8,65**	**200,91**	**1,47**	**1,06**
			м2		**237,73**	**4,49**	**171,17**	**3,23**	**115,2**	**0,02**	**0,01**
63	**60**	**Е0120-28-5**	**Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм**	**1**	**5160,12**	**159,77**	**5160,12**	**159,77**	**590,72**	**2,42**	**2,42**
			шт		**453,72**	**59,06**	**453,72**	**59,06**	**115,2**	**0,23**	**0,23**
64	**61**	**Е0120-28-3**	**Установка дверей герметических неутепленных размером 1250х500 мм**	**1**	**4260,12**	**159,77**	**4260,12**	**159,77**	**590,72**	**2,42**	**2,42**
			шт		**453,72**	**59,06**	**453,72**	**59,06**	**115,2**	**0,23**	**0,23**
65	**62**	**Е0120-26-4**	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм**	**1**	**7650,09**	**23,24**	**7650,09**	**23,24**	**426,47**	**2,20**	**2,20**
			шт		**361,34**	**8,86**	**361,34**	**8,86**	**115,2**	**0,03**	**0,03**
66	**63**	**Е0120-15-8**	**Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 2400 мм**	**1**	**591,58**	**21,20**	**591,58**	**21,20**	**470,29**	**2,42**	**2,42**
			шт		**399,38**	**8,86**	**399,38**	**8,86**	**115,2**	**0,03**	**0,03**
67	**64**	**прайс-лист ТОО "Мир Климата"**	**Клапан воздушный утепленный, КВУ 500х400 19500.775:2269:1,12**	**1**	**5946,81**	**--**	**5946,81**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
68	**65**	**Е0120-13-15**	**Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм**	**1**	**947,31**	**16,18**	**947,31**	**16,18**	**939,50**	**4,85**	**4,85**
			шт		**809,63**	**5,91**	**809,63**	**5,91**	**115,2**	**0,02**	**0,02**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	66	прайс-лист ООО "Вингс-М Нева"	Огнезадерживающий клапан Клоп-1(90), 500х250 36845.5,51.775:2269:1,12	1	98435,14	--	98435,14	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
70	67	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм (прим. 100х150)	62	353,08	21,20	21890,96	1314,21	15962,73	1,29	80,11
			шт		214,63	8,86	13307,25	549,28	115,2	0,03	1,95
71	68	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	38	1212,35	17,27	46069,25	656,36	13365,99	1,86	70,66
			м2		298,86	6,47	11356,54	245,88	115,2	0,03	0,96
72	69	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	84,2	1183,08	13,89	99615,39	1169,22	27120,93	1,70	143,36
			м2		274,40	5,20	23104,85	437,63	115,2	0,02	1,72
73	70	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	60	1208,14	12,01	72488,52	720,56	16742,34	1,47	88,39
			м2		237,73	4,49	14263,96	269,32	115,2	0,02	1,05
74	71	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм (прим. 600)	4	1263,68	9,12	5054,72	36,49	464,31	0,59	2,37
			шт		97,81	2,95	391,23	11,81	115,2	0,01	0,04
75	72	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм (прим. 1500)	2	1835,01	16,18	3670,02	32,37	376,67	0,93	1,86
			шт		157,58	5,91	315,16	11,81	115,2	0,02	0,04

Локальная смета 2-2-1 - Здание пищеблока. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 3.Двери

76	33	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	4,31	445,77	128,16	1921	552	1019	1,03	4
			м2		174,40	44,59	752	192	108	0,14	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	**34**	**Е0110-23-2 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002**	**Установка блоков в дверные наружные проемы площадью более 3 м2 в каменных стенах**	**3,49**	**364,44**	**103,92**	**1272**	**363**	**739**	**0,92**	**3**
			м2		**159,65**	**36,46**	**557**	**127**	**108**	**0,12**	**--**
78	**35**	**Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	**27,93**	**805,48**	**39,81**	**22497**	**1112**	**7073**	**1,32**	**37**
			м2		**219,42**	**15,05**	**6128**	**420**	**108**	**0,06**	**2**
79	**36**	**Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002**	**Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах**	**57,87**	**445,77**	**128,16**	**25797**	**7417**	**13686**	**1,03**	**60**
			м2		**174,40**	**44,59**	**10092**	**2580**	**108**	**0,14**	**8**
80	**37**	**С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл**	**40**	**530,00**	**--**	**21200**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
81	**38**	**С12062-3 Изм. и доп. вып. 26**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	**85,76**	**1761,00**	**--**	**151023**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
82	**39**	**С12063-18**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П**	**2,3**	**5380,00**	**--**	**12374**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
83	**40**	**С12063-10**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15АП; ДН 24-15АП (ДС2400-1500гу примен.)**	**3,49**	**5090,00**	**--**	**17764**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
84	**41**	**С12063-2**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ (ДС2100-1000гу примен.)**	**2,01**	**4810,00**	**--**	**9668**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
85	**42**	**С11011-791**	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	**43**	**1380,00**	**--**	**59340**	**--**	**--**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
86	**43**	**С11011-788**	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание**	**2**	**2980,00**	**--**	**5960**	**--**	**--**	**--**	**--**
			комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
87	**44**	**С11011-789**	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение**	**1**	**1500,00**	**--**	**1500**	**--**	**--**	**--**	**--**
			комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка								
			Стены								
88	**76**	**Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**273,5**	**966,95**	**5,78**	**264461**	**1581**	**76070**	**1,75**	**479**
			м2		**293,22**	**3,93**	**80196**	**1075**	**93,6**	**0,02**	**5**
			РАЗДЕЛ 6.Полы								
89	**82**	**Е0157-22-3к=1,5 к расходу раствора**	**Устройство цементных покрытий площадью до 10 м2**	**2,5**	**309,64**	**35,06**	**774**	**88**	**263**	**0,64**	**2**
			1м2		**89,35**	**5,51**	**223**	**14**	**110,7**	**0,03**	**--**
90	**83**	**Е0157-22-4к=1,5 к расходу раствора**	**Устройство цементных покрытий площадью свыше 10 м2 (толщиной 30мм)**	**29,5**	**305,57**	**35,06**	**9014**	**1034**	**2965**	**0,63**	**19**
			1м2		**85,28**	**5,51**	**2516**	**163**	**110,7**	**0,03**	**1**
			РАЗДЕЛ 7.Лестницы								
91	**87**	**Е0157-15-1**	**Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2**	**19,5**	**229,63**	**14,01**	**4478**	**273**	**2202**	**0,67**	**13**
			1м2		**99,79**	**2,21**	**1946**	**43**	**110,7**	**0,01**	**--**
92	**88**	**Е0157-20-2**	**Устройство покрытий из керамических плиток на растворе**	**19,5**	**1009,79**	**14,85**	**19691**	**290**	**5316**	**1,54**	**30**
			1м2		**243,95**	**2,32**	**4757**	**45**	**110,7**	**0,02**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 8.Отмостка											
лист АС4											
93	91	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	8,745	1348,16	126,11	11790	1103	1766	0,98	9
			м3		142,31	47,81	1245	418	106,2	0,18	2
94	94	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий 100х200 мм	63,81	353,11	8,29	22532	529	9714	0,80	51
			м		124,98	2,20	7975	140	119,7	0,01	--
95	95	С143003-9 Изм. и доп. вып. 29	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	1,02096	7664,00	--	7825	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

Локальная смета 2-2-4 - Здание пищеблока. Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 5.Электроосвещение (ЭМ)											
Электрооборудование											
96	69	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	--	2252	--	1358	8,03	8
			шкаф		1397,25	--	1397	--	97,2	--	--
97	70	75-6-41 Изм. и доп. вып. 21	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	1	67729,00	--	67729	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	71	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	2	2966,40	222,50	5933	445	1042	3,45	7
			шт		558,90	50,63	1118	101	85,5	0,29	1
99	72	75-6-425 Изм. и доп. вып. 21	Пункт распределительный ПР 8503-1001-2УХЛ2 ГОСТ 30011.1-2012	2	48469,00	--	96938	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	73	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
			шт		522,68	17,92	523	18	97,2	0,07	--
101	74	С151803-616 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1369,00	--	1369	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	**75**	**Е0121-22-12**	**Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а**	**5**	**533,14**	**3,83**	**2666**	**19**	**1195**	**1,61**	**8**
			шт		**271,69**	**1,44**	**1358**	**7**	**87,48**	**0,01**	**--**
103	**76**	**С151801-248 Изм. и доп. вып. 26**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**1**	**471,00**	**--**	**471**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
104	**77**	**С151801-214 Изм. и доп. вып. 26**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**4**	**153,00**	**--**	**612**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
105	**78**	**Е0121-24-2**	**Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	**1**	**666,89**	**45,21**	**667**	**45**	**473**	**3,04**	**3**
			шт		**522,68**	**17,92**	**523**	**18**	**87,48**	**0,07**	**--**
106	**79**	**С151803-608 Изм. и доп. вып. 24**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**1**	**1171,00**	**--**	**1171**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
107	**80**	**Е0121-22-12**	**Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а**	**7**	**533,14**	**3,83**	**3732**	**27**	**1673**	**1,61**	**11**
			шт		**271,69**	**1,44**	**1902**	**10**	**87,48**	**0,01**	**--**
108	**81**	**С151801-248 Изм. и доп. вып. 26**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**1**	**471,00**	**--**	**471**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
109	**82**	**С151801-214 Изм. и доп. вып. 26**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**6**	**153,00**	**--**	**918**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
110	**83**	**Е0121-24-2**	**Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	**1**	**666,89**	**45,21**	**667**	**45**	**473**	**3,04**	**3**
			шт		**522,68**	**17,92**	**523**	**18**	**87,48**	**0,07**	**--**
111	**84**	**С151803-608 Изм. и доп. вып. 24**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (прим. ЩРн-9з-1 36 УХЛ3)**	**1**	**1171,00**	**--**	**1171**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	85	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	4	533,14	3,83	2133	15	956	1,61	6
			шт		271,69	1,44	1087	6	87,48	0,01	--
113	86	С151801-248 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	471,00	--	471	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	87	С151801-214 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	153,00	--	459	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

Локальная смета 3-1-1 - Гараж №1. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка

Стены

115	63	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов (стен применит.)	372,5	25,70	--	9573	--	9046	0,18	67
			м2		25,70	--	9573	--	94,5	--	--
116	64	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	296,1	88,85	3,94	26310	1168	24147	0,52	155
			м2		84,79	1,51	25106	446	94,5	0,01	2
117	65	С143002-55 Изм. и доп. вып. 27	Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	861,651	21,00	--	18095	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--

Локальная смета 3-1-2 - Гараж №1. Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

Отопление

118	1	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	5	197,20	15,96	986,00	79,80	1058,46	1,21	6,03
			шт		181,24	2,52	906,20	12,60	115,2	0,02	0,11

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	**2**	**Е0165-1-1**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм**	**249**	**51,07**	**0,69**	**12716,43**	**171,81**	**14482,96**	**0,33**	**82,67**
			м		**50,38**	**0,11**	**12544,62**	**27,39**	**115,2**	**0,00**	**0,25**
120	**3**	**Е0165-1-2**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм**	**28**	**88,41**	**1,24**	**2475,48**	**34,72**	**2818,21**	**0,57**	**15,93**
			м		**87,17**	**0,20**	**2440,76**	**5,60**	**115,2**	**0,00**	**0,05**
121	**4**	**Е0165-18-5**	**Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм**	**189**	**165,84**	**1,99**	**31343,76**	**376,11**	**35744,41**	**0,75**	**140,86**
			м		**163,85**	**0,32**	**30967,65**	**60,48**	**115,2**	**0,00**	**0,51**
			РАЗДЕЛ 2.Отопление								
122	**5**	**Е0116-6-1**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	**15**	**111,25**	**5,10**	**1668,74**	**76,48**	**1101,59**	**0,35**	**5,28**
			м		**61,83**	**1,92**	**927,46**	**28,78**	**115,2**	**0,01**	**0,11**
123	**6**	**Е0116-6-2**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**197**	**124,25**	**5,10**	**24477,13**	**1004,40**	**14467,52**	**0,35**	**69,30**
			м		**61,83**	**1,92**	**12180,69**	**377,92**	**115,2**	**0,01**	**1,48**
124	**7**	**Е0116-6-3**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**37**	**146,25**	**5,10**	**5411,23**	**188,64**	**2717,25**	**0,35**	**13,02**
			м		**61,83**	**1,92**	**2287,74**	**70,98**	**115,2**	**0,01**	**0,28**
125	**8**	**Е0116-6-4**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**28**	**168,25**	**5,10**	**4710,98**	**142,76**	**2056,30**	**0,35**	**9,85**
			м		**61,83**	**1,92**	**1731,27**	**53,71**	**115,2**	**0,01**	**0,21**
126	**9**	**Е0116-10-1**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	**66**	**448,27**	**18,18**	**29586,09**	**1199,85**	**9555,36**	**0,66**	**43,23**
			м		**118,86**	**6,81**	**7845,06**	**449,52**	**115,2**	**0,03**	**1,75**
127	**10**	**Е0116-29-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**343**	**12,96**	**--**	**4446,07**	**--**	**5003,33**	**0,06**	**20,35**
			м		**12,66**	**--**	**4343,17**	**--**	**115,2**	**--**	**--**
128	**33**	**Е0118-9-8**	**Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм**	**186**	**969,60**	**10,11**	**180346,42**	**1879,88**	**10351,83**	**0,28**	**52,66**
			м		**44,51**	**3,80**	**8279,51**	**706,45**	**115,2**	**0,01**	**2,74**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	**34**	**Е0116-6-5**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	**7**	**187,30**	**4,95**	**1311,10**	**34,65**	**499,10**	**0,34**	**2,39**
			м		**60,03**	**1,86**	**420,21**	**13,04**	**115,2**	**0,01**	**0,05**
130	**35**	**С11011-5357 Изм. и доп. вып. 26**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**0,004312**	**64644,00**	**--**	**278,74**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
											4872
			Всего прямые затраты				**4 109 556**	**88 889**			**4 756**
							777 202	**28 844**			**116**
			В том числе стоимость: материалов, тенге				3 078 798				
			оборудования, тенге				164 667				
			Накладные расходы, тенге				837 337				
			- заработная плата, тенге				125 601				
			- трудоемкость, чел-ч				419				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				286 934				
			Всего				**5 233 827**				
			Временные здания и сооружения 1,44%			1,44%	72 996				
			- сметная заработная плата, тенге				10 292				
			- нормативная трудоемкость, чел-ч				58				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время			2,77%	142 438				
			- сметная заработная плата, тенге				65 521				
			- нормативная трудоемкость, чел-ч				399				
			Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1%	51 422				
			На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			0,4%	20 569				
			Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5 521 252**				
			Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2 269 тенге			2,9277419	**16 164 801**				
			- материалы, тенге				9 013 926				
			- оборудование, тенге				482 102				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- сметная заработная плата, тенге				3 160 354				
			Налог (2 %)				323 296				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**16 488 097**				
			Ценовая скидка согласно Договора				**-1 648 810**				
			Итого в текущих ценах				**14 839 287**				
			НДС (12 %)				1 780 714				
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**16 620 001**				

Заказчик:

_____ **Иванова Е. Ю.**

Главный врач ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик:

_____ **Искаков Л. Д.**

Директор ТОО "Кокше-НП"

Эксперт технического надзора

ТОО "Кокшетау-2015"

_____ **Сабдин Е. К.**

Эксперт авторского надзора:

ТОО "СеверСтройСервис"

_____

Согласова с. к.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Справка КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-НП"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Акмолинской областной детской больницы. Трехэтажный лечебный корпус, здание пищеблока, гараж №1, гараж №2, гараж № 3" в г. Кокшетау ул. Сатпаева 87А

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат с 26 октября 2019 г. по 22 ноября 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		386	29.07.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце с 26 октября 2019 г. по 22 ноября 2019 без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Акмолинской областной детской больницы. Трехэтажный лечебный корпус, здание пищеблока, гараж №1, гараж №2, гараж № 3" в г. Кокшетау ул. Сатпаева 87А	72 644 716	19 738 047							2 368 566	22 106 613

ЗАКАЗЧИК: _____ Иванова Е. Ю.

Главный врач ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

ПОДРЯДЧИК: _____ Искаков Л. Д.

Директор ТОО "Кокше-НП"

Эксперт технического надзора:

ТОО "Кокшетау-2015"

_____ Сабдин Е. К.

Эксперт авторского надзора:

ТОО "СеверСтройСервис"

_____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-НП"

і ремонт здания Акмолинской областной детской больницы.

Трехэтажный лечебный корпус, здание пищеблока, гараж №1, гараж №2, гараж № 3" в г. Кокшетау ул. Сатпаева 87А

Договор №386 от 29 июля 2019г.

Акт №4
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

і в ценах 2001 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	*Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 2-1-1 - Трехэтажный лечебный корпус. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 9.Отмостка											
Тип2											
1	**68**	**Е0108-3-2**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**12,0195**	**1348,16**	**126,11**	**16204**	**1516**	**2427**	**0,98**	**12**
			м3		**142,31**	**47,81**	**1711**	**575**	**106,2**	**0,18**	**2**
2	**69**	**Е0111-19-1**	**Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм**	**80,13**	**345,43**	**18,86**	**27679**	**1511**	**4758**	**0,28**	**22**
			м2		**46,58**	**7,06**	**3732**	**566**	**110,7**	**0,03**	**2**
3	**70**	**Е0111-19-2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий**	**80,13**	**59,22**	**3,71**	**4745**	**297**	**604**	**0,03**	**3**
			м2		**5,44**	**1,37**	**436**	**110**	**110,7**	**0,01**	**--**
4	**71**	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (сечением 100х200 мм)**	**80,13**	**367,99**	**8,29**	**29487**	**664**	**12198**	**0,80**	**64**
			м		**124,98**	**2,20**	**10015**	**176**	**119,7**	**0,01**	**--**
5	**72**	**С143003-9 Изм. и доп. вып. 29**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	**1,28208**	**7664,00**	**--**	**9826**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка											
Стены											

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	105	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов (стен применит.)	2640,7	25,70	--	67866	--	64133	0,18	470
			м2		25,70	--	67866	--	94,5	--	--
7	106	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	869,3	25,15	0,05	21864	43	18130	0,14	124
			м2		22,05	0,02	19168	17	94,5	--	--
8	107	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1448	89,20	4,29	129157	6208	118263	0,52	758
			м2		84,79	1,64	122775	2371	94,5	0,01	9
9	108	С143002-55 Изм. и доп. вып. 27	Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	4213,68	21,00	--	88487	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
10	109	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	106,7	112,91	2,35	12047	251	4605	0,27	28
			м2		44,77	0,90	4777	96	94,5	--	--
11	110	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	1341,3	80,89	1,49	108497	1995	33190	0,16	213
			м2		25,62	0,56	34367	754	94,5	--	3
12	111	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1254,4	155,75	2,35	195370	2948	107807	0,54	675
			м2		90,05	0,90	112952	1129	94,5	--	4
13	112	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	340	966,95	5,78	328763	1965	94565	1,75	595
			м2		293,22	3,93	99695	1336	93,6	0,02	7
РАЗДЕЛ 13.Полы											
1-ый этаж											
14	115	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	525,5	248,10	17,51	130376	9203	61529	0,78	407
			1м2		114,76	2,76	60306	1452	99,63	0,01	6
15	119	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002,	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	115	1207,94	37,95	138913	4364	20637	0,92	106
			м2		152,78	9,32	17570	1072	110,7	0,04	5

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 2-2-1 - Здание пищеблока. Общестроительные работы

			РАЗДЕЛ 2.Кровля								
			1.2.Теплый переход между 6-ти этажным лечебным корпусом и пищеблоком								
16	28	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	82,8	239,45	41,60	19827	3445	1993	0,04	3
			м2		5,75	14,36	476	1189	119,7	0,04	3
17	29	Е0127-25-1к=5	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	414	-17,79	-3,60	-7364	-1490	-1987	-0,02	-8
			м2		-2,98	-1,03	-1233	-427	119,7	--	-1
18	30	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	82,8	29,25	19,19	2422	1589	1304	0,04	3
			м2		6,83	6,32	566	524	119,7	0,02	1
19	31	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	165,6	0,02	--	4	--	2	--	--
			м2		0,01	--	2	--	119,7	--	--
20	32	С143010-7 Изм. и доп. вып. 29	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2003	10,00224	4470,00	--	44710	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка								
			Откосы								
21	65	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	54	966,63	67,78	52198	3660	33456	3,85	208
			м2		644,33	11,29	34794	610	94,5	0,06	3
22	66	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	54	155,75	2,35	8410	127	4641	0,54	29
			м2		90,05	0,90	4862	49	94,5	--	--
			Потолки								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	71	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	446,2	119,01	2,91	53100	1300	21630	0,30	133
			м2		50,20	1,10	22398	491	94,5	--	2
	Стены										
24	75	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	928,9	155,75	2,35	144674	2183	79832	0,54	500
			м2		90,05	0,90	83643	836	94,5	--	3
РАЗДЕЛ 6.Полы											
25	81	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее	21,4	673,98	6,13	14423	131	1649	0,44	9
			м2		67,28	2,31	1440	49	110,7	0,01	--
	Плинтуса										
26	84	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	27,5	178,36	0,09	4905	2	461	0,09	3
			1м		15,12	0,02	416	1	110,7	--	--
27	85	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	252,5	161,20	2,26	40703	571	14026	0,29	73
			1м		49,84	0,34	12585	86	110,7	--	1
28	86	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН	Устройство плинтусов керамогранитных	127,8	692,79	1,62	88539	207	6400	0,26	34
			м		44,40	0,84	5675	107	110,7	--	--
РАЗДЕЛ 7.Лестницы											
29	89	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	9,2	1887,69	7,36	17367	68	989	0,48	4
			м		82,55	2,79	759	26	126	0,01	--
30	90	кн.2 табл.4 п.4.10	Горячее цинкование металлического поручня	0,112	30424,00	--	3407	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 8.Отмостка											
лист АС4											
31	92	Е0111-19-1	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	58,3	345,43	18,86	20138	1100	3462	0,28	16
			м2		46,58	7,06	2715	412	110,7	0,03	2
32	93	Е0111-19-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	58,3	59,22	3,71	3452	216	440	0,03	2
			м2		5,44	1,37	317	80	110,7	0,01	--

Локальная смета 2-2-2 - Здание пищеблока. Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	6	Е0165-17-3	Смена унитаза с бачком	1	885,38	14,95	885	15	895	4,60	5
			компл		774,00	2,61	774	3	115,2	0,02	--
34	7	Е0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	11	385,34	6,85	4239	75	4576	2,12	23
			компл		360,00	1,10	3960	12	115,2	0,01	--
35	8	Е0165-17-4	Смена ванны чугунной	1	1020,21	51,67	1020	52	1106	5,88	6
			компл		951,75	8,62	952	9	115,2	0,07	--
РАЗДЕЛ 3.Горячее водоснабжение, Т3,Т4											
36	50	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	4	1742,13	121,34	6969	485	7469	9,05	36
			комплект		1575,79	45,00	6303	180	115,2	0,18	1
37	51	75-1-631 Изм. и доп. вып. 27	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	3	26717,00	--	80151	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	52	75-1-622 Изм. и доп. вып. 27	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	1	8943,00	--	8943	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	53	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	1	542,17	8,69	542	9	552	2,85	3
			шт		476,10	2,81	476	3	115,2	0,01	--
40	54	прайс лист Almatherm Jakko	Полотенцесушитель НКТ 163 WS цена 39200.775:2269:1,12	1	11954,61	--	11955	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
41	55	С130904-1163 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	19	461,00	--	8759	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	56	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	17	365,01	15,24	6205	259	6699	1,89	32
			м		336,38	5,71	5718	97	115,2	0,02	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	57	С130804-1927 Изм. и доп. вып. 26 к=0,899	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15,283	50,00	--	764	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
44	58	С130804-2079 Изм. и доп. вып. 27	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	102,00	--	3672	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
45	59	С130804-2193 Изм. и доп. вып. 26	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим. тройник 20х20х20)	9	13,00	--	117	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
46	60	С130804-84 Изм. и доп. вып. 27	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	6,00	--	96	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	61	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	12	659,00	--	7908	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
48	62	С130804-2273 Изм. и доп. вып. 27	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	3,00	--	150	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 5.Санитарно-техническое оборудование											
49	69	Е0117-2-3	Установка смесителей	13	1812,61	1,96	23564	26	2170	0,81	10
			шт		144,90	--	1884	--	115,2	--	--
50	70	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	13	5840,00	--	75920	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
51	71	С131101-134 Изм. и доп. вып. 27	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками ГОСТ 23695-94	1	7093,00	--	7093	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	72	С131101-59 Изм. и доп. вып. 27	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	1	440,00	--	440	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	73	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	1812,61	1,96	3625	4	334	0,81	2
			шт		144,90	--	290	--	115,2	--	--
54	74	С131101-104	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР	2	3330,00	--	6660	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
55	75	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	2	526,87	3,81	1054	8	1126	2,89	6
			компл		488,25	0,59	977	1	115,2	0,01	--
56	76	С131101-69 Изм. и доп. вып. 27	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	2	2101,00	--	4202	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
57	77	С131101-55	Раковины РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой, деталями крепления, размером 500х400х410 мм	11	1630,00	--	17930	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
58	78	С131101-8 Изм. и доп. вып. 26	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	1	1468,00	--	1468	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
59	79	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	1	5020,00	--	5020	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
60	80	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	1	659,00	--	659	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
61	81	Е0165-12-5	Установка поддонов душевых	1	612,29	2,03	612	2	628	3,14	3
			компл		544,50	0,45	545	--	115,2	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	82	С131101-37	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном	1	3950,00	--	3950	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
63	83	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	5	2958,31	11,50	14792	58	956	0,91	5
			комплект		160,43	5,62	802	28	115,2	0,02	--
64	84	С131101-62 Изм. и доп. вып. 25	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	5	2747,00	--	13735	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--

Локальная смета 2-2-3 - Здание пищеблока. Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 2.Отопление

65	22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,6	17,24	0,06	337,92	1,23	106,47	0,03	0,66
			м2		6,68	0,03	130,96	0,49	81	0,00	0,00
66	23	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 к=2	39,2	20,12	0,03	788,58	0,98	114,29	0,02	0,72
			м2		3,60	--	141,10	--	81	--	--

Локальная смета 2-2-4 - Здание пищеблока. Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 3.Электроосвещение (ЭО)

Электрооборудование

67	7	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
			шт		522,68	17,92	523	18	97,2	0,07	--
68	8	С151803-609 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1376,00	--	1376	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	9	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	1	694,30	3,83	694	4	371	2,22	2
			шт		380,36	1,44	380	1	97,2	0,01	--
70	10	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	9	533,14	3,83	4798	34	2389	1,61	14
			шт		271,69	1,44	2445	13	97,2	0,01	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	11	С151801-249 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	490,00	--	490	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	12	С151801-214 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	6	153,00	--	918	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	13	С151801-160 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	1308,00	--	3924	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	14	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
			шт		522,68	17,92	523	18	97,2	0,07	--
75	15	С151803-609 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1376,00	--	1376	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	16	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	1	694,30	3,83	694	4	371	2,22	2
			шт		380,36	1,44	380	1	97,2	0,01	--
77	17	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	8	533,14	3,83	4265	31	2124	1,61	13
			шт		271,69	1,44	2174	12	97,2	0,01	--
78	18	С151801-249 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	490,00	--	490	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	19	С151801-214 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	5	153,00	--	765	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	20	С151801-160 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	1308,00	--	3924	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	21	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
			шт		522,68	17,92	523	18	97,2	0,07	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	**22**	**С151803-608 Изм. и доп. вып. 24**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (прим. ЩРн-9з-2 36 УХЛ3)**	**1**	**1171,00**	**--**	**1171**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
83	**23**	**Е0121-22-13**	**Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а**	**1**	**694,30**	**3,83**	**694**	**4**	**371**	**2,22**	**2**
			шт		**380,36**	**1,44**	**380**	**1**	**97,2**	**0,01**	**--**
84	**24**	**Е0121-22-12**	**Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а**	**4**	**533,14**	**3,83**	**2133**	**15**	**1062**	**1,61**	**6**
			шт		**271,69**	**1,44**	**1087**	**6**	**97,2**	**0,01**	**--**
85	**25**	**С151801-249 Изм. и доп. вып. 26**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**1**	**490,00**	**--**	**490**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
86	**26**	**С151801-214 Изм. и доп. вып. 26**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**4**	**153,00**	**--**	**612**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
87	**27**	**Е0121-24-2**	**Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	**1**	**666,89**	**45,21**	**667**	**45**	**525**	**3,04**	**3**
			шт		**522,68**	**17,92**	**523**	**18**	**97,2**	**0,07**	**--**
88	**28**	**С151803-608 Изм. и доп. вып. 24**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (прим. ЩРн-9з-2 36 УХЛ3)**	**1**	**1171,00**	**--**	**1171**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
89	**29**	**Е0121-22-13**	**Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а**	**1**	**694,30**	**3,83**	**694**	**4**	**371**	**2,22**	**2**
			шт		**380,36**	**1,44**	**380**	**1**	**97,2**	**0,01**	**--**
90	**30**	**Е0121-22-1**	**Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а**	**5**	**40,31**	**--**	**202**	**--**	**151**	**0,20**	**1**
			шт		**31,05**	**--**	**155**	**--**	**97,2**	**--**	**--**
91	**31**	**С151801-249 Изм. и доп. вып. 26**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**1**	**490,00**	**--**	**490**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	32	С151801-214 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	5	153,00	--	765	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	33	Е0167-17-6	Монтаж электроприборов и аппаратов - ящик с трансформатором	4	226,02	1,02	904	4	875	1,32	5
			шт		225,00	0,16	900	1	97,2	--	--
94	34	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	4	4720,00	--	18880	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
	Светотехническое оборудование										
95	35	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	14	263,81	2,81	3693	39	3558	1,60	22
			шт		261,00	0,45	3654	6	97,2	--	--
96	36	прайс-лист NUR LIFE	Светильник с люминесцентной лампой ARS/S 218 4870.775:2269:1,12	14	1485,18	--	20792	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
97	37	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	6	263,81	2,81	1583	17	1525	1,60	10
			шт		261,00	0,45	1566	3	97,2	--	--
98	38	прайс-лист NUR LIFE	Светильник с люминесцентной лампой LZ 218 9560.775:2269:1,12	6	2915,46	--	17493	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
99	39	Е0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	36	354,14	7,64	12749	275	12166	2,14	77
			шт		346,50	1,19	12474	43	97,2	0,01	--
100	40	прайс-лист NUR LIFE	Светильник с люминесцентной лампой ARS/S 418 8200.775:2269:1,12	36	2500,71	--	90025	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
101	41	Е0167-16-1	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп - 1 шт	14	216,58	1,61	3032	23	2929	1,25	18
			шт		214,97	0,25	3010	4	97,2	--	--
102	42	прайс-лист NUR LIFE	Светильник с люминесцентной лампой ARS/S 136 5400.775:2269:1,12	14	1646,81	--	23055	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
103	43	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	1	263,81	2,81	264	3	254	1,60	2
			шт		261,00	0,45	261	--	97,2	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	44	прайс-лист NUR LIFE	Светильник с люминесцентной лампой ARS/S 236 10800.775:2269:1,12	1	3293,62	--	3294	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
105	45	E0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	11	263,81	2,81	2902	31	2795	1,60	18
			шт		261,00	0,45	2871	5	97,2	--	--
106	46	прайс-лист NUR LIFE	Светильник с люминесцентной лампой LZ 236 13700.775:2269:1,12	11	4178,01	--	45958	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
107	47	E0167-16-6	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп - 1 шт	27	253,61	1,61	6847	43	6620	1,44	39
			шт		252,00	0,25	6804	7	97,2	--	--
108	48	прайс-лист NUR LIFE	Светильник CD 160 16800.775:2269:1,12	27	5123,40	--	138332	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
109	49	E0167-16-6	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп - 1 шт	13	253,61	1,61	3297	21	3187	1,44	19
			шт		252,00	0,25	3276	3	97,2	--	--
110	50	C151701-22	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-434-У3	13	894,00	--	11622	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
111	51	прайс-лист NUR LIFE	Лампа люминесцентная Osram L36 285.775:2269:1,12	38	173,83	--	6606	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
112	52	прайс-лист NUR LIFE	Лампа люминесцентная Osram L18 220.775:2269:1,12	184	278,74	--	51288	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
113	53	прайс-лист New Tech Electric	Лампа энергосберегающая Dulux Star Mini Twist 23Вт/827 914.775:2269:1,12	39	278,74	--	10871	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
114	54	C151801-1355 Изм. и доп. вып. 22	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	2	32,00	--	64	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	55	C151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	2	561,00	--	1122	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
116	56	C151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	2	17,00	--	34	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 4.Электроустановочные изделия											
117	57	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	82	37,55	--	3079	--	2993	0,24	20
			шт		37,55	--	3079	--	97,2	--	--
118	58	С151801-913 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель одноклавишный, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВС10-1-0-КБ, 10 А, типа ИЭК (прим.)	82	41,00	--	3362	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	59	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	50	37,55	--	1878	--	1825	0,24	12
			шт		37,55	--	1878	--	97,2	--	--
120	60	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	50	68,00	--	3400	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
121	61	С151803-590 Изм. и доп. вып. 24	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК (прим. кольцо Л90)	123	14,00	--	1722	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
122	62	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	118	92,40	--	10903	--	8602	0,50	59
			шт		90,00	--	10620	--	81	--	--
123	63	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,118	18000,00	--	2124	--	--	--	--
			1000шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 6.Электроустановочные изделия											
124	88	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	5	43,18	--	216	--	189	0,27	1
			шт		43,18	--	216	--	87,48	--	--
125	89	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	5	68,00	--	340	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
126	90	С151803-590 Изм. и доп. вып. 24	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК (прим. кольцо Л90)	5	14,00	--	70	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
127	91	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	12	105,90	--	1271	--	1006	0,58	7
			шт		103,50	--	1242	--	81	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	92	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,012	18000,00	--	216	--	--	--	--
			1000шт		--	--	--	--	--	--	--

Локальная смета 2-2-5 - Здание пищеблока. Пожарная сигнализация

РАЗДЕЛ 1.Оборудование

Пожарная сигнализация

129	1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,60	1,60	4488	2	3463	23,00	23
			шт		4275,00	--	4275	--	81	--	--
130	2	Ц0110-667-3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	2	326,40	0,20	653	--	504	1,70	3
			луч		311,00	--	622	--	81	--	--
131	3	С151804-3244 Изм. и доп. вып. 22	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	1	4189,00	--	4189	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	4	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1	369,90	1,60	370	2	281	2,00	2
			шт		347,00	--	347	--	81	--	--
133	5	прайс-лист Дозор	Оповещатель охранно-пожарный, комбинированный "Маяк 12 КП" 1470.775:2269:1,12	1	448,30	--	448	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
134	6	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1166	9,00	9
			шт		1440,00	--	1440	--	81	--	--
135	7	прайс-лист Дозор	Блок питания "ББП-20" 3790.775:2269:1,12	1	1155,82	--	1156	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
136	8	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	2	307,70	--	615	--	474	2,00	4
			шт		277,00	--	554	--	85,5	--	--
137	9	прайс-лист Дозор	Аккумуляторная батарея 12 В 7А/ч 2940.775:2269:1,12	2	896,60	--	1793	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	10	прайс-лист Дозор	Резистор МЛТ 0,5 5.775:2269:1,12	10	1,52	--	15	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
139	11	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене (прим.)	1	92,40	--	92	--	73	0,50	1
			шт		90,00	--	90	--	81	--	--
140	12	прайс-лист ТОО "INTANT"	Коробка телефонная КРТП 20х2 700.775:2269:1,12	1	213,48	--	213	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
141	13	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене (прим.)	4	92,40	--	370	--	292	0,50	2
			шт		90,00	--	360	--	81	--	--
142	14	прайс-лист ТОО "INTANT"	Коробка коммутационная КК-8 90.775:2269:1,12	4	27,45	--	110	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
143	15	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	4	97,70	1,60	391	6	292	1,00	4
			шт		85,50	--	342	--	85,5	--	--
144	16	С151804-3211 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	4	267,00	--	1068	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
145	17	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	22	369,90	1,60	8138	35	6184	2,00	44
			шт		347,00	--	7634	--	81	--	--
146	18	С151804-3195 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	22	299,00	--	6578	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
147	19	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	24	457,50	1,60	10980	38	8495	2,00	48
			шт		437,00	--	10488	--	81	--	--
148	20	С151804-3187 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	24	249,00	--	5976	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
149	21	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене (прим.)	55	92,40	--	5082	--	4010	0,50	28
			шт		90,00	--	4950	--	81	--	--
150	22	прайс-лист Дозор	Коробка ответвительная УК-2П 110.775:2269:1,12	55	33,55	--	1845	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
151	23	Ц0110-386-15	Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/	4	611,00	--	2444	--	1414	2,00	8
			шт		389,00	--	1556	--	90,9	--	--
152	24	прайс-лист Дозор	Табло световое "Шыгу/Выход" со встроенной сиреной 12В, 100дБ, 20мА 1830.775:2269:1.12	4	558,08	--	2232	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 2.Материалы											
153	25	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2	27,70	2,10	55	4	35	0,10	--
			м		19,70	0,50	39	1	85,5	--	--
154	26	прайс-лист Дозор	Кабель КСПВ 8х0,5 мм 70.775:2269:1,12	2,04	21,35	--	44	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
155	27	С11011-2159 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002,	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х40 мм	1010	1,42	--	1434	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
156	28	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	27,70	2,10	554	42	345	0,10	2
			м		19,70	0,50	394	10	85,5	--	--
157	29	С151601-1332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0204	36193,00	--	738	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
158	30	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	595	27,70	2,10	16482	1250	10276	0,10	60
			м		19,70	0,50	11722	298	85,5	--	2
159	31	прайс-лист Дозор	Кабель КСПВ 4х0,5 мм 42.775:2269:1,12	606,9	12,81	--	7773	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
160	32	Ц0108-396-5	Прокладка кабель-канала по стенам и потолкам	1100	177,70	116,00	195470	127600	82763	0,32	352
			м		54,90	33,10	60390	36409	85,5	0,19	211
161	33	прайс-лист ТОО "INTANT"	Кабель-канал 15х10 65.775:2269:1,12	850	19,82	--	16849	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	34	прайс-лист ТОО "INTANT"	Кабель-канал 40х25 210.775:2269:1,12	50	64,04	--	3202	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
163	35	прайс-лист ТОО "INTANT"	Кабель-канал 60х40 420.775:2269:1,12	200	128,09	--	25617	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
164	36	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	13	48,70	2,60	633	34	322	0,17	2
			м		28,80	0,20	374	3	85,5	--	--
165	37	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	1	147,30	73,00	147	73	58	0,29	--
			м		49,50	18,30	50	18	85,5	0,11	--
166	38	прайс-лист ТОО Электротехника	Труба ПНД д32мм 115.775:2269:1,12	1	35,07	--	35	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
167	39	прайс-лист ТОО Электротехника	Труба ПНД д25мм 70.775:2269:1,12	1	21,35	--	21	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
168	40	прайс-лист ТОО Электротехника	Труба ПВХ д.16 мм с протяжкой 46.775:2269:1,12	12	14,03	--	168	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

Локальная смета 3-1-1 - Гараж №1. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы											
			Двери и ворота								
169	1	Е0109-46-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания (Демонтаж ворот 3000х2600мм 8шт)	4	17156,19	12204,50	68625	48818	20380	24,84	99
			т		4590,00	1700,07	18360	6800	81	5,71	23
			Окна								
170	2	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	6,4883	270,90	23,78	1758	154	1662	1,65	11
			м2		247,12	8,98	1603	58	100	0,04	--
			Полы								
171	3	Е0157-15-2к=0,8на	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2. Разборка	420,8	79,84	11,21	33597	4716	32794	0,47	196
			м2		68,63	1,77	28880	744	110,7	0,01	5
РАЗДЕЛ 2.Архитектурно-строительная часть											

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ворота металлические								
172	**8**	**Е0109-46-1**	**Монтаж каркасов ворот (РВ1, Вр-1)**	**5,23504**	**34591,85**	**20050,24**	**181090**	**104964**	**49148**	**47,61**	**249**
			т		**8797,50**	**2792,97**	**46055**	**14621**	**81**	**8,15**	**43**
173	**9**	**С12021-85 Изм. и доп. вып. 25**	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	**5,23504**	**99810,00**	**--**	**522509**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
174	**10**	**Е0106-11-8**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1**	**0,12125**	**71934,76**	**349,88**	**8722**	**42**	**1290**	**66,70**	**8**
			1т		**11126,25**	**131,96**	**1349**	**16**	**94,5**	**0,56**	**--**
175	**11**	**Е0134-57-2**	**Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм (ворот)**	**62**	**128,94**	**2,67**	**7994**	**165**	**7813**	**0,79**	**49**
			м2		**126,27**	**1,01**	**7829**	**63**	**99**	**--**	**--**
176	**12**	**С11031-99 Изм. и доп. вып. 24к=1,03**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 (ПП-80 прим.) ГОСТ 9573-2012 толщиной 80мм**	**4,96**	**5013,00**	**--**	**24864**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
177	**13**	**Е0107-57-1**	**Устройство герметизации стыков прокладками на клею в один ряд (прим.)**	**96**	**36,97**	**0,21**	**3549**	**20**	**1484**	**0,07**	**7**
			м		**12,19**	**0,08**	**1170**	**8**	**126**	**--**	**--**
178	**14**	**С11011-495**	**Пластина резиновая губчатая**	**5,6**	**491,00**	**--**	**2750**	**--**	**--**	**--**	**--**
			кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
179	**15**	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**149,76**	**17,24**	**0,06**	**2581**	**9**	**813**	**0,03**	**5**
			м2		**6,68**	**0,02**	**1001**	**3**	**81**	**--**	**--**
180	**16**	**Е0113-26-6к=2 к объему**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**299,52**	**17,21**	**0,02**	**5153**	**7**	**1161**	**0,02**	**7**
			м2		**4,78**	**--**	**1433**	**--**	**81**	**--**	**--**
			Металлическая обойма лист 9								
181	**17**	**Е0146-7-1**	**Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами**	**0,48**	**10079,32**	**1365,59**	**4838**	**655**	**3765**	**42,84**	**21**
			т		**7328,25**	**515,25**	**3518**	**247**	**100**	**5,42**	**3**
182	**18**	**С11041-86 Изм. и доп. вып. 26**	**Сталь угловая 63х63 мм ГОСТ 535-2005**	**0,2656**	**56641,00**	**--**	**15044**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
183	**19**	**С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**0,2144**	**59986,00**	**--**	**12861**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	20	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	27,84	963,51	5,66	26824	158	5897	1,32	37
			м2		222,01	2,15	6181	60	94,5	0,01	--
			Столб КС-1								
185	21	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,084	706,44	111,63	59	9	15	0,90	--
			м3		129,38	41,40	11	3	106,2	0,18	--
186	22	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,36	6265,17	113,07	2255	41	287	5,07	2
			м3		799,54	42,72	288	15	94,5	0,18	--
187	23	Е0153-21-1 т.ч. п-3.1 К=0.77. К=0.9	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	0,7	5956,37	300,96	4169	211	725	5,63	4
			м3		873,00	101,79	611	71	106,2	0,39	--
188	24	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами	0,01145	10079,32	1365,59	115	16	90	42,84	--
			т		7328,25	515,25	84	6	100	5,42	--
189	25	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,01145	59986,00	--	687	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
190	26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,24	18,25	0,07	4	--	1	0,04	--
			м2		7,68	0,03	2	--	72,9	--	--
191	27	Е0113-26-6к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,48	17,93	0,03	9	--	2	0,03	--
			м2		5,50	--	3	--	72,9	--	--
192	28	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	5,71	963,51	5,66	5502	32	1210	1,32	8
			м2		222,01	2,15	1268	12	94,5	0,01	--
			РАЗДЕЛ 3.Окна								
193	45	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,9	458,28	22,22	1787	87	931	1,28	5
			м2		213,70	7,35	833	29	108	0,03	--
194	46	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	2,59	369,34	21,70	957	56	459	0,94	2
			м2		156,91	7,35	406	19	108	0,03	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	47	С12061-709 Изм. и доп. вып. 27	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	6,49	7938,00	--	51518	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
196	48	Е0110-22-2ПРИМ.	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м (пластиковых примен.)	6,49	114,57	6,42	744	42	775	0,67	4
			м2		108,16	2,44	702	16	108	0,01	--
197	49	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт 4,3.0,049/0,75	0,3	530,00	--	159	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
198	50	С12061-197 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм (530мм прим.)	4,3	434,00	--	1866	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
199	51	Е0158-25-2	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,7 м из листовой стали	4,3	111,72	1,33	480	6	436	0,63	3
			м		94,57	0,20	407	1	107,1	--	--
200	52	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	5,4008	72,00	--	389	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
201	53	Е0110-120-2 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Облицовка откосов дверных и оконных проемов гипсокартонными листами на клею +(Устройство внутренних пластиковых откосов шириной 300 мм)	15,625	162,86	1,40	2545	22	992	0,35	5
			м откосов		58,42	0,37	913	6	108	--	--
202	54	прайс-лист ИП "Пластоткос"	Сэндвич-панели для внутренних откосов ц/о:5600:4,5.775:2269:1,12	5	379,51	--	1898	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
203	55	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	1,7	858,91	31,40	1460	53	928	3,23	5
			м2		572,99	4,86	974	8	94,5	0,03	--
204	56	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	1,7	42,83	2,52	73	4	11	0,04	--
			м2		6,23	0,46	11	1	94,5	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	57	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	1,7	87,92	9,02	149	15	39	0,13	--
			м2		22,59	1,66	38	3	94,5	0,01	--
РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка											
Потолки											
206	58	Е0161-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	167,1	574,83	34,56	96053	5775	65119	2,38	398
			м2		406,64	5,74	67950	959	94,5	0,03	5
207	59	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов (потолков применит.)	250,7	25,70	--	6443	--	6089	0,18	45
			м2		25,70	--	6443	--	94,5	--	--
208	60	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм)	417,8	122,11	4,53	51017	1893	47039	0,64	266
			м2		117,43	1,71	49061	716	94,5	0,01	3
209	61	С143002-55 Изм. и доп. вып. 27	Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	1417,5954	21,00	--	29770	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
210	62	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	417,8	83,99	1,90	35092	793	11424	0,18	74
			м2		28,21	0,72	11786	303	94,5	--	1
Стены											
211	63	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов (стен применит.)	373,3	25,70	--	9594	--	9066	0,18	67
			м2		25,70	--	9594	--	94,5	--	--
212	66	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	296,1	80,77	1,37	23916	405	7314	0,16	47
			м2		25,62	0,52	7587	153	94,5	--	1
213	67	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	449,7	155,56	2,16	69955	972	38618	0,54	242
			м2		90,05	0,83	40493	372	94,5	--	2
	Откосы										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	68	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	43,6	966,63	67,78	42145	2955	27013	3,85	168
			м2		644,33	11,29	28093	492	94,5	0,06	3
215	69	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	43,6	80,77	1,37	3522	60	1077	0,16	7
			м2		25,62	0,52	1117	23	94,5	--	--
			РАЗДЕЛ 5.Полы								
216	70	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	237,8	215,63	14,01	51276	3332	23166	0,58	139
			1м2		85,79	2,21	20401	526	110,7	0,01	3
217	71	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	183	229,63	14,01	42022	2564	20663	0,67	123
			1м2		99,79	2,21	18262	404	110,7	0,01	2
		Локальная смета 3-1-2 - Гараж №1. Отопление и вентиляция									
218	11	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	3,9	254,63	23,96	993,04	93,45	558,87	0,70	2,73
			1кВт		115,41	8,99	450,08	35,05	115,2	0,04	0,14
219	12	С131204-73 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 160 Вт до 165 Вт ГОСТ 31311-2005	24	594,00	--	14256,00	--	--	--	--
			секция		--	--	--	--	--	--	--
220	13	С130905-1599 Изм. и доп. вып. 25	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	23	2441,00	--	56143,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
221	14	С130903-202 Изм. и доп. вып. 25	Клапан термостатический RA-N UK для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	23	3061,00	--	70403,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
222	15	С130904-556 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	5	1470,00	--	7350,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	16	С130904-557 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	18	1612,00	--	29016,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
224	17	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	99	17,24	0,06	1706,85	6,19	537,79	0,03	3,36
			м2		6,68	0,03	661,47	2,48	81	0,00	0,01
225	18	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 К=2	198	20,12	0,03	3983,13	4,95	577,29	0,02	3,64
			м2		3,60	--	712,70	--	81	--	--
226	19	С130901-49 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	8	195,00	--	1560,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
227	20	С130901-51 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	4	322,00	--	1288,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
228	21	С130904-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	5	34,00	--	170,00	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
229	22	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,9	200,00	--	1380,00	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
230	23	С130904-521 Изм. и доп. вып. 25	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	2	1433,00	--	2866,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
231	24	С130904-523 Изм. и доп. вып. 25	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	1971,00	--	3942,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
232	25	С130904-524 Изм. и доп. вып. 25	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	4	2150,00	--	8600,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
233	26	С130903-291 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	3	11658,00	--	34974,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
234	27	С130903-294 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	20792,00	--	20792,00	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	28	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	55,62	2,02	222,49	8,09	221,06	0,26	1,04
			комплект		47,97	--	191,89	--	115,2	--	--
236	29	С130904-57 Изм. и доп. вып. 26	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	431,00	--	1724,00	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
237	30	прайс лист ТОО КазПластТруба	Манометр ДМ 05-МП-3У-01 цена: 2720.775:2269:1,12	4	829,50	--	3318,01	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
238	31	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	72,96	--	291,85	--	294,74	0,37	1,47
			комплект		63,96	--	255,85	--	115,2	--	--
239	32	прайс лист ТОО КазПластТруба	Термометр биметаллический (класс точности 1,5) ТБ-100-50-0+150-1 цена: 3750.775:2269:1,12	4	1143,62	--	4574,47	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

Локальная смета 3-1-3 - Гараж №1. Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

240	1	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	18	9,32	0,23	168	4	160	0,06	1
			шт		9,09	0,05	164	1	97,2	--	--
241	2	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене (прим. демонтаж)	1	127,43	9,30	127	9	118	0,69	1
			шт		118,13	3,69	118	4	97,2	0,02	--
242	3	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	8	8,42	--	67	--	65	0,06	--
			шт		8,42	--	67	--	97,2	--	--
243	4	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств(прим. демонтаж)	1	364,50	--	365	--	354	2,09	2
			шкаф		364,50	--	365	--	97,2	--	--
244	5	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,0036	27,10	--	1	--	--	0,40	--
			т		18,97	--	--	--	--	--	--
245	6	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	0,0036	119,02	--	1	--	--	--	--
			т		23,80	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	7	Е0146-31-2	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 50 см2	52	61,81	28,71	3214	1493	2285	0,20	10
			м		33,10	10,85	1721	564	100	0,05	3
РАЗДЕЛ 3.Электроосвещение (ЭО)											
					Электрооборудование						
247	8	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	666,89	45,21	1334	90	1051	3,04	6
			шт		522,68	17,92	1045	36	97,2	0,07	--
248	9	С151803-608 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (прим. ЩРн-9з-2 36 УХЛ3)	2	1171,00	--	2342	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
249	10	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	2	694,30	3,83	1389	8	742	2,22	4
			шт		380,36	1,44	761	3	97,2	0,01	--
250	11	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	12	533,14	3,83	6398	46	3186	1,61	19
			шт		271,69	1,44	3260	17	97,2	0,01	--
251	12	С151801-218 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	167,00	--	334	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
252	13	С151801-214 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	10	153,00	--	1530	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
253	14	С151801-615 Изм. и доп. вып. 26	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1217,00	--	2434	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
254	15	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	8	666,89	45,21	5335	362	4204	3,04	24
			шт		522,68	17,92	4181	143	97,2	0,07	1
255	16	С151803-604 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (прим. ЩРн-Пм-6)	8	1171,00	--	9368	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
256	17	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	24	533,14	3,83	12795	92	6371	1,61	39
			шт		271,69	1,44	6521	35	97,2	0,01	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257	18	С151801-214 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	24	153,00	--	3672	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
258	19	Е0167-17-6	Монтаж электроприборов и аппаратов - ящик с трансформатором	8	226,02	1,02	1808	8	1751	1,32	11
			шт		225,00	0,16	1800	1	97,2	--	--
259	20	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	8	4720,00	--	37760	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
	Светотехническое оборудование										
260	21	Е0167-16-1	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп - 1 шт	2	216,58	1,61	433	3	418	1,25	3
			шт		214,97	0,25	430	1	97,2	--	--
261	22	прайс-лист NUR LIFE	Светильник с люминесцентной лампой ARS/S 136 5400.775:2269:1,12	2	1761,57	--	3523	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
262	23	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	7	263,81	2,81	1847	20	1779	1,60	11
			шт		261,00	0,45	1827	3	97,2	--	--
263	24	прайс-лист NUR LIFE	Светильник с люминесцентной лампой ARS/S 218 4870.775:2269:1,12	7	1588,68	--	11121	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
264	25	Е0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	3	354,14	7,64	1062	23	1014	2,14	6
			шт		346,50	1,19	1040	4	97,2	0,01	--
265	26	прайс-лист NUR LIFE	Светильник с люминесцентной лампой ARS/S 418 8200.775:2269:1,12	3	2674,98	--	8025	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
266	27	Е0167-16-6	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп - 1 шт	11	253,61	1,61	2790	18	2697	1,44	16
			шт		252,00	0,25	2772	3	97,2	--	--
267	28	прайс-лист NUR LIFE	Светильник RKL 160 11000.775:2269:1,12	11	3588,39	--	39472	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
268	29	Е0167-16-6	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп - 1 шт (прим.)	16	253,61	1,61	4058	26	3923	1,44	23
			шт		252,00	0,25	4032	4	97,2	--	--
269	30	С151701-39	Светильники тип ГСП17-700-015-У3 (прим. HBF 250)	16	5240,00	--	83840	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	31	прайс-лист NUR LIFE	Лампа люминесцентная Osram L36 285.775:2269:1,12	2	185,94	--	372	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
271	32	прайс-лист NUR LIFE	Лампа люминесцентная Osram L18 220.775:2269:1,12	26	298,16	--	7752	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
272	33	прайс-лист New Tech Electric	Лампа энергосберегающая Dulux Star Mini Twist 23Вт/827 914.775:2269:1,12	11	298,16	--	3280	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
273	34	С151706-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4	16	794,00	--	12704	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
274	35	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
275	36	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	1	17,00	--	17	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 4.Электроустановочные изделия											
276	37	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	19	37,55	--	713	--	693	0,24	5
			шт		37,55	--	713	--	97,2	--	--
277	38	С151801-913 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель одноклавишный, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВС10-1-0-КБ, 10 А, типа ИЭК (прим.)	19	41,00	--	779	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
278	39	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	10	37,55	--	376	--	365	0,24	2
			шт		37,55	--	376	--	97,2	--	--
279	40	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	10	68,00	--	680	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
280	41	С151803-590 Изм. и доп. вып. 24	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК (прим. кольцо Л90)	18	14,00	--	252	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
281	42	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	22	92,40	--	2033	--	1604	0,50	11
			шт		90,00	--	1980	--	81	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282	43	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,022	18000,00	--	396	--	--	--	--
			1000шт		--	--	--	--	--	--	--
283	44	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	16	92,40	--	1478	--	1166	0,50	8
			шт		90,00	--	1440	--	81	--	--
284	45	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	16	509,00	--	8144	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
					Провода и кабели						
285	46	Ц0108-403-2	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в готовых каналах стен и перекрытий	52	35,30	9,60	1836	499	1063	0,13	7
			м		21,10	2,80	1097	146	85,5	0,02	1
286	47	Ц0108-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	808	30,30	7,30	24482	5898	14369	0,11	89
			м		18,70	2,10	15110	1697	85,5	0,01	10
287	48	С151601-25508 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0612	75164,00	--	4600	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
288	49	С151601-25596 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,3774	110267,00	--	41615	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
289	50	С151601-1363 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,408	166646,00	--	67992	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
290	51	С151601-25822 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	554937,00	--	16981	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
					Материалы						
291	52	прайс-лист NUR LIFE	Анкер К675 459.775:2269:1,12	16	149,73	--	2396	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
292	53	прайс-лист NUR LIFE	Муфта натяжная К805У3 2546.775:2269:1,12	8	830,55	--	6644	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
293	54	прайс-лист NUR LIFE	Зажим тросовый К676 520.775:2269:1,12	16	169,63	--	2714	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294	**55**	**прайс-лист NUR LIFE**	**Подвес К354 482.775:2269:1,12**	**16**	**157,24**	**--**	**2516**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
295	**56**	**С11011-180 Изм. и доп. вып. 24**	**Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 12 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)(прим. d9мм)**	**10**	**843,00**	**--**	**8430**	**--**	**--**	**--**	**--**
			10 м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Всего прямые затраты		**5 208 807**	**362 650**	**8 187**
		1 352 497	**80 396**	**375**
В том числе стоимость: материалов, тенге		3 402 773		
оборудования, тенге		90 887		
Накладные расходы, тенге		1 357 421		
- заработная плата, тенге		203 613		
- трудоемкость, чел-ч		679		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		388 520		
Всего		**6 954 748**		
Временные здания и сооружения 1,44%	1,44%	98 840		
- сметная заработная плата, тенге		13 936		
- нормативная трудоемкость, чел-ч		79		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	2,77%	192 867		
- сметная заработная плата, тенге		88 719		
- нормативная трудоемкость, чел-ч		540		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1%	69 627		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0,4%	27 851		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7 343 933**				
			Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2 269 тенге				**21 501 140**				
			- материалы, тенге				9 962 441				
			- оборудование, тенге				266 094				
			- сметная заработная плата, тенге				5 377 205				
			Налог (2 %)				430 023				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**21 931 163**				
			Ценовая скидка согласно Договора				**-2 193 116**				
			Итого в текущих ценах				**19 738 047**				
			НДС (12 %)				2 368 566				
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**22 106 613**				

Заказчик:

_____ **Иванова Е. Ю.**

Главный врач ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик:

_____ **Искаков Л. Д.**

Директор ТОО "Кокше-НП"

Эксперт технического надзора

ТОО "Кокшетау-2015"

_____ **Сабдин Е. К.**

Эксперт авторского надзора:

ТОО "СеверСтройСервис"

_____

Справка КС-3

аказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения кмолинской области

одрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-НП"

аименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Акмолинской областной детской больницы. Трехэтажный лечебный корпус, здание пищеблока, гараж №1, раж №2, гараж № 3" в г. Кокшетау ул. Сатпаева 87А

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат

с 23 ноября 2019 г. по 27 ноября 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		386	29.07.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце с 23 ноября 2019 г. по 27 ноября 2019 г. без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
апитальный ремонт здания смолинской областной детской льницы. Трехэтажный лечебный рпус, здание пищеблока, гараж №1, раж №2, гараж № 3" в г. Кокшетау . Сатпаева 87А	**93 614 399**	**18 722 931**							**2 246 752**	**20 969 683**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Иванова Е. Ю.**
Главный врач ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

ПОДРЯДЧИК: _____ **Искаков Л. Д.**
Директор ТОО "Кокше-НП"

Эксперт технического надзора:
ТОО "Кокшетау-2015"
_____ **Сабдин Е. К.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "СеверСтройСервис"
_____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-НП"

і ремонт здания Акмолинской областной детской больницы.

Трехэтажный лечебный корпус, здание пищеблока, гараж №1, гараж №2, гараж № 3" в г. Кокшетау ул. Сатпаева 87А

Договор №386 от 29 июля 2019г.

Акт №5
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

і в ценах 2001 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	*Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета 2-1-1 - Трехэтажный лечебный корпус. Общестроительные работы								
			ОТДЕЛ 2.Общестроительные работы								
			РАЗДЕЛ 2.Двери								
1	**2**	**Е0146-44-3**	**Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов**	**143,7**	**158,38**	**23,78**	**22759**	**3417**	**20632**	**0,91**	**131**
			м2		**134,60**	**8,98**	**19342**	**1290**	**100**	**0,04**	**6**
2	**3**	**Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 (Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей ДГ21-10 прим)**	**11,13**	**126,98**	**15,47**	**1413**	**172**	**1404**	**0,83**	**9**
			м2		**111,51**	**5,26**	**1241**	**59**	**108**	**0,03**	**--**
3	**4**	**Е0109-53-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-**	**Демонтаж конструкций дверей металлических ДГМ-21-13 1шт**	**0,25**	**8890,40**	**793,21**	**2223**	**198**	**1623**	**49,26**	**12**
			т		**7735,50**	**278,77**	**1934**	**70**	**81**	**1,37**	**--**
			РАЗДЕЛ 8.Усиление ж/б плит								
			Усиление ребра ж/б плит лист АС-4								
4	**23**	**Е0146-4-2**	**Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами (Усиление ребра ж/б плит)**	**0,867**	**38771,42**	**3209,40**	**33615**	**2783**	**28939**	**179,48**	**156**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		32166,00	1212,75	27888	1051	100	5,92	5
5	24	С11011-4732 Изм. и доп. вып. 26	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	0,76806	91221,00	--	70063	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
6	25	С11011-874 Изм. и доп. вып. 26	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм ГОСТ 14637-89	0,11628	60617,00	--	7049	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
	Усиление лестничной площадки лист АС-5										
7	26	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками (лестничная площадка ЛП-3)	0,182	29435,01	90,13	5357	16	4464	153,01	28
			т		24493,50	33,75	4458	6	100	0,16	--
8	27	С12041 т.ч. табл.3 п.3.2	Добавлять к стоимости м/к при применении стали марки С 245	0,182	1860,00	--	339	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
9	28	С11011-908 Изм. и доп. вып. 26	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 ГОСТ 535-2005	0,129	77585,00	--	10008	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
10	29	С11011-4728 Изм. и доп. вып. 26	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 16Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	0,039	70326,00	--	2743	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
11	30	С11011-874 Изм. и доп. вып. 26	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм ГОСТ 14637-89	0,014	60617,00	--	849	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
12	31	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,83	6141,60	--	5098	--	579	3,66	3
			м3		567,00	--	471	--	123	--	--
13	32	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,06905	5604,41	409,16	387	28	152	13,34	1
			1т		2173,50	154,69	150	11	94,5	0,60	--
14	33	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,06905	41200,00	--	2845	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
15	34	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм марка бетона В20	0,2	211,32	2,25	42	--	15	0,48	--
			м2		80,21	0,85	16	--	94,5	--	--
16	35	Е0106-9-2	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки	0,6	86,14	0,94	52	1	14	0,14	--
			м2		25,10	0,36	15	--	94,5	--	--
17	36	Е0161-28-4	Обертывание балок металлической сеткой под штукатурку	2	606,43	0,55	1213	1	93	0,26	1
			м2		48,96	0,09	98	--	94,5	--	--
18	37	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	2	996,08	6,15	1992	12	475	1,47	3
			м2		248,92	2,34	498	5	94,5	0,01	--
	Усиление плиты (3шт) лист АС-6										
19	38	Е0146-9-2	Усиление профильной сталью нижнего пояса металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м	1,52373	53294,94	8897,99	81207	13558	50503	173,00	264
			т		32625,00	519,30	49712	791	100	2,43	4
20	39	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03108	67700,00	--	2104	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
21	40	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	1,48365	59986,00	--	88998	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
22	41	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,009	136500,00	--	1229	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
23	42	Е0146-8-3	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	0,81	21257,23	302,67	17218	245	3204	24,61	20
			м3		3840,75	114,75	3111	93	100	0,56	--
	Восстановление проема лист АС7										
24	43	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	14,16	964,01	6,15	13650	87	3002	1,32	19
			м2		222,01	2,34	3144	33	94,5	0,01	--

РАЗДЕЛ 10.Двери

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	73	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	89,3	445,77	128,16	39807	11445	21120	1,03	92
			м2		174,40	44,59	15574	3982	108	0,14	12
26	74	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные и внутренние проемы площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах S=2,071.0,87.24+2,071.0,97.50	57,03	805,48	39,81	45937	2271	14442	1,32	75
			м2		219,42	15,05	12514	858	108	0,06	3
27	75	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	100,5	1761,00	--	176981	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
28	76	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	43,2	1761,00	--	76075	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
29	77	С12064-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП	2,63	14500,00	--	38135	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
30	78	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	74	1380,00	--	102120	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
31	79	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
32	80	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	11,13	457,90	25,26	5096	281	3078	1,48	16
			м2		247,43	8,60	2754	96	108	0,03	--
33	81	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	67	530,00	--	35510	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
34	82	С12061-191 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	8,4	7829,00	--	65764	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
35	83	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	2,73	12700,00	--	34671	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка								
			Потолки								
36	97	Е0161-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	437	574,83	34,56	251199	15103	170299	2,38	1041
			м2		406,64	5,74	177702	2508	94,5	0,03	14
37	98	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов (потолков применит.)	1019,5	25,70	--	26201	--	24760	0,18	181
			м2		25,70	--	26201	--	94,5	--	--
38	99	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	812,4	25,15	0,05	20433	41	16944	0,14	116
			м2		22,05	0,02	17913	16	94,5	--	--
39	100	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм)	1456,5	122,50	4,93	178423	7173	164188	0,64	927
			м2		117,43	1,86	171032	2713	94,5	0,01	11
40	101	С143002-55 Изм. и доп. вып. 27	Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	4941,9045	21,00	--	103780	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
41	102	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1456,5	119,01	2,91	173331	4242	70605	0,30	435
			м2		50,20	1,10	73113	1602	94,5	--	6
			РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка								
42	112	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	502,9	966,95	5,78	486279	2907	139872	1,75	880
			м2		293,22	3,93	147460	1976	93,6	0,02	10
			Откосы								
43	113	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	104,5	966,63	67,78	101013	7083	64744	3,85	403
			м2		644,33	11,29	67332	1180	94,5	0,06	7

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	114	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	104,5	155,75	2,35	16276	246	8981	0,54	56
			м2		90,05	0,90	9410	94	94,5	--	--
45	117	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток шероховатых на растворе М150 толщ.10мм	438,6	1552,42	18,56	680891	8142	123858	1,77	775
			1м2		280,54	2,90	123046	1272	99,63	0,02	10
	Техэтаж										
46	120	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	244,6	215,63	14,01	52743	3427	23828	0,58	143
			1м2		85,79	2,21	20984	541	110,7	0,01	3
	Подвал										
47	121	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	51,8	229,63	14,01	11895	726	5849	0,67	35
			1м2		99,79	2,21	5169	114	110,7	0,01	1
48	122	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	169,1	215,63	14,01	36463	2369	16473	0,58	99
			1м2		85,79	2,21	14507	374	110,7	0,01	2
Плинтуса											
РАЗДЕЛ 15.Наружная отделка											
49	130	Е0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	58	1436,05	2,35	83291	136	11920	1,20	69
			м2		216,58	0,90	12562	52	94,5	--	--

Локальная смета 2-1-4 - Трехэтажный лечебный корпус. Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 5.Электроосвещение (ЭМ)											
Провода и кабели											
50	85	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	235	175,20	75,70	41172	17790	18746	0,44	103
			м		72,70	20,60	17085	4841	85,5	0,12	28
51	86	С151601-25596 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1224	110267,00	--	13497	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
52	87	С151601-25820 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0459	255784,00	--	11740	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	88	С151601-1425 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,051	282468,00	--	14406	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
54	89	С151601-25822 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0204	554937,00	--	11321	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
	Материалы										
55	90	Ц0108-407-8	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм	70	57,40	6,00	4018	420	2382	0,24	17
			м		38,50	1,30	2695	91	85,5	0,01	1
56	91	прайс-лист NUR LIFE	Металлорукав d42 575.775:2269:1,12	40	175,35	--	7014	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
57	92	прайс-лист NUR LIFE	Металлорукав d57 932.775:2269:1,12	30	284,23	--	8527	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

Локальная смета 3-1-4 - Гараж №1. Пожарная сигнализация

Оборудование											
58	1	Ц0110-667-3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	1	326,40	0,20	326	--	252	1,70	2
			луч		311,00	--	311	--	81	--	--
59	2	С151804-3241 Изм. и доп. вып.	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	1	3273,00	--	3273	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	3	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1	369,90	1,60	370	2	281	2,00	2
			шт		347,00	--	347	--	81	--	--
61	4	прайс-лист Дозор	Оповещатель охранно-пожарный, комбинированный "Маяк 12 КП" 1470.775:2269:1,12	1	448,30	--	448	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
62	5	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1166	9,00	9
			шт		1440,00	--	1440	--	81	--	--
63	6	прайс-лист Дозор	Блок питания "ББП-20" 3790.775:2269:1,12	1	1155,82	--	1156	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	7	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	2	307,70	--	615	--	474	2,00	4
			шт		277,00	--	554	--	85,5	--	--
65	8	прайс-лист Дозор	Аккумуляторная батарея 12 В 7А/ч 2940.775:2269:1,12	2	896,60	--	1793	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
66	9	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	354	2,00	2
			шт		412,00	2,30	412	2	85,5	0,01	--
67	10	прайс-лист Дозор	Щиток квартирный ЩК-1101 9475.775:2269:1,12	1	2889,54	--	2890	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
68	11	прайс-лист Дозор	Резистор МЛТ 0,5 5.775:2269:1,12	4	1,52	--	6	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
					Материалы						
69	12	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	2	369,90	1,60	740	3	562	2,00	4
			шт		347,00	--	694	--	81	--	--
70	13	С151804-3195 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	2	299,00	--	598	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	14	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	5	27,70	2,10	139	11	86	0,10	1
			м		19,70	0,50	99	3	85,5	--	--
72	15	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	10	72,10	--	721	--	492	0,38	4
			м		60,80	--	608	--	81	--	--
73	16	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0051	27945,00	--	143	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
74	17	С151601-342 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	64596,00	--	659	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
75	18	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	42	457,50	1,60	19215	67	14867	2,00	84
			шт		437,00	--	18354	--	81	--	--
76	19	С151804-3187 Изм. и доп. вып.	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	42	249,00	--	10458	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	20	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	17	92,40	--	1571	--	1239	0,50	9
			шт		90,00	--	1530	--	81	--	--
78	21	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	17	59,00	--	1003	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
79	22	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	350	27,70	2,10	9695	735	6045	0,10	35
			м		19,70	0,50	6895	175	85,5	--	1
80	23	прайс-лист Дозор	Кабель КСПВ 4х0,5 мм 42.775:2269:1,12	357	12,81	--	4573	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
81	24	С11011-2159 Изм. и доп.вып.12 СН	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х40 мм	150	1,42	--	213	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
82	25	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	5	48,70	2,60	244	13	124	0,17	1
			м		28,80	0,20	144	1	85,5	--	--
83	26	прайс-лист ТОО Электротехника	Труба ПВХ д.16 мм с протяжкой 46.775:2269:1,12	5	14,03	--	70	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
84	27	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	9	97,70	1,60	879	14	658	1,00	9
			шт		85,50	--	770	--	85,5	--	--
85	28	С151804-3211 Изм. и доп. вып.	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	9	267,00	--	2403	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	29	Ц0110-386-15	Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/	9	611,00	--	5499	--	3182	2,00	18
			шт		389,00	--	3501	--	90,9	--	--
87	30	прайс-лист Дозор	Табло световое "Шыгу/Выход" со встроенной сиреной 12В, 100дБ, 20мА 1830.775:2269:1,12	9	558,08	--	5023	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
88	31	Ц0108-396-5	Прокладка кабель-канала по стенам и потолкам	75	177,70	116,00	13328	8700	5643	0,32	24
			м		54,90	33,10	4118	2482	85,5	0,19	14
89	32	прайс-лист ТОО "INTANT"	Кабель-канал 15х10 65.775:2269:1,12	75	19,82	--	1487	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы											
Двери и ворота											
90	1	Е0109-46-1 т.ч. п-3.5	Демонтаж ворот 3000х3000мм 2шт	0,5	17156,19	12204,50	8578	6102	2547	24,84	12
			т		4590,00	1700,07	2295	850	81	5,71	3
Полы											
91	2	Е0157-15-2к=0,8на	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2. Разборка	108,7	79,84	11,21	8679	1218	8471	0,47	51
			м2		68,63	1,77	7460	192	110,7	0,01	1
РАЗДЕЛ 2.Архитектурно-строительная часть											
Ворота металлические											
92	7	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот (РВ1, Вр-1)	1,50572	36335,35	21793,74	54711	32815	14432	47,61	72
			т		8797,50	3035,84	13247	4571	81	8,15	12
93	8	С12021-85 Изм. и доп. вып. 25	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	1,50572	99810,00	--	150286	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
94	9	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	0,04402	71965,18	380,30	3168	17	469	66,70	3
			1т		11126,25	143,44	490	6	94,5	0,56	--
95	10	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм (ворот)	17,5	129,17	2,90	2260	51	2207	0,79	14
			м2		126,27	1,10	2210	19	99	--	--
96	11	С11031-99 Изм. и доп. вып. 24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 (ПП-80 прим. толщиной 80мм) ГОСТ 9573-2012	1,4	5013,00	--	7018	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
97	12	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков прокладками на клею в один ряд (прим.)	26	36,99	0,23	962	6	402	0,07	2
			м		12,19	0,09	317	2	126	--	--
98	13	С11011-495	Пластина резиновая губчатая	1,4	491,00	--	687	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
99	14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	43,2	17,24	0,06	745	3	235	0,03	1
			м2		6,68	0,03	289	1	81	--	--
100	15	Е0113-26-6к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	86,4	17,21	0,03	1487	2	335	0,02	2
			м2		4,78	--	413	--	81	--	--
РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка											
Потолки											

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	31	Е0161-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	43,5	574,83	34,56	25005	1503	16952	2,38	104
			м2		406,64	5,74	17689	250	94,5	0,03	1
102	32	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов (потолков применит.)	65,2	25,70	--	1676	--	1583	0,18	12
			м2		25,70	--	1676	--	94,5	--	--
103	33	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм)	108,7	122,50	4,93	13316	535	12254	0,64	69
			м2		117,43	1,86	12764	202	94,5	0,01	1
104	34	С143002-55 Изм. и доп. вып. 27	Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	368,8191	21,00	--	7745	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
105	35	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	108,7	84,16	2,06	9148	224	2979	0,18	19
			м2		28,21	0,79	3066	86	94,5	--	--
	Стены										
106	36	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов (стен применит.)	213,9	25,70	--	5497	--	5195	0,18	38
			м2		25,70	--	5497	--	94,5	--	--
107	37	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	122,6	89,20	4,29	10936	526	10013	0,52	64
			м2		84,79	1,64	10395	201	94,5	0,01	1
108	38	С143002-55 Изм. и доп. вып. 27	Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	356,766	21,00	--	7492	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
109	39	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	122,6	80,89	1,49	9917	182	3034	0,16	19
			м2		25,62	0,56	3141	69	94,5	--	--
110	40	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	91,3	155,75	2,35	14220	215	7847	0,54	49
			м2		90,05	0,90	8221	82	94,5	--	--
	Откосы										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	41	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	9,2	966,63	67,78	8893	624	5700	3,85	35
			м2		644,33	11,29	5928	104	94,5	0,06	1
112	42	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окрасу	9,2	80,89	1,49	744	14	228	0,16	1
			м2		25,62	0,56	236	5	94,5	--	--
РАЗДЕЛ 4.Полы											
113	43	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	108,7	215,63	14,01	23439	1523	10589	0,58	63
			1м2		85,79	2,21	9325	240	110,7	0,01	1
РАЗДЕЛ 5.Восстановление кирпичных стен лист 5											
114	44	Е0153-17-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 0,5 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	2,75	1277,35	137,49	3513	378	2893	6,15	17
			м2		967,28	23,18	2660	64	106,2	0,14	--
115	45	С прайс лист п.2	Кирпич СУРПо-М100 0,33х392 130	110	13,91	--	1530	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
116	46	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	44	8,62	0,02	379	1	341	0,05	2
			отверст		8,60	--	378	--	90	--	--
117	47	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен (заполнить пространство между сущ. стеной и старой кладкой)	2,75	189,23	2,50	520	7	281	0,65	2
			м2		107,64	0,34	296	1	94,5	0,04	--
118	48	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,008	10023,81	527,69	80	4	82	64,86	1
			т		9496,12	196,87	76	2	106,2	0,77	--
119	49	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,006	55134,00	--	331	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	50	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0018	64100,00	--	115	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
121	51	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,002	50800,00	--	102	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Инъецирование трещины								
122	52	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	4	8,62	0,02	34	--	31	0,05	--
			отверст		8,60	--	34	--	90	--	--
123	53	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	4	8,17	0,02	33	--	29	0,05	--
			отверст		8,15	--	33	--	90	--	--
124	54	Е0169-5-3	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	4	9,90	--	40	--	36	0,06	--
			отверст		9,90	--	40	--	90	--	--
125	55	Е0106-11-7	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (труба Д 20х1мм)	0,00092	99034,93	380,30	91	--	33	227,70	--
			т		38036,25	143,44	35	--	94,5	0,56	--
126	56	Е0153-16-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	2,5	76,78	1,38	192	3	181	0,41	1
			м		67,95	0,23	170	1	106,2	--	--

Локальная смета 3-2-2 - Гараж №2. Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

127	1	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	10	29,35	2,80	294	28	262	0,18	2
			шт		26,55	0,45	266	4	97,2	--	--
128	2	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	3	9,32	0,23	28	1	27	0,06	--
			шт		9,09	0,05	27	--	97,2	--	--
129	3	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене (прим. демонтаж)	2	127,43	9,30	255	19	237	0,69	1
			шт		118,13	3,69	236	7	97,2	0,02	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	4	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	10	8,42	--	84	--	82	0,06	1
			шт		8,42	--	84	--	97,2	--	--
131	5	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств(прим. демонтаж)	1	364,50	--	365	--	354	2,09	2
			шкаф		364,50	--	365	--	97,2	--	--
132	6	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,0156	27,10	--	1	--	--	0,40	--
			т		18,97	--	--	--	--	--	--
133	7	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	0,0156	119,02	--	2	--	--	--	--
			т		23,80	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение (ЭО)											
Электрооборудование											
134	8	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	666,89	45,21	1334	90	1051	3,04	6
			шт		522,68	17,92	1045	36	97,2	0,07	--
135	9	С151803-604 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (прим. ЩРн-Пм-6)	2	1171,00	--	2342	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
136	10	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	6	533,14	3,83	3199	23	1593	1,61	10
			шт		271,69	1,44	1630	9	97,2	0,01	--
137	11	С151801-214 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	6	153,00	--	918	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
138	12	Е0167-17-6	Монтаж электроприборов и аппаратов - ящик с трансформатором	2	226,02	1,02	452	2	438	1,32	3
			шт		225,00	0,16	450	--	97,2	--	--
139	13	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00	--	9440	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
Светотехническое оборудование											
140	14	Е0167-16-6	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп - 1 шт	2	253,61	1,61	507	3	490	1,44	3
			шт		252,00	0,25	504	1	97,2	--	--
141	15	прайс-лист NUR LIFE	Светильник RKL 160 11000.775:2269:1,12	2	3588,39	--	7177	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
142	16	Е0167-16-6	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп - 1 шт (прим.)	5	253,61	1,61	1268	8	1226	1,44	7
			шт		252,00	0,25	1260	1	97,2	--	--
143	17	С151701-39	Светильники тип ГСП17-700-015-У3 (прим. HBF 250)	5	5240,00	--	26200	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
144	18	прайс-лист New Tech Electric	Лампа энергосберегающая Dulux Star Mini Twist 23Вт/827 914.775:2269:1,12	2	298,16	--	596	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
145	19	С151706-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4	5	794,00	--	3970	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
146	20	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
147	21	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	1	17,00	--	17	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные изделия								
148	22	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	2	37,55	--	75	--	73	0,24	--
			шт		37,55	--	75	--	97,2	--	--
149	23	С151801-913 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель одноклавишный, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВС10-1-0-КБ, 10 А, типа ИЭК (прим.)	2	41,00	--	82	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
150	24	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	6	92,40	--	554	--	437	0,50	3
			шт		90,00	--	540	--	81	--	--
151	25	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,006	18000,00	--	108	--	--	--	--
			1000шт		--	--	--	--	--	--	--
152	26	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	5	92,40	--	462	--	365	0,50	3
			шт		90,00	--	450	--	81	--	--
153	27	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	5	509,00	--	2545	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Провода и кабели								
154	28	Ц0108-403-2	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в готовых каналах стен и перекрытий	90	35,30	9,60	3177	864	1839	0,13	12
			м		21,10	2,80	1899	252	85,5	0,02	1
155	29	С151601-25508 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	75164,00	--	767	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
156	30	С151601-25596 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,051	110267,00	--	5624	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
157	31	С151601-25597 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	156582,00	--	4791	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Материалы								
158	32	прайс-лист NUR LIFE	Анкер К675 459.775:2269:1,12	4	149,73	--	599	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
159	33	прайс-лист NUR LIFE	Муфта натяжная К805У3 2546.775:2269:1,12	2	830,55	--	1661	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
160	34	прайс-лист NUR LIFE	Зажим тросовый К676 520.775:2269:1,12	4	169,63	--	679	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
161	35	прайс-лист NUR LIFE	Подвес К354 482.775:2269:1,12	5	157,24	--	786	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
162	36	С11011-180 Изм. и доп. вып. 24	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 12 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)(прим. d9мм)	2,5	843,00	--	2108	--	--	--	--
			10 м		--	--	--	--	--	--	--

Локальная смета 3-2-3 - Гараж №2. Пожарная сигнализация

			Оборудование								
163	1	Ц0110-667-3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	1	326,40	0,20	326	--	252	1,70	2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			луч		311,00	--	311	--	81	--	--
164	2	С151804-3241 Изм. и доп. вып.	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	1	3273,00	--	3273	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
165	3	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1	369,90	1,60	370	2	281	2,00	2
			шт		347,00	--	347	--	81	--	--
166	4	прайс-лист Дозор	Оповещатель охранно-пожарный, комбинированный "Маяк 12 КП" 1470.775:2269:1,12	1	448,30	--	448	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
167	5	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1166	9,00	9
			шт		1440,00	--	1440	--	81	--	--
168	6	прайс-лист Дозор	Блок питания "ББП-20" 3790.775:2269:1,12	1	1155,82	--	1156	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
169	7	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	2	307,70	--	615	--	474	2,00	4
			шт		277,00	--	554	--	85,5	--	--
170	8	прайс-лист Дозор	Аккумуляторная батарея 12 В 7А/ч 2940.775:2269:1,12	2	896,60	--	1793	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
171	9	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	354	2,00	2
			шт		412,00	2,30	412	2	85,5	0,01	--
172	10	прайс-лист Дозор	Щиток квартирный ЩК-1101 9475.775:2269:1,12	1	2889,54	--	2890	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
173	11	прайс-лист Дозор	Резистор МЛТ 0,5 5.775:2269:1,12	1	1,52	--	2	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
					Материалы						
174	12	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2	27,70	2,10	55	4	35	0,10	--
			м		19,70	0,50	39	1	85,5	--	--
175	13	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	13	72,10	--	937	--	640	0,38	5
			м		60,80	--	790	--	81	--	--
176	14	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0051	27945,00	--	143	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	15	С151601-342 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	64596,00	--	659	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
178	16	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	10	457,50	1,60	4575	16	3540	2,00	20
			шт		437,00	--	4370	--	81	--	--
179	17	С151804-3187 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	10	249,00	--	2490	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
180	18	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	3	92,40	--	277	--	219	0,50	2
			шт		90,00	--	270	--	81	--	--
181	19	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	3	59,00	--	177	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
182	20	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	60	72,10	--	4326	--	2955	0,38	23
			м		60,80	--	3648	--	81	--	--
183	21	прайс-лист Дозор	Кабель КСПВ 4х0,5 мм 42.775:2269:1,12	122,4	12,81	--	1568	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
184	22	С11011-2159 Изм. и доп.вып.12 СН	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х40 мм	35	1,42	--	50	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
185	23	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	2	48,70	2,60	97	5	50	0,17	--
			м		28,80	0,20	58	--	85,5	--	--
186	24	прайс-лист2ТОО Электротехника	Труба ПВХ д.16 мм с протяжкой 46.775:2269:1,12	2,04	14,03	--	29	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
187	25	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	4	97,70	1,60	391	6	292	1,00	4
			шт		85,50	--	342	--	85,5	--	--
188	26	С151804-3211 Изм. и доп. вып.	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	2	267,00	--	534	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
189	27	Ц0110-386-15	Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/	2	611,00	--	1222	--	707	2,00	4

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		389,00	--	778	--	90,9	--	--
190	28	прайс-лист Дозор	Табло световое "Шыгу/Выход" со встроенной сиреной 12В, 100дБ, 20мА 1830.775:2269:1,12	2	558,08	--	1116	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
191	29	Ц0108-396-5	Прокладка кабель-канала по стенам и потолкам	30	177,70	116,00	5331	3480	2257	0,32	10
			м		54,90	33,10	1647	993	85,5	0,19	6
192	30	прайс-лист ТОО "INTANT"	Кабель-канал 15х10 65.775:2269:1,12	30	19,82	--	595	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

Локальная смета 3-3-1 - Гараж №3. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

Двери и ворота

193	1	Е0109-46-1 т.ч. п-3.5	Демонтаж ворот 3000х2500мм 8шт	0,8	17156,19	12204,50	13725	9764	4076	24,84	20
			т		4590,00	1700,07	3672	1360	81	5,71	5

Окна

194	2	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	18,1447	270,90	23,78	4915	431	4647	1,65	30
			м2		247,12	8,98	4484	163	100	0,04	1

Полы

195	3	Е0157-15-2к=0,8на	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2. Разборка	144,6	79,84	11,21	11545	1621	11269	0,47	67
			м2		68,63	1,77	9924	256	110,7	0,01	2

РАЗДЕЛ 2.Архитектурно-строительная часть

Ворота металлические

196	9	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот (РВ1, Вр-1)	1,50572	36335,35	21793,74	54711	32815	14432	47,61	72
			т		8797,50	3035,84	13247	4571	81	8,15	12
197	10	С12021-85 Изм. и доп. вып. 25	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	1,50572	99810,00	--	150286	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
198	11	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	0,04402	71965,18	380,30	3168	17	469	66,70	3
			1т		11126,25	143,44	490	6	94,5	0,56	--
199	12	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм (ворот)	17,5	129,17	2,90	2260	51	2207	0,79	14

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		126,27	1,10	2210	19	99	--	--
200	13	С11031-99 Изм. и доп. вып. 24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 (ПП-80 прим. толщиной 80мм) ГОСТ 9573-2012	1,442	5013,00	--	7229	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
201	14	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков прокладками на клею в один ряд (прим.)	26	36,99	0,23	962	6	402	0,07	2
			м		12,19	0,09	317	2	126	--	--
202	15	С11011-495	Пластина резиновая губчатая	1,4	491,00	--	687	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
203	16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	43,2	17,24	0,06	745	3	235	0,03	1
			м2		6,68	0,03	289	1	81	--	--
204	17	Е0113-26-6к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	86,4	17,21	0,03	1487	2	335	0,02	2
			м2		4,78	--	413	--	81	--	--
					Кровля						
205	18	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	171,41	37,08	0,99	6356	170	2442	0,07	12
			м2		11,59	0,38	1987	65	119	--	--
206	19	С11011-1250 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	188,551	109,00	--	20552	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
207	20	Е0158-22-2	Устройство теплоизоляции на битумной мастике из пеногазобетона, пенополистирола	171,41	161,35	1,51	27657	259	5392	0,20	34
			м2		29,14	0,23	4995	39	107,1	--	--
208	21	С11031-4862 Изм. и доп. вып. 22к=0,103 к	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	17,65523	6638,00	--	117195	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
209	22	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	342,82	37,08	0,99	12712	339	4883	0,07	24
			м2		11,59	0,38	3973	130	119	--	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	23	С11011-1250 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	377,102	109,00	--	41104	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
211	24	Е0158-22-3	Устройство теплоизоляции насухо из сыпучих теплоизоляционных материалов (сред.толщина 20+240=130мм)	171,41	476,55	2,07	81686	355	6886	0,22	38
			м2		37,19	0,32	6375	55	107,1	--	1
212	25	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки т.20мм	171,41	192,69	14,18	33028	2431	13131	0,43	73
			м2		69,30	2,23	11879	382	107,1	0,01	2
213	26	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,338	5604,41	409,16	1894	138	744	13,34	5
			1т		2173,50	154,69	735	52	94,5	0,60	--
214	27	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,338	50800,00	--	17170	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
215	28	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	171,41	82,49	4,10	14139	702	4448	0,14	24
			м2		23,25	0,97	3986	167	107,1	--	1
216	29	С11011-1244 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	197,1215	171,00	--	33708	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
217	30	С11011-1241 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	197,1215	180,00	--	35482	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	31	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	37,52	684,36	1,55	25677	58	7105	1,12	42
			м2		176,21	0,59	6612	22	107,1	--	--
219	32	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыль из полосовой стали 4х40мм)	0,03111	149610,63	2282,63	4654	71	399	49,11	2
			т		9315,00	863,44	290	27	126	3,37	--
220	33	Е0112-18-1	Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием из железобетонных плит с применением органического стекла	4	493,60	7,46	1974	30	427	0,56	2
			м		96,77	2,79	387	11	107,1	0,01	--
221	34	С11011-1244 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	1,76525	171,00	--	302	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
222	35	С11011-1241 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	1,76525	180,00	--	318	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
223	36	С11031-197 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	26	37,00	--	962	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 3.Окна											
224	37	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	18,1447	371,23	23,59	6736	428	3231	0,94	17

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		156,91	7,99	2847	145	108	0,03	1
225	38	С12061-709 Изм. и доп. вып. 27	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	18,1447	7938,00	--	144033	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
226	39	Е0110-22-2ПРИМ.	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м (пластиковых примен.)	18,1447	115,13	6,98	2089	127	2171	0,67	12
			м2		108,16	2,65	1962	48	108	0,01	--
227	40	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт 11,9.0,049/0,75	0,8	530,00	--	424	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
228	41	С12061-197 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм (530мм прим.)	11,9	434,00	--	5165	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
229	42	Е0158-25-2	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,7 м из листовой стали	12	111,72	1,33	1341	16	1218	0,63	8
			м		94,57	0,20	1135	2	107,1	--	--
230	43	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	15,072	72,00	--	1085	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
231	44	Е0110-120-2 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Облицовка откосов дверных и оконных проемов гипсокартонными листами на клею +(Устройство внутренних пластиковых откосов шириной 300 мм)	33,75	162,98	1,53	5501	51	2144	0,35	12
			м откосов		58,42	0,40	1972	13	108	--	--
232	45	прайс-лист ИП "Пластоткос"	Сэндвич-панели для внутренних откосов ц/о:5600:4,5.775:2269:1,12	10,8	379,51	--	4099	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
233	46	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	4,5	858,91	31,40	3865	141	2457	3,23	15
			м2		572,99	4,86	2578	22	94,5	0,03	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка											
234	**49**	**Е0161-4-9**	**Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм**	**57,8**	**574,83**	**34,56**	**33225**	**1998**	**22525**	**2,38**	**138**
			м2		**406,64**	**5,74**	**23504**	**332**	**94,5**	**0,03**	**2**
235	**50**	**Е0162-36-1**	**Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов (потолков применит.)**	**86,8**	**25,70**	**--**	**2231**	**--**	**2108**	**0,18**	**15**
			м2		**25,70**	**--**	**2231**	**--**	**94,5**	**--**	**--**
	Стены										
236	**54**	**Е0162-36-1**	**Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов (стен применит.)**	**159**	**25,70**	**--**	**4086**	**--**	**3862**	**0,18**	**28**
			м2		**25,70**	**--**	**4086**	**--**	**94,5**	**--**	**--**
РАЗДЕЛ 5.Полы											
237	**66**	**Е0157-15-2**	**Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2**	**144,6**	**215,63**	**14,01**	**31180**	**2026**	**14086**	**0,58**	**84**
			1м2		**85,79**	**2,21**	**12405**	**320**	**110,7**	**0,01**	**2**

Всего прямые затраты		**4 897 868**	**218 465**	**6 893**
		1 330 111	**44 846**	**1 210**
В том числе стоимость: материалов, тенге		3 349 292		
оборудования, тенге		0		
Накладные расходы, тенге		1 321 419		
- заработная плата, тенге		198 213		
- трудоемкость, чел-ч		661		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		373 157		
Всего		**6 592 444**		
Временные здания и сооружения 1,44%	1,44%	94 931		
- сметная заработная плата, тенге		13 385		
- нормативная трудоемкость, чел-ч		76		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	2,77%	185 240		
- сметная заработная плата, тенге		85 210		
- нормативная трудоемкость, чел-ч		519		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1%	66 874		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0,4%	26 750		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6 966 239**				
			Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2 269 тенге			2,9277419	**20 395 350**				
			- материалы, тенге				9 805 863				
			- оборудование, тенге				0				
			- сметная заработная плата, тенге				5 168 603				
			Налог (2 %)				407 907				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**20 803 257**				
			Ценовая скидка согласно Договора				**-2 080 326**				
			Итого в текущих ценах				**18 722 931**				
			НДС (12 %)				2 246 752				
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**20 969 683**				

Заказчик:

Иванова Е. Ю.

Главный врач ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик:

Искаков Л. Д.

Директор ТОО "Кокше-НД"

Эксперт технического надзора

ТОО "Кокшетау-2015"

Сабдин Е. К.

Эксперт авторского надзора:

ТОО "СеверСтройСервис"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-НП"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Акмолинской областной детской больницы.

Трехэтажный лечебный корпус, здание пищеблока, гараж №1, гараж №2, гараж № 3" в г. Кокшетау ул. Сатпаева 87А

Договор №386 от 29 июля 2019г.

Акт №6
приемки выполненных работ
за январь 2020 года

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	*Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 - Трехэтажный лечебный корпус. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 13.Полы									
		1-ый этаж									
1	**118**	**Е0111-36-1**	**Устройство покрытий из линолеума на клее**	**34,9**	**673,98**	**6,13**	**23522**	**214**	**2688**	**0,44**	**15**
			м2		**67,28**	**2,31**	**2348**	**81**	**110,7**	**0,01**	**--**
2	**119**	**Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002,**	**Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных**	**136,5**	**1207,94**	**37,95**	**164884**	**5180**	**24493**	**0,92**	**126**
			м2		**152,78**	**9,32**	**20854**	**1272**	**110,7**	**0,04**	**5**
		Плинтуса									
3	**123**	**Е0157-23-5**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**	**35,4**	**178,36**	**0,09**	**6314**	**3**	**593**	**0,09**	**3**
			1м		**15,12**	**0,02**	**535**	**1**	**110,7**	**--**	**--**
4	**124**	**Е0157-23-4**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**448,14**	**161,20**	**2,26**	**72240**	**1013**	**24894**	**0,29**	**130**
			1м		**49,84**	**0,34**	**22335**	**152**	**110,7**	**--**	**1**
5	**125**	**Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН**	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**217,04**	**692,79**	**1,62**	**150363**	**352**	**10869**	**0,26**	**57**
			м		**44,40**	**0,84**	**9637**	**182**	**110,7**	**--**	**1**
		РАЗДЕЛ 14.Лестницы									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	126	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	79,24	229,63	14,01	18196	1110	8947	0,67	53
			1м2		99,79	2,21	7907	175	110,7	0,01	1
7	127	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе М150 толщ.10мм	79,24	946,01	14,85	74962	1177	21602	1,54	122
			1м2		243,95	2,32	19331	184	110,7	0,02	2
8	128	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	32,8	1893,66	7,36	62112	241	3527	0,48	16
			м		82,55	2,79	2708	91	126	0,01	--
9	129	кн.2 табл.4 п.4.10	Горячее цинкование металлического поручня	0,4005	30424,00	--	12185	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

Локальная смета 2-1-2 - Трехэтажный лечебный корпус. Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

10	7	Е0165-17-3	Смена унитаза с бачком	3	885,38	14,95	2656	45	2684	4,60	14
			компл		774,00	2,61	2322	8	115,2	0,02	--
11	8	Е0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	22	385,34	6,85	8477	151	9152	2,12	47
			компл		360,00	1,10	7920	24	115,2	0,01	--
12	9	Е0165-17-4	Смена ванны чугунной	1	1020,21	51,67	1020	52	1106	5,88	6
			компл		951,75	8,62	952	9	115,2	0,07	--

РАЗДЕЛ 2.Хозяйствено-питьевой водопровод

Пожарный кран наружный

13	45	Е0110-35-1	Установка шкафов пожарных	2	353,32	29,84	707	60	274	0,78	2
			шт		115,40	11,27	231	23	108	0,04	--
14	46	прайс-лист Пожарсервис KZ	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ 03-НОК ТУ РБ 300376711.016-2003 15000:1,12.775:2269	2	4574,47	--	9149	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
15	47	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	2	3173,87	28,86	6348	58	443	1,04	2
			1кран		181,13	11,25	362	22	115,2	0,04	--
16	48	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	40	523,00	--	20920	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
17	49	С131103-51 Изм. и доп. вып. 22	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	4	3529,00	--	14116	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	50	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	205	82,97	21,06	17008	4318	9186	0,24	50
			м		44,38	5,41	9098	1110	90	0,03	5
19	51	С11031-288 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(мК) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	4,4	1308,00	--	5755	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
20	52	С11031-278 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(мК) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	121	558,00	--	67518	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
21	53	С11031-274 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(мК) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	12,1	310,00	--	3751	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
22	54	С11031-273 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	88	270,00	--	23760	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
23	55	С11031-557 Изм. и доп. вып. 22	Самоклеящаяся лента K-Flex, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 38 мм	12,3	357,00	--	4391	--	--	--	--
			рулон		--	--	--	--	--	--	--
24	56	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	70	200,00	--	14000	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	57	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	201,2	12,59	--	2534	--	2849	0,06	12
			м		12,29	--	2473	--	115,2	--	--
26	58	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	4	12,73	--	51	--	57	0,06	--
			м		12,29	--	49	--	115,2	--	--
РАЗДЕЛ 3.Горячее водоснабжение											
27	69	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3676,53	154,72	3677	155	3094	15,40	15
			1насос		2627,81	57,94	2628	58	115,2	0,23	--
28	70	С131005-2 Изм. и доп. вып. 25	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/60-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,7 м вод. ст., типа Speroni (прим.)	1	7469,00	--	7469	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	71	Е0118-5-1	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	1	5866,45	511,77	5866	512	3352	15,87	16
			шт		2718,43	191,19	2718	191	115,2	0,75	1
30	72	прайс-лист Энко	Накопительный водонагреватель косвенного нагрева Elbi BSV 800 (Бойлер BSV 800 Elbi+ТЭН MF 8KW/220V+термостат TC 100/AN, WATTS+доставка 39,5 евро) (1491+144,2+28,49+39,5).343,83.775:2269:1,12	1	178589,55	--	178590	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
31	73	С130810-2849 Изм. и доп. вып. 24	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 1 1/2-1 1/4" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti	1	345,00	--	345	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	74	С130810-2850 Изм. и доп. вып. 24	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 2-1 1/2" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Bugatti	1	728,00	--	728	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	75	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	2	166,30	4,95	333	10	143	0,34	1
			м		60,03	1,86	120	4	115,2	0,01	--
34	76	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4	144,30	4,95	577	20	285	0,34	1
			м		60,03	1,86	240	7	115,2	0,01	--
35	77	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,02115	19786,84	2739,11	418	58	250	84,64	2
			т		14438,25	126,56	305	3	81	0,49	--
36	78	С11011-4880 Изм. и доп. вып. 26	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 8П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,02115	57413,00	--	1214	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
37	79	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5	156,85	0,09	784	--	587	0,74	4
			м2		124,20	0,02	621	--	94,5	--	--
38	108	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	73,4	12,59	--	924	--	1038	0,06	4
			м		12,29	--	902	--	115,2	--	--
39	110	С11031-278 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(мК) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	4,4	558,00	--	2455	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
40	111	С11031-276 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	49,5	455,00	--	22523	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		--	--	--	--	--	--	--
41	112	С11031-275 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(мК) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	19,8	379,00	--	7504	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
42	113	С11031-273 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	71,5	270,00	--	19305	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
43	114	С11031-557 Изм. и доп. вып. 22	Самоклеящаяся лента K-Flex, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 38 мм	7,92	357,00	--	2827	--	--	--	--
			рулон		--	--	--	--	--	--	--
44	115	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	70	200,00	--	14000	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
45	116	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	1	152,13	8,69	152	9	137	0,70	1
			шт		116,44	2,81	116	3	115,2	0,01	--
46	117	С131101-45	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2	1	551,00	--	551	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 5.Санитарно-техническое оборудование											
47	132	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	3	5020,00	--	15060	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
48	133	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	3	659,00	--	1977	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			компл		--	--	--	--	--	--	--
			Всего прямые затраты				**1 074 218**	**14 738**			**699**
							116 712	**3 600**			**16**
			В том числе стоимость: материалов, тенге				755 029				
			оборудования, тенге				187 739				
			Накладные расходы, тенге				132 250				
			- заработная плата, тенге				19 838				
			- трудоемкость, чел-ч				66				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61 124				
			Всего				**1 267 592**				
			Временные здания и сооружения 1,44%			1,44%	15 550				
			- сметная заработная плата, тенге				2 193				
			- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время			2,77%	30 343				
			- сметная заработная плата, тенге				13 958				
			- нормативная трудоемкость, чел-ч				85				
			Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1%	10 954				
			На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			0,4%	4 382				
			Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 328 821**				
			Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2 269 тенге			2,9277419	**3 890 445**				
			- материалы, тенге				2 210 530				
			- оборудование, тенге				549 651				
			- сметная заработная плата, тенге				502 509				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог (2 %)				77 809				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3 968 254**				
		Ценовая скидка согласно Договора				**-396 825,4**				
		Итого в текущих ценах				**3 571 428,6**				
		НДС (12 %)				428 571,4				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4 000 000,0**				

Заказчик:

_____ **Иванова Е. Ю.**

Главный врач ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик:

_____ **Искаков Л. Д.**

Директор ТОО "Кокше-НП"

Эксперт технического надзора

ТОО "Кокшетау-2015"

_____ **Сабдин Е. К.**

Эксперт авторского надзора:

ТОО "СеверСтройСервис"

_____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-НП"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Акмолинской областной детской больницы.

Трехэтажный лечебный корпус, здание пищеблока, гараж №1, гараж №2, гараж № 3" в г. Кокшетау ул. Сатпаева 87А

Договор №386 от 29 июля 2019г.

Акт №7
приемки выполненных работ
за февраль 2020 года

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	*Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2 - Трехэтажный лечебный корпус. Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 3.Горячее водоснабжение									
1	**108**	**Е0116-29-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**58,6**	**12,59**	**--**	**738**	**--**	**831**	**0,06**	**4**
			м		**12,29**	**--**	**720**	**--**	**115,2**	**--**	**--**
2	**109**	**Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	**132**	**82,97**	**21,06**	**10951**	**2780**	**5915**	**0,24**	**32**
			м		**44,38**	**5,41**	**5858**	**714**	**90**	**0,03**	**3**
		РАЗДЕЛ 5.Санитарно-техническое оборудование									
3	**123**	**С131101-68 Изм. и доп. вып. 27**	**Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, бутылочным латунным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями, размером 400х500-300х135 мм**	**18**	**1501,00**	**--**	**27018**	**--**	**--**	**--**	**--**
			комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**124**	**Е0165-15-1**	**Смена смесителя с душем (прим)**	**18**	**342,49**	**0,53**	**6165**	**10**	**7047**	**1,94**	**35**
			компл		**339,75**	**0,09**	**6116**	**2**	**115,2**	**--**	**--**
5	**125**	**С131101-97**	**Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором**	**18**	**5840,00**	**--**	**105120**	**--**	**--**	**--**	**--**
			компл		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**126**	**С131101-60**	**Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм**	**22**	**284,00**	**--**	**6248**	**--**	**--**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
7	127	С131101-134 Изм. и доп. вып. 27	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками ГОСТ 23695-94	1	7093,00	--	7093	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	128	С131101-104	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР	1	3330,00	--	3330	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
9	129	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	1	1832,73	17,38	1833	17	376	1,79	2
			комплект		320,85	5,62	321	6	115,2	0,03	--
10	130	С131101-26 Изм. и доп. вып. 26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-МОЦБА, пластмассовым бутылочным сифоном	5	1204,00	--	6020	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
11	131	С131101-9	Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с боковым пуском	3	2710,00	--	8130	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--

Локальная смета 2-1-4 - Трехэтажный лечебный корпус. Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 3.Электроосвещение (ЭО)

Электрооборудование

12	7	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
			шт		522,68	17,92	523	18	97,2	0,07	--
13	8	С151803-619 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1188,00	--	1188	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	9	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	1	694,30	3,83	694	4	371	2,22	2
			шт		380,36	1,44	380	1	97,2	0,01	--
15	10	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	8	533,14	3,83	4265	31	2124	1,61	13
			шт		271,69	1,44	2174	12	97,2	0,01	--
16	11	С151801-249 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	490,00	--	490	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	12	С151801-214 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	8	153,00	--	1224	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	13	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	750,30	51,67	750	52	598	3,45	3
			шт		595,13	20,48	595	20	97,2	0,08	--
19	14	С151803-622 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1985,00	--	1985	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	15	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	1	694,30	3,83	694	4	371	2,22	2
			шт		380,36	1,44	380	1	97,2	0,01	--
21	16	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	16	533,14	3,83	8530	61	4248	1,61	26
			шт		271,69	1,44	4347	23	97,2	0,01	--
22	17	С151801-249 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	490,00	--	490	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	18	С151801-214 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	8	153,00	--	1224	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	19	С151801-160 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	8	1308,00	--	10464	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	20	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
			шт		522,68	17,92	523	18	97,2	0,07	--
26	21	С151803-619 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1188,00	--	1188	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	22	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	1	694,30	3,83	694	4	371	2,22	2
			шт		380,36	1,44	380	1	97,2	0,01	--
28	23	Е0121-22-1	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	7	40,31	--	282	--	211	0,20	1
			шт		31,05	--	217	--	97,2	--	--
29	24	С151801-249 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	490,00	--	490	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	25	С151801-214 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	6	153,00	--	918	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	26	С151801-160 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1308,00	--	1308	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	27	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
			шт		522,68	17,92	523	18	97,2	0,07	--
33	28	С151803-619 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (прим. ЩРв-9з-2 36 УХЛ3)	1	1188,00	--	1188	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	29	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	1	694,30	3,83	694	4	371	2,22	2
			шт		380,36	1,44	380	1	97,2	0,01	--
35	30	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	4	533,14	3,83	2133	15	1062	1,61	6
			шт		271,69	1,44	1087	6	97,2	0,01	--
36	31	С151801-249 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	490,00	--	490	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	32	С151801-214 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	153,00	--	612	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	33	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
			шт		522,68	17,92	523	18	97,2	0,07	--
39	34	С151803-619 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (прим. ЩРв-9з-2 36 УХЛ3)	1	1188,00	--	1188	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	35	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	1	694,30	3,83	694	4	371	2,22	2
			шт		380,36	1,44	380	1	97,2	0,01	--
41	36	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	7	533,14	3,83	3732	27	1858	1,61	11
			шт		271,69	1,44	1902	10	97,2	0,01	--
42	37	С151801-249 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	490,00	--	490	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	38	С151801-214 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	7	153,00	--	1071	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	39	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
			шт		522,68	17,92	523	18	97,2	0,07	--
45	40	С151803-619 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (прим. ЩРв-9з-2 36 УХЛ3)	1	1188,00	--	1188	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	41	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	1	694,30	3,83	694	4	371	2,22	2
			шт		380,36	1,44	380	1	97,2	0,01	--
47	42	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	5	533,14	3,83	2666	19	1327	1,61	8
			шт		271,69	1,44	1358	7	97,2	0,01	--
48	43	С151801-249 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	490,00	--	490	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	44	С151801-214 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	5	153,00	--	765	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	45	Е0167-17-6	Монтаж электроприборов и аппаратов - ящик с трансформатором	1	226,02	1,02	226	1	219	1,32	1
			шт		225,00	0,16	225	--	97,2	--	--
51	46	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
					Светотехническое оборудование						
52	47	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	1	263,81	2,81	264	3	254	1,60	2
			шт		261,00	0,45	261	--	97,2	--	--
53	48	прайс-лист NUR LIFE	Светильник с люминесцентной лампой ALS.OPL 218 21500.775:2269:1,12	1	6556,74	--	6557	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
54	49	Е0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	54	354,14	7,64	19124	413	18250	2,14	116
			шт		346,50	1,19	18711	64	97,2	0,01	1
55	50	прайс-лист NUR LIFE	Светильник с люминесцентной лампой ALS.OPL 418 37500.775:2269:1,12	54	11436,17	--	617553	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
56	51	Е0167-16-1	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп - 1 шт	51	216,58	1,61	11046	82	10669	1,25	64
			шт		214,97	0,25	10963	13	97,2	--	--
57	52	прайс-лист NUR LIFE	Светильник с люминесцентной лампой ALS.OPL 136 12500.775:2269:1,12	51	3812,06	--	194415	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
58	53	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	16	263,81	2,81	4221	45	4066	1,60	26
			шт		261,00	0,45	4176	7	97,2	--	--
59	54	прайс-лист NUR LIFE	Светильник с люминесцентной лампой ALS.OPL 236 16760.775:2269:1,12	16	5111,20	--	81779	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
60	55	Е0167-16-6	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп - 1 шт	49	253,61	1,61	12427	79	12014	1,44	71
			шт		252,00	0,25	12348	12	97,2	--	--
61	56	прайс-лист NUR LIFE	Светильник RKL 160 11000.775:2269:1,12	49	3354,61	--	164376	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
62	57	Е0167-16-6	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп - 1 шт	52	253,61	1,61	13188	84	12750	1,44	75
			шт		252,00	0,25	13104	13	97,2	--	--
63	58	С151701-22	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-434-У3	52	894,00	--	46488	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
64	59	прайс-лист New Tech Electric	Лампа энергосберегающая Dulux Star Mini Twist 23Вт/827 914.775:2269:1.12	101	278,74	--	28152	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
65	60	прайс-лист NUR LIFE	Лампа люминесцентная Osram L36 285.775:2269:1,12	83	86,91	--	7214	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
66	61	прайс-лист NUR LIFE	Лампа люминесцентная Osram L18 220.775:2269:1,12	218	67,09	--	14626	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
67	62	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
68	63	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	1	17,00	--	17	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 4.Электроустановочные изделия											
69	64	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	139	37,55	--	5219	--	5073	0,24	33
			шт		37,55	--	5219	--	97,2	--	--
70	65	С151801-913 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель одноклавишный, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВС10-1-0-КБ, 10 А, типа ИЭК (прим.)	139	41,00	--	5699	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	66	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	77	37,55	--	2891	--	2810	0,24	18

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		37,55	--	2891	--	97,2	--	--
72	67	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	77	68,00	--	5236	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
73	68	С151803-590 Изм. и доп. вып. 24	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК (прим. кольцо Л90)	180	14,00	--	2520	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	69	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	392	92,40	--	36221	--	28577	0,50	196
			шт		90,00	--	35280	--	81	--	--
75	70	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,392	18000,00	--	7056	--	--	--	--
			1000шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 5.Электроосвещение (ЭМ)											
Электрооборудование											
76	76	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	--	2252	--	1358	8,03	8
			шкаф		1397,25	--	1397	--	97,2	--	--
77	77	75-6-41 Изм. и доп. вып. 21	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	1	67729,00	--	67729	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	78	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	2	2849,00	178,00	5698	356	900	3,00	6
			шт		486,00	40,50	972	81	85,5	0,23	--
79	79	75-6-425 Изм. и доп. вып. 21	Пункт распределительный ПР 8503-1001-2УХЛ2 ГОСТ 30011.1-2012	2	48469,00	--	96938	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	80	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
			шт		522,68	17,92	523	18	97,2	0,07	--
81	81	С151803-615 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (прим. ЩРв-6з-2 36 УХЛ3 IР31)	1	1208,00	--	1208	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	82	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	4	533,14	3,83	2133	15	1062	1,61	6
			шт		271,69	1,44	1087	6	97,2	0,01	--
83	83	С151801-248 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	471,00	--	471	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	84	С151801-214 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	153,00	--	459	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

Локальная смета 2-1-5 - Трехэтажный лечебный корпус. Пожарная сигнализация

РАЗДЕЛ 1.Оборудование

Пожарная сигнализация

85	1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,60	1,60	4488	2	3463	23,00	23
			шт		4275,00	--	4275	--	81	--	--
86	2	Ц0110-667-3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	2	326,40	0,20	653	--	504	1,70	3
			луч		311,00	--	622	--	81	--	--
87	3	С151804-3245 Изм. и доп. вып.	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12	1	4359,00	--	4359	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	4	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1	369,90	1,60	370	2	281	2,00	2
			шт		347,00	--	347	--	81	--	--
89	5	прайс-лист Интант	Оповещатель охранно-пожарный, комбинированный "Маяк 12 КП" 1470.775:2269:1,12	1	448,30	--	448	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
90	6	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1166	9,00	9
			шт		1440,00	--	1440	--	81	--	--
91	7	прайс-лист Дозор	Блок питания "ББП-20" 3790.775:2269:1,12	1	1155,82	--	1156	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
92	8	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	1	307,70	--	308	--	237	2,00	2
			шт		277,00	--	277	--	85,5	--	--
93	9	прайс-лист Дозор	Аккумуляторная батарея 12 В 7А/ч 2940.775:2269:1,12	2	896,60	--	1793	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
94	10	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	113	369,90	1,60	41799	181	31761	2,00	226
			шт		347,00	--	39211	--	81	--	--
95	11	С151804-3195 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	113	299,00	--	33787	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	12	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	4	97,70	1,60	391	6	292	1,00	4
			шт		85,50	--	342	--	85,5	--	--
97	13	С151804-3211 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	4	267,00	--	1068	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	14	Ц0110-386-15	Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/	4	611,00	--	2444	--	1414	2,00	8
			шт		389,00	--	1556	--	90,9	--	--
99	15	прайс-лист Дозор	Табло световое "Шыгу/Выход" со встроенной сиреной 12В, 100дБ, 20мА 1830.775:2269:1,12	4	558,08	--	2232	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
100	16	прайс-лист Дозор	Резистор МЛТ 0,5 5.775:2269:1,12	9	1,52	--	14	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
101	17	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	1	332,40	--	332	--	288	2,00	2
			шт		317,00	--	317	--	90,9	--	--
102	18	С151804-3276 Изм. и доп. вып. 22	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	1	5775,00	--	5775	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	19	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1166	9,00	9
			шт		1440,00	--	1440	--	81	--	--
104	20	прайс-лист Дозор	Блок питания "ББП-20" 3790.775:2269:1,12	1	1155,82	--	1156	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
105	21	Ц0108-121-6	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12	2	938,00	--	1876	--	1351	5,00	10
			шт		790,00	--	1580	--	85,5	--	--
106	22	прайс-лист Дозор	Аккумуляторная батарея 12 В 7А/ч 2940.775:2269:1,12	2	896,60	--	1793	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
107	23	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	20	332,40	--	6648	--	5763	2,00	40
			шт		317,00	--	6340	--	90,9	--	--
108	24	прайс-лист Дозор	Акустическая система АС-2-1 2460.775:2269:1,12	20	750,21	--	15004	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 2.Материалы											
109	25	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	237	27,70	2,10	6565	498	4093	0,10	24
			м		19,70	0,50	4669	119	85,5	--	1
110	26	прайс-лист ТОО Электротехника	Кабель ПВС 2х1,5 125.775:2269:1,12	168,3	38,12	--	6416	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
111	27	С151606-545 Изм. и доп. вып. 25	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,01224	81704,00	--	1000	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
112	28	С151606-546 Изм. и доп. вып. 25	Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,0612	143123,00	--	8759	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
113	29	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1150	27,70	2,10	31855	2415	19862	0,10	115
			м		19,70	0,50	22655	575	85,5	--	3
114	30	прайс-лист Дозор	Кабель КСПВ 4х0,5 мм 42.775:2269:1,12	1140	12,81	--	14602	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
115	31	прайс-лист Дозор	Кабель КСПВ 4х1,2 мм 384.775:2269:1,12	10	117,11	--	1171	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
116	32	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене (прим.)	57	92,40	--	5267	--	4155	0,50	29
			шт		90,00	--	5130	--	81	--	--
117	33	прайс-лист Дозор	Коробка ответвительная УК-2П 110.775:2269:1,12	57	33,55	--	1912	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
118	34	С11011-2159 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002,	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х40 мм	500	1,42	--	710	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
119	35	Ц0108-396-5	Прокладка кабель-канала по стенам и потолкам	900	177,70	116,00	159930	104400	67716	0,32	288
			м		54,90	33,10	49410	29789	85,5	0,19	173
120	36	прайс-лист ТОО "INTANT"	Кабель-канал 15х10 65.775:2269:1,12	850	19,82	--	16849	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
121	37	прайс-лист ТОО "INTANT"	Кабель-канал 40х25 210.775:2269:1,12	50	64,04	--	3202	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
122	38	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	13	48,70	2,60	633	34	322	0,17	2
			м		28,80	0,20	374	3	85,5	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	39	прайс-лист ТОО Электротехника	Труба ПНД д25мм 70.775:2269:1,12	1	21,35	--	21	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
124	40	прайс-лист ТОО Электротехника	Труба ПВХ д.16 мм с протяжкой 46.775:2269:1,12	12	14,03	--	168	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
125	41	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	27,70	2,10	1385	105	864	0,10	5
			м		19,70	0,50	985	25	85,5	--	--
126	42	С151601-1332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	36193,00	--	1810	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--

Локальная смета 2-2-2 - Здание пищеблока. Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 4.Хозяйственно-бытовая канализация

127	63	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	55	741,01	0,48	40756	26	8559	0,71	39
			м		135,00	0,09	7425	5	115,2	--	--
128	64	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	12	626,37	0,37	7516	4	1939	0,73	9
			м		140,18	0,07	1682	1	115,2	--	--
129	65	прайс лист Almatherm Jakko	Ревизия пластиковая канализационная d100 цена 518.775:2269:1,12	4	157,97	--	632	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
130	66	прайс лист Almatherm Jakko	Ревизия пластиковая канализационная d50 цена 382.775:2269:1,12	1	116,50	--	116	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
131	67	С130804-2272 Изм. и доп. вып. 27	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28	2,00	--	56	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
132	68	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200,00	--	10000	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--

Локальная смета 3-3-1 - Гараж №3. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 3.Окна

133	47	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	4,5	42,83	2,52	193	11	28	0,04	--
			м2		6,23	0,46	28	2	94,5	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	48	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	4,5	87,92	9,02	396	41	103	0,13	1
			м2		22,59	1,66	102	7	94,5	0,01	--
РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка											
135	51	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм)	144,6	122,50	4,93	17714	712	16300	0,64	92
			м2		117,43	1,86	16980	269	94,5	0,01	1
136	52	С143002-55 Изм. и доп. вып. 27	Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	490,6278	21,00	--	10303	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
137	53	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	144,6	84,16	2,06	12169	298	3962	0,18	26
			м2		28,21	0,79	4079	114	94,5	--	--
138	55	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	99,5	89,20	4,29	8875	427	8127	0,52	52
			м2		84,79	1,64	8437	163	94,5	0,01	1
139	56	С143002-55 Изм. и доп. вып. 27	Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	289,545	21,00	--	6080	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
140	57	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	99,5	80,89	1,49	8049	148	2462	0,16	16
			м2		25,62	0,56	2549	56	94,5	--	--
141	58	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	59,5	155,75	2,35	9267	140	5114	0,54	32
			м2		90,05	0,90	5358	54	94,5	--	--
	Откосы										
142	59	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	23	966,63	67,78	22233	1559	14250	3,85	89
			м2		644,33	11,29	14820	260	94,5	0,06	1
143	60	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	23	80,89	1,49	1860	34	569	0,16	4
			м2		25,62	0,56	589	13	94,5	--	--
	Существующие м/к лист АС-3										
144	61	Е0113-44-7	Очистка щетками	18,4	69,86	--	1285	--	1041	0,39	7
			м2		69,86	--	1285	--	81	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	62	Е0113-44-9	Обеспыливание	18,4	72,63	59,69	1336	1098	528	0,08	1
			м2		12,94	22,50	238	414	81	0,09	2
146	63	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	18,4	25,42	0,14	468	3	252	0,10	2
			м2		16,85	0,06	310	1	81	--	--
147	64	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,4	18,26	0,08	336	1	103	0,04	1
			м2		7,68	0,03	141	1	72,9	--	--
148	65	Е0113-26-6к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	36,8	17,93	0,03	660	1	148	0,03	1
			м2		5,50	--	202	--	72,9	--	--

Локальная смета 3-3-2 - Гараж №3. Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

149	1	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	12	9,32	0,23	112	3	107	0,06	1
			шт		9,09	0,05	109	1	97,2	--	--
150	2	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене (прим. демонтаж)	1	127,43	9,30	127	9	118	0,69	1
			шт		118,13	3,69	118	4	97,2	0,02	--
151	3	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	6	8,42	--	51	--	49	0,06	--
			шт		8,42	--	51	--	97,2	--	--
152	4	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств(прим. демонтаж)	1	364,50	--	365	--	354	2,09	2
			шкаф		364,50	--	365	--	97,2	--	--
153	5	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,0057	27,10	--	1	--	--	0,40	--
			т		18,97	--	--	--	--	--	--
154	6	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	0,0057	119,02	--	1	--	--	--	--
			т		23,80	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение (ЭО)

Электрооборудование

155	7	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	3	666,89	45,21	2001	136	1576	3,04	9
			шт		522,68	17,92	1568	54	97,2	0,07	--
156	8	С151803-604 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (прим. ЩРн-Пм-6)	3	1171,00	--	3513	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
157	9	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	9	533,14	3,83	4798	34	2389	1,61	14
			шт		271,69	1,44	2445	13	97,2	0,01	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	10	С151801-214 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	9	153,00	--	1377	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
159	11	Е0167-17-6	Монтаж электроприборов и аппаратов - ящик с трансформатором	2	226,02	1,02	452	2	438	1,32	3
			шт		225,00	0,16	450	--	97,2	--	--
160	12	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00	--	9440	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
	Светотехническое оборудование										
161	13	Е0167-16-6	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп - 1 шт	4	253,61	1,61	1014	6	981	1,44	6
			шт		252,00	0,25	1008	1	97,2	--	--
162	14	прайс-лист NUR LIFE	Светильник RKL 160 11000.775:2269:1,12	4	3354,61	--	13418	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
163	15	Е0167-16-6	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп - 1 шт (прим.)	6	253,61	1,61	1522	10	1471	1,44	9
			шт		252,00	0,25	1512	2	97,2	--	--
164	16	С151701-39	Светильники тип ГСП17-700-015-У3 (прим. HBF 250)	6	5240,00	--	31440	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
165	17	прайс-лист New Tech Electric	Лампа энергосберегающая Dulux Star Mini Twist 23Вт/827 914.775:2269:1,12	4	278,74	--	1115	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
166	18	С151706-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4	6	794,00	--	4764	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
167	19	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
168	20	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	1	17,00	--	17	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные изделия											
169	21	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	4	37,55	--	150	--	146	0,24	1
			шт		37,55	--	150	--	97,2	--	--
170	22	С151801-913 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель одноклавишный, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВС10-1-0-КБ, 10 А, типа ИЭК (прим.)	4	41,00	--	164	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	23	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	12	92,40	--	1109	--	875	0,50	6
			шт		90,00	--	1080	--	81	--	--
172	24	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,012	18000,00	--	216	--	--	--	--
			1000шт		--	--	--	--	--	--	--
173	25	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	6	92,40	--	554	--	437	0,50	3
			шт		90,00	--	540	--	81	--	--
174	26	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	6	509,00	--	3054	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
					Провода и кабели						
175	27	Ц0108-403-2	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в готовых каналах стен и перекрытий	215	35,30	9,60	7590	2064	4393	0,13	28
			м		21,10	2,80	4537	602	85,5	0,02	3
176	28	С151601-25508 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	75164,00	--	767	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
177	29	С151601-25596 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1224	110267,00	--	13497	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
178	30	С151601-25597 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0867	156582,00	--	13576	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
					Материалы						
179	31	прайс-лист NUR LIFE	Анкер К675 459.775:2269:1,12	6	139,98	--	840	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
180	32	прайс-лист NUR LIFE	Муфта натяжная К805У3 2546.775:2269:1,12	3	776,44	--	2329	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
181	33	прайс-лист NUR LIFE	Зажим тросовый К676 520.775:2269:1,12	6	158,58	--	951	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
182	34	прайс-лист NUR LIFE	Подвес К354 482.775:2269:1,12	6	146,99	--	882	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
183	35	С11011-180 Изм. и доп. вып. 24	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 12 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)(прим. d9мм)	3,5	843,00	--	2951	--	--	--	--
			10 м		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 3-3-3 - Гараж №3. Пожарная сигнализация

			Оборудование								
184	1	Ц0110-667-3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	1	326,40	0,20	326	--	252	1,70	2
			луч		311,00	--	311	--	81	--	--
185	2	С151804-3241 Изм. и доп. вып. 22	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	1	3273,00	--	3273	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
186	3	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1	369,90	1,60	370	2	281	2,00	2
			шт		347,00	--	347	--	81	--	--
187	4	прайс-лист Дозор	Оповещатель охранно-пожарный, комбинированный "Маяк 12 КП" 1470.775:2269:1,12	1	448,30	--	448	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
188	5	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1166	9,00	9
			шт		1440,00	--	1440	--	81	--	--
189	6	прайс-лист Дозор	Блок питания "ББП-20" 3790.775:2269:1,12	1	1155,82	--	1156	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
190	7	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	2	307,70	--	615	--	474	2,00	4
			шт		277,00	--	554	--	85,5	--	--
191	8	прайс-лист Дозор	Аккумуляторная батарея 12 В 7А/ч 2940.775:2269:1,12	2	896,60	--	1793	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
192	9	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	354	2,00	2
			шт		412,00	2,30	412	2	85,5	0,01	--
193	10	прайс-лист Дозор	Щиток квартирный ЩК-1101 9475.775:2269:1,12	1	2889,54	--	2890	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
194	11	прайс-лист Дозор	Резистор МЛТ 0,5 5.775:2269:1,12	1	1,52	--	2	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Материалы								
195	12	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2	27,70	2,10	55	4	35	0,10	--
			м		19,70	0,50	39	1	85,5	--	--
196	13	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	13	72,10	--	937	--	640	0,38	5
			м		60,80	--	790	--	81	--	--
197	14	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0051	27945,00	--	143	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	15	С151601-342 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	64596,00	--	659	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
199	16	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	12	457,50	1,60	5490	19	4248	2,00	24
			шт		437,00	--	5244	--	81	--	--
200	17	С151804-3187 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	12	249,00	--	2988	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
201	18	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	4	92,40	--	370	--	292	0,50	2
			шт		90,00	--	360	--	81	--	--
202	19	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	4	59,00	--	236	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
203	20	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	88	72,10	--	6345	--	4334	0,38	33
			м		60,80	--	5350	--	81	--	--
204	21	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	32	18,50	2,60	592	83	290	0,06	2
			м		10,10	0,50	323	16	85,5	--	--
205	22	прайс-лист Дозор	Кабель КСПВ 4х0,5 мм 42.775:2269:1,12	122,4	12,81	--	1568	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
206	23	С11011-2159 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002,	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х40 мм	35	1,42	--	50	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
207	24	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	2	48,70	2,60	97	5	50	0,17	--
			м		28,80	0,20	58	--	85,5	--	--
208	25	прайс-лист ТОО Электротехника	Труба ПВХ д.16 мм с протяжкой 46.775:2269:1,12	2,04	14,03	--	29	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	**26**	**Ц0108-81-1**	**Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов**	**4**	**97,70**	**1,60**	**391**	**6**	**292**	**1,00**	**4**
			шт		**85,50**	**--**	**342**	**--**	**85,5**	**--**	**--**
210	**27**	**С151804-3211 Изм. и доп. вып.**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	**4**	**267,00**	**--**	**1068**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
211	**28**	**Ц0110-386-15**	**Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/**	**4**	**611,00**	**--**	**2444**	**--**	**1414**	**2,00**	**8**
			шт		**389,00**	**--**	**1556**	**--**	**90,9**	**--**	**--**
212	**29**	**прайс-лист Дозор**	**Табло световое "Шыгу/Выход" со встроенной сиреной 12В, 100дБ, 20мА 1830.775:2269:1,12**	**4**	**558,08**	**--**	**2232**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
213	**30**	**Ц0108-396-5**	**Прокладка кабель-канала по стенам и потолкам**	**45**	**177,70**	**116,00**	**7997**	**5220**	**3386**	**0,32**	**14**
			м		**54,90**	**33,10**	**2471**	**1489**	**85,5**	**0,19**	**9**
214	**31**	**прайс-лист ТОО "INTANT"**	**Кабель-канал 15х10 65.775:2269:1,12**	**45**	**19,82**	**--**	**892**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Всего прямые затраты		**2 436 469**	**124 156**	**2 160**
		375 472	**35 166**	**198**
В том числе стоимость: материалов, тенге		1 771 040		
оборудования, тенге		165 801		
Накладные расходы, тенге		368 000		
- заработная плата, тенге		55 200		
- трудоемкость, чел-ч		184		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		158 320		
Всего		**2 962 789**		
Временные здания и сооружения 1,44%	1,44%	40 277		
- сметная заработная плата, тенге		5 679		
- нормативная трудоемкость, чел-ч		32		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	2,77%	78 592		
- сметная заработная плата, тенге		36 152		
- нормативная трудоемкость, чел-ч		220		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1%	28 373		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0,4%	11 349		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**3 121 380**		
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2 269 тенге	2,9277419	**9 138 596**		
- материалы, тенге		5 185 148		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- оборудование, тенге				485 423				
			- сметная заработная плата, тенге				1 602 620				
			Налог (2 %)				182 772				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**9 321 368**				
			Ценовая скидка согласно Договора				**-932 136,4**				
			Итого в текущих ценах				**8 389 231,6**				
			НДС (12 %)				1 006 707,8				
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**9 395 939,4**				

Заказчик:

_____ **Иванова Е. Ю.**

Главный врач ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик:

_____ **Искаков Л. Д.**

Директор ТОО "Кокше-НП"

Эксперт технического надзора

ТОО "Кокшетау-2015"

_____ **Сабдин Е. К.**

Эксперт авторского надзора:

ТОО "СеверСтройСервис"

_____