ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

Наименование строительства и его адрес:
Строительство разворотной площадки с помещениями для водителей южнее ул. Толе би (южнее пр. Райымбека), западнее ул. Яссауи. Лот № 5.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ОКТЯБРЬ** месяц **2011** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
			№ 72-ГЗ от 25 июля 2011 года	код бюджетной программы "368002015421"	
				015-МБ	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**66 827 294**	**47 368 676**							**5 075 215**
	Итого к оплате		**47 368 676**							**5 075 215**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **ОКТЯБРЬ** 2011 г.

Договор о государственных закупках работ № 72-ГЗ от 25 июля 2011 года.
Строительство дорог.Код бюджетной программы № 368002015421
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство разворотной площадки с помещениями для водителей южнее ул. Толе би (южнее проспекта Райымбека), западнее ул. Яссауи. Лот № 5.**

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13										
1	Е0101-17-9	-Разработка грунта (насыпного гравийно-галечного) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5,6	42,17	40,26	236	225	69	0,01	-		
				1,86	10,92	10	61	97	0,04	-		
		м3										
2	Е010333-А43-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 43 км, класс груза 1	10,64	218,79	218,79	2328	2328	466	-	-		
				-	43,76	-	466	100	0,92	10		
		т										

3	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	5,6	3,77 0,48	3,24 1,12	21 3	18 6	9 97	-	-
4	E01031-A11--11	Погрузка разрушенного сборного ж/б при автомобильных перевозках	т	2,85	152,8 106,96	45,84 -	435 305	131 -	305 100	-	-
5	E010333-A43--1	Вывоз разрушенного сборного ж/б автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 43 км, класс груза 1 на свалку	т	2,85	218,79 -	218,79 43,76	624 -	624 125	125 100	- 0,92	- 3
6	E0127-101-5-	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см	м2	10561,5	119,34 3,01	116,17 6,73	1260429 31790	1226949 71079	136816 133	0,02 0,03	184 279
7	E010333-A1--1	Вывоз разобранного асфальтобетона во временный резерв, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	2581,7	17,73 -	17,73 3,55	45774 -	45774 9155	9155 100	- 0,07	- 192
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1309847	1276048					184
			Тенге		32108	80891					484
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге								
		Всего заработная плата -	Тенге		1309847	-	-				-
		Местные материалы -	Тенге		-	112999	-				-
		Накладные расходы -	Тенге		1690	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		146944	-	-				-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	-	-				73
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		-	22042	-				-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		87407	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		1544198	-	-				-
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	-	-				741
					-	135041	-				-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1544198	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	741
Сметная заработная плата -		Тенге			-	135041	-	-

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. Локальная смета № 22-1И

8	Е0101-24-15-Разработка грунта К=4 бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	199	-19,76	-19,76	-3932	-3932	-1323	-	-
			-	-6,85	-	-1364	97	-0,02	-4
		м3							
9	Е0101-24-15-Разработка грунта К=9 бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	199	-44,45	-44,45	-8846	-8846	-2977	-	-
			-	-15,42	-	-3069	97	-0,05	-10
		м3							
10	Е0101-24-7 -Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м в кучи	1654,71	6,84	6,84	11311	11311	3806	-	-
			-	2,37	-	3924	97	0,01	13
		м3							
11	Е0101-17-8 тч.п.1.27 -Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1654,71	32,23	30,77	53336	50916	15673	0,01	16
			1,42	8,34	2350	13809	97	0,03	47
		м3							
12	Е010333-А43-Перевозка грузов -1 автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 43 км, класс груза 1	3143,95	218,79	218,79	687865	687865	137573	-	-
			-	43,76	-	137573	100	0,92	2889
		т							
13	Е0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы	1654,71	3,77	3,24	6233	5368	2568	-	5

	грунтов							
		м3						
14	Е0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)		0,48	1,12	794	1853	97	-	6
			3500	0,2	0,2	710	710	239	-	-
				-	0,07	-	246	97	-	1
		м2								
15	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	997	14,01	14,01	13964	13964	4637	-	-
				-	4,8	-	4781	97	0,02	16
		м3								
16	Е0101-130-7-К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	997	6,97	6,97	6944	6944	2027	-	-
				-	2,1	-	2090	97	0,01	7
		м3								
17	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	997	14,12	12	14075	11961	4221	0,01	12
		м3								
18	Е0127-21-1	-Устройство нижнего слоя оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (18см)		1,62	2,75	1615	2737	97	0,01	12
			7900	118,16	17,83	933445	140818	120594	0,04	329
				6,41	5,07	50639	40033	133	0,02	144
		м2								
19	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 К=6	-Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	7900	46,87	-	370289	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0127-23-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см (5см)из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	9200	249,57	28,6	2296051	263127	172837	0,03	304
				5	9,13	46000	83953	133	0,03	297
		м2								
21	Е0127-23-2 т.ч.	-Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения	9200	-129,78	-	-1193976	-	-	-	-

	п1.37 К=10	толщины слоя		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0127-16-2 примен.	м2 -Устройство верхнего слоя основания из ранее фрезерованного асфальтобетона	1012	253,4 97,2	150,08 56,13	256445 98366	151886 56804	206376 133	0,55 0,2	553 201
23	Е0127-72-1	т -Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,75л на 1м2)	6,9	30209,59 -	339,59 140,94	208446 -	2343 972	1293 133	0,58 0,58	4 4
24	Е0127-53-6	т -Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4(7)см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	9200	384,35 5,94	15,35 5,06	3535987 54648	141233 46552	134596 133	0,03 0,02	309 162
25	Е0127-54-6 К=6	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	9200	270,86 0,06	- -	2491949 552	- -	734 133	- -	30 -
26	Е0127-72-1	м2 -Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,3л на 1м2)	2,76	30209,59 -	339,59 140,94	83378 -	937 389	517 133	0,58 0,58	2 2
27	Е0127-53-1	т -Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4(5)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б	9200	499,79 5,94	15,35 5,06	4598100 54648	141233 46552	134596 133	0,03 0,02	309 162
28	Е0127-54-1	м2 -Нормы для корректировки табл.	9200	119,1	-	1095757	-	245	-	3

	К=2	27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3				0,02	-	184	-	133	-	-
29	Е0127-34-2	-Установка бордюра цементно-песчаного	м2	525	435,96	6,63	228879	3481	77112	0,7	366
30	С143003-10	-Стоимость блоков цементно-песчаных	м	21,46	108,68 27400	1,76 -	57057 588141	922 -	133 -	0,01 -	3 -
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		м3		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0130-7-1 примен.	-Дополнительный монолитный бетон В15 F150	м3	1,83	6842,24	532,08	12535	975	1130	2,55	5
32	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 100 циклов	м3	1,87	434,25 369	131,85 -	796 690	242 -	109 -	0,43 -	1 -
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		2	Тенге			16287776	1622295			2247
				Тенге			367649	438998			3953
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16287776	-	-		-
	Материалы -			Тенге			365846	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге			-	806647	-		-
	Местные материалы -			Тенге			13931987	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге			1016477	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		508
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	152472	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			1038255	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге			18342509	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			6708
Сметная заработная плата -	Тенге		-	959119	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		18342509	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			6708
Сметная заработная плата -	Тенге		-	959119	-			-

РАЗДЕЛ 3. ТРОТУАРЫ. Локальная смета № 22-2И

33 Е0127-14-2 -Устройство насыпи из песчано-гравийной смеси	130	864,08	73,75	112331	9588	5714	0,14	19
примен.	м3	21,38	11,67	2779	1517	133	0,04	5
34 Е0127-16-2 -Устройство слоя основания из ранее фрезерованного асфальтобетона	83,6	253,4	150,08	21185	12547	17048	0,55	46
примен.	т	97,2	56,13	8126	4692	133	0,2	17
35 Е0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,75л на 1м2)	0,2587	30209,59	339,59	7817	88	49	0,58	-
	т	-	140,94	-	36	133	0,58	-
36 Е0127-55-1 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых толщиной 3 см (5см)	345	404,15	-	139431	-	11357	0,14	50
	м2	24,75	-	8539	-	133	-	-
37 Е0127-55-2 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых толщиной 0,5 см	345	254,05	-	87647	-	7305	0,09	32
К=4	м2	15,92	-	5492	-	133	-	-
38 Е0127-34-2 -Установка бордюра т.ч.	60	392,19	6,63	23532	398	8813	0,7	42
п-3.9	м	108,68	1,76	6521	105	133	0,01	-
к=0,86								
к=0,33								
39 С143003-10 -Стоимость блоков	0,96	27400	-	26304	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	БР-100.20.08											
			м3										
				-	-	-	-	-	-	-			
40	Е0130-7-1 примен.	-Укрепление откосов монолитным бетоном В15 F150	2,16	6842,24	532,08	14779	1149	1333	2,55	6			
			м3										
41	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,2	434,25 369	131,85 -	938 813	285 -	109 -	0,43 -	1 -			
			м3	-	-	-	-	-	-	-			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге		433838	23770			194			
				Тенге		32395	6636			23			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		433838	-	-		-			
	Материалы -			Тенге		18676	-	-		-			
	Всего заработная плата -			Тенге		-	39031	-		-			
	Местные материалы -			Тенге		358996	-	-		-			
	Накладные расходы -			Тенге		51618	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		-			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	7743	-		26			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		29127	-	-		-			
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		514583	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		-			
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	46774	-		243			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге		514583	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		-			
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	46774	-		243			

РАЗДЕЛ 4. Водоотвод вдоль дороги. Локальная смета № 22-3и

Арычная сеть

42	E0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	41	-29,64	-28,03	-1215	-1149	-345	-0,01	-
				-1,61	-7,06	-66	-289	97	-0,02	-1
		м3								
43	E0101-164-3	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	1,4	-467,1	-	-654	-	-739	-2,98	-4
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			-467,1	-	-654	-	113	-	-
		м3								
44	E0101-166-3	-Засыпка вручную пазух грунтом 3 группы	25	-167,18	-	-4180	-	-4723	-1,21	-30
		м3		-167,18	-	-4180	-	113	-	-
45	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	17,4	-32,23	-30,77	-561	-535	-165	-0,01	-
				-1,42	-8,34	-25	-145	97	-0,03	-
		м3								
46	E010333-A43-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 43 км, класс груза 1	29,58	-218,79	-218,79	-6472	-6472	-1294	-	-
				-	-43,76	-	-1294	100	-0,92	-27
		т								
47	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	17,4	-3,77	-3,24	-66	-56	-27	-	-
		м3		-0,48	-1,12	-8	-19	97	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		4	Тенге		-13147	-8213			-35
				Тенге		-4933	-1748			-29
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		-13147	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	-6681	-		-
	Местные материалы -			Тенге		-1	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		-7293	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-1094	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-1226	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-21666	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-67
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-7775	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	-21666	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-67
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-7775	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	18018314	2913900		2589
	Тенге	427220	524777		4432
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	18018314	-	-	-
Материалы -	Тенге	384522	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	951997	-	-
Местные материалы -	Тенге	14292672	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1207746	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	181162	-	604
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1153564	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	20379624	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1133159	-	7625
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	20379624	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1133159	-	7625

Итого по форме в ц. 2001 года:	
Временные здания и сооружения 1,5%	20379624
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	305694
Итого:	
Зимнее удорожание 1,5.0,9%	45854
Выслуга лет, 1,0%	20685318
Доп.отпуска 0,4%	279252
Итого:	206853
	82741
	21254165

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. С к=1,951	4146[illegible]5
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	829338
Итого:	42296213
НДС (12%) :	5075546
ИТОГО к оплате:	47371758
Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	47368676
В том числе НДС 12,0%	5075215

ПРИНЯЛ:

СДАЛ: ТОО ПСФ "Алонс"

Президент ____________ В.В. Нагайцев

Технадзор ТОО "ДМС Экспертиза" ____________

Авторский надзор

Президент ТОО „НИИ ТК"
Бекнагамбетов М.М.