ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство разворотной площадки с помещениями для водителей южнее ул. Толе би (южнее проспекта Райымбека), западнее ул. Яссауи. Лот № 5.

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **НОЯБРЬ** месяц **2011** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
			№ 72-ГЗ от 25 июля 2011 года	код бюджетной программы "368002015421"	
				015 - М.Б.	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за ноябрь	Из графы 4							Командировочные расходы
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Всего по стройке	**90 379 143**	**23 551 849**							**2 523 412**	
	Итого к оплате		**23 551 849**							**2 523 412**	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **НОЯБРЬ** 2011 г.

Договор о государственных закупках работ № 72-ГЗ от 25 июля 2011 года.
Строительство дорог.Код бюджетной программы № 368002015421
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство разворотной площадки с помещениями для водителей южнее ул. Толе би (южнее проспекта Райымбека), западнее ул. Яссауи. Лот № 5.**

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: эксп. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: эксп. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. Локальная смета №22-1и												
1	Е0101-24-7	Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м в кучи м3	335,71	6,84	6,84	2295	2295	772	-	-				
				-	2,37	-	796	97	0,01	3				
2	Е0101-17-8 тч.п.1.27	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	733,72	32,23	30,77	23650	22577	6950	0,01	7				
				1,42	8,34	1042	6123	97	0,03	21				
3	Е010333-А43-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 43 км, класс груза 1	1394,06	218,79	218,79	305006	305006	61001	-	-				
				-	43,76	-	61001	100	0,92	1281				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
4	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	733,72	3,77	3,24	2764	2380	1139	-	2
		м3		0,48	1,12	352	822	97	-	3
5	Е0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	7000	0,2	0,2	1420	1420	478	-	-
				-	0,07	-	493	97	-	2
		м2								
6	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1628	14,01	14,01	22801	22801	7572	-	-
				-	4,8	-	7806	97	0,02	26
		м3								
7	Е0101-130-7-К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	1628	6,97	6,97	11339	11339	3310	-	-
				-	2,1	-	3412	97	0,01	11
		м3								
8	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1628	14,12	12	22983	19532	6893	0,01	20
		м3		1,62	2,75	2637	4469	97	0,01	20
9	Е0127-14-2 примен.	-Устройство насыпи из песчано-гравийной смеси	1833,52	864,08	73,75	1584315	135229	80593	0,14	264
		м3		21,38	11,67	39201	21395	133	0,04	75
10	Е0127-16-2 примен.	-Устройство верхнего слоя основания из ранее фрезерованного асфальтобетона	409,67	253,4	150,08	103811	61485	83543	0,55	224
				97,2	56,13	39820	22995	133	0,2	81
		т								
		Восстановление асфальтобетонного покрытия								
11	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,3л на 1м2)	0,2685	30209,59	339,59	8111	91	50	0,58	-
				-	140,94	-	38	133	0,58	-
		т								
12	Е0127-53-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4(5)см из	895	499,79	15,35	447315	13740	13094	0,03	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б м2		5,94	5,06	5316	4529	133	0,02	16
13	E0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	895	119,1 0,02	- -	106598 18	- -	24 133	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2642408	597894			548
	----	---	---			---
	Тенге	88386	133879			1538
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2642408	-	-		-
Материалы -	Тенге	13436	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	222264	-		-
Местные материалы -	Тенге	1942693	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	265418	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		133
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	39813	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	174470	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3082296	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2219
Сметная заработная плата -	Тенге	-	262077	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	3082296	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2219
Сметная заработная плата -	Тенге	-	262077	-		-

РАЗДЕЛ 2. ТРОТУАРЫ. Локальная смета №22-2и

14	E0127-14-2	-Устройство насыпи из	220	864,08	73,75	190098	16226	9670	0,14	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	примен.	песчано-гравийной смеси								
		м3		21,38	11,67	4704	2567	133	0,04	9
15	Е0127-16-2 примен.	-Устройство слоя основания из ранее фрезерованного асфальтобетона	182,71	253,4	150,08	46300	27422	37260	0,55	100
				97,2	56,13	17759	10256	133	0,2	36
		т								
16	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,3л на 1м2)	0,3976	30209,59	339,59	12011	135	75	0,58	-
				-	140,94	-	56	133	0,58	-
		т								
17	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых толщиной 3 см (5см)	530	404,15	-	214198	-	17446	0,14	76
				24,75	-	13118	-	133	-	-
		м2								
18	Е0127-55-2 К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых толщиной 0,5 см	530	254,05	-	134645	-	11222	0,09	49
				15,92	-	8438	-	133	-	-
		м2								
19	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	-Установка бордюра	4	392,19	6,63	1569	27	588	0,7	3
		м		108,68	1,76	435	7	133	0,01	-
20	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стоимость блоков БР-100.20.08	0,064	27400	-	1754	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			600576	43809			260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			44453	12886			46
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			600576	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25344	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	57339	-		-
		Местные материалы -	Тенге			486969	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			76260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11439	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40610	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			717446	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		344
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68778	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			717446	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		344
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68778	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВОДООТВОД ВДОЛЬ ДОРОГИ. Локальная смета №22-3и								
		Арычная сеть								
21	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	9,7	864,08	73,75	8382	715	426	0,14	1
				21,38	11,67	207	113	133	0,04	-
		м3								
22	Е0107-31-5	-Установка арычных блоков Б-3-1, Б-1-1	3,92	3921,24	1620,22	15391	6359	10388	8,06	32
				1348,43	542,07	5293	2128	140	2,28	9
		м3								
23	С143018-151	-Лотки водопропускные Б-3-1	37	4960	-	183520	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
24	С143018-146	-Лотки Б1-1	15	2130	-	31950	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0101-145-6	-Планировка грунта вручную	4	25,65	-	103	-	100	0,16	1
		м2		25,65	-	103	-	97	-	-
26	Е0130-3-1	-Устройство подушек из ГЩС	0,4	2031,07	38,67	812	15	142	1,99	1
		м3		310,5	14,24	124	6	109	0,07	-
27	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней (поребрика) для водослива	16	435,96	6,63	6975	106	2350	0,7	11
		м		108,68	1,76	1739	28	133	0,01	-
28	С143003-10	-Стоимость блоков БР-100.20.08	0,256	27400	-	7014	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0130-7-1 примен.	-Дополнительный монолитный бетон В15 F200	0,8	6842,24	532,08	5474	426	494	2,55	2
		м3		434,25	131,85	347	105	109	0,43	-
30	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,816	554	-	452	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0127-36-2	-Установка плит ПУ-1, без стоимости плит	2,04	781,38	403,56	1594	823	823	1,25	3
		м3		195,75	107,44	399	219	133	0,38	1
32	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии	0,0023	30209,59	339,59	68	1	-	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,75л на 1м2)		-	140,94	-	-	-	0,58	-
		т								
33	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3(4) см	3	404,15	-	1212	-	99	0,14	-
				24,75	-	74	-	133	-	-
		м2								
34	Е0127-55-2 К=2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	3	127,02	-	381	-	32	0,05	-
				7,96	-	24	-	133	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	263329	8446			51
	Тенге	8311	2600			11
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	263329	-	-		-
Материалы -	Тенге	4381	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10910	-		-
Местные материалы -	Тенге	242191	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	14853	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2228	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16691	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	294873	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		69
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13138	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	294873	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		69
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13138	-		-

РАЗДЕЛ 4. ТРУБЫ Ж/БЕТОННЫЕ ДИАМ. 0,5М. Локальная смета №22-4и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	E0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	30,6	29,64	28,03	907	858	257	0,01	-
				1,61	7,06	49	216	97	0,02	1
		м3								
36	E0101-164-3	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,4	467,1	-	1588	-	1795	2,98	10
	т.ч.			467,1	-	1588	-	113	-	-
	п-1.55	м3								
	п-3.180									
	к=1,2									
37	E0101-166-3	-Засыпка вручную пазух грунтом 3 группы	10,2	167,18	-	1705	-	1927	1,21	12
		м3		167,18	-	1705	-	113	-	-
38	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	23,8	32,23	30,77	767	732	225	0,01	-
				1,42	8,34	34	199	97	0,03	1
		м3								
39	E010333-A43-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 43 км, класс груза 1	40,46	218,79	218,79	8852	8852	1770	-	-
				-	43,76	-	1770	100	0,92	37
		т								
40	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	23,8	3,77	3,24	90	77	37	-	-
		м3		0,48	1,12	11	27	97	-	-
41	E0123-1-3	-Устройство подготовки из ГПС под трубопроводы	6,8	1093,7	152,52	7437	1037	1864	1,02	7
		м3		153,68	57,15	1045	389	130	0,28	2
42	E0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов из бетона В-20 F-200	2,72	7189,04	532,08	19554	1447	1678	2,55	7
				434,25	131,85	1181	359	109	0,43	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
43	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,77	369	-	1024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
44	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м и звеньев ЛЖК на автомобильных дорогах	6,88	6589,26	3701,25	45334	25465	22065	11,8	81
				1980	962,33	13622	6621	109	3,29	23
		м3								
45	АО "УПТК"	-Стоимость звеньев труб ЗКЦ-0,5	31	4303,41	-	133406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	АО "УПТК"	-Стоимость лотковых звеньев ЛЖК	3	6251,27	-	18754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	Е0107-31-1 примен.	-Установка подкладок под металлические люки	0,096	2804,54	1856,11	269	178	190	4,93	-
				812,93	597,97	78	57	140	2,37	-
		м3								
48	АО "УПТК"	-Стоимость подкладных блоков V-0,01м3	6	724,79	-	4349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	Е0123-24-1	-Установка люков решетчатых	3	21682,27	35,42	65047	106	869	1,31	4
		шт								
				209,25	13,5	628	41	130	0,07	-
50	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	53,38	304,76	13,7	16268	731	6276	0,61	32
				102,83	5,04	5489	269	109	0,02	1
		м2								
51	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	19,3	1088,46	20,67	21007	399	3473	0,91	18
		м2		157,5	7,61	3040	147	109	0,31	6
52	Е0130-7-1 примен.	-Монолитный бетон на стыках и подливка под люки, бетон В-20 F-200	0,88	7189,04	532,08	6326	468	543	2,55	2
				434,25	131,85	382	116	109	0,43	-
		м3								
53	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости	0,8976	369	-	331	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
54	Е0127-34-2	-Монтаж оголовков трубы из дорожного бордюра	12	435,96	6,63	5232	80	1763	0,7	8
		м		108,68	1,76	1304	21	133	0,01	-
55	С143003-10	-Камни бортовые (дорожный бордюр)	0,624	27400	-	17098	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0109-53-2	-Изготовление и монтаж решеток	0,011	59957,79	1162,95	660	13	74	46,6	1
		т		7357,5	108	81	1	90	0,53	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			376004	40444			184
			Тенге			30238	10232			73
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			375345	-	-		-
	Материалы -		Тенге			97713	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	40388	-		-
	Местные материалы -		Тенге			207044	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			44732	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6710	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			25205	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			445282	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		278
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	47098	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			660	-	-		-
	Материалы -		Тенге			566	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	82	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			74	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			777	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			446059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		279
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47191	-		-

РАЗДЕЛ 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. Локальная смета №49и

Озеленение

57	Е0147-3-2	-Планировка участка вручную	13,84	14,63	-	202	-	261	0,1	1
		100м2		14,63	-	202	-	129	-	-
58	Е0147-25-4	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	1384	244,28	-	338084	-	104051	0,4	554
		м2		58,28	-	80660	-	129	-	-
59	Е0147-25-5	-На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять	1384	69,97	-	96838	-	14229	0,05	76
		м2		7,97	-	11030	-	129	-	-
60	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1384	19,01	-	26310	-	14658	0,05	73
		м2		8,21	-	11363	-	129	-	-
		Малые архитектурные формы								
61	У1-43-11	-Скамья типа С-4б, строительные работы	7	6467,85	-	45275	-	10418	8,6	60
		скамья		1417,35	-	9921	-	105	-	-
62	У1-49-7	-Урна металическая вариант II, строительные работы	14	5447,64	27,54	76267	386	9106	3,7	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		урна		613,8	5,64	8593	79	105	0,03	-
63	У1-29-5	-Ограждение для пешеходов ОП-3, типа III, строительные работы	471,5	1383,5	60,85	652320	28691	136403	1,1	519
				186,45	20,19	87911	9520	140	0,1	47
		м								
64	У1-29-6	-Ограждение для пешеходов ОП-3, типа III, монтаж металлоконструкций	471,5	3360,56	106,53	1584504	50229	43445	0,39	183
				66,85	35,53	31520	16752	90	0,13	62
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			2819801	79305			1517
			Тенге			241201	26351			109
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1235296	-	-		-
	Материалы -		Тенге			638360	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	219279	-		-
	Местные материалы -		Тенге			358179	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			289125	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		145
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	43369	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			91465	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1615887	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1526
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	262648	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1584504	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1502755	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	48272	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			43445	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6517	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			97677	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1725626	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		267
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	54789	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			3341513	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1793
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	317437	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕУСТРОЙСТВО СУЩЕСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 10, 110 КВ. Локальная смета № 17и

==========

ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 6-10 КВ

65	E0133-109-8-	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	0,33	4501,76	674,51	1486	223	1412	21,75	7
	СН РК8.02-06-2002 тч.п.6.1.1			3827,25	248,4	1263	82	105	1,21	-
		1км								
66	E01031-A37--1	Погрузка демонтированных материалов при автомобильных перевозках	0,2805	122,8	36,84	34	10	24	-	-
				85,96	-	24	-	100	-	-
		т								
67	E010333-A43--1	Вывоз демонтированных материалов, расстояние перевозки 43 км	0,2805	218,79	218,79	61	61	12	-	-
				-	43,76	-	12	100	0,92	-
		т								
68	E0133-253-1- примен.	Демонтаж железобетонных опор массой до 1,5 т	4	1074	815,25	4296	3261	1994	1,54	6
				258,75	216	1035	864	105	0,75	3
		опора								
69	E01031-A11--11	Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	2,36	152,8	45,84	361	108	252	-	-
				106,96	-	252	-	100	-	-
		т								
70	E010333-A30--1	Перевозка демонтированных опор длиной 10,5м расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2,36	220,5	220,5	520	520	104	-	-
				-	44,1	-	104	100	0,93	2
		т								
71	E01031-A11--21	Разгрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	2,36	140	42	330	99	231	-	-
				98	-	231	-	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
72	Е0133-107-5-	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	4	502,85	325,1	2011	1300	1120	1,01	4
				177,75	89,01	711	356	105	0,33	1
		шт								
73	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты опорные П-3И из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские	0,2	20800	-	4160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
74	Е0133-103-5-	Установка двухстоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	2	3565,97	2082,09	7132	4164	3904	7,75	16
				1271,25	587,77	2543	1176	105	2,42	5
		опора								
75	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка СВ 105	4	18700	-	74800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
76	Е0133-109-8-	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	0,1	16247,86	2248,36	1625	225	1426	72,5	7
				12757,5	828	1276	83	105	4,04	-
		1км								
77	Е0133-111-1-0	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-8	1	686,91	67,03	687	67	456	2,19	2
				409,5	24,75	410	25	105	0,12	-
		опора								
78	С151607-29	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных	0,0878	313500	-	27536	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		т								
79	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	256	36,7	27,8	9395	7117	3818	0,06	15
				8,8	6,9	2253	1766	95	0,04	10
		м								
80	Ц0108-141-4-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	260	44	10,6	11440	2756	7731	0,18	47
				29	2,3	7540	598	95	0,01	3
		м								
81	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	246	32,4	23,7	7970	5830	3389	0,06	15
				8,6	5,9	2116	1451	95	0,03	8
		м								
82	Ц0108-148-4-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	11	60,4	15,6	664	172	444	0,24	3
				38,7	3,8	426	42	95	0,02	-
		м								
83	Ц0108-147-4-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по по опоре, масса 1 м до 6 кг	19	46,7	8,5	887	162	635	0,21	4
				33,5	1,7	637	32	95	0,01	-
		м								
84	С151601-213-	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2	0,2958	898400	-	265747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
85	Ц0108-165-7-	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	2	3372,6	2056	6745	4112	3300	6	12
				1280	457,01	2560	914	95	2,65	5
		шт								
86	ТОО "Казцентрэлектропровод"	-Стоимость муфты термоусаживаемой 3КНТп-10-(70-120)	2	5541,44	-	11083	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
87	Е0134-103-1-	Устройство трубопроводов из	0,02	21603,38	-	432	-	457	133	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	примен.	полиэтиленовых труб								
		км		20790	-	416	-	110	-	-
88	С130804-18	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	2	12100	-	24200	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
89	С143008-92	-Песок природный	23,1	990	-	22869	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
90	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75	2,1	11600	-	24360	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
91	Е0133-118-1	-Монтаж заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	14	53,87	12,24	754	171	463	0,39	5
		м шин		29,25	2,25	410	32	105	0,07	1
92	С11041-85	-Сталь угловая 50x50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,04	47200	-	1888	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
93	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0096	45800	-	440	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
94	ЗАО ЮИК	-Проводник ЗП 21	2	183,49	-	367	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
95	С11011-58	-Метизы	0,04	154700	-	6188	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
96	Е0133-116-3	-Установка линейного	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электрооборудования разъединителей с помощью механизмов		1386	236,48	2772	473	105	1,03	2
		шт								
97	ТОО "ТД Казтрансформатор"	-Стоимость разъединителя РЛНД-1-10Б/400 (в комплекте)	2	20242,05	-	40484	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
98	Ц0108-80-4 примен.	-Монтаж ограничителей перенапряжения	2	191,4	7	383	14	312	1	2
		шт		162	2,3	324	5	95	0,01	-
99	ООО "РазрядЭнерго"	-Ограничитель перенапряжения ОПН-10	2	3496,02	-	6992	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
100	ТОО Инвестор М	-Стоимость изолятора штырьевого ШФ20	6	634,19	-	3805	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
101	ТОО Инвестор М	-Стоимость зажима А2А	6	377,79	-	2267	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Подвеска натяжная изолирующая (6 компл.)								
102	ТОО Инвестор М	-Стоимость изолятора подвесного стеклянного ПС70Д	12	996,58	-	11959	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
103	ТОО Инвестор М	-Ушко однолапчатое У1-7-16	6	201,58	-	1209	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
104	ТОО Инвестор М	-Стоимость зажима натяжного НКК-1-1Б	6	518,6	-	3112	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
105	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	69,1	33,67	32,1	2327	2218	931	0,01	1
				1,57	12,33	108	852	97	0,05	3
		м3								
106	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	69,1	6,48	6,48	448	448	141	-	-
				-	2,1	-	145	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении 2 группы грунтов до 5 м с одновременным разравниванием вытесненного грунта м3								
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ - 110КВ								
107	Е0133-16-7 СН РК8.02-06-2002 тч.п.6.1.1	-Демонтаж проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 110 кВ сечением до 120 мм2 1км	0,68	9600,93 4050	5550,93 1385,45	6529 2754	3775 942	3881 105	23,19 5,55	16 4
108	Е01031-А37--1	-Погрузка демонтированных материалов при автомобильных перевозках т	0,9928	122,8 85,96	36,84 -	122 85	37 -	85 100	- -	- -
109	Е010333-А43--1	-Вывоз демонтированных материалов, расстояние перевозки 43 км т	0,9928	218,79 -	218,79 43,76	217 -	217 43	43 100	- 0,92	- 1
110	Е0133-16-7	-Монтаж проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 110 кВ сечением до 120 мм2 1км	0,68	33625,34 13500	18503,09 4618,16	22865 9180	12582 3140	12936 105	77,3 18,49	53 13
111	С151607-31	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 120/19 мм2 т	0,9928	339300 -	- -	336857 -	- -	- -	- -	- -
112	ТОО "Инвестор М"	-Гаситель вибрации для сталеалюминиевых проводов АС ГПГ-3,2-13-550/23 ШТ	12	1553,35 -	- -	18640 -	- -	- -	- -	- -
		Подвеска двухцепная натяжная изолирующая (12шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	ТОО "Инвестор М"	-Узел крепления КГН-12-3 ШТ	24	1801,12	-	43227	-	-	-	-
114	ТОО "Инвестор М"	-Скоба СКТ-16-1 ШТ	24	446,08	-	10706	-	-	-	-
115	ТОО "Инвестор М"	-Звено промежуточное ПРТ-12-6 ШТ	24	283,3	-	6799	-	-	-	-
116	ТОО "Инвестор М"	-Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1А ШТ	24	993,95	-	23855	-	-	-	-
117	ТОО "Инвестор М"	-Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-3 ШТ	24	504,18	-	12100	-	-	-	-
118	ТОО "Инвестор М"	-Серьга СР-12-16 ШТ	24	204,07	-	4898	-	-	-	-
119	ТОО "Инвестор М"	-Изолятор фарфоровый ПС70-Е ШТ	216	768,27	-	165947	-	-	-	-
120	ТОО "Инвестор М"	-Ушко укороченное УСК-12-16 ШТ	24	653,03	-	15673	-	-	-	-
121	ТОО "Инвестор М"	-Коромысло 2КУ-12-1 ШТ	12	1088,07	-	13057	-	-	-	-
122	ТОО "Инвестор М"	-Скоба СК-7-1А ШТ	12	163,74	-	1965	-	-	-	-
123	ТОО "Инвестор М"	-Звено промежуточное прямое ПР-12-6 ШТ	12	184,87	-	2218	-	-	-	-
124	ТОО "Инвестор М"	-Зажим натяжной НЗ-2-7 ШТ	12	799,48	-	9594	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1293251	51189			232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			39324	13137			65
		Стоимость оборудования -	Тенге			376155	-	-		-
		Запасные части -	Тенге			3762	-	-		-
		Тара и упаковка -	Тенге			3381	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			22998	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			4876	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			411171	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			765233	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3122	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43062	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			690029	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43149	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6472	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48503	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			856885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		266
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49535	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151863	-	-		-
		Материалы -	Тенге			615	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9399	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6628	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			126189	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1465	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9698	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			171325	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10864	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1439381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		323
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60399	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 КВ. Локальная смета № 36и								
125	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	515	36,7	27,8	18901	14317	7681	0,06	31
		м		8,8	6,9	4532	3553	95	0,04	21
126	Ц0108-141-3-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	415	31,5	7,5	13073	3113	8437	0,12	50
		м		19,8	1,6	8217	664	95	0,01	4
127	Ц0108-148-3-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	104	45	6,7	4680	697	3339	0,19	20
		м		32,2	1,6	3349	166	95	0,01	1
128	Ц0108-147-3-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	61	34	4,6	2074	281	1484	0,16	10
		м		24,8	0,8	1513	49	95	-	-
129	С151601-547- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х70 мм2	0,5916	609000	-	360284	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
130	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	415	32,4	23,7	13446	9836	5717	0,06	25
		м		8,6	5,9	3569	2449	95	0,03	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	Ц0108-167-3	-Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	1	1909,8	3,8	1910	4	1338	8	8
				1406	2,3	1406	2	95	0,01	-
		шт								
132	Ц0108-165-3	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	2	2815	1781	5630	3562	2664	6	12
				1008	393,99	2016	788	95	2,29	5
		шт								
133	С151610-47 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4СТп 1х70-120	1	10000	-	10000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
134	ТОО "Казцентрэлектропровод"	-Стоимость муфты термоусаживаемой 4КВТп-1-(70-120)	2	5312,8	-	10626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
135	Е0134-103-1- примен.	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	0,154	21603,38	-	3327	-	3522	133	20
		км		20790	-	3202	-	110	-	-
136	С130804-18	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	15,4	12100	-	186340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
137	С143008-92	-Песок природный	47	990	-	46530	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
138	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК	-Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	3,5	11600	-	40600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8,02-04-20 02, СН РК 8.02-04С- 2004									
139	E0133-118-1	-Монтаж системы уравнивания потенциалов	30	53,87	12,24	1616	367	992	0,39	12
	примен.	м шин		29,25	2,25	878	68	105	0,07	2
140	C11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0377	46400	-	1748	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
141	C11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0377	47200	-	1779	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
142	E0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	139,1	33,67	32,1	4684	4465	1875	0,01	2
		м3		1,57	12,33	218	1714	97	0,05	7
143	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м с одновременным разравниванием вытесненного грунта	139,1	6,48	6,48	901	901	284	-	-
		м3		-	2,1	-	293	97	0,01	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	728149	37542			189
	Тенге	28899	9746			55
Стоимость монтажных работ -	Тенге	630491	-	-		-
Материалы -	Тенге	3303	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	32273	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	570778	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	30659	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4599	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39669	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			700819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36872	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			97658	-	-		-
		Материалы -	Тенге			497	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6372	-		-
		Местные материалы -	Тенге			87130	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6673	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1001	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6260	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			110591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7373	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			811410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		262
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44245	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8723517	858629			2980
			---			---	---			---
			Тенге			480812	208830			1896
		Стоимость оборудования -	Тенге			376155	-	-		-
		Запасные части -	Тенге			3762	-	-		-
		Тара и упаковка -	Тенге			3381	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			22998	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			4876	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			411171	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1395724	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6425	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	75335	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1260807	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			73809	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11071	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88172	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1557704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		481
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86407	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5366475	-	-		-
		Материалы -	Тенге			780345	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	565952	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6628	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3450395	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			706826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		353
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	106024	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364398	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6437699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4539
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	671976	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1585164	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1503321	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48354	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43519	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6528	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97721	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1726403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		268
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54882	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10132978	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5288
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	813265	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года: 10132978

Временные здания и сооружения 1,5% 151995

Возврат материалов от временных зданий и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сооружений 15%								
		Итого:					22799			
		Зимнее удорожание 1,5.0,9%					10284973			
		Выслуга лет, 1,0%					138847			
		Доп.отпуска 0,4%					102850			
		Итого:					41140			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. С к=1,951					10567809			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					20617455			
		Итого:					412349			
		НДС (12%) :					21029804			
		ИТОГО к оплате:					2523577			
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:					23553381			
		В том числе НДС 12,0%					23551849			
							2523412			

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Технадзор ТОО "ДМС Экспертиза"

Шпек Е.В.