ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство разворотной площадки с помещениями для водителей южнее ул. Толе би (южнее проспекта Райымбека), западнее ул. Яссауи. Лот № 5.

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **СЕНТЯБРЬ** месяц **2011** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
			№ 72-ГЗ от 25 июля 2011 года	код бюджетной программы "368002015421"	
				015 - М.Б.	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за сентябрь	Из графы 4							Командировочные расходы
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Всего по стройке	**19 458 618**	**19 458 618**							**2 084 852**	
	Итого к оплате		**19 458 618**							**2 084 852**	

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011 г.

Договор о государственных закупках работ № 72-ГЗ от 25 июля 2011 года

Строительство дорог.Код бюджетной программы № 368002015421

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство разворотной площадки с помещениями для водителей южнее ул. Толе би (южнее проспекта Райымбека), западнее ул. Яссауи. Лот № 5.**

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Вырубка деревьев. Локальная смета № 50														
1	E0101-191-6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня дерево	1	38,09	2,54	38	3	26	0,21	-						
				35,55	0,95	36	1	70	0,01	-						
2	E0101-193-7	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса дерево	1	135,72	6,79	136	7	92	0,81	1						
				128,93	2,54	129	3	70	0,01	-						
3	E0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с	1	56,02	56,02	56	56	13	-	-						
				-	18,67	-	19	70	0,06	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см								
		пень								
4	F0101-200-2-	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см	1	12,86	12,86	13	13	3	-	-
				-	4,28	-	4	70	0,01	-
		пень								
5	E0101-199-1-	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	1	18,7	18,7	19	19	5	-	-
				-	6,49	-	6	70	0,02	-
		яма								
6	E01031-A9-1-	Погрузка древесины при автомобильных перевозках	0,5232	279,31	164,3	146	86	60	-	-
				115,01	-	60	-	100	-	-
		т								
7	E010333-A43-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 43 км, класс груза 1	0,5232	218,79	218,79	114	114	23	-	-
				-	43,76	-	23	100	0,92	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		522	297			1
				Тенге		225	56			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		522	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	280	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		221	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	33	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		45	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		788	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	314	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			788	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	314	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Подготовка территории строительства. Локальная смета № 13								
8	Е0127-101-5-	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см	1173,5	119,34	116,17	140048	136328	15202	0,02	20
				3,01	6,73	3532	7898	133	0,03	31
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			140048	136328			20
			Тенге			3532	7898			31
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			140048	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11430	-		-
		Местные материалы -	Тенге			188	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15202	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2280	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9315	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			164564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13710	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			164564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13710	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Проезжая часть. Локальная смета № 22-1и								
9	Е0101-24-7	-Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10(50) м в насыпь площадки с разравниванием м3	199	6,84	6,84	1360	1360	458	-	-
				-	2,37	-	472	97	0,01	2
10	Е0101-24-15 К=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	199	19,76	19,76	3932	3932	1323	-	-
				-	6,85	-	1364	97	0,02	4
11	Е0101-24-7	-Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10(100) м в насыпь площадки с разравниванием м3	199	6,84	6,84	1360	1360	458	-	-
				-	2,37	-	472	97	0,01	2
12	Е0101-24-15 К=9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	199	44,45	44,45	8846	8846	2977	-	-
				-	15,42	-	3069	97	0,05	10
13	Е0127-14-2 примен.	-Устройство насыпи из песчано-гравийной смеси м3	1006	864,08	73,75	869268	74196	44219	0,14	145
				21,38	11,67	21508	11739	133	0,04	41
14	Е0127-21-1	-Устройство нижнего слоя оснований из	1300	118,16	17,83	153605	23173	19845	0,04	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (18см)		6,41	5,07	8333	6588	133	0,02	24
		м2								
15	E0127-21-1	-Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	1300	46,87	-	60934	-	-	-	-
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п1.37 К=6	м2		-	-	-	-	-	-	-
16	E0127-34-2	-Установка бордюра	240	435,96	6,63	104631	1591	35251	0,7	168
		м		---	---	---	---	---	---	---
				108,68	1,76	26083	422	133	0,01	1
17	C143003-10	-Стоимость блоков	12,96	27400	-	355104	-	-	-	-
	Изм. и	БР-100.30.18		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.6	м3		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1559039	114458			366
	---	---	---			---
	Тенге	55924	24125			84
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1559039	-	-		-
Материалы -	Тенге	4488	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	80050	-		-
Местные материалы -	Тенге	1384169	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	104531	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		52
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15680	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	99814	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1763384	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		503
Сметная заработная плата -	Тенге	-	95729	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1763384	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		503
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	95729	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Тротуары. Локальная смета № 22-2и								
18	E0127-16-2	-Устройство слоя основания из ранее фрезерованного асфальтобетона	22,44	253,4	150,08	5686	3368	4576	0,55	12
примен.				97,2	56,13	2181	1260	133	0,2	4
		т								
19	E0127-34-2	-Установка бордюра	170	392,19	6,63	66673	1127	24970	0,7	119
т.ч.		м								
п-3.9				108,68	1,76	18476	299	133	0,01	1
к=0,86										
к=0,33										
20	C143003-10	-Стоимость блоков БР-100.20.08	2,72	27400	-	74528	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			146887	4495			131
			Тенге			20657	1558			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			146887	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3316	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22215	-		-
		Местные материалы -	Тенге			118419	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4432	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10586	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			187019	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26647	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			187019	-	-		-
		Нормативная трудсемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26647	-		-

РАЗДЕЛ 5. Водоотвод вдоль дороги. Локальная смета № 22-3и

		Арычная сеть								
21	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	271	29,64	28,03	8032	7596	2278	0,01	3
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,61	7,06	436	1912	97	0,02	7
		м3								
22	Е0101-164-3-	Доработка грунта вручную после разработки их	27	467,1	-	12612	-	14251	2,98	80
	т.ч.	механизированным способом		467,1	-	12612	-	113	-	-
	п-1.55	м3								
	п-3.180									
	к=1,2									
23	Е0101-166-3-	Засыпка вручную пазух грунтом 3 группы	163	167,18	-	27250	-	30793	1,21	197
		м3		167,18	-	27250	-	113	-	-
24	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	135	32,23	30,77	4351	4154	1279	0,01	1
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,42	8,34	192	1127	97	0,03	4
		м3								
25	Е010333-А43-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	229,5	218,79	218,79	50212	50212	10042	-	-
		/работающими вне карьеров/,		-	43,76	-	10042	100	0,92	211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 43 км, класс груза 1								
		т								
26	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	135	3,77	3,24	509	438	210	-	-
				0,48	1,12	65	151	97	-	1
		м3								
27	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	27,1	864,08	73,75	23417	1999	1191	0,14	4
				21,38	11,67	579	316	133	0,04	1
		м3								
28	Е0107-31-5	-Установка арычных блоков Б-3-1	34,68	3921,24	1620,22	135989	56189	91788	8,06	280
				1348,43	542,07	46764	18799	140	2,28	79
		м3								
29	С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 примен.	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 мм, шириной по верху 600 мм	408	4960	-	2023680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		2286052	120588			566
				Тенге		87898	32348			302
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2286052	-	-		-
		Материалы -		Тенге		28189	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	120245	-		-
		Местные материалы -		Тенге		2049377	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		151832	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	22775	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		146273	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2584156	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		944
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	143020	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2584156	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		944
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	143020	-		-

РАЗДЕЛ 6. Общестроительные работы. Локальная смета № 26-1и

		Земляные работы								
30	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	181,43	23,36	22,08	4238	4006	1203	0,01	2
		м3		1,28	5,56	232	1008	97	0,02	4
31	Е0101-24-6	-Разработка вытесненного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10(50) м (В зеленую зону) с разравниванием	59,24	6,01	6,01	356	356	120	-	-
		м3		-	2,08	-	123	97	0,01	-
32	Е0101-24-14-К=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	59,24	19,02	19,02	1127	1127	379	-	-
		м3		-	6,6	-	391	97	0,02	1
		Фундаменты из блоков ФБС (л.АС16,17)								
33	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых	23,98	1577,8	-	37841	-	14005	3,1	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трамбовками подстилающих		---	---	---	---	---	---	---
		слоев гравийно-песчаных		474,75	-	11386	-	123	-	-
		м3								
34	E0106-1-1	-Бетонная подготовка В7,5	3,36	5420,77	66,01	18214	222	779	1,35	5
		м3		---	---	---	---	---	---	---
				195,75	24,93	658	84	105	0,12	-
35	E0107-1-2	-Укладка плит ленточных	12	408,67	272,99	4904	3276	3867	0,83	10
		фундаментов при глубине		---	---	---	---	---	---	---
		котлована до 4 м, масса		135,68	94,48	1628	1134	140	0,36	4
		конструкций до 1,5 т								
		шт								
36	C143014-3	-Плиты фундаментные,	4,46	20800	-	92851	-	-	-	-
	Изм. и	подкладные, опорные,		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.6	анкерные; башмаки и		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	подпятники, балластные грузы,								
	02-04-2002	якоря из тяжелого бетона								
	СН РК	класса В15, прямоугольные								
	8.02-04С-	плоские, прямоугольные								
	2004	трапецеидальные, с овальной								
		плоскостью и круглые плоские,								
		ребристые								
		м3								
37	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	12,1	197,62	9,95	2390	120	832	0,36	4
		толщиной 20(50) мм		---	---	---	---	---	---	---
		м2		52,2	3,74	631	45	123	0,02	-
38	E0111-11-2	-Добавлять на каждые 5 мм	12,1	164,17	4,02	1986	49	79	0,03	-
	К=6	изменения толщины цементной		---	---	---	---	---	---	---
		стяжки		3,78	1,5	46	18	123	0,01	-
		м2								
39	E0106-11-10	-Армирование подстилающих	0,2766	5239,08	327,33	1449	91	585	11,6	3
		слоев и набетонок и перевязка		---	---	---	---	---	---	---
		фундаментных блоков		1890	123,75	523	34	105	0,6	-
		1т								
40	C12041-53	-Каркасы и сетки плоские:	0,015	65000	-	975	-	-	-	-
	Изм. и	сталь гладкая класса А-I, d 6		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
41	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0543	60500	-	3285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2073	67700	-	14035	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	16	464,37	243,37	7430	3894	4300	0,67	11
				106,88	85,08	1710	1361	140	0,34	5
		шт								
44	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	16	1026,49	598,4	16424	9574	9177	1,18	19
				195,53	214,16	3128	3427	140	0,91	15
		шт								
45	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	12,93	9040	-	116869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
46	Е0106-1-20	-Заделка монолитным бетоном В15	3,6	6372,6	311,32	22941	1121	2112	2,82	10
		м3		441	117,61	1588	423	105	0,57	2
47	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,65	90	-	329	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
48	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,65	128	-	468	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, П2	138,1	245,44	3,82	33896	528	6321	0,21	29
		м2		37,35	1,44	5158	199	118	0,01	1
		Фундаментная лента ФМп (л.АС.16,17)								
50	Е0106-1-1	-Бетонная подготовка В7,5	0,2826	5420,77	66,01	1532	19	65	1,35	-
		м3		195,75	24,93	55	7	105	0,12	-
51	Е0106-13-4	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм В15	3,4	7989,17	308,99	27163	1051	3790	5,92	20
		м3		945	116,73	3213	397	105	0,57	2
52	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,74	90	-	337	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
53	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,47	128	-	444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
54	С12041-53 Изм. и дог.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0049	65000	-	319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
55	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1791	65900	-	11803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
56	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20(30) мм	1,88	197,62	9,95	372	19	130	0,36	1
				52,2	3,74	98	7	123	0,02	-
		м2								
57	Е0111-11-2 К=2	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1,88	54,72	1,34	103	3	4	0,01	-
				1,26	0,5	2	1	123	-	-
		м2								
58	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	17,05	245,44	3,82	4185	65	780	0,21	4
				37,35	1,44	637	25	118	0,01	-
		м2								
		Распорка РС1 (л.АС16,17)								
59	Е0106-1-1	-Бетонная подготовка В7,5	0,96	5420,77	66,01	5204	63	222	1,35	1
				195,75	24,93	188	24	105	0,12	-
		м3								
60	Е0106-18-1	-Устройство распорок РС1 В15	1,8	10422,12	308,99	18760	556	3542	11	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1757,25	116,73	3163	210	105	0,57	1
61	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,81	90	-	253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
62	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,83	128	-	234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
63	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0191	62000	-	1183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
64	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0506	61200	-	3094	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,4	245,44	3,82	3534	55	659	0,21	3
				37,35	1,44	538	21	118	0,01	-
		м2								

Фундамент Фм1 (л.АС18)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки В7,5	0,784	5420,77	66,01	4250	52	182	1,35	1
		м3		195,75	24,93	153	20	105	0,12	-
67	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В15	3,68	7505,05	112,36	27619	413	4111	6,34	23
				1021,5	42,44	3759	156	105	0,21	1
		м3								
68	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,53	90	-	408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
69	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,7997	128	-	102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
70	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,013	65000	-	842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
71	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0198	62000	-	1228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
72	С12041-73 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,0625	65900	-	4120	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 12 мм т		-	-	-	-	-	-	-
73	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	0,1571	56200 -	- -	8830 -	- -	- -	- -	- -
74	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону м2	19,87	245,44 37,35	3,82 1,44	4877 742	76 29	910 118	0,21 0,01	4 -
		Монолитный пояс МП1 (л.АС16,17)								
75	Е0106-19-1	-Устройство ж/бетонного пояса В15 м3	4	8503,57 1368	316,01 119,39	34014 5472	1264 478	6247 105	8,25 0,58	33 2
76	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	4,06	90 -	- -	365 -	- -	- -	- -	- -
77	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	4,06	128 -	- -	520 -	- -	- -	- -	- -
78	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0389	65000 -	- -	2527 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
79	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1492	65900 -	- -	9831 -	- -	- -	- -	- -
80	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм выпуски сердечника т	0,0828	50900 -	- -	4217 -	- -	- -	- -	- -
		Рама РМ1, балка Б1 (л.АС19,20)								
81	Е0106-15-1	-Устройство стоек гражданских зданий в металлической опалубке В22,5 РМ1 м3	1,2	12625,73 2074,5	4467,45 1208,95	15151 2489	5361 1451	4137 105	12,43 4,63	15 6
82	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке В22,5 РМ1 м3	1,8	11847,43 2040,75	3768,94 1019,84	21325 3673	6784 1836	5785 105	12,53 3,9	23 7
83	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0936	62000 -	- -	5803 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
84	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	0,3509	56200 -	- -	19719 -	- -	- -	- -	- -
85	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0134	65000 -	- -	874 -	- -	- -	- -	- -
86	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД1 1т	0,2484	70437,87 9675	304,24 114,75	17497 2403	76 29	2553 105	58 0,56	14 -
87	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,2484	40200 -	- -	9986 -	- -	- -	- -	- -
88	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	0,4	12876,04 2385	407,3 153,86	5150 954	163 62	1066 105	14,4 0,75	6 -
89	С12041-54 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8	0,0126	62000	-	781	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
90	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	0,05	56200 - -	- - -	2810 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
91	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД2 1т	0,0045	93997,62 33075	304,24 114,75	423 149	1 1	157 105	198 0,56	1 -
92	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0045	40200 - -	- - -	181 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		Сердечники(л.АС 23)								
93	Е0106-15-1	-Устройство сердечников В15 СРм1,2,3 м3	3,88	12260,33 2074,5	4467,45 1208,95	47570 8049	17334 4691	13377 105	12,43 4,63	48 18
94	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0381	62000 - -	- - -	2361 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
95	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские:	0,2088	61200	-	12779	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		Стены (л.АС 8)								
96	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м М-75 м3	34,8	6468,24 699,75	335,84 126	225095 24351	11687 4385	33909 118	4,54 0,61	158 21
97	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,1854	8679,65 8257,5	422,15 157,5	1609 1531	78 29	1841 118	56,4 0,77	10 -
98	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,1854	41200 -	- -	7639 -	- -	- -	- -	- -
99	Е0107-20-1 примен.	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,1005	41008,57 31950	2434,57 920,25	4121 3210	245 92	4624 140	170 4,49	17 -
100	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0246	67700 -	- -	1668 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0758	61200	-	4641	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
102	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой из	90,9	37,08	0,99	3371	90	1295	0,07	6
		сдвоенной полиэтиленовой пленки		11,59	0,38	1054	35	119	-	-
		м2								
103	Компания Мамыр	-Стоимость пленки паропроницаемостью Ютафал Н-140 Специал	90,9	61,15	-	5559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
104	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами из минваты ПТЭ-125	90,9	164,72	50,15	14973	4559	10064	0,53	49
		м2		92,03	18,68	8366	1698	100	0,09	8
105	Компания Мамыр	-Стоимость плитами из минваты ПТЭ-125 толщ.60мм	90,9	565,33	-	51389	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
106	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас, гипсокартон толщ.12,5мм	90,9	883,04	4,85	80268	440	21405	1,29	117
				222,86	1,41	20258	128	105	0,01	1
		м2								
		Перегородки (л.АС11,17)								
107	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	3,3	7005,62	353,46	23119	1166	2490	3,6	12
		В-15		585	133,52	1931	441	105	0,65	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
108	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0328	65000	-	2129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
109	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2288	61200	-	14003	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
110	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	21,72	245,44	3,82	5331	83	994	0,21	5
				37,35	1,44	811	31	118	0,01	-
		м2								
111	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом фундаментов	10,86	193,06	4,19	2097	46	764	0,38	4
				58,05	1,58	630	17	118	0,01	-
		м2								
112	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8,02-06-2004, СН РК 8,02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича М75 при высоте этажа до 4 м р-р М50	109,32	951,71	34,73	104045	3797	30704	1,43	156
				225	13,01	24598	1422	118	0,06	7
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,5201	65000 -	- -	33808 -	- -	- -	- -	- -
114	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1486	67700 -	- -	10061 -	- -	- -	- -	- -
115	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0119	93997,62 33075	304,24 114,75	1115 392	4 1	413 105	198 0,56	2 -
116	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0119	40200 -	- -	477 -	- -	- -	- -	- -
		Перемычки (л.АС7)								
117	Е0106-18-9	-Устройство перемычек В15 м3	0,68	12577,82 2202,75	367,51 138,83	8553 1498	250 94	1672 105	13,1 0,68	9 -
118	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0274	65000 -	- -	1778 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0476	65900	-	3135	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
120	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0439	61200	-	2687	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
121	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0256	58700	-	1505	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Сейсмопояс МП2,3,4 (л.АС21,20)								
122	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке В15	5,33	8503,57	316,01	45355	1685	8330	8,25	44
		м3		1368	119,39	7296	637	105	0,58	3
123	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3941	65000	-	25614	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
124	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1476	67700	-	9992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Выпуски арматуры с/пояса, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0256	53000	-	1357	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Покрытие (л.АС21,22)								
126	Е0107-13-1	-Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м шт	9	1288,89	387,22	11600	3485	5787	2,06	19
				344,25	115,02	3098	1035	140	0,46	4
127	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	59	2550	-	150450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	E0106-22-11	-Устройство перекрытий и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	3,4	9782,68	243,44	33261	828	5084	8,42	29
				1332	91,96	4529	313	105	0,45	2
		м3								
129	C12041-72	-Каркасы и сетки плоские:	0,0484	67700	-	3277	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
130	C12041-73	-Каркасы и сетки плоские:	0,5072	65900	-	33422	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
131	C12041-75	-Каркасы и сетки плоские:	0,0195	61200	-	1192	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
132	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД3,ЗД4	0,0349	93997,62	304,24	3282	11	1217	198	7
		1т		33075	114,75	1155	4	105	0,56	-
133	C12041-132	-Металлизация закладных и	0,0349	40200	-	1404	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		анкерных изделий и выпусков арматуры		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Узлы 5,6,7,9,10 (л.АС5,10)								
134	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых	4,99	6672,24	335,84	33294	1676	4862	4,54	23
		при высоте этажа до 4 м		---	---	---	---	---	---	---
		(парапет)		699,75	126	3492	629	118	0,61	3
		м3								
135	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и	0,0281	8679,65	422,15	244	12	279	56,4	2
		других конструкций		---	---	---	---	---	---	---
		т		8257,5	157,5	232	4	118	0,77	-
136	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	40,74	715,87	1,24	29168	51	7452	0,97	40
		/брандмауэров, парапетов,		---	---	---	---	---	---	---
		свесов и т.п./ из листовой		153,23	0,47	6243	19	119	-	-
		оцинкованной стали								
		м2								
137	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных	0,2312	93884,57	2434,57	21702	563	10638	170	39
	примен.	элементов, арматурных		---	---	---	---	---	---	---
		стыковых накладок		31950	920,25	7386	213	140	4,49	1
		т								
138	С121	-Надбавка на марку стали С245	0,2312	1860	-	430	-	-	-	-
	т.ч.п.3.2	т		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
139	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных	0,0077	156408,57	2434,57	1201	19	353	170	1
	примен.	элементов, костыль		---	---	---	---	---	---	---
		т		31950	920,25	245	7	140	4,49	-
140	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со	0,0198	147801,76	587,63	2923	12	416	118	2
	примен.	связями из арматуры при		---	---	---	---	---	---	---
		бетонировании		19800	222,75	392	4	105	1,08	-
		1т								
141	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих	8	155,69	15,94	1246	128	387	0,24	2
		цементно-песчаных стяжек		---	---	---	---	---	---	---
		толщиной 15 мм		34,65	5,96	277	48	119	0,03	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	Е0112-17-2 К=35	-Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	8	176,54	4,9	1412	39	53	0,03	-
				3,85	1,75	31	14	119	0,01	-
		Металлоконструкции (л.АС24,25,26,27)								
143	Е0109-22-1	-Монтаж ферм Ф1,Ф2,Ф3 пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м т	2,25	143323,56	4795,68	322735	10799	10294	23	52
				3712,5	1367,15	8360	3079	90	5,24	12
144	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов П1 в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м т	0,7165	152130,5	2020,02	109002	1447	1789	14,1	10
				2272,5	502,43	1628	360	90	1,79	1
145	С121 т.ч.п.3.2	-Надбавка на марку стали С245 т	0,7165	1860	-	1333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
146	Е0109-23-1	-Монтаж вертикальных связей ВС1,ВС2,ВС3 в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,0742	172512,94	2642,46	12800	196	584	50,1	4
				8032,5	714,33	596	53	90	2,58	-
147	Е0109-1-1	-Монтаж стоек С1 т	0,0191	169593,42	3350,04	3232	64	78	20	-
				3690	830,84	70	16	90	2,92	-
148	С121 т.ч.п.3.2	-Надбавка на марку стали С245 т	0,0182	1860	-	34	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
149	Е0109-1-1	-Монтаж каркаса КР1 т	0,2313	155593,42	3350,04	35981	775	941	20	5
				3690	830,84	853	192	90	2,92	1
150	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза м2	152,91	49,69	0,04	7597	6	1145	0,04	7
				8,32	-	1272	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Крыльца К1,К2 с ограждением (л.АС12,14)								
151	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта	9,9	67,76	2,62	671	26	140	0,07	1
		м2		---	---	---	---	---	---	---
				10,51	0,99	104	10	123	-	-
152	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	9,9	626,48	24,55	6202	243	597	0,26	3
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		39,83	9,2	394	91	123	0,04	-
153	Е0111-2-1	-Устройство песчаной подушки	0,15	1588,05	-	238	-	88	2,99	-
		м3		---	---	---	---	---	---	---
				477	-	72	-	123	-	-
154	Е0106-1-16 примен.	-Устройство крылец железобетонных В15	3,12	6051,71	196,62	18881	613	1135	1,79	6
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		272,25	74,27	849	232	105	0,36	1
155	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,17	90	-	285	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
156	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,17	128	-	405	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
157	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0297	67700	-	2012	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
158	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,005	65900	-	332	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
159	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	5,6	245,44	3,82	1374	21	256	0,21	1
				37,35	1,44	209	8	118	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	2275804	102858			1225
	Тенге	199842	33030			141
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1790257	-	-		-
Материалы -	Тенге	231419	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	217665	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	340663	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	940263	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	249869	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		125
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	37480	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	122408	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2162534	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1406
Сметная заработная плата -	Тенге	-	255146	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	485546	-	-		-
Материалы -	Тенге	458961	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	15207	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1796	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	13686	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2053	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	29954	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			529187	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17260	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2691721	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1498
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	272406	-		-

РАЗДЕЛ 7. Наружные сети телекоммуникаций. Локальная смета № 40

160	У53-7-1	-Прокладка трубопроводов кабельной канализации из полиэтиленовых труб при разработке грунта механизированным способом, емкость блока, каналов 1 км	0,3	875103,4	34406	262531	10322	17998	287	86
				43875	10665	13163	3199	110	43	13
161	У53-11-4	-Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на пешеходной части улиц при разработке грунта механизированным способом ККС-2 колодец	2	18252,95	4170	36506	8340	6895	14	28
				2295	839	4590	1678	110	3	6
162	У53-11-8	-Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на проезжей части улиц при разработке грунта механизированным способом ККС-2 колодец	10	23914,35	4331	239144	43310	37356	15	150
				2543	853	25430	8530	110	3	30
163	С143018-28	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные	9,6	24400	-	234240	-	-	-	-

Изм. и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
164	Ц0110-891-9	-Монтаж консоли	8	233,7	41,9	1870	335	456	0,3	2
		шт		42,8	9	342	72	110	0,05	-
165	С ТОО "AlMATY IT TElECOM"	-Консоли для кабельных колодцев связи ККЧ-2	8	342,46	-	2740	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
166	С ТОО "AlMATY IT TElECOM"	-Крючья консольные	48	65,23	-	3131	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
167	Ц0110-890-1	-Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,64	38387	11520	24568	7373	14399	114	73
		км		18090	2362,98	11578	1512	110	13,71	9
168	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	15	72,9	-	1094	-	720	0,33	5
		м		53,3	-	800	-	90	-	-
169	С ТОО "AlMATY IT TElECOM"	-Стоимость кабеля связи, марка ТППэпЗ-10х2х0,4	655	45,3	-	29671	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
170	Ц0110-893-1-7	-Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 10х2	1	1393,3	452	1393	452	1107	5	5
		шт		900	106	900	106	110	0,61	1
171	С ТОО "AlMATY	-Муфты прямые компрессионные ССК 10(7/13-1э)	1	2156,24	-	2156	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	IT TEleCOM"	шт		-	-	-	-	-	-	-
172	Ц0110-898-1-2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742	305	742	305	517	2	2
				398	72	398	72	110	0,42	-
		коробка								
173	С151802-13 примен.	Коробка телефонная распределительная КРТ0-10х2	1	526	-	526	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
174	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	2	24,4	-	49	-	51	0,13	-
				23	-	46	-	110	-	-
		пар								
175	Ц0110-898-2-3	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	2	970,2	-	1940	-	1945	5	10
				884	-	1768	-	110	-	-
		шт								
176	Е0146-29-8	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам. до 50 мм	2	302,92	138,67	606	277	433	0,97	2
				164,25	52,38	329	105	100	0,26	1
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			842905	70714			364
			Тенге			59343	15275			60
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			69879	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7359	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	17594	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38224	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			19193	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2879	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5344	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			94417	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20473	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			773026	-	-		-
		Материалы -	Тенге			396790	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	57023	-		-
		Местные материалы -	Тенге			270476	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			62682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9402	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50143	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			885851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		347
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66426	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			980268	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		464
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86898	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7251257	549738			2673
			Тенге			427421	114289			624
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			69879	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7359	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17594	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38224	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2879	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5344	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			94417	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20473	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6695831	-	-		-
		Материалы -	Тенге			664201	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	508909	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			340663	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4762892	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			613883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		307
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	92082	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			438583	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7748297	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3411
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	600992	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			485546	-	-		-
		Материалы -	Тенге			458961	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15207	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1796	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2053	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29954	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			529187	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17260	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8371901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3620
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	638725	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:

Временные здания и сооружения 1,5% 8371901

Возврат материалов от временных зданий и 125579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сооружений 15%					18837			
		Итого:					8497480			
		Зимнее удорожание 1,5.0,9%					114716			
		Выслуга лет, 1,0%					84975			
		Доп.отпуска 0,4%					33990			
		Итого:					8731160			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. С к=1,951					17034212			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					340684			
		Итого:					17374896			
		НДС (12%) :					2084988			
		ИТОГО к оплате:					19459884			
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:					**19458618**			
		В том числе НДС 12,0%:					2084852			

ПРИНЯЛ: _____

СДАЛ: _____

Технадзор ТОО "ДМС экспертиза" _____