ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление автомоби ных дорог г. Алматы"**
ПОСТАВЩИК: **ТОО Производственно-стро ельная фирма "Алонс"**

Форма № кс-3

Наименование строительства и его адрес:
Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ **2015** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	код бюджетной программы 385003015432	Организация Правовая форма
		№ 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		За отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Всего работ и затрат:	**98 720 000**	**98 720 000**			
	в том числе за отчетный месяц			**88 142 857**	**10 577 143**	**98 720 000**
	Всего к оплате			**88 142 857**	**10 577 143**	**98 720 000**

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

РЕЕСТР

актов выполненных работ

Объект: Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.

ДЕКАБРЬ 2015 г.

№ п/п	л.с.	№ Ф-2	Локальный сметный расчет	Наименование	сумма по локальной смете , тенге	Сумма , тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	60 000	1	1-1-1	Разбивка осей сооружений	13 768	38 213
2	600 100	2	1-1-2И	Подготовка территории строительства	410 596	1 187 199
3	600 200	3	2-1-1И	Земляное полотно	245 343	709 385
4	600 300	4	2-1-2И	Дорожная одежда	25 963 974	75 072 277
5	21 000 000	5	5-1-1И	Переустройство линий связи	2 112 556	6 108 248
6	88 000	6	6-1-1И	Наружные сети водопровода и канализации	4 295 114	12 418 900
7	20 150 100	7	6-3-1И	Переустройство газовых сетей. Газопроводы среднего и высокого давления	1 101 811	3 185 778
8	Итого	8			34 143 162	98 720 000

РБ		
МБ	34 143 162	98 720 000

Сдал : Начальник ПТО ТОО ПСФ Лукибанова И.А.

Принял : Технадзор ТОО "RTA Proffi"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс" Форма № 2

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2015 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Код бюджетной программы № 385003015432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Разбивка осей сооружений.
Локальная смета 1-1-1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч машины, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч машины, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ССБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20 -02 ТБ.17 СТР.357	-Разбивка осей сооружений в местности II категории сложности км	1,94	7097	-	-	13768	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге			13768	-				-		
				----			---	---				---		
				Тенге			-	-				-		
	Стоимость прочих работ -			Тенге			13768	-	-			-		
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -			Тенге			13768	-	-			-		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге			13768	-	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по форме в ц. 2001 года:				13768				
		Временные здания и сооружения 1,5 %				0				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				0				
		Итого:				13768				
		Зимнее удорожание 1,6х0,9%				0				
		Выслуга лет, 1,0%				0				
		Доп.отпуска 0,4%				0				
		Итого:				13768				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах:				35211				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				704				
		Итого:				35915				
		НДС (12%) :				4310				
		Итого:				**40 225**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**38 213**				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:				0				
		Итого к оплате				38213				
		В том числе НДС 12,08:				**4094**				

ПРИНЯЛ: Администратор программы КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2015 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Код бюджетной программы № 385003015432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Подготовка территории строительства.
Локальная смета 1-1-2И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Затраты труда, чел.-ч: Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-24-6	-Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /газон/	4746	6,01	6,01	28506	28506	9593	-	-
				-	2,08	-	9890	97	0,01	32
		м3								
2	E0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 20 м/	4746	4,75	4,75	22562	22562	7593	-	-
				-	1,65	-	7828	97	0,01	26
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4746	32,23 1,42	30,77 8,34	152978 6739	146036 39605	44954 97	0,01 0,03	47 135
		м3								
4	E010333-A1-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /на врем.складирование/	5695	17,73 -	17,73 3,55	100972 -	100972 20194	20194 100	- 0,07	- 424
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			305019	298077			47

			Тенге			6739	77518			617
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			305019	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	84257	-		-
		Местные материалы -	Тенге			203	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			82335	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12350	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23241	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			410596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		705
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96607	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			410596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		705
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96607	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	410596
Временные здания и сооружения 1,5 %	6159
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	924
Итого:	416755
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	6001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет, 1,0%				4168				
		Доп.отпуска 0,4%				1667				
		Итого:				428591				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах:				1096087				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				21922				
		Итого:				1118009				
		НДС (12%) :				134161				
		Итого:				**1 252 170**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**1 189 562**				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:				2363				
		Итого к оплате				1187199				
		В том числе НДС 12,0%:				**127200**				

ПРИНЯЛ: Администратор программы КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2015 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Код бюджетной программы № 385003015432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Земляное полотно.
Локальная смета 2-1-1И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	E0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в кучи/	2480,24	6,01	6,01	14897	14897	5013	-	-	-	-	2,08	5168	97	0,01	17
2	E0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при	2480,24	4,75	4,75	11791	11791	3968	-	-	-	-	1,65	4091	97	0,01	13

м3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 20 м/								
			м3							
3	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2480,24	32,23 1,42	30,77 8,34	79946 3522	76318 20698	23493 97	0,01 0,03	24 71
			м3							
4	E010333-A1--1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /в насыпь/	4340,42	17,73 -	17,73 3,55	76956 -	76956 15391	15391 100	- 0,07	- 323
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			183590	179962			24

			Тенге			3522	45348			424
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			183590	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48870	-		-
		Местные материалы -	Тенге			106	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7180	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13887	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			245343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		473
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56050	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			245343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		473
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56050	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по форме в ц. 2001 года:	245343
Временные здания и сооружения 1,5 %	3680
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	552
Итого:	249023
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	3586
Выслуга лет, 1,0%	2490
Доп.отпуска 0,4%	996
Итого:	256095
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	654943
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	13099
Итого:	668042
НДС (12%) :	80165
Итого:	**748 207**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**710 797**
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:	1412
Итого к оплате	709385
В том числе НДС 12,0%:	**76006**

ПРИНЯЛ: Администратор программы КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2015 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Код бюджетной программы № 385003015432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Дорожная одежда.
Локальная смета 2-1-2И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч на единицу: рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч всего: рабочих строителей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	3104,972	864,08	73,75	2682955	229003	136479	0,14		447	
				21,38	11,67	66384	36232	133	0,04		127	
		м3										
2	С143011-5	-Камни бортовые из гранита прямоугольные термообработанные, марка 1ГП	4544	4770	-	21674880	-	-	-		-	
				-	-	-	-	-	-		-	
		м										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			24357835	229003			447
			Тенге			66384	36232			127
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24357835	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	102616	-		-
		Местные материалы -	Тенге			24062448	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			136479	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20472	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1469659	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25963974	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		643
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123088	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			25963974	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		643
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123088	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	25963974
Временные здания и сооружения 1,5 %	389460
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	58419
Итого:	26353434
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	379489
Выслуга лет, 1,0%	263534
Дол.отпуска 0,4%	105414
Итого:	27101871
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	69310850
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	1386217
Итого:	70697067
НДС (12%) :	8483648
Итого:	**79 180 715**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**75 221 679**
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:	149402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого к оплате 75072277

В том числе НДС 12,00% 8043458

ПРИНЯЛ: Администратор программы КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "ЮС "Алонс"

Президент В.В. Натайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за **ДЕКАБРЬ** 2015 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 385003015432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Переустройство линий связи.
Локальная смета 5-1-1И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Строительство кабельной канализации								
1	E0101-13-11-Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 6	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа ""HITACHI"" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	356,184	76,35 1,47	74,88 11,38	27194 524	26671 4054	4440 97	0,01 0,04	3 14

2	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы после разработки их механизированным способом м3	11,016	262,72 262,72	- -	2894 2894	- -	3270 113	1,85 -	20 -
3	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещениигрунтов 2 группы до 5 м м3	367,2	3,35 -	3,35 1,16	1231 -	1231 427	414 97	- -	- 1
4	Е0101-132-6-	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см м3	367,2	4,16 -	4,16 1,47	1526 -	1526 541	525 97	- -	- 2
5	Е0101-132-1- 2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см м3	367,2	0,29 -	0,29 0,13	108 -	108 49	48 97	- -	- -
6	Е0134-103-2-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий /строительство телефонной канализации емкостью блока 4 канала/ кан.-км	2,176	20163,38 19350	- -	43876 42106	- -	46316 110	124 -	270 -
7	С130804-946- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-202	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 17- 110х6,6, СТ РК ИСО 4427-2004 м	2176	468 -	- -	1018368 -	- -	- -	- -	- -
8	С130806-407- 5 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной	182	1549 -	- -	281918 -	- -	- -	- -	- -

	до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006								
		комплект							
	Строительство ККС-3 - 42 шт.								
9	Е0101-12-33-Разработка грунта 3группы в отвал экскаваторами типа ""HITACHI"" с ковшом вместимостью 0,5 м3	185,7744	53,71	51,97	9978	9655	1473	0,01	2
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 м3		1,74	6,43	323	1195	97	0,02	4
10	Е0101-164-2-Доработка грунта 2 группы после разработки их механизированным способом	5,7456	262,72	-	1509	-	1706	1,85	11
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 м3		262,72	-	1509	-	113	-	-
11	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	156,38016	134,1	-	20971	-	23697	0,97	152
	м3		134,1	-	20971	-	113	-	-
12	Е0101-174-2-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	35,13992	99,84	-	3508	-	3964	0,62	22
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 м3		99,84	-	3508	-	113	-	-
13	Е010333-А1--1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км,	61,4948	19,7	19,7	1211	1211	242	-	-
			-	3,94	-	242	100	0,08	5

		класс груза 1 /в отвал/								
			т							
14	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания		2,4484	1304,2	97,07	3193	238	429	0,78	2
					112,5	36	275	88	118	0,18	-
			м3								
15	Е0134-105-3	-Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3		8	21196,89	653,59	169575	5229	15438	9,25	74
					1588,5	165,83	12708	1327	110	0,67	5
			колодец								
16	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные		9,84	24400	-	240096	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
17	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен колодцев		107,22	245,44	3,82	26316	410	4908	0,21	23
					37,35	1,44	4005	154	118	0,01	1
			м2								
18	Ц0110-891-1-0	-Консоль в коллекторе трехместная		32	292,7	41,9	9366	1341	1823	0,3	10
					42,8	9	1370	288	110	0,05	2
			шт								
19	СПрайс-лист-""Dana Telecom""	-Консоль ККШ-3		32	222,82	-	7130	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
20	СПрайс-лист-""Dana Telecom""	-Болт консольный		32	40,13	-	1284	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0134-112-1-	-Устройство ввода труб в колодцы		44	151,83	-	6681	-	6349	0,78	34
					131,18	-	5772	-	110	-	-
			канал								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1877934	47618			622

			Тенге				95965	8366			35

Стоимость монтажных работ -	Тенге	9366	-	-	-
Материалы -	Тенге	6656	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1658	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1823	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	274	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	671	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	11861	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1931	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	568282	-	-	-
Материалы -	Тенге	174248	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	102673	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8414	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	244747	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	113220	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	57
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16983	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	40890	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	722392	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	703
Сметная заработная плата -	Тенге	-	119656	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1300286	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1300286	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	78017	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1378303	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2112556	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	715
Сметная заработная плата -	Тенге	-	121587	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1877934	47618		622
	----	---------	---------		---------
	Тенге	95965	8366		35
Стоимость монтажных работ -	Тенге	9366	-	-	-
Материалы -	Тенге	6656	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1658	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1823	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	274	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	671	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	11861	-	-	-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1931	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	568282	-	-	-
Материалы -	Тенге	174248	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	102673	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8414	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	244747	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	113220	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	57
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16983	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	40890	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	722392	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	703
Сметная заработная плата -	Тенге	-	119656	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1300286	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1300286	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	78017	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1378303	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2112556	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	715
Сметная заработная плата -	Тенге	-	121587	-	-

Итого по форме в ц. 2001 года:	2112556
Временные здания и сооружения 1,5 %	31688
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	4753
Итого:	2144244
Зимнее удорожание 1,6х0,9%	30877
Выслуга лет, 1,0%	21442
Доп.отпуска 0,4%	8577
Итого:	2205141
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	5639470
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	112789
Итого:	5752259
НДС (12%) :	690271
Итого:	**6 442 530**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**6 120 404**

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений

по объекту:	2156
Итого к оплате	6108248
В том числе НДС 12,0%:	**654455**

ПРИНЯЛ: Администратор программы КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобиль) дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **ДЕКАБРЬ** 2015 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Код бюджетной программы № 385003015432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- **Наружные сети водопровода и канализации.**
Локальная смета 6-1-1И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Земляные работы												
1	Е0101-12-8 т.ч. п-1.6, п-3.10, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.66 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на сооружении магистральных трубопроводовнаходящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд./ в пределах вылета стрелы экскаватора	894,28	29,62	28,08	26489	25116	7466	0,01	10			
				1,54	7,07	1374	6323	97	0,02	22				
2	Е0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/РУЧНАЯ ДОРАБОТКА/	301,5 м3	218,93	-	66007	-	74588	1,54	464				
				218,93	-	66007	-	113	-	-				
3	Е0101-24-6	-Разработка грунта	728 м3	6,01	6,01	4373	4373	1472	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		-	2,08	-	1517	97	0,01	5
			м3							
4	Е0101-24-14-К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	728	19,02	19,02	13844	13844	4659	-	-
				-	6,6	-	4803	97	0,01	4
			м3							
		Хозяйственно-питьевые водопроводные сети В1								
5	Е0122-47-10-	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 600 мм	13,6	846,89	1,72	11518	23	3604	1,12	15
				203,18	0,65	2763	9	130	-	-
			м							
6	С130806-134- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм	13,6	11500	-	156400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
7	Е0122-14-12- Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	1492594,58 0,0136	217692,68	20299	2961	2850	464	6	
				78975	82235,25	1074	1118	130	401,64	5
			км							
8	Е0122-47-10-	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 600 мм	13,7	846,89	1,72	11602	24	3630	1,12	15
				203,18	0,65	2784	9	130	-	-
			м							
9	С130806-134- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм	13,7	11500	-	157550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
10	Е0122-14-12- Изм. и доп. вып.	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на	1492594,58 0,0137	217692,68	20449	2982	2871	464	6	
				78975	82235,25	1082	1127	130	401,64	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	стальные трубопроводы диам. 600 мм								
		км								
11	Е0122-47-10-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 600 мм		13,8	846,89	1,72	11687	24	3657	1,12	15
				203,18	0,65	2804	9	130	-	-
		м								
12	С130806-134-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм		13,8	11500	-	158700	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	Е0122-14-12-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм		1492594,58 0,0138	217692,68		20598	3004	2892	464	6
	Изм. и доп. вып. 14			78975	82235,25	1090	1135	130	401,64	6
		км								
14	Е0122-47-10-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 600 мм		13,7	846,89	1,72	11602	24	3630	1,12	15
				203,18	0,65	2784	9	130	-	-
		м								
15	С130806-134-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм		13,7	11500	-	157550	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		м								
16	Е0122-14-12-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм		1492594,58 0,0137	217692,68		20449	2982	2871	464	6
	Изм. и доп. вып. 14			78975	82235,25	1082	1127	130	401,64	6
		км								
17	Е0122-47-14-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1000 мм		11	1305,97	2,74	14366	30	3618	1,38	15
				252	1,04	2772	11	130	0,01	-
		м								
18	С130806-153-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D		11	23200	-	255200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 2	1020 мм, толщина стенки 8,0 мм								
19	Е0122-14-16 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	0,011	2549827,7	442408,82	28048	4866	4333	798	9
		м		135900	167123,25	1495	1838	130	816,23	9
20	Е0122-47-14	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1000 мм	11,8	1305,97	2,74	15410	32	3882	1,38	16
		км		252	1,04	2974	12	130	0,01	-
21	С130806-153 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 8,0 мм	11,8	23200	-	273760	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0122-14-16 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	0,0118	2549827,7	442408,82	30088	5220	4648	798	9
		м		135900	167123,25	1604	1972	130	816,23	10
23	Е0122-47-14	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1000 мм	11	1305,97	2,74	14366	30	3618	1,38	15
		км		252	1,04	2772	11	130	0,01	-
24	С130806-153 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 8,0 мм	11	23200	-	255200	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0122-14-16 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	0,011	2549827,7	442408,82	28048	4866	4333	798	9
				135900	167123,25	1495	1838	130	816,23	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
26	Е0122-47-14	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1000 мм	11,8	1305,97	2,74	15410	32	3882	1,38	16
				252	1,04	2974	12	130	0,01	-
		м								
27	С130806-153 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 8,0 мм	11,8	23200	-	273760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
28	Е0122-14-16 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	0,0118	2549827,7	442408,82	30088	5220	4648	798	9
				135900	167123,25	1604	1972	130	816,23	10
		км								
		Канализационные сети								
29	Е0122-47-16	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1200 мм	12,8	1407,59	2,9	18017	37	4586	1,49	19
				274,5	1,1	3514	14	130	0,01	-
		м								
30	С130806-156 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм	12,8	30800	-	394240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
31	Е0122-14-18 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1200 мм	0,0128	3111104,39	580515,39	39822	7431	6494	1000	13
				171000	219294	2189	2807	130	1071,03	14
		км								
32	Е0122-47-16	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1200 мм	12,8	1407,59	2,9	18017	37	4586	1,49	19
				274,5	1,1	3514	14	130	0,01	-
		м								
33	С130806-156 Изм. и	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего	12,8	30800	-	394240	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0122-14-18 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1200 мм	0,0128	3111104,39 171000	580515,39 219294	39822 2189	7431 2807	6494 130	1000 1071,03	13 14
35	Е0122-47-16	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1200 мм	11,4	1407,59 274,5	2,9 1,1	16047 3129	33 13	4084 130	1,49 0,01	17 -
36	С130806-156 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм	11,4	30800 -	- -	351120 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0122-14-18 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1200 мм	0,0114	3111104,39 171000	580515,39 219294	35467 1949	6618 2500	5784 130	1000 1071,03	11 12
38	Е0122-47-16	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1200 мм	12,8	1407,59 274,5	2,9 1,1	18017 3514	37 14	4586 130	1,49 0,01	19 -
39	С130806-156 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм	12,8	30800 -	- -	394240 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0122-14-18 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.	0,0128	3111104,39 171000	580515,39 219294	39822 2189	7431 2807	6494 130	1000 1071,03	13 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1200 мм								
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		3861732	104709					784
		----		---	---					---
		Тенге		122717	35829					144
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		639772	-	-				-
	Материалы -	Тенге		412346	-	-				-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	158546	-				-
	Накладные расходы -	Тенге		190263	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-				95
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	28539	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		49802	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		879837	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-				1023
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	187085	-				-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге		3221960	-	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		3221960	-	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		193318	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		3415278	-	-				-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		4295114	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-				1023
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	187085	-				-

Итого по форме в ц. 2001 года:	4295114
Временные здания и сооружения 1,5 %	64427
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	9664
Итого:	4359541
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	62777
Выслуга лет, 1,0%	43595
Доп.отпуска 0,4%	17438
Итого:	4483352
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	11465810
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	229316
Итого:	11695127
НДС (12%) :	1403415
Итого:	**13 098 542**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**12 443 615**
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:	24715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого к оплате 12418900

В том числе НДС 12,0%: **1330596**

ПРИНЯЛ: Администратор программы КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строите)ая фирма "Алонс") Форма № 2

А К Т № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **ДЕКАБРЬ** 2015 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.

Код бюджетной программы № 385003015432.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- **Переустройство газовых сетей. Газопроводы среднего и всыокого давления.**

Локальный сметный расчет: 6-3-1И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		10	11
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети газопровода среднего давления										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ СРЕДНЕГО И ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ										
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	204	50,82	48,38	10368	9870	3257	0,02	3		
				2,39	14,07	488	2870	97	0,05	10		
2	Е0101-164-2	Доработка после экскаватора грунта 2группы вручную в таншеях без креплений м3	14,28	262,72	-	3752	-	4239	1,85	26		
	Т.ч. П.3.187 К=1,2			262,72	-	3752	-	113	-	-		
3	Е010333-А30-1	Отвозка всего выработанного грунта на 30км (в отвал) м3	395,85	176,4	176,4	69828	69828	13966	-	-		
				-	35,28	-	13966	100	0,74	293		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ПЕРЕСЕЧКИ С КОММУНИКАЦИЯМИ ВРУЧНУЮ т										
4	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы	35	389,25	-	13624	-	15395	2,48	87		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		вручную под коммуникациями			389,25	-	13624	-	113	-	-
			м3								
5	Е0101-17-14-1	Погрузка ранее разрыхленного грунта 2группы в автомобили-самосвалы		35	39,73	37,82	1391	1324	437	0,01	-
					1,87	11	65	385	97	0,04	1
			м3								
6	Е010333-А30-1	Отвозка всего выработанного грунта на 30км (в отвал)		68,63	176,4	176,4	12106	12106	2421	-	-
					-	35,28	-	2421	100	0,74	51
			т								
		ПОДСЫПКА И ПРИСЫПКА ПЕСКОМ ТРУБОПРОВОДОВ									
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы(подушка и присыпка)		89	1395,2	152,52	124173	13574	24393	1,02	91
					153,68	57,15	13678	5086	130	0,28	25
			м3								
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
8	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием		0,106	160329,25	60626,12	16995	6426	14535	442	47
					82575	22902,75	8753	2428	130	111,85	12
			км								
9	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм		106,424	1055	-	112277	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
10	Е0122-20-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм		0,106	337950,19	68162,54	35823	7225	9678	255,7	27
					44482,5	25749	4715	2729	130	125,76	13
			км								
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ-ОТВОДЫ									
11	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (отводы стальные)		0,0134	121294,13	49389,75	1625	662	1419	312,7	4
					62775	18657	841	250	130	91,12	1
			т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С130810-83	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	2	711	-	1422	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ЗАЩИТНЫЕ ФУТЛЯРЫ ПОД АВТОДОРОГОЙ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ ДИАМ.325х6мм								
13	Е0122-8-9	-Укладка стальных труб футляров диам.350 мм(325мм)	0,0947	242737,18	102058,18	22987	9665	18956	615	58
				115425	38553,75	10931	3651	130	188,29	18
		км								
14	С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6 мм	95,0788	3730	-	354644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
15	Е0122-20-9 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм(325мм)	0,0947	734928,74	138458,56	69598	13112	14112	358	34
				62325	52303,5	5902	4953	130	255,45	24
		км								
16	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	94,7	282,86	0,37	26787	35	19269	0,9	85
				156,38	0,14	14809	13	130	-	-
		м								
17	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 325 мм	5	1293,43	80,9	6467	404	1230	3	15
				185,73	3,48	929	17	130	0,02	-
		футляр								
		КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ д.150мм								
18	Е0124-114-1	-Контрольные трубки диаметром 150мм	2	1270,17	290,34	2540	581	1550	2,74	5
				486	110,25	972	220	130	0,53	1
		шт								
		КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ д.325мм								
19	Е0124-114-1	-Контрольные трубки диаметром 325мм	4	1270,17	290,34	5081	1161	3100	2,74	11
				486	110,25	1944	441	130	0,53	2
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			891487	145974			494
			----			--------	--------			--------
			Тенге			81402	39432			452
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			423144	-	-		-
		Материалы -	Тенге			96963	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	120834	-		-
		Местные материалы -	Тенге			98805	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			147957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22194	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34266	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			605367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1020
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	143027	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			468343	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			468343	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28101	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			496444	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1101811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1020
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	143027	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			891487	145974			494
			----			--------	--------			--------
			Тенге			81402	39432			452
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			423144	-	-		-
		Материалы -	Тенге			96963	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	120834	-		-
		Местные материалы -	Тенге			98805	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			147957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22194	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34266	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			605367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1020
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	143027	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			468343	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			468343	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28101	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			496444	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1101811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1020
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	143027	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по форме в ц. 2001 года:	1101811
Временные здания и сооружения 1,5 %	16527
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	2479
Итого:	1118338
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	16104
Выслуга лет, 1,0%	11183
Доп.отпуска 0,4%	4473
Итого:	1150099
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	2941285
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	58826
Итого:	3000111
НДС (12%) :	360013
Итого:	**3 360 124**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**3 192 118**
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:	6340

Итого к оплате	3185778
В том числе НДС	**341333**

ПРИНЯЛ: Администратор программы КТУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"