ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОСТАВЩИК: **ТОО Производственно-строительна ирма "Алонс"** Форма № кс-3
Наименование строительства и его адрес:
Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ **2016** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	код бюджетной программы 385003011432	Организация Правовая форма
		№ 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года		
		Доп. соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		За отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Всего работ и затрат:	**315 789 474**	**315 789 474**			
	в том числе за отчетный месяц			**281 954 888**	**33 834 587**	**315 789 474**
	Всего к оплате			**281 954 888**	**33 834 587**	**315 789 474**

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс" Форма № 2

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АПРЕЛЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Подготовка территории строительства.
Локальная смета 1-1-2И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-24-6	-Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в кучи/	3900	6,01	6,01	23425	23425	7883	-	-
				-	2,08	-	8127	97	0,01	27
2	E0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 20 м/ м3	3900	4,75	4,75	18541	18541	6239	-	-
				-	1,65	-	6432	97	0,01	21
3	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на м3	3900	32,23	30,77	125709	120004	36941	0,01	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,42	8,34	5538	32545	97	0,03	111
		м3								
4	E010333-A1-- 1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /на врем.складирование/	4680	17,73	17,73	82976	82976	16595	-	-
				-	3,55	-	16595	100	0,07	349
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			250651	244946			38
			Тенге			5538	63700			507
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			250651	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	69238	-		-
		Местные материалы -	Тенге			167	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			67659	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10149	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19099	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			337408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		580
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79387	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			337408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		580
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79387	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	337408
Временные здания и сооружения 1,5 %	5061
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	759
Итого:	342469
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	4932
Выслуга лет, 1,0%	3425
Доп.отпуска 0,4%	1370
Итого:	352195
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	963879
Разница по сметному расчету в текущих ценах за март:	168467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах:				1132346				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				22647				
		Итого:				1154993				
		НДС (12%) :				138599				
		Итого:				**1 293 592**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**1 228 913**				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:				2078				
		Итого к оплате				1226835				
		В том числе НДС 12,0%:				**131447**				

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "НСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АПРЕЛЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Земляное полотно.
Локальная смета 2-1-1И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в кучи/	4766,76	6,01	6,01	28631	28631	9635	-	-
				-	2,08	-	9933	97	0,01	32
		м3								
2	E0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	4766,76	4,75	4,75	22661	22661	7626	-	-
				-	1,65	-	7862	97	0,01	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		добавлять на каждые последующие 10 м /до 20 м/								
3	Е0101-17-8	м3 -Разработка грунта 2 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4766,76	32,23 1,42	30,77 8,34	153647 6769	146674 39779	45151 97	0,01 0,03	47 136
4	Е010333-А1-1 к=0,9	м3 --Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /на врем.складирование/	8341,83	17,73 -	17,73 3,55	147901 -	147901 29580	29580 100	- 0,07	- 621
5	Е0101-24-6	т -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в кучи/	7616	6,01 -	6,01 2,08	45745 -	45745 15871	15395 97	- 0,01	- 52
6	Е0101-24-14	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 20 м/	7616	4,75 -	4,75 1,65	36206 -	36206 12561	12185 97	- 0,01	- 41
7	Е0101-17-8	м3 -Разработка грунта 2 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7616	32,23 1,42	30,77 8,34	245487 10815	234346 63555	72139 97	0,01 0,03	75 217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
8	Е010333-А2--	Перевозка грузов	13327,36	23,4	23,4	311860	311860	62372	-	-
1		автомобилями-самосвалами		---	---	---	---	---	---	---
к=0,9		/работающими вне карьеров/,		-	4,68	-	62372	100	0,1	1310
		расстояние перевозки 2 км,								
		класс груза 1 /на								
		врем.складирование/								
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	992139	974025		122
	---	---	---		---
	Тенге	17584	241513		2435
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	992139	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	259097	-	-
Местные материалы -	Тенге	530	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	254083	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	127
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	38112	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	74773	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1320994	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2684
Сметная заработная плата -	Тенге	-	297209	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1320994	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2684
Сметная заработная плата -	Тенге	-	297209	-	-

Итого по форме в ц. 2001 года:		1320994
Временные здания и сооружения 1,5 %		19815
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		2972
Итого:		1340809
Зимнее удорожание	1,6x0,9%	19308
Выслуга лет, 1,0%		13408
Доп.отпуска 0,4%		5363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				1378888				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах:				3773705				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				75474				
		Итого:				3849179				
		НДС (12%) :				461901				
		Итого:				**4 311 080**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**4 095 526**				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:				8134				
		Итого к оплате				4087392				
		В том числе НДС 12,0%				**437935**				

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АПРЕЛЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Дорожная одежда.
Локальная смета 2-1-2И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	25389	22,85	18,86	580237	478935	326338	0,02	546
				3,89	5,77	98763	146603	133	0,02	502
		м2								
2	Е0127-26-5	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4 /до толщины 18 см/ /ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ/	152334	1,62	1,51	247086	230329	112082	-	105
				0,11	0,44	16757	67515	133	-	224
		м2								
3	СКалькуляци-	Стоимость	4569,82	1589,25	-	7262586	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	я приготовления №1	ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
4	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	15	40097,59	339,59	601464	5094	2812	0,58	9
		т		-	140,94	-	2114	133	0,58	9
5	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	22846	371,4	15,35	8484924	350720	334237	0,03	768
				5,94	5,06	135705	115601	133	0,02	403
		м2								
6	Е0127-54-6 к=16 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 12 см/	365536	43,52	-	15908127	-	4862	-	33
				0,01	-	3655	-	133	-	-
		м2								
7	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	6,85524	40097,59	339,59	274879	2328	1285	0,58	4
		т		-	140,94	-	966	133	0,58	4
8	Е0127-53-6	-Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	22846	384,35	15,35	8780779	350720	334237	0,03	768
				5,94	5,06	135705	115601	133	0,02	403
		м2								
9	Е0127-54-6 к=12 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 10 см/	274152	45,14	-	12376318	-	3646	-	25
				0,01	-	2742	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
10	Е0127-34-4	-Установка бортовых природных	2706	5250,64	6,63	14208234	17943	559414	1	2706
	Изм. и	камней сечением 150х300 мм		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	при других видах покрытий		153,68	1,76	415858	4754	133	0,01	17
	2 СН РК									
	8.02-01-20	м								
	02, СН РК									
	8.02-03-20									
	02, СН РК									
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-06-20									
	02, СН РК									
	8.02-07-20									
	02, РДС									
	РК									
	8.02-03-20									
	2									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	68724634	1436068			4962
	---	---	---			---
	Тенге	809185	453154			1562
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	68724634	-	-		-
Материалы -	Тенге	1073505	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1262340	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7262586	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	58143289	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1678912	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		839
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	251837	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4224213	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	74627758	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		7364
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1514176	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	74627758	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		7364
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1514176	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	74627758
Временные здания и сооружения 1,5 %	1119416
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	167912
Итого:	75747174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зимнее удорожание 1,6х0,9%				1090759				
		Выслуга лет, 1,0%				757472				
		Доп.отпуска 0,4%				302989				
		Итого:				77898394				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах:				213190315				
		Разница по сметному расчету в текущих ценах за март:				2703975				
		Итого в текущих ценах:				215894290				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				4317886				
		Итого:				220212176				
		НДС (12%) :				26425461				
		Итого:				**246 637 637**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**234 305 755**				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:				459538				
		Итого к оплате				233846216				
		В том числе НДС 12,0%:				**25054952**				

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АПРЕЛЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Искусственные сооружения.
Локальная смета 2-1-3И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ												
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	722,209	218,93	-	158113	-	178668	1,54	1112				
				218,93	-	158113	-	113	-	-				
		м3												
2	С01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	614,5	30	-	18435	-	12905	0,44	271				
				21	-	12905	-	100	-	-				
		т												
3	Е010333-А20-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	614,5	125,82	125,82	77316	77316	15463	-	-				
				-	25,16	-	15463	100	0,53	325				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 20 км, класс груза 1								
		т								
4	Е0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-щебеночной смеси	24,688	1141,36	33,87	28178	836	7420	1,94	48
				263,25	12,47	6499	308	109	0,06	2
		м3								
5	Е0127-9-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	21,165	1952,15	1053,54	41317	22298	22028	3,23	68
				515,25	267,3	10905	5657	133	1,08	23
		м3								
6	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 600 мм, ширина по верху 600 мм /Б-3-1/	249	1880	-	468120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ								
		Тело трубы								
7	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	940	32,23	30,77	30299	28924	8904	0,01	9
				1,42	8,34	1335	7844	97	0,03	27
		м3								
8	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	30,6	353,7	-	10823	-	12230	2,27	69
				353,7	-	10823	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С01031-А7-1	-Погрузка грунта при автомобильных перевозках	53,55	30	-	1607	-	1125	0,44	24
				21	-	1125	-	100	-	-
		т								
10	Е010333-А20-1 к=0,9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	1698,55	125,82	125,82	213712	213712	42742	-	-
				-	25,16	-	42742	100	0,53	898
		т								
11	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	942	19,4	-	18275	-	17727	0,12	116
				19,4	-	18275	-	97	-	-
		м2								
12	Е0130-3-2	-Устройство подушек гравийно-щебеночных	235,93	1141,36	33,87	269281	7991	70905	1,94	458
				263,25	12,47	62109	2942	109	0,06	14
		м3								
13	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	144	6589,26	3701,25	948853	532980	461827	11,8	1699
				1980	962,33	285120	138575	109	3,29	474
		м3								
14	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	960	7086	-	6802560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	С11011-457	-Пакля пропитанная	212,34	195	-	41406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
16	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	554,44	1085,09	20,67	601616	11460	99783	0,91	505
				157,5	7,61	87324	4219	109	0,31	170
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	2477,27	318,03	13,7	787840	33939	291273	0,61	1499
				102,83	5,04	254738	12485	109	0,02	61
		м2								
18	Е0123-24-1	-Установка дождеприемников	80	278,01	35,42	22240	2834	23166	1,31	105
				209,25	13,5	16740	1080	130	0,07	6
		шт								
19	С131104-21	-Дождеприемник большой, тип ДБ /В125/, ГОСТ 3634-99	80	21400	-	1712000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24			-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Порталы								
20	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	256	32,23	30,77	8252	7877	2425	0,01	3
				1,42	8,34	364	2136	97	0,03	7
		м3								
21	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	28,5	353,7	-	10080	-	11391	2,27	65
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			353,7	-	10080	-	113	-	-
		м3								
22	Е0101-24-6	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	28,5	6,01	6,01	171	171	58	-	-
				-	2,08	-	59	97	0,01	-
		м3								
23	Е010333-А20	-Перевозка грузов	448	125,82	125,82	56367	56367	11273	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1 к=0,9	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1		-	25,16	-	11273	100	0,53	237
		т								
24	E0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-щебеночной смеси	116,82	1141,36	33,87	133334	3957	35108	1,94	227
				263,25	12,47	30753	1457	109	0,06	7
		м3								
25	E0130-62-1	-Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м /Монтаж блоков портальной стенки СТ-8/	57,96	3053,16	1845	176961	106936	88160	5,46	316
				915,75	479,7	53077	27803	109	1,64	95
		м3								
26	С143023-43 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) ГОСТ 13015-2012	92	14120	-	1299040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Обратная засыпка					
27	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	783	6,48	6,48	5073	5073	1598	-	-
				-	2,1	-	1647	97	0,01	6
		м3								
28	E0101-27-8 к=9 к объему	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м /до 50 м/	7047	3,2	3,2	22547	22547	7101	-	-
				-	1,04	-	7320	97	-	28
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	783	21,55	4,52	16871	3536	12934	0,11	85
				17,03	-	13334	-	97	-	-
		м3								
30	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	783	14,12	12	11054	9394	3315	0,01	10
				1,62	2,75	1268	2149	97	0,01	10
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			13991743	1148149			6687
			Тенге			1034887	285163			2389
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12279743	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1043716	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1320049	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41406	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9005573	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			20042	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1439528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		720
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	215929	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			823156	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14542427	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9796
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1535979	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1712000	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1712000	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102720	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1814720	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			16357147	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9796
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1535979	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	16357147	
Временные здания и сооружения 1,5 %	245357	1,6E+07
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	36804	
Итого:	16602504	
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	239076	

1	2	3	5	6	7	9	10	11
		Выслуга лет, 1,0%			166025			
		Доп.отпуска 0,4%			66410			
		Итого:			17074015			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах:			46727725			
		Разница по сметному расчету в текущих ценах за март:			217732			
		Итого в текущих ценах:			46945456			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :			938909			
		Итого:			47884365			
		НДС (12%) :			5746124			
		Итого:			**53 630 489**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:			**50 948 965**			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:			100723			
		Итого к оплате			50848241			
		В том числе НДС 12,0%:			**5448026**			

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АПРЕЛЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.

Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.

Код бюджетной программы № 385003011432.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Устройство съездов.

Локальная смета 2-1-5И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в кучи/	1859,22	6,01	6,01	11167	11167	3758	-	-
				-	2,08	-	3874	97	0,01	13
2	Е0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 20 м/ м3	1859,22	4,75	4,75	8839	8839	2974	-	-
				-	1,65	-	3066	97	0,01	10
3	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	1859,22	32,23	30,77	59928	57209	17611	0,01	18
				1,42	8,34	2640	15515	97	0,03	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
4	Е010333-А2-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /на врем.складирование/	3253,635	23,4	23,4	76135	76135	15227	-	-
				-	4,68	-	15227	100	0,1	320
		т								
5	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /за 4 прохода/	878	12,51	12,51	10982	10982	3646	-	-
				-	4,28	-	3759	97	0,01	12
		м3								
6	Е0101-130-8- к=3 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщинеслоя 30 см	2634	1,27	1,27	3348	3348	977	-	-
				-	0,38	-	1008	97	-	3
		м3								
7	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта	878	14,12	12	12395	10534	3717	0,01	11
				1,62	2,75	1422	2410	97	0,01	11
		м3								
8	Е0127-26-2 -	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 смиз щебня фракции 70-120 мм /ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ/	1500	40,72	34,56	61081	51841	28710	0,04	60
				6,01	8,38	9015	12572	133	0,03	43
		м2								
9	Е0127-26-3 - к=3 к объему	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 /до толщины 15 см/ /ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ/	4500	1,47	1,37	6604	6154	2998	-	3
				0,1	0,4	450	1804	133	-	6
		м2								
10	СКалькуляци-я приготовле	Стоимость ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	274,5	1589,25	-	436249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ния №1									
		м3								
11	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,98	40097,59	339,59	39296	333	184	0,58	1
		т		-	140,94	-	138	133	0,58	1
12	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1400	371,4	15,35	519955	21492	20482	0,03	47
				5,94	5,06	8316	7084	133	0,02	25
		м2								
13	Е0127-54-6 к=6 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 7 см/	8400	43,52	-	365568	-	112	-	1
				0,01	-	84	-	133	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1611547	258033		140
	Тенге	21927	66458		496
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1611547	-	-	-
Материалы -	Тенге	43569	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	88385	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	436249	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	851769	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	100397	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	50
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15060	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	102717	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1814660	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	686
Сметная заработная плата -	Тенге	-	103445	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1814660	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	686
Сметная заработная плата -	Тенге	-	103445	-	-
Итого по форме в ц. 2001 года:		1814660			
Временные здания и сооружения 1,5 %		27220			
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		4083			
Итого:		1841880			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зимнее удорожание	1,6х0,9%			26523				
		Выслуга лет, 1,0%				18419				
		Доп.отпуска 0,4%				7368				
		Итого:				1894189				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах:				5183968				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				103679				
		Итого:				5287648				
		НДС (12%) :				634518				
		Итого:				**5 922 165**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**5 626 057**				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:				11174				
		Итого к оплате				5614883				
		В том числе НДС 12,0%:				**601595**				

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс" Форма № 2

А К Т № 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АПРЕЛЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.

Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.

Код бюджетной программы № 385003011432.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Переустройство линий связи.

Локальная смета 5-1-1И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11
		РАЗДЕЛ 1. Строительство линий связи											
		Защита кабельной канализации											
1	Е0134-110-3-	Разборка колодцев типовых при переустройстве железобетонных ККС-3	1	2880,06	1419,81	2880	1420	2175	9,6				10
				1460,25	517,28	1460	517	110	2,49				2
		колодец											
		Строительство кабельной канализации											
2	Е0101-13-11-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа ""HITACHI"" с ковшом вместимостью 0,25 м3	546,37481	76,35	74,88	41715	40912	6811	0,01				5
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК			1,47	11,38	803	6219	97	0,04				22
		м3											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-17-20 6									
3	Е0101-164-2	-Доработка грунта 2 группы после разработки их механизированным способом	16,89819	262,72	-	4439	-	5017	1,85	31
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3		262,72	-	4439	-	113	-	-
4	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещениигрунтов 2 группы до 5 м	563,273	3,35	3,35	1888	1888	635	-	-
		м3		-	1,16	-	655	97	-	2
5	Е0101-132-6	-Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	563,273	4,16	4,16	2341	2341	805	-	-
		м3		-	1,47	-	830	97	-	3
6	Е0101-132-1-2	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	563,273	0,29	0,29	165	165	73	-	-
		м3		-	0,13	-	75	97	-	-
7	Е0134-103-2	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий /строительство телефонной канализации емкостью блока 4 канала/	3,474	20163,38	-	70048	-	73944	124	431
		кан.-км		19350	-	67222	-	110	-	-
8	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-202	-Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 17- 110х6,6, СТ РК ИСО 4427-2004	3474	468	-	1625832	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130806-407-5 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006 комплект	289	1549 -	- -	447661 -	- -	- -	- -	- -
		Строительство ККС-3								
10	Е0101-12-33- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-206	Разработка грунта 3группы в отвал экскаваторами типа ""HITACHI"" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	650,2104	53,71 1,74	51,97 6,43	34924 1131	33793 4183	5155 97	0,01 0,02	7 15
11	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы после разработки их механизированным способом м3	20,1096	262,72 262,72	- -	5283 5283	- -	5970 113	1,85 -	37 -
12	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	547,33042	134,1 134,1	- -	73397 73397	- -	82939 113	0,97 -	532 -
13	Е0101-174-2- Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-202	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 м3	122,98958	99,84 99,84	- -	12279 12279	- -	13876 113	0,62 -	76 -
14	Е0108-3-1	-Устройство песчаного	8,127	1304,2	97,07	10599	789	1424	0,78	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основания								
				112,5	36	914	293	118	0,18	1
		м3								
15	Е0134-105-3	-Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	28	21196,89	653,59	593513	18300	54033	9,25	259
				1588,5	165,83	44478	4643	110	0,67	19
		колодец								
16	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные	34,44	24400	-	840336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Кольца опорные под люк ОК-1	36	1136,67	-	40920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	Е0106-1-1	-Обетонирование горловины	1,232	6298,99	66,01	7760	81	285	1,35	2
				195,75	24,93	241	31	105	0,12	-
		м3								
19	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен колодцев	375,27	245,44	3,82	92106	1434	17177	0,21	80
				37,35	1,44	14016	540	118	0,01	3
		м2								
20	Ц0110-891-1-0	-Консоль в коллекторе трехместная	52	292,7	41,9	15220	2179	2963	0,3	16
				42,8	9	2226	468	110	0,05	3
		шт								
21	СПрайс-лист-""Dana Telecom""	-Консоль ККШ-3	52	222,82	-	11587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	СПрайс-лист-""Dana Telecom""	-Болт консольный	52	40,13	-	2087	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0134-112-1-Устройство ввода труб в колодцы		112	151,83	-	17005	-	16161	0,78	88
				131,18	-	14692	-	110	-	-
		канал								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3953987	103301			1579
			Тенге			242583	18455			70
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15220	-	-		-
	Материалы -		Тенге			10816	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2694	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2963	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	444	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1091	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			19274	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3138	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1865273	-	-		-
	Материалы -		Тенге			606656	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	258344	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13674	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			903464	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			286481	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		143
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	42972	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			129105	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2280860	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1773
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	301316	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2073493	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2073493	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			124410	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2197903	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4498037	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1793
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	304454	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			3953987	103301			1579
			Тенге			242583	18455			70
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15220	-	-		-
	Материалы -		Тенге			10816	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2694	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2963	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	444	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1091	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			19274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3138	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1865273	-	-		-
		Материалы -	Тенге			606656	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	258344	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13674	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			903464	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			286481	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		143
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42972	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129105	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2280860	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1773
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	301316	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2073493	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2073493	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124410	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2197903	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4498037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1793
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	304454	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	4498037
Временные здания и сооружения 1,5 %	67471
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	10121
Итого:	4565508
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	65743
Выслуга лет, 1,0%	45655
Доп.отпуска 0,4%	18262
Итого:	4695168
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	12849615
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	256992
Итого:	13106607
НДС (12%) :	1572793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				**14 679 400**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**13 945 430**				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:				27698				
		Итого к оплате				13917732				
		В том числе НДС 12,0%:				**1491186**				

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proff1"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АПРЕЛЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Переустройство газовых сетей. Газопроводы среднего и высокого давления.
Локальная смета 6-3-1И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети газопровода среднего давления								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ СРЕДНЕГО И ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ								
1	Е0101-17-15-	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	423	50,82	48,38	21499	20465	6753	0,02	7
				2,39	14,07	1011	5951	97	0,05	20
2	Е0101-164-2-	Доработка после экскаватора грунта 2группы вручную в таншеях без креплений м3	29,61	262,72	-	7779	-	8790	1,85	55
	Т.Ч.			262,72	-	7779	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.3.187 К=1,2	м3								
3	Е0101-17-14	-Погрузка ранее разрыхленного грунта 2группы в автомобили-самосвалы	29,61	39,73	37,82	1176	1120	370	0,01	-
				1,87	11	55	326	97	0,04	1
		м3								
4	Е010333-А1-1	--Отвозка всего выработанного грунта на 1 км (в отвал)	193,46	17,73	17,73	3430	3430	686	-	-
				-	3,55	-	686	100	0,07	14
		т								
		ПОДСЫПКА И ПРИСЫПКА ПЕСКОМ ТРУБОПРОВОДОВ								
5	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы(подушка и присыпка)	42,4	1395,2	152,52	59156	6467	11621	1,02	43
				153,68	57,15	6516	2423	130	0,28	12
		м3								
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
6	Е0122-9-3	-Укладка стальных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,035	129222,58	54072,58	4523	1893	3868	352	12
				64575	20425,5	2260	715	130	99,76	3
		км								
7	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	35,14	629	-	22103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
8	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,035	221454,23	30337,38	7751	1062	2139	204,8	7
				35550	11459,25	1244	401	130	55,97	2
		км								
9	Е0122-9-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,0053	160329,25	60626,12	850	321	727	442	2
				82575	22902,75	438	121	130	111,85	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
10	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	5,3212	1055	-	5614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	Е0122-20-5 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0053	337950,19	68162,54	1791	361	484	255,7	1
				44482,5	25749	236	136	130	125,76	1
		км								
12	Е0122-9-9	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм(325мм) с пневматическим испытанием	0,0412	305272,8	142318,8	12577	5864	10255	729	30
				137700	53761,5	5673	2215	130	262,58	11
		км								
13	С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6 мм	41,3648	3730	-	154291	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	Е0122-20-9 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,0412	734928,74	138458,56	30279	5704	6140	358	15
				62325	52303,5	2568	2155	130	255,45	11
		км								
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ-ОТВОДЫ								
15	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (отводы стальные)	0,4032	121294,13	49389,75	48906	19914	42683	312,7	126
				62775	18657	25311	7523	130	91,12	37
		т								
16	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с	6	401	-	2406	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Py 10 МПа из стали марки 20, 108x4 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	С130810-83	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Py 10 МПа из стали марки 20, 159x4,5 мм	16	711	-	11376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С130810-89	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Py 10 МПа из стали марки 20, 325x7 мм	8	3660	-	29280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
19	Е0125-46-1	-Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм (100мм)	0,035	214942,93	180223,18	7523	6308	2704	172	6
				32175	32204,48	1126	1127	120	121,11	4
		км								
20	Е0125-46-1	-Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм (150мм)	0,119	214942,93	180223,18	25578	21447	9193	172	20
				32175	32204,48	3829	3832	120	121,11	14
		км								
21	Е0125-46-1	-Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм (325мм)	0,0412	214942,93	180223,18	8856	7425	3183	172	7
				32175	32204,48	1326	1327	120	121,11	5
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ШВОВ НА ГАЗОПРОВОДЫ СРЕДНЕГО И ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ								
22	Е0125-122-1-	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	7	1313,35	875,72	9193	6130	4498	0,96	7
				204,75	330,75	1433	2315	120	2,12	15
		шт								
23	Е0125-122-3-	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	26	1729,58	1132,2	44969	29437	21762	1,27	33
				270	427,5	7020	11115	120	2,74	71
		шт								
24	Е0125-122-6-	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	26	2275,29	1420,29	59158	36928	27869	1,71	44
				357,75	535,5	9302	13923	120	3,43	89
		шт								
		ЗАЩИТНЫЙ ФУТЛЯР ПОД АВТОДОРОГОЙ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ ДИАМ.273х5мм								
25	Е0122-8-8	-Укладка стальных труб футляров диам. до 300 мм	0,007	203956,79	85907,16	1428	601	1168	504	4
				95850	32451,75	671	227	130	158,5	1
		км								
26	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	7,028	2690	-	18905	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
27	Е0122-20-8 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы	0,007	626062,25	104375,72	4382	731	924	356,7	2
				62122,5	39429	435	276	130	192,57	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. до 300 мм								
		км								
28	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	7	282,86	0,37	1980	3	1424	0,9	6
				156,38	0,14	1095	1	130	-	-
		м								
29	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм	1	1293,43	80,9	1293	81	246	3	3
				185,73	3,48	186	3	130	0,02	-
		футляр								
		ЗАЩИТНЫЕ ФУТЛЯРЫ ПОД АВТОДОРОГОЙ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ ДИАМ.530х8мм								
30	Е0122-8-11	-Укладка стальных футляров труб диам. 500 мм	0,026	307552,18	115368,43	7996	3000	7353	857	22
				162000	55530	4212	1444	130	271,21	7
		км								
31	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	26,104	8165	-	213139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
32	Е0122-20-11 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,026	997343,82	181364,72	25931	4715	4549	387,6	10
				66082,5	68512,5	1718	1781	130	334,61	9
		км								
33	Е0122-47-5	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	26	439,99	0,69	11440	18	5393	0,91	24
				159,3	0,27	4142	7	130	-	-
		м								
34	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 500 мм	2	2448,1	220,85	4896	442	1356	4,99	10
				515,92	5,81	1032	12	130	0,02	-
		футляр								
		ГАЗОВЫЙ КРУГЛЫЙ КОЛОДЕЦ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ Г1-2к-1,8-1шт.								
35	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев	2,52	28618,78	1879,87	72119	4737	6467	8,86	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-202	из сборного железобетона в сухих грунтах м3		1435,5	538,43	3617	1357	130	2,06	5
36	С12021-222	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей(тип МЛ-7 спуска в колодец) т	0,0157	151200	-	2374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С131104-10	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 (на автодороге-тяжелый) шт	1	13400	-	13400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24			-	-	-	-	-	-	-
38	Е0108-5-1	-Боковая изоляция в колодце глиной(глиняный замок) м3	0,92	2205,82	274,19	2029	252	1192	6,93	6
				994,5	103,5	915	95	118	0,5	-
		ФУТЛЯРЫ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ СТЕНОК КОЛОДЦА диам.219х6мм								
39	Е0169-1-3	-Пробивка отверстий под футляры в стенках колодца отверст	2	954,04	666,83	1908	1334	977	1,89	4
				287,21	255,45	574	511	90	1,4	3
40	Е0122-8-6	-Укладка стальных футляров труб диам. 200 мм км	0,0007	154577,68	66009,8	108	46	87	376	-
				70200	24936,75	49	17	130	121,79	-
41	С130806-99	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,7028	1623	-	1141	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	м								
42	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0007	438829,54 --- 48442,5	80944,76 --- 30577,5	307 --- 34	57 --- 21	72 --- 130	278,5 --- 149,34	- --- -
		км								
43	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	0,7	282,86 --- 156,38	0,37 --- 0,14	198 --- 109	- --- -	142 --- 130	0,9 --- -	1 --- -
		м								
44	Е0122-48-1 к=0,31 прим.	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 250 мм	2	3321,1 --- 409,43	173,54 --- 2,88	6642 --- 819	347 --- 6	1072 --- 130	2,48 --- 0,01	5 --- -
		футляр								
		МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ С ЗАДВИЖКОЙ и ИЗОЛИРУЮЩИМ ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ Д. 100мм								
45	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	497,61 --- 342	28,48 --- 11,25	498 --- 342	28 --- 11	459 --- 130	2,03 --- 0,05	2 --- -
		шт								
46	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	11800 --- -	- --- -	11800 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		шт								
47	У3-56-27	-Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 1,2 МПа /12 кгс/см2/, Dy 100 мм(с прокладками из паронита и текстолитовыми втулками)	1	5404,36 --- 1381,46	647,9 --- 222,43	5404 --- 1381	648 --- 222	1925 --- 120	8 --- 1,1	8 --- 1
		соединен								
		КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ д.150мм,выходящие под защитное устройство								
48	Е0124-114-1	-Контрольные трубки диаметром	3	1270,17	290,34	3811	871	2325	2,74	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		150мм								
				486	110,25	1458	331	130	0,53	2
		шт								
49	С130806-90	-Трубы стальные электросварные	7,5	1055	-	7913	-	-	-	-
	Изм. и	ГОСТ 10705-80 общего								
	доп.вып.16	назначения прямошовные, D 159		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	мм, толщина стенки 4,0 мм								
	8.02-04-20									
	02	м								
50	Е0122-20-3	-Нанесение весьма усиленной	0,0075	221454,23	30337,38	1661	228	458	204,8	2
	Изм. и	антикоррозионной								
	доп. вып.	битумно-полимерной изоляции		35550	11459,25	267	86	130	55,97	-
	14	на стальные трубопроводы								
		диам. 150 мм								
		км								
		КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ д.100мм,выходящие под защитное устройство								
51	Е0124-114-1	-Контрольные трубки диаметром	2	1270,17	290,34	2540	581	1550	2,74	5
		100мм								
				486	110,25	972	220	130	0,53	1
		шт								
52	С130806-79	-Трубы стальные электросварные	1,98792	629	-	1250	-	-	-	-
	Изм. и	ГОСТ 10705-80 общего								
	доп.вып.16	назначения прямошовные, D 108		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	мм, толщина стенки 4,0 мм								
	8.02-04-20									
	02	м								
53	Е0122-20-3	-Нанесение весьма усиленной	0,00198	221454,23	30337,38	438	60	121	204,8	-
	Изм. и	антикоррозионной								
	доп. вып.	битумно-полимерной изоляции		35550	11459,25	70	23	130	55,97	-
	14	на стальные трубопроводы								
		диам. 100 мм								
		км								
		КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ д.325мм на футляре								
54	С130806-119	-Трубы стальные электросварные	3,97584	3730	-	14830	-	-	-	-
	Изм. и	ГОСТ 10705-80 общего								
	доп.вып.16	назначения прямошовные, D 325		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	мм, толщина стенки 6 мм								
	8.02-04-20									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	02 E0122-20-9 Изм. и доп. вып. 14	м -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм(325мм)	0,00396	734928,74 62325	138458,56 52303,5	2910 247	548 207	590 130	358 255,45	1 1
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			1024737 101472	193602 63151			564 344
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5404	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3375	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1604	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1925	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	289	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			440	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			7769	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1893	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			509511	-	-		-
	Материалы -		Тенге			113795	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	163019	-		-
	Местные материалы -		Тенге			102671	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			201651	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		101
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	30248	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			42670	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			753832	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		999
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	193267	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2374	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2374	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			142	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2516	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			507448	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			507448	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30447	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			537894	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1302011	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1010
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	195160	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Наружные сети газопровода высокого давления								
56	E0122-9-9	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм(325мм) с пневматическим испытанием	0,0998	305272,8	142318,8	30466	14203	24840	729	73
				137700	53761,5	13742	5365	130	262,58	26
		км								
57	C130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325мм, толщина стенки 6 мм	100,1992	3730	-	373743	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
58	E0122-20-9 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,0998	734928,74	138458,56	73346	13818	14872	358	36
				62325	52303,5	6220	5220	130	255,45	25
		км								
59	E0125-46-1	-Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм (325мм)	0,0998	214942,93	180223,18	21451	17986	7710	172	17
				32175	32204,48	3211	3214	120	121,11	12
		км								
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ-ОТВОДЫ								
60	E0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (отводы стальные)	0,2696	121294,13	49389,75	32701	13315	28540	312,7	84
				62775	18657	16924	5030	130	91,12	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
61	С130810-89	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90°и 45град. с радиусом кривизны R 1,5 Dy150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х7 мм	8	3660	-	29280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ д.325мм на футляре-								
62	Е0124-114-1	-Контрольные трубки диаметром 325мм	6	1270,17	290,34	7621	1742	4651	2,74	16
				486	110,25	2916	661	130	0,53	3
		шт								
63	С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК В.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6 мм	5,96376	3730	-	22245	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
64	Е0122-20-9 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм(325мм)	0,00594	734928,74	138458,56	4365	822	885	358	2
				62325	52303,5	370	311	130	255,45	2
		км								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	595219	61888			229
	Тенге	43384	19801			93
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	169951	-	-		-
Материалы -	Тенге	62807	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	63185	-		-
Местные материалы -	Тенге	1872	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	81498	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		41
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12225	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15087	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	266536	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		362
Сметная заработная плата -	Тенге	-	75410	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			425268	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			425268	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25516	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			450784	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			717320	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		362
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75410	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1619956	255490			793
			---			---	---			---
			Тенге			144856	82953			437
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5404	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3375	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1604	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1925	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	289	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			440	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			7769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1893	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			679462	-	-		-
		Материалы -	Тенге			176602	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	226205	-		-
		Местные материалы -	Тенге			104543	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			283149	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		142
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42472	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57757	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1020368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1362
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	268677	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2374	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2374	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2516	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			937281	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			937281	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56237	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			993518	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2019332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1356
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	269514	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	2019332
Временные здания и сооружения 1,5 %	30290
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	4543
Итого:	2049622
Зимнее удорожание 1,6х0,9%	29515
Выслуга лет, 1,0%	20496
Доп.отпуска 0,4%	8198
Итого:	2107831
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	5768658
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	115373
Итого:	5884031
НДС (12%) :	706084
Итого:	**6 590 115**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**6 260 609**
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:	12435
Итого к оплате	6248175
В том числе НДС 12,0%:	**669447**

ПРИНЯЛ: КПУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев