ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОСТАВЩИК: **ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.

Форма № кс-3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ **2016** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	код бюджетной программы 385003011432	Организация Правовая форма
		№ 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года		
		Доп. соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		За отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Всего работ и затрат:	**904 715 342**	**904 715 342**			
	в том числе за отчетный месяц			**525 826 668**	**63 099 200**	**588 925 868**
	Всего к оплате			**525 826 668**	**63 099 200**	**588 925 868**

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

РЕЕСТР

актов выполненных работ

Объект: Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.

МАЙ 2016 г.

№ п/п	л.с.	№ Ф-2	Локальный сметный расчет	Наименование	сумма по локальной смете , тенге	Сумма , тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	600 100	1	1-1-2И	Подготовка территории строительства	10 726 946	33 191 091
2	600 200	2	2-1-1И	Земляное полотно	28 220 565	87 319 481
3	600 300	3	2-1-2И	Дорожная одежда	98 003 032	303 238 929
4	60 030	4	2-1-3И	Искусственные сооружения	26 891 300	83 206 497
5	600 500	5	2-1-4И	Устройство тротуаров и велодорожек	4 476 848	13 852 170
6	600 600	6	2-1-5И	Устройство съездов	1 186 664	3 671 751
7	9 030 160	7	4-1-1И	Вынос сетей ЛЭП 1КВ, 10 КВ	4 086 898	12 645 594
8	8 050 150	8	4-1-2И	Электроснабжение наружного освещения	3 361 609	10 401 420
9	21 000 000	9	5-1-1И	Переустройство линий связи	7 368 736	22 800 188
10	88 000	10	6-1-1И	Наружные сети водопровода и канализации. Футляры	963 410	2 980 963
11	88 100	11	6-2-1И	Тепловые сети	3 949 802	12 221 395
12	20 250 100	12	6-3-1И	Переустройство газовых сетей. Газопроводы среднего и высокого давления	396 208	1 225 938
13	2 025 020	13	6-3-2И	Переустройство газовых сетей. ЭХЗ газопроводов.	267 234	826 869
14	600 700	14	7-1-1И	Благоустройство	434 229	1 343 582
15	Итого				**190 333 481**	**588 925 868**
				РБ	**190 333 481**	**588 925 868**

Сдал : Начальник ПТО ТОО ПСФ "Алонс" Лукибанова И.А.

Принял : Технадзор ТОО "RTA Proffi"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс" Форма № 2

А К Т № 1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Подготовка территории строительства.
Локальная смета 1-1-2И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-24-6	-Снятие насыпного смешаного грунта бульдозерами мошностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	30289	6,01	6,01	181928	181928	61224	-	-
				-	2,08	-	63118	97	0,01	206
		м3								
2	E0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 20 м/	30289	4,75	4,75	143993	143993	48458	-	-
				-	1,65	-	49957	97	0,01	163
		м3								
3	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	30289	32,23	30,77	976307	932000	286898	0,01	298
				1,42	8,34	43010	252761	97	0,03	864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
4	Е010333-А2-1 к=0,9	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	12360	23,4 - -	23,4 4,68 -	289224 - -	289224 57845 57845	57845 - 100	- - 0,1	- - 1215
5	Е010333-А30-1 к=0,9	т Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	23985,47	176,4 - -	176,4 35,28 -	4231037 - -	4231037 846207 846207	846207 - 100	- - 0,74	- - 17770
6	Е0101-24-6	т Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /газон/	292,5	6,01 - -	6,01 2,08 -	1757 - -	1757 610 610	591 - 97	- - 0,01	- - 2
7	Е0101-24-14	м3 Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 20 м/	292,5	4,75 - -	4,75 1,65 -	1391 - -	1391 482 482	468 - 97	- - 0,01	- - 2
8	Е0101-17-8	м3 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	292,5	32,23 1,42	30,77 8,34	9428 415	9000 2441	2771 97	0,01 0,03	3 8
9	Е010333-А1-1 к=0,9	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /на	351,2	17,73 - -	17,73 3,55 -	6227 - -	6227 1245 1245	1245 - 100	- - 0,07	- - 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		врем.складирование/								
				т						
10	Е0130-54-1 к=0,8	-Демонтаж существующих железобетонных водопропускных труб ЗКЦ d-0,5 м	9	4545	2961	40905	26649	23091	9,44	85
				1584	769,86	14256	6929	109	2,63	24
				м3						
11	С01031-А11-11	-Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	22,5	152,8	-	3438	-	2407	2,25	51
				106,96	-	2407	-	100	-	-
				т						
12	Е010333-А30-1 к=0,9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /на свалку/	22,5	176,4	176,4	3969	3969	794	-	-
				-	35,28	-	794	100	0,74	17
				т						
13	Е0127-8-1 к=0,8	-Демонтаж существующих водоотводных лотков Б-3-1	1181	473,54	280,94	559255	331795	414484	1,25	1474
				192,6	71,28	227461	84182	133	0,29	340
				м						
14	С01031-А11-11	-Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	250,96	152,8	-	38347	-	26843	2,25	564
				106,96	-	26843	-	100	-	-
				т						
15	Е010333-А30-1 к=0,9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /на свалку/	250,96	176,4	176,4	44269	44269	8854	-	-
				-	35,28	-	8854	100	0,74	186
				т						
16	Е0127-8-1 к=0,8	-Демонтаж существующих водоотводных лотков Б-2-1	43	473,54	280,94	20362	12081	15091	1,25	54
				192,6	71,28	8282	3065	133	0,29	12
				м						
17	С01031-А11-11	-Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т	11,3	152,8	-	1727	-	1209	2,25	25
				106,96	-	1209	-	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при автомобильных перевозках								
		т								
18	E010333-A30-1 к=0,9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /на свалку/	11,3	176,4	176,4	1993	1993	399	-	-
				-	35,28	-	399	100	0,74	8
		т								
19	E0109-1-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п=2,8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	-Демонтаж металлических конструкций	1	4920,72	2345,03	4921	2345	2516	12	12
				2214	581,59	2214	582	90	2,04	2
		т								
20	E0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании БР100.30.15	766	122,85	-	94103	-	125157	0,77	588
				122,85	-	94103	-	133	-	-
		м								
21	C01031-A11--11	-Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	68	152,8	-	10390	-	7273	2,25	153
				106,96	-	7273	-	100	-	-
		т								
22	E010333-A30-1 к=0,9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /на свалку/	68	176,4	176,4	11995	11995	2399	-	-
				-	35,28	-	2399	100	0,74	50
		т								
23	E0127-20-2	-Разборка бортовых камней на щебеночном основании БР100.20.8	1515	79,88	-	121018	-	160954	0,57	856
				79,88	-	121018	-	133	-	-
		м								
24	C01031-A11--11	-Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т	60,6	152,8	-	9260	-	6482	2,25	136
				106,96	-	6482	-	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при автомобильных перевозках								
		т								
25	E010333-A30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /на свалку/	60,6	176,4 - -	176,4 35,28 -	10690 2138 -	10690 2138 100	2138 - 0,74	- - -	- - 45
		т								
26	E0127-101-2- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	2100	337,3 10,05	326,99 13,81	708334 21105	686672 29001	66641 133	0,06 0,06	122 116
		м2								
27	E010333-A30-1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /на свалку/	462	176,4 -	176,4 35,28	81497 -	81497 16299	16299 100	- 0,74	- 342
		т								
28	E0101-24-6	-Разборка покрытий и основанийщебеночных и гравийно-песчаных, бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в кучи/	397	6,01 -	6,01 2,08	2385 -	2385 827	802 97	- 0,01	- 3
		м3								
29	E0101-24-14-	Разборка покрытий и оснований шебеночных и	397	4,75	4,75	1887	1887	635	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гравийно-песчаных бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтовдобавлять на каждые последующие 10 м /до 20 м/		-	1,65	-	655	97	0,01	2
		м3								
30	Е0101-17-8	-Погрузка покрытий и оснований щебеночных и гравийно-песчаных на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	397	32,23 1,42	30,77 8,34	12797 564	12216 3313	3760 97	0,01 0,03	4 11
		м3								
31	Е010333-А30-1 к=0,9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /на свалку/	696	176,4 -	176,4 35,28	122774 -	122774 24555	24555 100	- 0,74	- 516
		т								
32	Е0127-19-1	-Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	2562	8,57 8,57	- -	21956 21956	- -	29202 133	0,06 -	153 -
		м2								
33	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	281,82	27,1 18,97	- -	7637 5346	- -	5346 100	0,4 -	112 -
		т								
34	Е010333-А30-1 к=0,9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /на свалку/	281,82	176,4 -	176,4 35,28	49713 -	49713 9943	9943 100	- 0,74	- 209
		т								
35	Е0127-35-1 к=0,8	-Демонтаж тротуарной плитки	85	138,43	11,71	11767	995	14616	0,72	61
		м2		126,72	2,57	10771	219	133	0,01	1
36	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	13,5	27,1 18,97	- -	366 256	- -	256 100	0,4 -	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
37	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /на свалку/	13,5	176,4 -	176,4 35,28	2381 -	2381 476	476 100	- 0,74	- 10
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			7841429	7202865			4755

			Тенге			614971	1469295			22151
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7836508	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2081470	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1882	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			71165	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2275816	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1138
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	341372	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			606739	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10719063	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		28030
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2422842	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4921	-	-		-
	Материалы -		Тенге			362	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2796	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2516	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	377	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			446	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7883	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3173	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			10726946	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		28045
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2426015	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	10726946
Временные здания и сооружения 1,5 %	160904
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	24136
Итого:	10887850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Зимнее удорожание	1,6х0,9%	156785
Выслуга лет, 1,0%		108879
Дол.отпуска 0,4%		43551
Итого:		11197065
Итого по сметному расчету в текущих ценах:		30643839
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		612877
Итого:		31256716
НДС (12%) :		3750806
Итого:		**35 007 522**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**33 257 145**

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту: 66054

Итого к оплате: 33191091

В том числе НДС 12,0%: **3556188**

ПОДПИСАЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ: ТОО "ЦСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс" Форма № 2

А К Т № 2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Земляное полотно.
Локальная смета 2-1-1И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (выборка просадочного грунта)	26719	32,23	30,77	861235	822151	253083	0,01	263			
				1,42	8,34	37941	222970	97	0,03	762			
			м3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E010333-А20-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 0км, класс груза 1	15427,25	125,82 - -	125,82 25,16 -	1941057 388211 388211	1941057 100 100	388211 - 0,53	- - -	- - 8152
3	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	32597,18	630 - -	- - -	20536223 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4	Е0101-25-3	Разработка привезенного грунта в насыпи бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м	26719	12,31 - -	12,31 3,37 -	328884 89936 89936	328884 97 97	87238 - 0,01	- - -	- - 294
5	Е0101-25-11 К=4 к объему	Разработка привезенного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м),	106876	9,74 - -	9,74 2,66 -	1040470 284525 284525	1040470 97 97	275990 - 0,01	- - -	- - 930
6	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	26719	9,48 - -	9,48 3,24 -	253203 86584 86584	253203 97 97	83986 - 0,01	- - -	- - 283
7	Е0101-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному	187033	1,03	1,03	192077	192077	56070	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=7	следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см(до проходов)		-	0,31	-	57804	97	-	189
		м3								
8	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	17734	14,12	12	250359	212763	75087	0,01	216
				1,62	2,75	28729	48680	97	0,01	216
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			25403509	4790605			479

			Тенге			66670	1178711			10827
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25403509	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1245381	-		-
		Местные материалы -	Тенге			20546234	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1219666	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		610
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	182950	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1597390	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28220565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11916
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1428330	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			28220565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11916
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1428330	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года: 28220565
Временные здания и сооружения 1,5 % 423308
Возврат материалов от временных зданий и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сооружений 15%				63496				
		Итого:				28643873				
		Зимнее удорожание	1,6х0,9%			412472				
		Выслуга лет, 1,0%				286439				
		Доп.отпуска 0,4%				114575				
		Итого:				29457359				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах:				80618141				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				1612363				
		Итого:				82230504				
		НДС (12%) :				9867660				
		Итого:				**92 098 165**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**87 493 256**				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:				173775				
		Итого к оплате				87319481				
		В том числе НДС 12,0%:				**9355659**				

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алокс"

Президент В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс" Форма № 2

А К Т № 3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Дорожная сдежда.
Локальная смета 2-1-2И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	9157,37	864,08	73,75	7912733	675389	402513	0,14	1319		
				21,38	11,67	195785	106857	133	0,04	375		
		м3										
2	E0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	31110	22,85	18,86	710984	586855	399873	0,02	669		
				3,89	5,77	121018	179638	133	0,02	615		
		м2										
3	E0127-26-5	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4 /до толщины 18 см/ /ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ/	186660	1,62	1,51	302763	282230	137337	-	129		
				0,11	0,44	20533	82729	133	-	274		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
4	СКалькуляция приготовления №1	-Стоимость ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	5600	1589,25	-	8899800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	18,2	40097,59	339,59	729776	6181	3412	0,58	11
				-	140,94	-	2565	133	0,58	11
		т								
6	Е0127-53-6	-Устройство верхнего слоя основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	26054	371,4	15,35	9676363	399967	381170	0,03	875
				5,94	5,06	154761	131833	133	0,02	460
		м2								
7	Е0127-54-6 к=16 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 12 см/	416864	43,52	-	18141921	-	5544	-	38
				0,01	-	4169	-	133	-	-
		м2								
8	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	7,8	40097,59	339,59	312761	2649	1462	0,58	5
				-	140,94	-	1099	133	0,58	5
		т								
9	Е0127-53-6	-Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	26030	384,35	15,35	10004538	399599	380819	0,03	875
				5,94	5,06	154618	131712	133	0,02	460
		м2								
10	Е0127-54-6 к=12 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым	312360	45,14	-	14101180	-	4154	-	28
				0,01	-	3124	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 10 см/								
		м2								
11	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,4	40097,59	339,59	16039	136	75	0,58	-
				-	140,94	-	56	133	0,58	-
		т								
12	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ /ЩМА-20/	1500	24,52	15,35	36782	23027	21945	0,03	50
				5,94	5,06	8910	7590	133	0,02	26
		м2								
13	Е0127-54-1 к=2 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытийна 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 5 см/	3000	0,02	-	60	-	40	-	-
				0,01	-	30	-	133	-	-
		м2								
14	С143010-25 Изм. и доп.вып.19	-Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	181,2	5760	-	1043712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС	-Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (ГП1)	3450	5250,64	6,63	18114711	22876	713222	1	3450
				153,68	1,76	530196	6061	133	0,01	21
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8.02-03-20 2									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				90004125	2398908			7448
		----				---------	---------			---------
		Тенге				1193142	650141			2248
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				90004125	-	-		-
	Материалы -	Тенге				1294525	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	1843283	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				8899800	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				76217749	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				2451566	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1226
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	367735	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				5547341	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				98003032	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		10922
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	2211018	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				98003032	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		10922
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	2211018	-		-
	Итого по форме в ц. 2001 года:						98003032			
	Временные здания и сооружения 1,5 %						1470045			
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						220507			
	Итого:						99473077			
	Зимнее удорожание 1,6х0,9%						1432412			
	Выслуга лет, 1,0%						994731			
	Доп.отпуска 0,4%						397892			
	Итого:						102298113			
	Итого по сметному расчету в текущих ценах:						279966835			
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :						5599337			
	Итого:						285566172			
	НДС (12%) :						34267941			
	Итого:						**319 834 113**			
	Итого к оплате с учетом тендерного снижения:						**303 842 406**			
	Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:						603477			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого к оплате

В том числе НДС 12,0%:

303238929

32489885

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ: ТОО "НСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс" Форма № 2

А К Т № 4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Искусственные сооружения.
Локальная смета 2-1-3И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ								
1	Е0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-щебеночной смеси	285,312	1141,36	33,87	325644	9664	85746	1,94	554
				263,25	12,47	75108	3558	109	0,06	17
		м3								
2	Е0127-9-1	-Устройство водосбросных	348,5	1952,15	1053,54	680326	367159	362716	3,23	1126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона7м3		515,25	267,3	179565	93154	133	1,08	376
		м3								
3	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 600 мм, ширина по верху 600 мм /Б-3-1/	4100	1880	-	7708000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
4	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	6355	318,03	13,7	2021065	87064	747210	0,61	3845
				102,83	5,04	653485	32029	109	0,02	156
		м2								
5	Е0127-9-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	2,625	1952,15	1053,54	5124	2766	2732	3,23	8
				515,25	267,3	1353	702	133	1,08	3
		м3								
6	С143018-158 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Арычные лотки водопропускные /Б-2-1/	50	881	-	44050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
7	Е0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-щебеночной смеси	300	1141,36	33,87	342408	10161	90160	1,94	582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				263,25	12,47	78975	3741	109	0,06	18
8	E0106-1-1	м3 -Устройство бетонной подготовки /укрепление откосов бетоном В20, слоем 10 см/	300	5400,37 195,75	66,01 24,93	1620111 58725	19803 7479	69514 105	1,35 0,12	405 37
9	E0130-8-1	м3 -Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	6,6	8299,96 8055	- -	54780 53163	- -	57948 109	48,4 -	319 -
10	C12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	т -Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4 мм	6,6	64100 -	- -	423060 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		В местах пересечении с тротуарами и велодорожками								
11	E0127-64-1	-Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит размером 1х0,5(0,75)х0,06 /монтаж упорных плит/	7,99	3589,14 738	1023,15 267,24	28677 5897	8175 2135	10682 133	4,94 1,1	39 9
12	C143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК	м3 -Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/	47	5400 -	- -	253800 -	- -	- -	- -	- -
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4									
		УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ								
		Тело трубы								
13	Е0130-3-2	-Устройство подушек гравийно-щебеночных	60,05	1141,36	33,87	68539	2034	18047	1,94	116
				263,25	12,47	15808	749	109	0,06	4
		м3								
14	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	54	6589,26	3701,25	355820	199868	173185	11,8	637
				1980	962,33	106920	51966	109	3,29	178
		м3								
15	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	360	7086	-	2550960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	С11011-457	-Пакля пропитанная	46	195	-	8970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
17	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	170	1085,09	20,67	184465	3514	30595	0,91	155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				157,5	7,61	26775	1294	109	0,31	52
		м2								
18	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	1074,3	318,03	13,7	341657	14718	126314	0,61	650
				102,83	5,04	110470	5414	109	0,02	26
		м2								
19	Е0130-53-1	-Укладка смотровых блоков	111	1227	821,25	136197	91159	64218	1,94	215
		м3		317,25	213,53	35215	23701	109	0,73	81
20	С143023-145	-Смотровой блок	300	11700	-	3510000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0123-24-1	-Установка дождеприемников	88	278,01	35,42	24465	3117	25483	1,31	115
		шт		209,25	13,5	18414	1188	130	0,07	6
22	С131104-21	-Дождеприемник большой, тип ДБ /В125/, ГОСТ 3634-99	88	21400	-	1883200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	комплект		-	-	-	-	-	-	-
		Порталы								
23	Е0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-щебеночной смеси	52,48	1141,36	33,87	59899	1777	15772	1,94	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				263,25	12,47	13815	654	109	0,06	3
		м3								
24	Е0130-62-1	-Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м /Монтаж блоков портальной стенки СТ-8/	18,9	3053,16	1845	57705	34871	28748	5,46	103
				915,75	479,7	17308	9066	109	1,64	31
		м3								
25	С143023-43	-Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) ГОСТ 13015-2012	30	14120	-	423600	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	280	318,03	13,7	89048	3836	32922	0,61	169
				102,83	5,04	28792	1411	109	0,02	7
		м2								
				Обратная засыпка						
27	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	358,079	630	-	225590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			23427157	859683			9142

			Тенге			1479787	238242			1005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21543957	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1546208	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1718029	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			432030	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			17226249	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1941993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		971
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	291299	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1409157	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24895108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2009328	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1883200	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1883200	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112992	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1996192	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			26891300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2009328	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		26891300
Временные здания и сооружения 1,5 %		403370
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		60505
Итого:		27294670
Зимнее удорожание	1,6x0,9%	393043
Выслуга лет, 1,0%		272947
Доп.отпуска 0,4%		109179
Итого:		28069838
Итого по сметному расчету в текущих ценах:		76820809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	1536416
Итого:	78357225
НДС (12%) :	9402867
Итого:	**87 760 092**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**83 372 087**
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:	165590
Итого к оплате	83206497
В том числе НДС 12,0%:	**8914982**

ПРИНЯЛ: ... управление автомобильных ... г.Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство тротуаров и велодорожек.
Локальная смета 2-1-4И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в кучи/ м3	658	6,01	6,01	3952	3952	1330	-	-		
				-	2,08	-	1371	97	0,01	4		
2	E0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 20 м/ м3	658	4,75	4,75	3128	3128	1053	-	-		
				-	1,65	-	1085	97	0,01	4		
3	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	658	32,23	30,77	21209	20247	6233	0,01	6		
				1,42	8,34	934	5491	97	0,03	19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3								
			м3							
4	Е010333-А2--1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /в насыпь/	1151,5	23,4	23,4	26945	26945	5389	-	-
				-	4,68	-	5389	100	0,1	113
			т							
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2150	32,23	30,77	69301	66156	20365	0,01	21
				1,42	8,34	3053	17942	97	0,03	61
			м3							
6	Е010333-А2--1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /с врем.складирование/	3762,5	23,4	23,4	88043	88043	17609	-	-
				-	4,68	-	17609	100	0,1	370
			т							
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /за 4 прохода/	2808	12,51	12,51	35122	35122	11660	-	-
				-	4,28	-	12021	97	0,01	39
			м3							
8	Е0101-130-8 к=3 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	8424	1,27	1,27	10707	10707	3126	-	-
				-	0,38	-	3222	97	-	11
			м3							
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	2808	14,12	12	39642	33689	11889	0,01	34
				1,62	2,75	4549	7708	97	0,01	34
			м3							
10	Е0127-56-1	Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси	2000	160,27	12,52	320539	25039	112843	0,24	486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 12 см		38,03	4,39	76060	8784	133	0,02	35
			м2							
11	Е0127-56-2 к=3 к объему	-Добавлять на устройство оснований из гравийно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины /до толщины 15 см/	6000	10,28	-	61680	-	6623	0,01	32
				0,83	-	4980	-	133	-	-
			м2							
12	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,4	40097,59	339,59	16039	136	75	0,58	-
			т	-	140,94	-	56	133	0,58	-
13	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	1800	438,94	15,35	790084	27633	26334	0,03	60
		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		5,94	5,06	10692	9108	133	0,02	32
			м2							
14	Е0127-54-1 к=2 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 5 см/	3600	51,93	-	186944	-	48	-	-
				0,01	-	36	-	133	-	-
			м2							
15	Е0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-шебеночной смеси	69	1141,36	33,87	78754	2337	20737	1,94	134
				263,25	12,47	18164	860	109	0,06	4
			м3							
16	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК	-Установка дорожных бортовых камней БР 100.20.8	2300	393,76	6,63	905654	15251	337826	0,7	1605
				108,68	1,76	249964	4041	133	0,01	14
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86									
17	С143003-9	-Бортовые камни БР 100.20.8	36,8	26700	-	982560	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		3640303	358383					2381
		Тенге		368433	94687					741
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3640303	-	-				-
	Материалы -	Тенге		64763	-	-				-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	463120	-				-
	Местные материалы -	Тенге		2848724	-	-				-
	Накладные расходы -	Тенге		583139	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-				292
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	87471	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		253406	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		4476848	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-				3413
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	550590	-				-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		4476848	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-				3413
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	550590	-				-

Итого по форме в ц. 2001 года:		4476848
Временные здания и сооружения 1,5 %		67153
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		10073
Итого:		4544001
Зимнее удорожание	1,6х0,9%	65434
Выслуга лет, 1,0%		45440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доп.отпуска 0,4%				18176				
		Итого:				4673050				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах:				12789084				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				255782				
		Итого:				13044865				
		НДС (12%) :				1565384				
		Итого:				**14 610 249**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**13 879 737**				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:				27567				
		Итого к оплате				13852170				
		В том числе НДС 12,0%:				**1484161**				

ПРИНЯЛ: ГКП "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "НСФ "Альянс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 6
приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство съездов.
Локальная смета № 2-1-5И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в кучи/	378,78	6,01	6,01	2275	2275	766	-	-				
				-	2,08	-	789	97	0,01	3				
		м3												
2	E0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые	378,78	4,75	4,75	1801	1801	606	-	-				
				-	1,65	-	625	97	0,01	2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующие 10 м /до 20 м/								
3	Е0101-17-8	м3 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	378,78	32,23 1,42	30,77 8,34	12209 538	11655 3161	3588 97	0,01 0,03	4 11
4	Е0101-130-2	м3 -Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /за 4 прохода/	338,655	12,51 -	12,51 4,28	4236 -	4236 1450	1406 97	- 0,01	- 5
5	Е0101-130-8 к=3 к объему	м3 -Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщинеслоя 30 см	1015,965	1,27 -	1,27 0,38	1291 -	1291 389	377 97	- -	- 1
6	Е0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта	338,655	14,12 1,62	12 2,75	4781 549	4063 930	1434 97	0,01 0,01	4 4
7	Е010333-А2--1 к=0,9	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /на врем.складирование/	592,64625	23,4 -	23,4 4,68	13868 -	13868 2774	2774 100	- 0,1	- 58
8	Е0127-26-2	т -Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 смиз щебня фракции 70-120 мм	1600	40,72 6,01	34,56 8,38	65153 9616	55297 13410	30624 133	0,04 0,03	64 46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ/								
		м2								
9	Е0127-26-3 к=3 к объему	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 /до толщины 15 см/ /ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ/	4800	1,47 0,1	1,37 0,4	7044 480	6564 1925	3198 133	- -	3 6
		м2								
10	СКалькуляция приготовления №1	-Стоимость ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	190,5	1589,25 -	- -	302752 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
11	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,3	40097,59 -	339,59 140,94	12029 -	102 42	56 133	0,58 0,58	- -
		т								
12	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000	371,4 5,94	15,35 5,06	371396 5940	15351 5060	14630 133	0,03 0,02	34 18
		м2								
13	Е0127-54-6 к=6 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 7 см/	6000	43,52 0,01	- -	261120 60	- -	80 133	- -	1 -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1059956	116503			109
			----			---	---			---
			Тенге			17182	30553			154
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1059956	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15217	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47736	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			302752	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			608301	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59539	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8931	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67170	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1186664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		293
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56667	-		-

		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1186664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		293
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56667	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	1186664
Временные здания и сооружения 1,5 %	17800
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	2670
Итого:	1204464
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	17344
Выслуга лет, 1,0%	12045
Доп.отпуска 0,4%	4818
Итого:	1238671
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	3389962
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	67799
Итого:	3457761
НДС (12%) :	414931
Итого:	**3 872 693**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**3 679 058**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту: 7307

Итого к оплате: 3671751

В том числе по НДС 12%: **393402**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

/Президент/ В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 7
приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Вынос сетей ЛЭП 1КВ, 10 КВ.
Локальная смета 4-1-1И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка кабельной линии 2КЛ-10кВ (№2) параллельно ул. Рыскулова								
1	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей	40	506,03	-	20241	-	22872	3,22	129
	т.ч. п-3.181 К=1,3			506,03	-	20241	-	113	-	-
		м3								
2	Ц0108-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	106	54,9	19,9	5819	2109	3545	0,19	20
				30,6	4,6	3244	488	95	0,03	3
		м								
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	53	36,7	27,8	1945	1473	790	0,06	3
				8,8	6,9	466	366	95	0,04	2
		м								
4	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель	53	11,2	7,9	594	419	267	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		добавлять к расц. 8-142-1								
				3,3	2	175	106	95	0,01	1
		м								
5	С143008-92	-Песок природный	5,3	990	-	5247	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
6	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	53	32,4	23,7	1717	1256	730	0,06	3
				8,6	5,9	456	313	95	0,03	2
		м								
7	Ц0108-143-2	-На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	53	18,8	14,2	996	753	403	0,03	2
				4,5	3,5	239	186	95	0,02	1
		м								
8	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-100	0,95	9052	-	8599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
9	Е0122-8-5	-Укладка стальных труб диам. 159 мм	0,06	115636,32	31953,19	6938	1917	6119	360	22
				66375	12071,25	3983	724	130	58,95	4
		км								
10	С130806-93 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм	60,24	1965	-	118372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,034	78245	36133,62	2660	1229	2275	247	8
				41850	9612,9	1423	327	130	37,3	1
		км								
12	С130804-100-8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-202	-Труба полиэтиленовая диам. 160 мм	34,34	1440	-	49450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Ц0108-148-6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 13 кг	94	91,2	25,7	8573	2416	5849	0,38	36
				59,2	6,3	5565	592	95	0,04	3
		м								
14	С151601-227	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	0,204	1756000	-	358224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
15	Ц0108-167-1-0	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	4	2900,2	20,2	11601	81	8996	12	48
				2363	4,5	9452	18	95	0,03	-
		шт								
16	С151610-32	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3Х240-10У2,5	4	23100	-	92400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	32,9	134,1	-	4412	-	4985	0,97	32
				134,1	-	4412	-	113	-	-
		м3								
		Защита кабельной линии 2КЛ-10кВ (№3, №4) РП-251-ТП								
18	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей	78,9	506,03	-	39925	-	45116	3,22	254
	т.ч. п-3.181 К=1,3			506,03	-	39925	-	113	-	-
		м3								
19	Ц0108-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	160	54,9	19,9	8784	3184	5350	0,19	30
				30,6	4,6	4896	736	95	0,03	4
		м								
20	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	80	36,7	27,8	2936	2224	1193	0,06	5
				8,8	6,9	704	552	95	0,04	3
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	80	11,2	7,9	896	632	403	0,02	2
				3,3	2	264	160	95	0,01	1
				м						
22	С143008-92	-Песок природный	8,41	990	-	8326	-	-	-	-
				м3						
23	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	80	32,4	23,7	2592	1896	1102	0,06	5
				8,6	5,9	688	472	95	0,03	3
				м						
24	Ц0108-143-2	-На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	80	18,8	14,2	1504	1136	608	0,03	2
				4,5	3,5	360	280	95	0,02	2
				м						
25	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	1,334	9052	-	12075	-	-	-	-
				1000шт						
26	С151601-227	-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	0,2244	1756000	-	394046	-	-	-	-
				1000м						
27	Ц0108-167-1-0	-Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	4	2900,2	20,2	11601	81	8996	12	48
				2363	4,5	9452	18	95	0,03	-
				шт						
28	С151610-32	-Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3Х240-10У2,5	4	23100	-	92400	-	-	-	-
				шт						
29	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	35,7	134,1	-	4787	-	5410	0,97	35
				134,1	-	4787	-	113	-	-
				м3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка резервных полиэтиленовых и стальных труб (ул.№3)								
30	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	40,32	389,25	-	15695	-	17735	2,48	100
				389,25	-	15695	-	113	-	-
31	Е0122-8-5	-Укладка стальных труб диам. 159 мм	м3 0,092	115636,32	31953,19	10639	2940	9382	360	33
				66375	12071,25	6107	1111	130	58,95	5
32	С130806-93 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм	км 92,368	1965	-	181503	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	м 0,076	78245	36133,62	5947	2746	5085	247	19
				41850	9612,9	3181	731	130	37,3	3
34	С130804-100-8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-202	-Труба полиэтиленовая диам. 160 мм	км 76,76	1440	-	110534	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
		Прокладка резервных полиэтиленовых и стальных труб (ул.№2)								
35	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	43,02	389,25	-	16746	-	18922	2,48	107
				389,25	-	16746	-	113	-	-
36	Е0122-8-5	-Укладка стальных труб диам. 159 мм	м3 0,074	115636,32	31953,19	8557	2365	7547	360	27
				66375	12071,25	4912	893	130	58,95	4
37	С130806-93 Изм. и	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	км 74,296	1965	-	145992	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм м	0,086	78245 41850	36133,62 9612,9	6729 3599	3107 827	5754 130	247 37,3	21 3
39	С130804-100-8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-202	-Труба полиэтиленовая диам. 160 мм км - м	86,86	1440 -	- -	125078 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	39,84	134,1 134,1	- -	5343 5343	- -	6037 113	0,97 -	39 -
		м3 Прокладка резервных полиэтиленовых и стальных труб (ул.№1)								
41	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	198,24	389,25 389,25	- -	77165 77165	- -	87196 113	2,48 -	492 -
42	Е0122-8-5	м3 -Укладка стальных труб диам. 159 мм	0,359	115636,32 66375	31953,19 12071,25	41513 23829	11471 4334	36611 130	360 58,95	129 21
43	С130806-93 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм	360,436	1965 -	- -	708257 -	- -	- -	- -	- -
44	Е0122-11-5	м -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,467	78245 41850	36133,62 9612,9	36540 19544	16874 4489	31243 130	247 37,3	115 17
45	С130804-100-	км -Труба полиэтиленовая диам.	471,67	1440	-	679205	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 2	160 мм м		-	-	-	-	-	-	-
46	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы м3	181,84	134,1 134,1	- -	24385 24385	- -	27555 113	0,97 -	177 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			3477488	60309			1943

			Тенге			311234	17721			84
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			996629	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5939	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	40246	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			937070	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			38233	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		19
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5735	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			62092	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1096954	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		249
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	45981	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			362469	-	-		-
	Материалы -		Тенге			10034	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	288709	-		-
	Местные материалы -		Тенге			34512	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			339843	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		170
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	50976	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			42139	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			744451	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1967
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	339685	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2118390	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2118390	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			127103	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2245494	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге			4086898	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		2216
Сметная заработная плата -			Тенге			-	385666	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	4086898
Временные здания и сооружения 1,5 %	61303
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	9196
Итого:	4148201
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	59734
Выслуга лет, 1,0%	41482
Доп.отпуска 0,4%	16593
Итого:	4266010
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	11675107
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	233502
Итого:	11908609
НДС (12%) :	1429033
Итого:	**13 337 642**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**12 670 760**
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:	25166
Итого к оплате	12645594
В том числе НДС 12,0%:	**1354885**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Project"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Натайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс" Форма № 2

А К Т № 8
приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Электроснабжение наружного освещения.
Локальная смета 4-1-2И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Прокладка кабельной линии 1кВ от опор 1/1,1/2,1/3 до опор освещения												
1	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	518	389,25	-	201632	-	227844	2,48	1285				
				389,25	-	201632	-	113	-	-				
2	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм	2,179 м3	47611,09	17877,09	103745	38954	97441	173	377				
				29700	4698,68	64716	10238	130	18,1	39				
3	С130804-100	Труба полиэтиленовая диам. 50 мм	1695,79 км	151	-	256064	-	-	-	-				
	1 Изм. и													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 2	м		-	-	-	-	-	-	-
4	С130804-39	-Муфта, d 50 мм	84,1	369	-	31033	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
5	С130804-100 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 2	-Труба полиэтиленовая диам. 40 мм	505	98	-	49490	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
6	С130804-38	-Муфта, d 40 мм	24,9	243	-	6051	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0122-8-2	-Укладка стальных труб диам. 79 мм	0,145	64249,36	8122,48	9316	1178	9231	254	37
				45900	3069	6656	445	130	14,99	2
		км								
8	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 прим.	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 79 мм, толщина стенки 3,8 мм	145,58	416	-	60561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
9	Ц0108-148-2	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 2 кг	2324	38,1	3,2	88544	7437	65130	0,15	349
				28,8	0,7	66931	1627	95	-	9
		м								
10	С151601-188 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые АВВГ 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	2,37048	119266	-	282718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
11	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	518	134,1	-	69464	-	78494	0,97	503
				134,1	-	69464	-	113	-	-
		м3								
12	Ц0108-147-1	-Кабель до 35 кВ,	1221	34,1	2,7	41636	3297	29463	0,15	183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	прокладываемый по установленным конструкциям, масса 1 м до 1 кг		25	0,4	30525	488	95	-	3
	13	С151601-163-Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	м 1,24542	14684	-	18288	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20		км	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1218541	50865			2734

			Тенге			439923	12799			54
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			130181	-	-		-
	Материалы -		Тенге			21991	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	99571	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			94593	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		47
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	14189	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13486	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			238260	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		591
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	113760	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			685161	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1495	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	353151	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			301005	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			62	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			413009	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		207
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	61951	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			65890	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1164061	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2450
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	415102	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			403199	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			403199	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			24192	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			427391	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1829712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3041
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	528862	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Установка опор освещения и светильников								
14	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	36	4400,56	1831,4	158420	65930	98384	12	432
				1977,75	625,01	71199	22500	105	2,34	84
15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	опора 0,722	4550,71	66,01	3286	48	167	1,35	1
				195,75	24,93	141	18	105	0,12	-
16	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	м3 14,965	5561,15	132,5	83223	1983	4419	1,48	22
				231,75	49,5	3468	741	105	0,24	4
17	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Казахский Свет"	Опора металлическая граненая с покрытием "горячее цинкование" ОПФГ-9	м3 36	22054,12	-	793948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Казахский Свет"	Фундамент для опор ОПФГ Н 2,0 м	шт 36	7829,86	-	281875	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
19	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	36	53,87	12,24	1939	441	1191	0,18	6
				29,25	2,25	1053	81	105	0,01	-
20	С11041-82	Сталь полосовая 20х4 мм /ГОСТ 103-76/	м шин 0,04536	48400	-	2195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	т 36	365,59	47,94	13161	1726	2977	0,45	16
				72	6,75	2592	243	105	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1338048	70127			478
			----			---	---			---
			Тенге			78453	23583			89
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1078019	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1078019	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64681	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1142700	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			101609	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9383	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8337	-		-
		Местные материалы -	Тенге			80774	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1313	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6622	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116985	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9650	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			158420	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5630	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	93699	-		-
		Местные материалы -	Тенге			15661	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			98384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14758	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15408	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			272213	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		565
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	108457	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1531897	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		621
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	118107	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2556589	120993			3211
			----			---	---			---
			Тенге			518377	36382			143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1208199	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21991	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	99571	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1078019	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			94593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14189	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78168	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1380960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		591
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	113760	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			786770	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10879	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	361488	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			301005	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			80836	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			421764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		211
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	63265	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72512	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1281046	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2505
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	424752	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			158420	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5630	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	93699	-		-
		Местные материалы -	Тенге			15661	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			98384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14758	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15408	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			272213	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		565
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	108457	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			403199	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			403199	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24192	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			427391	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3361609	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3662
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	646970	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по форме в ц. 2001 года:	3361609
Временные здания и сооружения 1,5 %	50424
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	7564
Итого:	3412033
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	49133
Выслуга лет, 1,0%	34120
Доп.отпуска 0,4%	13648
Итого:	3508935
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	9603162
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	192063
Итого:	9795226
НДС (12%) :	1175427
Итого:	**10 970 653**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**10 422 120**

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:	20700
Итого к оплате	10401420
В том числе НДС 12,0%:	**1114438**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "RTA proffi"

«RTA proffi» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Переустройство линий связи.
Локальная смета 5-1-1И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Строительство линий связи								
		Защита кабельной канализации								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	141,6	218,93	-	31000	-	35031	1,54	218
				218,93	-	31000	-	113	-	-
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, м3	141,6	134,1	-	18989	-	21457	0,97	138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		134,1	-	18989	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-158-1	-Укладка бетонных плит сборных, при толщине до 8 см	200	477,58	75,6	95516	15120	48999	1,53	306
				231,75	20,82	46350	4164	97	0,08	15
		м2								
4	Е0101-158-2	-Укладка бетонных плит сборных 100х100х10 см, добавлять на каждый 1 см изменения толщины (до Т=10 см)	400	10,55	0,09	4220	36	2122	0,04	14
				5,42	0,05	2168	20	97	-	-
		м2								
5	С143003-31 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 100 мм	200	802	-	160400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Строительство кабельной канализации								
6	Е0101-13-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-206	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа ""HITACHI"" с ковшом вместимостью 0,25 м3	1163,17744	76,35	74,88	88807	87097	14500	0,01	10
				1,47	11,38	1710	13239	97	0,04	46
		м3								
7	Е0101-164-2	-Доработка грунта 2 группы после разработки их	35,97456	262,72	-	9451	-	10680	1,85	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	механизированным способом м3		262,72	-	9451	-	113	-	-
8	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещениигрунтов 2 группы до 5 м м3	734,9	3,35 -	3,35 1,16	2463 -	2463 855	829 97	- -	- 3
9	Е0101-132-6	-Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см м3	734,9	4,16 -	4,16 1,47	3054 -	3054 1083	1051 97	- -	- 4
10	Е0101-132-1-2	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см м3	734,9	0,29 -	0,29 0,13	215 -	215 98	95 97	- -	- -
11	Е0134-103-2	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий /строительство телефонной канализации емкостью блока 4 канала/ кан.-км	6,97	20163,38 19350	- -	140539 134870	- -	148356 110	124 -	864 -
12	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20	-Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 17- 110х6,6, СТ РК ИСО 4427-2004 м	6970	468 -	- -	3261960 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 2									
13	С130806-407-5 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006	932	1549	-	1443668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Строительство ККС-3 - 42 шт.								
14	Е0101-12-33-	Разработка грунта 3 группы в	139,3308	53,71	51,97	7484	7241	1105	0,01	1
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 6	отвал экскаваторами типа ""HITACHI"" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,74	6,43	242	896	97	0,02	3
		м3								
15	Е0101-164-2-	Доработка грунта 2 группы	4,3092	262,72	-	1132	-	1279	1,85	8
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	после разработки их механизированным способом		262,72	-	1132	-	113	-	-
		м3								
16	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	117,28526	134,1	-	15728	-	17773	0,97	114
				134,1	-	15728	-	113	-	-
		м3								
17	Е0101-174-2-	Погрузка вручную	26,35508	99,84	-	2631	-	2973	0,62	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2		99,84	-	2631	-	113	-	-
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-22	м3								
18	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /в отвал/	46,12109	19,7	19,7	909	909	182	-	-
				-	3,94	-	182	100	0,08	4
		т								
19	E0108-3-1	-Устройство песчаного основания	1,6151	1304,2	97,07	2106	157	283	0,78	1
				112,5	36	182	58	118	0,18	-
		м3								
20	E0134-105-3	-Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	6	21196,89	653,59	127181	3922	11579	9,25	56
				1588,5	165,83	9531	995	110	0,67	4
		колодец								
21	C143018-28	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные	7,38	24400	-	180072	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	м3		-	-	-	-	-	-	-
22	C143018-40	-Кольца опорные под люк ОК-1	6	1136,67	-	6820	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0106-1-1	-Обетонирование горловины	0,616	6298,99	66,01	3880	41	143	1,35	1
				195,75	24,93	121	15	105	0,12	-
24	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен колодцев	80,415	245,44	3,82	19737	307	3681	0,21	17
				37,35	1,44	3004	116	118	0,01	1
		м2								
25	Е0134-112-1	-Устройство ввода труб в колодцы	12	151,83	-	1822	-	1732	0,78	9
				131,18	-	1574	-	110	-	-
		канал								
26	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	-Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	190	73,65	31,82	13994	6046	10191	0,19	36
				40,67	8,09	7727	1537	110	0,05	9
		м кабеля								
27	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	-Укладка запаса ОК	0,01	21564,7	17195,84	216	172	90	21	-
		км		4368,86	2415,6	44	24	133	14,01	-
28	СПрайс-лист ТОО "Интегра Кабель"	-Оптический кабель ИКСЛ-М4П-А16-2,5	200	63,94	-	12789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
29	Ц0110-930-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-20	-Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 16	2	35806,94	31276,14	71614	62552	14904	15,6	31
				3774,16	3000,25	7548	6000	110	17,4	35
		муфта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4 8.02-17-20 6									
30	СПрайс-лист-ТОО "Интегра Кабель"	Муфта оптическая тупиковая GJS-2-D 48 шт	1	3099,32 -	- -	3099 -	- -	- -	- -	- -
31	Ц0110-932-4-Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 2 8.02-06-20 4 8.02-17-20 6	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 16 кабель	1	13302,8 1669,34	11633,46 943,72	13303 1669	11633 944	2874 110	6,9 5,47	7 5
32	Ц0110-934-4-Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 2 8.02-06-20 4 8.02-17-20 6	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 16 участок	1	9215,28 1233,86	7981,42 647,46	9215 1234	7981 647	2069 110	5,1 3,76	5 4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге --- Тенге	5754014 296905	208948 30874					1920 133
	Стоимость монтажных работ -		Тенге	124229	-	-				-
	Материалы -		Тенге	1734	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге	-	27375	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	15888	-	-				-
	Накладные расходы -		Тенге	30129	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-				15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4519	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9261	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			163619	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31895	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			924157	-	-		-
		Материалы -	Тенге			140655	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	300404	-		-
		Местные материалы -	Тенге			384257	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			323848	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		162
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	48577	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74880	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1322886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2083
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	348981	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4705628	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4705628	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			282338	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4987966	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6474470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2230
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	380876	-		-

РАЗДЕЛ 2. Переустройство линий связи
Подъем колодцев до проектной отметки

Подъем колодцев до проектной отметки ККС-3-15 шт

33	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для колодцев ККС-3	88,725	218,93	-	19425	-	21950	1,54	137
				218,93	-	19425	-	113	-	-
			м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	73,3125	134,1	-	9831	-	11109	0,97	71
				134,1	-	9831	-	113	-	-
		м3								
35	Е0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	15,4125	99,84	-	1539	-	1739	0,62	10
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002			99,84	-	1539	-	113	-	-
		м3								
36	Е010333-А1-1 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 1 км /в отвал/	26,97188	17,73	17,73	478	478	96	-	-
				-	3,55	-	96	100	0,07	2
		т								
37	Е0134-110-3	Разборка колодцев типовых при переустройстве железобетонных ККС-3	7,5	2880,06	1419,81	21600	10649	16315	9,6	72
				1460,25	517,28	10952	3880	110	2,49	19
		колодец								
38	Ц0110-891-1-0 К=0,3	Консоль в коллекторе трехместная-демонтаж	30	54,74	41,9	1642	1257	721	0,09	3
				12,84	9	385	270	110	0,05	2
		шт								
39	Ц0110-38-7 К=0,3	Кронштейн-демонтаж	60	6,09	-	365	-	329	0,03	2
				6,09	-	365	-	90	-	-
		шт								
40	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	5,544	13144,49	335,84	72873	1862	5402	4,54	25
				699,75	126	3879	699	118	0,61	3
		м3								
41	Е0108-6-10	Заполнение брусчаткой проемов	0,54	13313,31	379,78	7189	205	586	5,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в колодцах								
				778,5	141,75	420	77	118	0,7	-
		м3								
42	Е0134-105-3	-Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	7,5	21196,89	653,59	158977	4902	14473	9,25	69
				1588,5	165,83	11914	1244	110	0,67	5
		колодец								
43	Ц0110-891-1-0	-Консоль в коллекторе трехместная	30	292,7	41,9	8781	1257	1709	0,3	9
				42,8	9	1284	270	110	0,05	2
		шт								
44	Е0106-1-1	-Обетонирование горловины	0,66	6298,99	66,01	4157	44	153	1,35	1
		м3		195,75	24,93	129	16	105	0,12	-
45	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен колодцев	100,51875	245,44	3,82	24671	384	4601	0,21	21
				37,35	1,44	3754	145	118	0,01	1
		м2								
		Подъем колодцев до проектной отметки ККС-3-3 шт								
46	Е0108-6-1	-Кладка стен из брусчатки наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,1088	13144,49	335,84	14575	372	1080	4,54	5
				699,75	126	776	140	118	0,61	1
		м3								
47	Е0108-6-10	-Заполнение брусчаткой проемов в колодцах	0,108	13313,31	379,78	1438	41	117	5,12	1
				778,5	141,75	84	15	118	0,7	-
		м3								
48	Е0134-105-3	-Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе	1,5	21196,89	653,59	31795	980	2895	9,25	14
				1588,5	165,83	2383	249	110	0,67	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устанавливаемых на пешеходной части ККС-3 (1/2 часть колодца)								
		колодец								
49	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Колодцы железобетонные телефонные ККС-3	1,86	24400	-	45384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
50	Е0106-1-1	-Обетонирование горловины	0,132	6298,99	66,01	831	9	31	1,35	-
				195,75	24,93	26	3	105	0,12	-
		м3								
51	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен колодцев	20,10375	245,44	3,82	4934	77	920	0,21	4
				37,35	1,44	751	29	118	0,01	-
		м2								
52	Е0134-112-1	-Устройство ввода труб в колодцы	6	151,83	-	911	-	866	0,78	5
				131,18	-	787	-	110	-	-
		канал								
		Подъем колодцев до проектной отметки ККС-2-13 шт								
53	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	3,666	13144,49	335,84	48188	1231	3572	4,54	17
				699,75	126	2565	462	118	0,61	2
		м3								
54	Е0108-6-10	-Заполнение брусчаткой проемов в колодцах	0,234	13313,31	379,78	3115	89	254	5,12	1
				778,5	141,75	182	33	118	0,7	-
		м3								
55	Е0134-105-4	-Устройство колодцев	6,5	18602,17	575,55	120914	3741	9587	6,91	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2 (1/2 часть колодца)		1194,75	146,03	7766	949	110	0,59	4
		колодец								
56	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Колодцы железобетонные телефонные ККС-2	4,615	24400	-	112606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
57	Е0106-1-1	-Обетонирование горловины	0,3575	6298,99	66,01	2252	24	83	1,35	-
				195,75	24,93	70	9	105	0,12	-
		м3								
58	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен колодцев	64,857	245,44	3,82	15919	248	2969	0,21	14
				37,35	1,44	2422	93	118	0,01	-
		м2								
59	Е0134-112-1	-Устройство ввода труб в колодцы	26	151,83	-	3948	-	3752	0,78	20
				131,18	-	3411	-	110	-	-
		канал								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			738339	27849			548

			Тенге			85101	8678			42
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10789	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6240	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2575	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2759	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	414	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			813	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			14360	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2988	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			727550	-	-		-
		Материалы -	Тенге			316441	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	91204	-		-
		Местные материалы -	Тенге			302708	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			102548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15382	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49806	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			879905	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		625
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	106586	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			894265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		643
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	109575	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6492353	236796			2469
			----			--------	--------			--------
			Тенге			382006	39552			175
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			135018	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7974	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29950	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15888	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4933	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10074	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			177980	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		166
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34883	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1651707	-	-		-
		Материалы -	Тенге			457095	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	391608	-		-
		Местные материалы -	Тенге			686966	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			426397	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		213
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	63960	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124686	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2202790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2708
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	455567	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4705628	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4705628	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			282338	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4987966	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7368736	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2873
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	490451	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	7368736
Временные здания и сооружения 1,5 %	110531
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	16580
Итого:	7479267
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	107701
Выслуга лет, 1,0%	74793
Доп.отпуска 0,4%	29917
Итого:	7691678
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	21050386
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	421008
Итого:	21471394
НДС (12%) :	2576567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого:	**24 047 962**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**22 845 563**
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:	45375
Итого к оплате	22800188
В том числе НДС 12,0%	2442876

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "RTA

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 10
приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Наружные сети водопровода и канализации. Футляры.
Локальная смета 6-1-1И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/РУЧНАЯ ДОРАБОТКА/	4,767	218,93	-	1044	-	1179	1,54	7		
				218,93	-	1044	-	113	-	-		
2	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм, с корректировкой на 600мм	8 м3	3464,01	419,85	27712	3359	10374	5,99	48		
				990,56	6,97	7925	56	130	0,02	-		
3	Е0122-47-14	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1000 мм	2 футляр	1305,97	2,74	2612	5	658	1,38	3		
				252	1,04	504	2	130	0,01	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С130806-153-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 8,0 мм	м 2	23200	-	46400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0122-14-16-Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	м 0,002	2549827,7	442408,82	5100	885	788	798	2
				135900	167123,25	272	334	130	816,23	2
6	Е0122-47-14	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1000 мм	км 2	1305,97	2,74	2612	5	658	1,38	3
				252	1,04	504	2	130	0,01	-
7	С130806-153-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 8,0 мм	м 2	23200	-	46400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0122-14-16-Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	м 0,002	2549827,7	442408,82	5100	885	788	798	2
				135900	167123,25	272	334	130	816,23	2
9	Е0122-47-14	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1000 мм	км 2	1305,97	2,74	2612	5	658	1,38	3
				252	1,04	504	2	130	0,01	-
10	С130806-153-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 8,0 мм	м 2	23200	-	46400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2									
		м								
11	Е0122-14-16 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	0,002	2549827,7 135900	442408,82 167123,25	5100 272	885 334	788 130	798 816,23	2 2
		км								
12	Е0122-47-14	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1000 мм	2	1305,97 252	2,74 1,04	2612 504	5 2	658 130	1,38 0,01	3 -
		м								
13	С130806-153 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 8,0 мм	2	23200 -	- -	46400 -	- -	- -	- -	- -
		м								
14	Е0122-14-16 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	0,002	2549827,7 135900	442408,82 167123,25	5100 272	885 334	788 130	798 816,23	2 2
		км								
15	Е0122-48-3	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1000 мм	8	5613,94 1518,75	620,69 10,58	44912 12150	4966 85	15905 130	9,15 0,02	73 -
		футляр								
		Канализационные сети								
16	Е0122-47-16	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1200 мм	3,9	1407,59 274,5	2,9 1,1	5490 1071	11 4	1397 130	1,49 0,01	6 -
		м								
17	С130806-156 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0	3,9	30800 -	- -	120120 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 2	мм								
		м		3111104,39	580515,39	12133	2264	1979	1000	4
18	E0122-14-18 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1200 мм	0,0039	171000	219294	667	855	130	1071,03	4
		км		1407,59	2,9	5490	11	1397	1,49	6
19	E0122-47-16-	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1200 мм	3,9	274,5	1,1	1071	4	130	0,01	-
		м		30800	-	120120	-	-	-	-
20	C130806-156 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм	3,9	-	-	-	-	-	-	-
		м		3111104,39	580515,39	12133	2264	1979	1000	4
21	E0122-14-18 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1200 мм	0,0039	171000	219294	667	855	130	1071,03	4
		км		1407,59	2,9	5771	12	1469	1,49	6
22	E0122-47-16-	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1200 мм	4,1	274,5	1,1	1125	5	130	0,01	-
		м		30800	-	126280	-	-	-	-
23	C130806-156 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм	4,1	-	-	-	-	-	-	-
		м		3111104,39	580515,39	12756	2380	2080	1000	4
24	E0122-14-18 Изм. и доп. вып.	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на	0,0041	171000	219294	701	899	130	1071,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	стальные трубопроводы диам. 1200 мм								
		км								
25	Е0122-47-16	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1200 мм	2,3	1407,59	2,9	3237	7	824	1,49	3
				274,5	1,1	631	3	130	0,01	-
		м								
26	С130806-156	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм	2,3	30800	-	70840	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2			-	-	-	-	-	-	-
		м								
27	Е0122-14-18	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1200 мм	0,0023	3111104,39	580515,39	7156	1335	1167	1000	2
	Изм. и доп. вып. 14			171000	219294	393	504	130	1071,03	2
		км								
28	Е0122-48-4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1200 мм	8	6651,08	697	53209	5576	18495	10,6	85
				1764	14,4	14112	115	130	0,03	-
		футляр								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		844848	25746				266

			Тенге		44659	4730				22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		221888	-	-			-
	Материалы -		Тенге		151482	-	-			-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	49390	-			-
	Накладные расходы -		Тенге		64029	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-			32
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	9604	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		17155	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		303072	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-			320
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	58994	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			622960	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			622960	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37378	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			660338	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			963410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		320
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58994	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	963410
Временные здания и сооружения 1,5 %	14451
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	2168
Итого:	977861
Зимнее удорожание 1,6х0,9%	14081
Выслуга лет, 1,0%	9779
Доп.отпуска 0,4%	3911
Итого:	1005632
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	2752189
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	55044
Итого:	2807233
НДС (12%) :	336868
Итого:	**3 144 101**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**2 986 895**
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:	5932
Итого к оплате	2980963
В том числе, НДС 12,0%:	**319389**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Натайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 11
приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Тепловые сети.
Локальная смета 6-2-1И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E0101-12-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	374	21,3	20,46	7966	7652	2772	0,01	2				
				0,84	6,8	314	2544	97	0,03	9				
2	E0101-164-2	-Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	76	262,72	-	19966	-	22562	1,85	140				
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	19966	-	113	-	-				
3	E0101-17-2	-Разработка грунта 2 группы с	450	29,61	28,58	13324	12859	4606	0,01	3				

м3

м3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		0,99	9,56	446	4303	97	0,04	16
4	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под плиты м3	115	1395,2	152,52	160448	17540	31519	1,02	117
				153,68	57,15	17673	6572	130	0,28	32
5	Е0107-61-2	-Устройство плит покрытия м3	115,02	1614,88	534,92	185743	61526	104140	2,56	294
6	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Плиты покрытия из тяжелого бетонакласса В22,5/П-21-8/ м3	113,28	461,25 25200 -	185,47 - -	53053 2854656 -	21333 - -	140 - -	0,72 - -	83 - -
7	С143023-119 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24 прим.	-Плита переходная ПТ 200.75.15 /ТП 3.503.1-96//П-21д-8/ шт	6	7720 -	- -	46320 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону м2	886	245,44 37,35	3,82 1,44	217460 33092	3385 1276	40554 118	0,21 0,01	188 6
9	СПрайс-лист НПО "ПРОТЭКТ"	-Сигнальная лента "Теплосеть" рулон	3	4730,54 -	- -	14192 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3520075	102961			745
			Тенге			124544	36027			146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3505883	-	-		-
		Материалы -	Тенге			252147	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	160572	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3026230	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			206153	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30923	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			222722	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3934759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		994
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	191495	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14192	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14192	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			851	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15043	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3949802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		994
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	191495	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	3949802
Временные здания и сооружения 1,5 %	59247
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	8887
Итого:	4009049
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	57730
Выслуга лет, 1,0%	40090
Доп.отпуска 0,4%	16036
Итого:	4122906
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	11283463
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	225669
Итого:	11509132
НДС (12%) :	1381096
Итого:	**12 890 228**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**12 245 717**
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:	24322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого к оплате 12221395

В том числе НДС 12,0% **1309435**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ: ТОО "НСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 12
приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Переустройство газовых сетей. Газопроводы среднего и высокого давления.
Локальная смета 6-3-1И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети газопровода высокого давления								
1	Е0122-9-9	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм(325мм) с пневматическим испытанием	0,0032	305272,8	142318,8	977	455	796	729	2
				137700	53761,5	441	172	130	262,58	1
		км								
2	С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325мм, толщина стенки 6 мм	3,2	3730	-	11936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
3	Е0122-20-9	-Нанесение весьма усиленной	0 0032	734928,74	138458,56	2352	443	477	358	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 14	антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм		62325	52303,5	199	167	130	255,45	1
		км								
4	Е0125-46-1	-Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм (325мм)	0,0032	214942,93	180223,18	688	577	247	172	1
				32175	32204,48	103	103	120	121,11	-
		км								
		ЗАЩИТНЫЕ ФУТЛЯРЫ ПОД АВТОДОРОГОЙ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ ДИАМ.530х8мм								
5	Е0122-8-11	-Укладка стальных футляров труб диам. 500 мм	0,033	307552,18	115368,43	10149	3807	9332	857	28
				162000	55530	5346	1832	130	271,21	9
		км								
6	С130806-130	-Трубы стальные электросварные	33,132	8165	-	270523	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
7	Е0122-20-11	-Нанесение весьма усиленной	0,033	997343,82	181364,72	32912	5985	5774	387,6	13
	Изм. и доп. вып. 14	антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм		66082,5	68512,5	2181	2261	130	334,61	11
		км								
8	Е0122-47-5	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	33	439,99	0,69	14520	23	6846	0,91	30
				159,3	0,27	5257	9	130	-	-
		м								
9	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 500 мм	2	2448,1	220,85	4896	442	1356	4,99	10
				515,92	5,81	1032	12	130	0,02	-
		футляр								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			348953	11732			85
			----			--------	--------			--------
			Тенге			14558	4556			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66494	-	-		-
		Материалы -	Тенге			40203	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19115	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24829	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3724	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5479	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22839	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			282459	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			282459	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16948	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			299406	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			396208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22839	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	396208
Временные здания и сооружения 1,5 %	5943
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	891
Итого:	402151
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	5791
Выслуга лет, 1,0%	4022
Доп.отпуска 0,4%	1609
Итого:	413572
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	1131854
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	22637
Итого:	1154491
НДС (12%) :	138539
Итого:	**1 293 030**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**1 228 378**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений до объекту: 2440

Итого к оплате 1225938

В том числе НДС 12,0%: 131351

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Profil"

СДАЛ: ТОО "ЛСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 13
приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Переустройство газовых сетей. ЭХЗ газопроводов.
Локальная смета 6-3-2И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОТЕКТОРНАЯ ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ тип ПМ-20У по СКЗ.34								
1	У3-9-3	-Первый протектор с активатором /одиночный или в группе/ типа ПМ-20У на кабеле до 10 кВ	1	18365,8	2603,1	18366	2603	3526	11,1	11
				1915,2	1023,2	1915	1023	120	5	5
2	У3-9-6	-Второй протектор с активатором в группе типа ПМ-20У на кабеле до 10 кВ протект	1	19029,05	2722,88	19029	2723	3604	11,3	11
				1949,47	1053,56	1949	1054	120	5,2	5
3	У3-9-9	-Третий и последующие протекторы с активатором в группе типа ПМ-20У на кабеле до 10 кВ протект	8	21309,39	2826,2	170475	22610	37107	16,2	130
				2783,89	1081,47	22271	8652	120	5,3	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			26136	10729			53
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			267234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		227
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43500	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			267234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		227
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43500	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	267234
Временные здания и сооружения 1,5 %	4009
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	601
Итого:	271243
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	3906
Выслуга лет, 1,0%	2712
Доп.отпуска 0,4%	1085
Итого:	278946
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	763412
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	15268
Итого:	778680
НДС (12%) :	93442
Итого:	**872 121**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**828 515**
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:	1646
Итого к оплате	826869
В том числе НДС 12,0%:	**88593**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Project"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 14
приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство.
Локальная смета 7-1-1И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство газонов								
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5433	32,23	30,77	175122	167175	51462	0,01	53
				1,42	8,34	7715	45338	97	0,03	155
2	Е010333-А2--1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /для устройства	6519,44 м3	23,4	23,4	152555	152555	30511	-	-
				-	4,68	-	30511	100	0,1	641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		газонов/								
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			327677	319730			53
			----			---	---			---
			Тенге			7715	75849			796
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			327677	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	83564	-		-
		Местные материалы -	Тенге			233	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			81973	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12296	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24579	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			434229	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		890
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	95860	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			434229	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		890
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	95860	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	434229
Временные здания и сооружения 1,5 %	6513
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	977
Итого:	440742
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	6347
Выслуга лет, 1,0%	4407
Доп.отпуска 0,4%	1763
Итого:	453260
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	1240469
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	24809
Итого:	1265278
НДС (12%) :	151833
Итого:	**1 417 112**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**1 346 256**

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

по объекту:	2674
Итого к оплате	1343582
В том числе НДС 12,0%:	**143955**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев