ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОСТАВЩИК: **ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады

Форма № кс-3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за МАРТ **2016** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	код бюджетной программы 385003015432	Организация Правовая форма
		№ 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года		
		Доп. соглашение № 1 от 28 марта 2016 года		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		За отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Всего работ и затрат:	**47 754 617**	**47 754 617**			
	в том числе за отчетный месяц			**42 638 051**	**5 116 566**	**47 754 617**
	Всего к оплате			**42 638 051**	**5 116 566**	**47 754 617**

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАРТ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Код бюджетной программы № 385003015432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Разбивка осей сооружений.
Локальная смета 1-1-1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
1	ССВ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20 -02 ТБ.17 СТР.357	-Разбивка осей сооружений в местности II категории сложности км	1,48	7097	-	-	10504	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге			10504	-				-
				Тенге			-	-				-
	Стоимость прочих работ -			Тенге			10504	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -			Тенге			10504	-	-			-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге			10504	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по форме в ц. 2001 года:		10504
Временные здания и сооружения 1,5 %		0
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		0
Итого:		10504
Зимнее удорожание	1,6x0,9%	0
Выслуга лет, 1,0%		0
Доп.отпуска 0,4%		0
Итого:		10504
Итого по сметному расчету в текущих ценах:		26863
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		537
Итого:		27400
НДС (12%) :		3288
Итого:		**30 688**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**29 154**
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:		0
Итого к оплате		29154
В том числе НДС 12,0%:		**3124**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАРТ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Код бюджетной программы № 385003015432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Подготовка территории строительства.
Локальная смета 1-1-2И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-24-6	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в кучи/	7364	6,01	6,01	44231	44231	14885	-	-
				-	2,08	-	15346	97	0,01	50
2	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 20 м/ (м3)	7364	4,75	4,75	35008	35008	11781	-	-
				-	1,65	-	12146	97	0,01	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
3	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7364	32,23	30,77	237364	226592	69752	0,01	72
				1,42	8,34	10457	61452	97	0,03	210
			м3							
4	Е010333-А1 1 к=0,9	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /на врем.складирование/	8836,8	17,73	17,73	156676	156676	31335	-	-
				-	3,55	-	31335	100	0,07	658
			т							
5	Е0101-24-6	-Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в кучи/	2761	6,01	6,01	16584	16584	5581	-	-
				-	2,08	-	5754	97	0,01	19
			м3							
6	Е0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 20 м/	2761	4,75	4,75	13126	13126	4417	-	-
				-	1,65	-	4554	97	0,01	15
			м3							
7	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2761	32,23	30,77	88995	84957	26152	0,01	27
				1,42	8,34	3921	23040	97	0,03	79
			м3							
8	Е010333-А2 1 к=0,9	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /на	3313,2	23,4	23,4	77529	77529	15506	-	-
				-	4,68	-	15506	100	0,1	326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		врем.складирование/								
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			669514	654703			100
			----			--------	--------			--------
			Тенге			14378	169133			1396
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			669514	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	183510	-		-
		Местные материалы -	Тенге			433	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			179410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26912	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50935	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			899860	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1585
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	210422	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			899860	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1585
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	210422	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	899860
Временные здания и сооружения 1,5 %	13498
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	2025
Итого:	913358
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	13152
Выслуга лет, 1,0%	9134
Доп.отпуска 0,4%	3653
Итого:	939297
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	2402177
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	48044
Итого:	2450221
НДС (12%) :	294026
Итого:	**2 744 247**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**2 607 035**

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	по объекту:						5178			
	Итого к оплате						2601857			
	В том числе НДС 12,0%:						278770			

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс" Форма № 2

А К Т № 3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАРТ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Код бюджетной программы № 385003015432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Дорожная одежда.
Локальная смета 2-1-2И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	10508,014	864,08	73,75	9079803	775004	461881	0,14	1513
				21,38	11,67	224661	122618	133	0,04	431
		м3								
2	E0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20	-Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	4544	480,64	6,63	2184032	30130	939385	1	4544
				153,68	1,76	698322	7983	133	0,01	28
		м								

1	2	3	)	5	6	7	)	9	10	11
	02, РДС РК 8.02-03-20 2									
3	E0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	-Установка бортовых природных камней сечением 150x300 мм при других видах покрытий м	176	5250,64 153,68	6,63 1,76	924113 27048	1167 309	36385 133	1 0,01	176 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			12187948	806301			6233

			Тенге			950031	130910			460
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12187948	-	-		-
	Материалы -		Тенге			88264	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1080941	-		-
	Местные материалы -		Тенге			10343352	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1437651	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		719
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	215648	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			817536	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14443135	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		7412
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1296588	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			14443135	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		7412
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1296588	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по форме в ц. 2001 года:	14443135
Временные здания и сооружения 1,5 %	216647
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	32497
Итого:	14659782
Зимнее удорожание 1,6х0,9%	211101
Выслуга лет, 1,0%	146598
Доп.отпуска 0,4%	58639
Итого:	15076120
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	38555961
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	771119
Итого:	39327080
НДС (12%) :	4719250
Итого:	**44 046 329**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**41 844 013**

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:	83109
Итого к оплате	41760904
В том числе НДС 12,0%:	**4474383**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАРТ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Код бюджетной программы № 385003015432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Искусственные сооружения.
Локальная смета 2-1-3И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ										
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1873,554	218,93	-	410177	-	463500	1,54	2885		
				218,93	-	410177	-	113	-	-		
			м3									
2	Е0130-3-2	-Устройство подушек песчанно-гравийных под фундаменты	155	1141,36	33,87	176911	5250	46583	1,94	301		
				263,25	12,47	40804	1933	109	0,06	9		
			м3									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			587088	5250			3186		
			Тенге			450981	1933			9		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			587088	-	-		-		
		Всего заработная плата -	Тенге			-	452914	-		-		
		Местные материалы -	Тенге			130857	-	-		-		

Накладные расходы -	Тенге	510083	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-		-	255
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	76512	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	65830	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1163001	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3450
Сметная заработная плата -	Тенге	-	529426	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1163001	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3450
Сметная заработная плата -	Тенге	-	529426	-	-

Итого по форме в ц. 2001 года:	1163001
Временные здания и сооружения 1,5 %	17445
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	2617
Итого:	1180446
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	16998
Выслуга лет, 1,0%	11804
Доп.отпуска 0,4%	4722
Итого:	1213971
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	3104632
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	62093
Итого:	3166725
НДС (12%) :	380007
Итого:	**3 546 732**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**3 369 394**
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:	6692
Итого к оплате	3362702
В том числе НДС 12,0%:	**360290**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алюкс"

Президент В.В. Нагайцев