ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОСТАВЩИК: **ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.

Форма № кс-3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ **2016** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	код бюджетной программы 348007011432	Организация Правовая форма
		№ 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года		
		Доп. соглашение № 3 от 10 октября 2016 года		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		За отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Всего работ и затрат:	**1 723 005 806**	**1 723 005 806**			
	в том числе за отчетный месяц			**153 616 170**	**18 433 940**	**172 050 110**
	Всего к оплате			**153 616 170**	**18 433 940**	**172 050 110**

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 3 от 10 октября 2016 года.
Код бюджетной программы № 348007011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Земляное полотно.
Локальная смета 2-1-1И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (выборка просадочного грунта)	8207	32,23	30,77	264537	252532	77737	0,01	81				
				1,42	8,34	11654	68487	97	0,03	234				
		м3												
2	Е010333-А20-1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	42796,07	125,82	125,82	5384602	5384602	1076920	-	-				
				-	25,16	-	1076920	100	0,53	22615				
		т												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	9033,4	14,12	12	127529	108378	38248	0,01	110
				1,62	2,75	14634	24797	97	0,01	110
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5776667	5745511			191
			Тенге			26288	1170204			22960
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5776667	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1196492	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4868	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1192905	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		596
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	178936	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			418174	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7387747	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23747
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1375428	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7387747	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23747
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1375428	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	7387747	
Временные здания и сооружения 1,5 %	110816	
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	16622	
Итого:	7498563	
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	107979	7387768
Выслуга лет, 1,0%	74986	
Доп.отпуска 0,4%	29994	
Итого:	7711522	
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	21104695	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	422094	
Итого:	21526789	
НДС (12%) :	2583215	
Итого:	**24 110 004**	
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**22 904 504**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений
по объекту: 52784

Итого к оплате: 22851720

В том числе НДС 12%: **2448399**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 3 от 10 октября 2016 года.
Код бюджетной программы № 348007011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Дорожная одежда.
Локальная смета 2-1-2И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,249	40097,59	339,59	50082	424	234	0,58	1
		т		-	140,94	-	176	133	0,58	1
2	Е0127-53-6	-Устройство верхнего слоя основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	308	371,4	15,35	114390	4728	4506	0,03	10
				5,94	5,06	1830	1558	133	0,02	5
		м2								
3	Е0127-54-6 к=16 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять	4928	43,52	-	214467	-	66	-	-
				0,01	-	49	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 12 см/								
		м2								
4	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,37386	40097,59	339,59	14991	127	70	0,58	-
		т		-	140,94	-	53	133	0,58	-
5	Е0127-53-6	-Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых	332	384,35	15,35	127603	5097	4857	0,03	11
				5,94	5,06	1972	1680	133	0,02	6
		крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2								
6	Е0127-54-6 к=12 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 10 см/	3984	45,14	-	179854	-	53	-	-
				0,01	-	40	-	133	-	-
		м2								
7	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,43	40097,59	339,59	17242	146	81	0,58	-
		т		-	140,94	-	61	133	0,58	-
8	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ /ЩМА-20/	122	24,52	15,35	2992	1873	1785	0,03	4
				5,94	5,06	725	617	133	0,02	2
		м2								
9	Е0127-54-1 к=2 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытийна 0,5 см, добавлять	244	0,02	-	5	-	3	-	-
				0,01	-	2	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 5 см/								
		м2								
10	С143010-25 Изм. и доп.вып.19	-Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	14,7376	5760	-	84889	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ /ЩМА-15/	180	24,52	15,35	4414	2763	2633	0,03	6
				5,94	5,06	1069	911	133	0,02	3
		м2								
12	Е0127-54-1 к=2 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытийна 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 5 см/	360	0,02	-	7	-	5	-	-
				0,01	-	4	-	133	-	-
		м2								
13	С143010-24 Изм. и доп.вып.19	-Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-15 ГОСТ 31015-2002	21,744	5850	-	127202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	Е0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-щебеночной смеси	66,069	1141,36	33,87	75409	2238	19856	1,94	128
				263,25	12,47	17393	824	109	0,06	4
		м3								
15	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (ГП1)	169	5250,64	6,63	887358	1121	34938	1	169
				153,68	1,76	25972	297	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	м								
		Устройство остановочного комплекса								
16	У1-36-4	-Павильон на автобусной остановке типа I, строительные работы	1	409385,9	9786,5	409386	9787	36716	141	141
				23265	2961	23265	2961	140	14	14
		павильон								
17	У1-36-5	-Павильон на автобусной остановке типа I, монтаж металлоконструкций	2	56288,76	2942,42	112578	5885	26341	77	154
				13201,34	1432,42	26403	2865	90	5,3	11
		павильон								
18	У1-36-4	-Павильон на автобусной остановке типа I, строительные работы (без стоимости павильона)	1	33051,5	9786,5	33052	9787	36716	141	141
				23265	2961	23265	2961	140	14	14
		павильон								
19	У1-36-5	-Павильон на автобусной остановке типа I, монтаж металлоконструкций (без стоимости павильона)	1	16143,76	2942,42	16144	2942	13170	77	77
				13201,34	1432,42	13201	1432	90	5,3	5
		павильон								
		Рихтовка гранитных бордюров								
20	Е0127-18-4	-Разборка покрытий асфальтобетонных	1,11	408,11	169,61	453	188	358	1,55	2
				238,5	4,07	265	5	133	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
21	Е0127-34-4	-Демонтаж гранитных бортовых	74	128,25	5,3	9490	393	12238	0,8	59
	Изм. и	камней		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.			122,94	1,41	9098	104	133	-	-
	2 СН РК	м								
	8.02-01-20									
	02, СН РК									
	8.02-03-20									
	02, СН РК									
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-06-20									
	02, СН РК									
	8.02-07-20									
	02, РДС									
	РК									
	8.02-03-20									
	2									
	СН									
	РК8.0,2-05									
	-2002									
22	С01031-А26--	Погрузка разобранного	11,17	27,1	-	303	-	212	0,4	4
	1	бетонного основания, при		---	---	---	---	---	---	---
		автомобильных перевозках на		18,97	-	212	-	100	-	-
		расстояние до 30 км								
		т								
23	Е010333-А30-	Перевозка разобранных	11,17	176,4	176,4	1970	1970	394	-	-
	-1	материалов,расстояние		---	---	---	---	---	---	---
	к=0,9	перевозки 30 км, класс груза		-	35,28	-	394	100	0,74	8
	1									
		т								
24	Е0130-3-2	-Устройство подушек из	1,715	1141,36	33,87	1957	58	515	1,94	3
		гравийно-щебеночной смеси		---	---	---	---	---	---	---
				263,25	12,47	451	21	109	0,06	-
		м3								
25	Е0127-34-4	-Установка бортовых природных	49	480,64	6,63	23551	325	10130	1	49
	Изм. и	камней		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.			153,68	1,76	7530	86	133	0,01	-
	2 СН РК	м								
	8.02-01-20									
	02, СН РК									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2509788	49851			962
			----			---	---			---
			Тенге			152746	17006			76
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2381066	-	-		-
		Материалы -	Тенге			465166	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	125850	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1761644	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			303	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			166367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24955	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152846	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2700279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		874
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	150805	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			128721	-	-		-
		Материалы -	Тенге			80290	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43901	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39511	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5927	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10094	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			178326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		267
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49828	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2878606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1140
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	200633	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по форме в ц. 2001 года:					2878606			
		Временные здания и сооружения 1,5 %					43179			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%					6477			
		Итого:					2921785			
		Зимнее удорожание 1,6x0,9%					42074			
		Выслуга лет, 1,0%					29218			
		Доп.отпуска 0,4%					11687			
		Итого:					3004764			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах:					8223360			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					164467			
		Итого:					8387827			
		НДС (12%) :					1006539			
		Итого:					**9 394 366**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**8 924 648**			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:					28304			
		Итого к оплате					8896344			
		В том числе НДС 12,0%:					**953180**			

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алтонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 3 от 10 октября 2016 года.
Код бюджетной программы № 348007011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство тротуаров и велодорожек.
Локальная смета 2-1-4И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	E0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в кучи/	7705	6,01	6,01	46279	46279	15574	-	-						
				-	2,08	-	16056	97	0,01	52						
		м3 т														
2	E0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 20 м/	7705	4,75	4,75	36629	36629	12327	-	-						
				-	1,65	-	12708	97	0,01	42						
		м3														
3	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	3785	32,23	30,77	122002	116465	35852	0,01	37						
				1,42	8,34	5375	31586	97	0,03	108						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3								
4	Е010333-А2-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /на врем.складирование/	6624,61	23,4	23,4	155016	155016	31003	-	-
				-	4,68	-	31003	100	0,1	651
		т								
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3920	32,23	30,77	126354	120619	37130	0,01	39
				1,42	8,34	5566	32712	97	0,03	112
		м3								
6	Е010333-А20-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 /на врем.складирование/	6860	125,82	125,82	863125	863125	172625	-	-
				-	25,16	-	172625	100	0,53	3625
		т								
7	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	9,863	864,08	73,75	8522	727	434	0,14	1
				21,38	11,67	211	115	133	0,04	-
		м3								
8	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	674	1,41	1,41	951	951	196	-	-
				-	0,3	-	202	97	-	1
		м2								
9	Е0127-56-1	Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см	748,517	160,27	12,52	119964	9371	42232	0,24	182
				38,03	4,39	28466	3287	133	0,02	13
		м2								
10	Е0127-56-2 к=3 к объему	Добавлять на устройство оснований из гравийно-песчаной смеси, на	2245,551	10,28	-	23084	-	2479	0,01	12
				0,83	-	1864	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каждый 1 см изменения толщины /до толщины 15 см/								
		м2								
11	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,46	40097,59	339,59	58542	496	274	0,58	1
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	140,94	-	206	133	0,58	1
12	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	674	438,94	15,35	295843	10347	9861	0,03	23
				---	---	---	---	---	---	---
				5,94	5,06	4004	3410	133	0,02	12
		м2								
13	Е0127-54-1 к=2 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 5 см/	1348	51,93	-	70000	-	18	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				0,01	-	13	-	133	-	-
		м2								
14	Е0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-щебеночной смеси	21	1141,36	33,87	23969	711	6311	1,94	41
				---	---	---	---	---	---	---
				263,25	12,47	5528	262	109	0,06	1
		м3								
15	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-20	-Установка дорожных бортовых камней БР 100.20.8	208	393,76	6,63	81903	1379	30551	0,7	145
				---	---	---	---	---	---	---
				108,68	1,76	22605	365	133	0,01	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 т.ч. п-3.9 К=0,86									
16	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Бортовые камни БР 100.20.8 м3	3,328	26700	-	88858	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			2121042	1362117			481
			Тенге			73633	304539			4620
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2121042	-	-		-
	Материалы -		Тенге			64127	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	378172	-		-
	Местные материалы -		Тенге			621165	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			396867	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		198
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	59530	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			151075	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2668984	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5299
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	437702	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			2668984	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5299
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	437702	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	2668984
Временные здания и сооружения 1,5 %	40035
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	6005
Итого:	2709019
Зимнее удорожание 1,6х0,9%	39010
Выслуга лет, 1,0%	27090
Доп.отпуска 0,4%	10836
Итого:	2785955
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	7624529
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	152491
Итого:	7777020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12%) : 933242

Итого: **8 710 262**

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: **8 274 749**

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту: 16435

Итого к оплате 8258314

В том числе НДС 12,0%: **884819**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 3 от 10 октября 2016 года.
Код бюджетной программы № 348007011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство съездов.
Локальная смета 2-1-5И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	643,059 м3	864,08	73,75	555657	47428	28266	0,14	93				
				21,38	11,67	13749	7504	133	0,04	26				
2	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,67 т	40097,59	339,59	26865	228	126	0,58	-				
				-	140,94	-	94	133	0,58	-				
3	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	380 м2	371,4	15,35	141131	5834	5559	0,03	13				
				5,94	5,06	2257	1923	133	0,02	7				
4	E0127-54-6 к=6 к	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины	2280	43,52	-	99226	-	30	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	объему	покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 7 см/		0,01	-	23	-	133	-	-
		м2								
5	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,23	40097,59	339,59	9222	78	43	0,58	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	140,94	-	32	133	0,58	-
6	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	400	478,54	15,35	191417	6141	5852	0,03	13
				---	---	---	---	---	---	---
				5,94	5,06	2376	2024	133	0,02	7
		м2								
7	Е0127-54-1 к=2 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 5 см/	800	56,89	-	45512	-	11	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				0,01	-	8	-	133	-	-
		м2								
8	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ /ЩМА-20/	60	24,52	15,35	1471	921	878	0,03	2
				---	---	---	---	---	---	---
				5,94	5,06	356	304	133	0,02	1
		м2								
9	Е0127-54-1 к=2 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытийна 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 5 см/	120	0,02	-	2	-	2	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				0,01	-	1	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
10	С143010-25	-Смеси асфальтобетонные	7,248	5760	-	41748	-	-	-	-
	Изм. и	щебеночно-мастичные горячие								
	доп.вып.19	ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1112252	60629			122
			Тенге			18770	11881			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1112252	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38527	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30651	-		-
		Местные материалы -	Тенге			994325	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40766	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6115	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69181	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1222199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		184
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36766	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1222199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		184
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36766	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	1222199
Временные здания и сооружения 1,5 %	18333
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	2750
Итого:	1240532
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	17864
Выслуга лет, 1,0%	12405
Доп.отпуска 0,4%	4962
Итого:	1275763
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	3491476
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	69830
Итого:	3561305
НДС (12%) :	427357
Итого:	**3 988 662**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**3 789 228**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту: 7526

Итого к оплате 3781702

В том числе НДС 12,0% **405182**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Технические средства организации дорожного движения.
Локальная смета № 2-1-6И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Дорожные знаки												
1	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	31,6	663,75	-	20975	-	23701	4,11	130				
				663,75	-	20975	-	113	-	-				
2	Е0106-1-1	м3 -Устройство бетонной подготовки под дор стойки	31,6	5082,13	66,01	160595	2086	7322	1,35	43				
				195,75	24,93	6186	788	105	0,12	4				
3	Е0109-61-12	м3 -Установка металлических стоек	5,42462	20925,11	5486,63	113511	29763	60288	65,2	354				
				12195	153,68	66153	834	90	0,66	4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
4	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	276	601,67	-	166061	-	185834	3,2	883
				506,25	-	139725	-	133	0,11	30
		шт								
5	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять кнормам табл. 27-83	107	119,03	-	12736	-	16939	0,69	74
				119,03	-	12736	-	133	-	-
		шт								
6	Е0109-45-3	-Монтаж дорожного знака индивидуального проектирования	4	965,99	28,84	3864	115	3374	4,98	20
				927	10,15	3708	41	90	0,04	-
		м2								
7	Е0109-61-12	-Монтаж металлических креплений к дорожным знакам	1,915	20925,11	5486,63	40072	10507	21283	65,2	125
				12195	153,68	23353	294	90	0,66	1
		т								
8	С11011-8532 Изм. и доп. вып. 20	-Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	66	3394	-	224004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
9	С11011-8539 Изм. и доп. вып. 20	-Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	98	3586	-	351428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
10	С11011-8543 Изм. и доп. вып. 20	-Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2,	114	3772	-	430008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
11	С11011-8594	шт. Знаки дорожные квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со светоотражающей пленкой типа СТ РК 1125-2002	48	5216	-	250368	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
12	С11011-8555	шт. Знаки дорожные прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	14	5578	-	78092	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
13	С11011-8550	шт. Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	19	8465	-	160835	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
14	С11011-8565	шт. Знаки дорожные прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	15	2326	-	34890	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
15	С11011-8606	шт. Знаки дорожные прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	9	3025	-	27225	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
16	С11011-8626	шт. Знаки дорожные индивидуального проектирования со	4	8972	-	35888	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20	светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
		м2								
17	С12021-245	-Стоимость металлических стоек с окраской за 2 раза	5,42462	272680,5	-	1479188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	С12021-245	-Стоимость металлических креплений для монтажа дорожных знаков с окраской за 2 раза	1,915	272680,5	-	522183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			4111923	42471			1628
			----			---	---			---
			Тенге			272836	1956			39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3954476	-	-		-
	Материалы -		Тенге			30457	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	180409	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3594109	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			148203	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			233797	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		117
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	35070	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			251296	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4439569	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1281
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	215479	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			157446	-	-		-
	Материалы -		Тенге			23847	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	94383	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			84945	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		42
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	12742	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14543	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			256935	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		546
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	107125	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4696504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1827
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	322604	-		-

РАЗДЕЛ 2.

Дорожная разметка холодным пластиком

19	Е0127-105-1-Изм. и доп.вып.15	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, сплошной линией шириной 0,12 м (1.1)	1,069	5205,33	2641,79	5564	2824	1733	4,09	4
				760,44	458,19	813	490	133	1,7	2
		км								
20	Е0127-105-1-Изм. и доп.вып.15	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, двойной сплошной линией шириной 0,12 м (1.3)	0,671	10410,65	5283,57	6986	3545	2175	4,09	3
				1520,88	916,38	1021	615	133	1,7	1
		км								
21	Е0127-105-3-Изм. и доп.вып.15	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, пунктирной линией шириной 0,12 м, шаг 1:3 (1.5)	4,072	3854,83	2641,79	15697	10757	6600	4,09	17
				760,44	458,19	3097	1866	133	1,7	7
		км								
22	Е0127-105-4-Изм. и доп.вып.15	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, пунктирной линией шириной 0,12 м, шаг 3:1 (1.6)	0,887	4752,73	2641,79	4216	2343	1438	4,09	4
				760,44	458,19	675	406	133	1,7	2
		км								
23	Е0127-105-3-Изм. и доп.вып.15	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, пунктирной линией шириной 0,2 м, шаг 1:3 (1.8)	0,5508	3854,83	2641,79	2123	1455	893	4,09	2
				760,44	458,19	419	252	133	1,7	1
		км								
24	Е0127-105-1-	Разметка проезжей части	0,396	5205,33	2641,79	2061	1046	642	4,09	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.15	пластиком холодного формирования, сплошной линией шириной 0,12 м (1.11)		760,44	458,19	301	181	133	1,7	1
25	E0127-105-4	км -Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, пунктирной линией шириной 0,12 м, шаг 3:1 (1.11)	0,396	4752,73 760,44	2641,79 458,19	1882 301	1046 181	642 133	4,09 1,7	2 1
	Изм. и доп.вып.15									
26	C11011-8770	км -Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС	2895,9567	507 -	- -	1468250 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп. вып. 20									
27	C11011-8782	кг -Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС	48,1656	1383 -	- -	66613 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп. вып. 20									
28	C11011-1164	кг -Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами 450-800 мкм	180,621	73 -	- -	13185 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп. вып. 20									
29	C11011-712	кг -Растворитель N 646	0,03612	104500 -	- -	3775 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком вручную								
30	E0130-83-1	-Предварительная разметка	493,42	90,66 29,93	4,71 1,73	44733 14768	2324 854	20777 133	0,16 0,01	78 4
		м2								
31	E0111-21-1	-Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	493,42	148,02 98,55	48,65 18,23	73036 48627	24005 8995	76637 133	0,6 0,09	296 44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С11011-8770 Изм. и доп. вып. 20	м2 -Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС	2051,5612	507 --	- -	1040142 -	- -	- -	- -	- -
33	С11011-8771 Изм. и доп. вып. 20	кг -Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый производства стран ЕС	321,789	601 --	- -	193395 -	- -	- -	- -	- -
34	С11011-8782 Изм. и доп. вып. 20	кг -Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС	39,4736	1383 --	- -	54592 -	- -	- -	- -	- -
35	С11011-1164 Изм. и доп. вып. 20	кг -Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами 450-800 мкм	148,026	73 --	- -	10806 -	- -	- -	- -	- -
36	С11011-712	кг -Растворитель N 646	0,02961	104500 --	- -	3094 -	- -	- -	- -	- -
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге --- Тенге			3010150 --- 70020	49346 --- 13841			407 --- 62
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3010150	-	-		-
	Материалы -		Тенге			36932	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	83861	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2853852	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			111535	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		56
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	16730	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			187301	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3308987	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	100591	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3308987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		525
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	100591	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Нанесение линий дорожной разметки краской вручную								
37	E0115-167-6-	Нанесение линий поперечной дорожной разметки краской	148,88	136,27	2,1	20288	313	20700	0,73	109
	прим.	дорожной вручную		131,63	0,79	19597	118	105	-	1
		м2								
38	C11011-8778-	Краска для дорожной разметки	104,201	352	-	36679	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	белая производства стран ЕС		-	-	-	-	-	-	-
		кг								
39	C11011-8779-	Краска для дорожной разметки	13,4142	410	-	5500	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	желтая производства стран ЕС		-	-	-	-	-	-	-
		кг								
40	C11011-712 -	Растворители N 646	0,00893	104500	-	933	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
41	C11011-8775-	Микросферы стеклянные	59,552	75	-	4466	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм		-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			67866	313			109
			Тенге			19597	118			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67866	-	-		-
		Материалы -	Тенге			378	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19715	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47578	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3105	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5314	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			93880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22820	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			93880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22820	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Нанесение вертикальной дорожной разметки								
42	E0115-167-6-	Нанесение вертикальной разметки краской дорожной вручную	315	136,27	2,1	42925	662	43798	0,73	230
				131,63	0,79	41463	249	105	-	1
43	C11011-8779-	Краска для дорожной разметки черная	м2 77,7	410	-	31857	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
44	C11011-8778-	Краска для дорожной разметки белая	кг 155,4	352	-	54701	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			129483	662			230
			Тенге			41463	249			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			129483	-	-		-
		Материалы -	Тенге			800	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41712	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86558	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6570	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10397	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			183678	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		253
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48282	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			183678	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48282	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7319422	92791			2375
			---- Тенге			--- 403917	--- 16164			--- 103
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7161976	-	-		-
		Материалы -	Тенге			68567	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	325697	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6582097	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			148203	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			409830	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		205
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	61475	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			454308	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8026114	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2179
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	387172	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			157446	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23847	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	94383	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			84945	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12742	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14543	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			256935	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		546
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107125	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8283049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2725
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	494297	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		8283049
Временные здания и сооружения 1,5 %		124246
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		18637
Итого:		8407295
Зимнее удорожание	1,6x0,9%	121065
Выслуга лет, 1,0%		84073
Доп.отпуска 0,4%		33629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:					8646062			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах:					23662319			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					473246			
		Итого:					24135565			
		НДС (12%) :					2896268			
		Итого:					**27 031 833**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**25 680 242**			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:					51005			
		Итого к оплате					25629237			
		В том числе НДС 12,0%:					**2745990**			

Принял: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 3 от 10 октября 2016 года.
Код бюджетной программы № 348007011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроснабжение наружного освещения.
Локальная смета 4-1-2И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Установка опор освещения и светильников										
1	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,0103	4550,71	66,01	47	1	2	1,35	-		
				195,75	24,93	2	-	105	0,12	-		
		м3										
2	Е0133-255-1	-Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	0,615	5561,15	132,5	3420	81	182	1,48	1		
				231,75	49,5	143	30	105	0,24	-		
		м3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3467	82			1
			Тенге			145	31			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3467	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	175	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3239	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			184	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3871	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	203	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3871	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	203	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	3871
Временные здания и сооружения 1,5 %	58
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	9
Итого:	3929
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	57
Выслуга лет, 1,0%	39
Доп.отпуска 0,4%	16
Итого:	4041
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	11058
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	221
Итого:	11280
НДС (12%) :	1354
Итого:	**12 633**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**12 001**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту: 24

Итого к оплате 11977

В том числе НДС 12,0% **1283**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 7
приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Переустройство газовых сетей. Газопроводы среднего и высокого давления.
Локальная смета № 6-3-1И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТМОСТКИ ВОКРУГ КОВЕРОВ ВСЕХ КОНТРОЛЬНЫХ ТРУБОК								
1	Е0127-24-1	-Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2) м2	27,4	222,82	23,94	6105	656	475	0,03	1
				5	8,04	137	220	133	0,03	1
2	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,74	5621,24	-	15402	-	1911	3,66	10
				567	-	1554	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			21507	656			11
			----			---	---			---
			Тенге			1691	220			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21507	-	-		-
		Материалы -	Тенге			157	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1911	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19004	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	358	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1434	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25327	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2269	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			25327	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2269	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	25327
Временные здания и сооружения 1,5 %	380
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	57
Итого:	25707
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	370
Выслуга лет, 1,0%	257
Доп.отпуска 0,4%	103
Итого:	26437
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	72352
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	1447
Итого:	73799
НДС (12%) :	8856
Итого:	**82 655**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**78 522**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту: 601

Итого к оплате 77921

В том числе НДС 1[illegible]: **8349**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Натайцев

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс" Форма № 2

А К Т № 8
приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 3 от 10 октября 2016 года.
Код бюджетной программы № 348007011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство.
Локальная смета 7-1-1И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Посадка деревьев и кустарников								
1	Е0147-7-12	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 1,0х1,0х0,6 м	2000	1325,62	-	2651240	-	1938870	5,22	10438
				751,5	-	1503000	-	129	-	-
		яма								
2	Е0147-9-7	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли	2000	1032,19	286,81	2064378	573618	1920178	3,88	7756
				674,55	69,71	1349100	139410	129	0,29	586
		шт								
3	С143012-39	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород	2000	3760	-	7520000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом , высотой 3 м		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	E0147-7-7	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 0,8x0,8x0,5 м	2536	1031,26	-	2615275	-	1966070	4,17	10585
				600,98	-	1524085	-	129	-	-
		яма								
5	E0147-9-6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли	2536	796,15	218,24	2019035	553456	1835343	2,96	7499
				507,83	53,19	1287857	134890	129	0,22	566
		шт								
6	C143012-45	-Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник)	2536	649	-	1645864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	18515793	1127074		36278
	Тенге	5664042	274300		1152
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	18515793	-	-	-
Материалы -	Тенге	309491	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5938342	-	-
Местные материалы -	Тенге	11415186	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	7660461	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3830
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1149069	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1570575	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	27746829	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	41260
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7087411	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	27746829	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	41260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7087411	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Устройство газонов								
7	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4268	32,23	30,77	137571	131327	40427	0,01	42
				1,42	8,34	6061	35616	97	0,03	122
		м3								
8	Е010333-А2-1 к=0,9	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /для устройства газонов/	5121,76	23,4	23,4	119849	119849	23970	-	-
				-	4,68	-	23970	100	0,1	503
		т								
9	Е0101-24-6	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /устройство газонов/	19701	6,01	6,01	118332	118332	39823	-	-
				-	2,08	-	41054	97	0,01	134
		м3								
10	Е0147-25-1	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	6863	6,1	0,34	41893	2362	52150	0,04	279
				5,76	0,13	39531	896	129	-	3
		м2								
11	Е0147-25-2	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	28239,1	24,82	-	700894	-	904154	0,17	4877
				24,82	-	700894	-	129	-	-
		м2								
12	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	98287	19,01	-	1868436	-	1040948	0,05	5160
				8,21	-	806936	-	129	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2986975	371871			10358
			----			---	---			---
			Тенге			1553422	101536			763
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2986975	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1654958	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1061682	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2101471	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1051
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	315221	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			305307	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5393753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1970179	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5393753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1970179	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			21502768	1498945			46636
			----			---	---			---
			Тенге			7217464	375836			1914
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21502768	-	-		-
		Материалы -	Тенге			309491	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7593300	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12476868	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9761932	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4881
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1464290	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1875882	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33140582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53431
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9057590	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			33140582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53431
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9057590	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года: 33140582
Временные здания и сооружения 1,5 % 497109
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% 74566
Итого: 33637691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зимнее удорожание 1,6х0,9%					484383			
		Выслуга лет, 1,0%					336377			
		Доп.отпуска 0,4%					134551			
		Итого:					34593001			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах:					94673233			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					1893465			
		Итого:					96566697			
		НДС (12%) :					11588004			
		Итого:					**108 154 701**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**102 746 966**			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:					204071			
		Итого к оплате					102542895			
		В том числе НДС 12,0%:					**10986739**			

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев