ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

РЕЕСТР

актов выполненных работ

Объект: Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.

ОКТЯБРЬ 2016 г.

№ п/п	л.с.	№ Ф-2	Локальный сметный расчет	Наименование	сумма по локальной смете , тенге	Сумма , тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	9 030 160	1	4-1-1И	Вынос сетей ЛЭП-1 кВ, 10 КВ	2 644 944	8 183 930
2	8 050 150	2	4-1-2И	Электроснабжение наружного освещения	10 194 343	31 311 830
3	600 700	3	7-1-1И	Благоустройство	662 002	2 048 353
4	Итого				13 501 289	41 544 113
				РБ	13 501 289	41 544 113

Сдал : Начальник ПТО ТОО ПСФ "Алонс" **Лукибанова И.А.**

Принял : Технадзор ТОО "RTA Proffi"

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 3 от 10 октября 2016 года.
Код бюджетной программы № 348007011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Вынос сетей ЛЭП-1кв, 10 кв.
Локальная смета 4-1-1И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
		Демонтажные работы по выносу КЛ-0,4кВ попадающих в зеленую полосу вдоль ул.Момышулы (Кл0,4 кВ №1)								
1	Ц0108-742-4-Отключение ВЛ 0,4кВ		1	1919	-	1919	-	342	2	2
		шт		360	-	360	-	95	-	-
2	Ц0108-358-3- Демонтаж светильников,, Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8.	устанавливаемых на опорах с лампами на высоте 9м	30	565,47	440,84	16964	13225	6158	0,64	19
				124,63	91,46	3739	2744	95	0,53	16
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		02-17-2006 К=0,4 К=1,05тех. часть п.4								
3	Ц0108-352-2- Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006 К=0,4 К=1,1тех.ч асть п.4	Демонтаж кронштейнов на опорах для светильников , количество рожков - 2,на высоте 9м шт	15	2095,81 289,09	1806,72 378,21	31437 4336	27101 5673	9509 95	1,6 2,19	24 33
4	Ц0108-146-2- К=0,3	Демонтаж кабеля ВВГнг м	315	27,82 7,02	20,8 4,4	8763 2211	6552 1386	3417 95	0,04 0,03	13 8
5	Е0133-204-1- К=0,4	Демонтаж металлических опор типа ОПФГ с использованием для дальнейшего монтажа опора	15	2622,5 791,1	1831,4 625,01	39338 11867	27471 9375	22304 105	4,8 0,94	72 14
		Демонтажные работы по выносу КЛ-0,4кВ с территории застройки вдоль ул Рыскулова(опоры с 1-20)(Кл0,4 кВ №3)								
6	Ц0108-742-4-	Отключение ВЛ 0,4кВ шт	1	1919 360	- -	1919 360	- -	342 95	2 -	2 -
7	Ц0108-358-3- Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006 К=0,4 К=1,05тех. часть п.4	Демонтаж светильников,, устанавливаемых на опорах с лампами на высоте 9м шт	16	565,47 124,63	440,84 91,46	9047 1994	7053 1463	3285 95	0,64 0,53	10 8
8	Ц0108-352-1-	Демонтаж кронштейнов на	16	1746,96	1530,15	27951	24482	8170	1,2	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006 К=0,3 К=1,1тех.часть п.4	опорах для светильников , количество рожков - 1,на высоте 9м		216,81	320,67	3469	5131	95	1,86	30
		шт								
9	Ц0108-146-2- К=0,3	Демонтаж кабеля ВВГнг	168	27,82	20,8	4674	3494	1823	0,04	7
		м		7,02	4,4	1179	739	95	0,03	4
10	Е0133-204-1- К=0,4	Демонтаж металлических опор типа ОПФГ с использованием для дальнейшего монтажа	16	2622,5	1831,4	41960	29302	23791	4,8	77
				791,1	625,01	12658	10000	105	0,94	15
		опора								
		Демонтажные работы по выносу ВЛ-0,4кВ с территории застройки вдоль ул Рыскулова(опоры с 1-4)(Кл0,4 кВ №4)								
11	Ц0108-742-4-	Отключение ВЛ 0,4кВ	1	1919	-	1919	-	342	2	2
		шт		360	-	360	-	95	-	-
12	Ц0108-358-3-	Демонтаж светильников,,	2	565,47	440,84	1131	882	411	0,64	1
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006 К=0,4 К=1,05тех. часть п.4	устанавливаемых на опорах с лампами на высоте 9м		124,63	91,46	249	183	95	0,53	1
		шт								
13	Ц0108-352-1-	Демонтаж кронштейнов на	2	1746,96	1530,15	3494	3060	1021	1,2	2
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.	опорах для светильников , количество рожков - 1,на высоте 9м		216,81	320,67	434	641	95	1,86	4
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006 К=0,3 К=1,1тех.часть п.4									
14	Ц0108-146-2- К=0,3	Демонтаж кабеля ВВГнг	21	27,82	20,8	584	437	228	0,04	1
		м		7,02	4,4	147	92	95	0,03	1
15	Е0133-204-1- К=0,4	Демонтаж металлических опор типа ОПФГ с использованием для дальнейшего монтажа	2	2622,5	1831,4	5245	3663	2974	4,8	10
				791,1	625,01	1582	1250	105	0,94	2
		опора								
		Прокладка КЛ-0,4кВ попадающих в зеленую полосу вдоль ул.Момышулы (Кл0,4 кВ №1)								
16	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	132,7	389,25	-	51653	-	58368	2,48	329
				389,25	-	51653	-	113	-	-
		м3								
17	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,32	4550,71	66,01	1456	21	74	1,35	-
				195,75	24,93	63	8	105	0,12	-
		м3								
18	Е0133-255-1-	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	6,72	5561,15	132,5	37371	890	1985	1,48	10
				231,75	49,5	1557	333	105	0,24	2
		м3								
19	Е0101-174-2-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	7,04	99,84	-	703	-	794	0,62	4
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002			99,84	-	703	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	12,32	176,4	-	2173	-	435	0,74	9
				35,28	-	435	-	100	-	-
		т								
21	Е0133-204-1-	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"(15 шт демонтированных и 1шт новый)	16	4400,56	1831,4	70409	29302	43726	12	192
				1977,75	625,01	31644	10000	105	2,34	37
		опора								
22	С прайслист "Казахский свет"	-Опора ОПФГ-9	1	22054,12	-	22054	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	С прайслист "Казахский свет"	-Фундамент для опор ОПФГ-9	16	7829,86	-	125278	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	Ц0108-352-2- Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006 К=1,1тех.часть п.4	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические,количество рожков - 2,на высоте 9м(15шт демонтированных и 2 шт новых)	16	2683,57	1806,72	42937	28908	16734	4	64
				722,72	378,21	11564	6051	95	2,19	35
		шт								
25	С прайслист "Казахский свет"	-Кронштейн двухрожковый типа "Ива" с вылетом 1,5м	1	5448,28	-	5448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	Ц0108-358-3- Изм. и доп.вып.9	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными,на высоте 9м(30шт	32	993,03	440,84	31777	14107	12252	1,61	51
				311,56	91,46	9970	2927	95	0,53	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	демонтированных и 2 шт новых)								
	К=1,1тех.часть п.4	шт								
27	С151703-93 Изм. и доп. вып. 20	-Светильник ЖКУ34-250-001	1	12505	-	12505	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	С151703-92 Изм. и доп. вып. 20	-Светильник ЖКУ34-150-001	1	11896	-	11896	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	С151706-94	-Лампы , тип Днат-250	16	971	-	15536	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	С151706-93	-Лампы , тип Днат-150	16	862	-	13792	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	Ц0108-545-1-	Прокалывающий зажим для кабелей сечением до 6 мм2	32	843,5	19,5	26992	624	14632	3	96
				479	2,3	15328	74	95	0,01	-
		шт								
32	С прайслист ЭнстоКазахстан	-Прокалывающий зажим CLIP22.1	32	585,93	-	18750	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0122-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,076	64249,36	8122,48	4883	617	4838	254	19
				45900	3069	3488	233	130	14,99	1
		км								
34	С130806-70 Изм. и доп.вып.16	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76	76,304	416	-	31742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002	мм, толщина стенки 3,8 мм								
		м								
35	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,585	51202,26 30825	20326,01 5353,43	29953 18033	11891 3132	27514 130	179 20,64	105 12
		км								
36	С130804-100-2 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	590,85	237 -	- -	140031 -	- -	- -	- -	- -
		м								
37	Ц0108-148-1-	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	937	27,7 19,7	2,1 0,5	25955 18459	1968 469	17981 95	0,1 -	94 3
		м								
38	С151601-163- Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,35904	14684 -	- -	5272 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
39	С151601-188- Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	0,5967	119266 -	- -	71166 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
40	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	124,7	134,1 134,1	- -	16722 16722	- -	18896 113	0,97 -	121 -
		м3								
		Прокладка КЛ-0,4кВ с территории застройки вдоль ул Рыскулова(опоры с 1-20)(Кл0,4 кВ №3)								
41	Е0101-164-3-	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной	153	389,25	-	59555	-	67297	2,48	379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 2 м без креплений с откосами		389,25	-	59555	-	113	-	-
		м3								
42	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,36	4550,71	66,01	1638	24	83	1,35	-
				195,75	24,93	70	9	105	0,12	-
		м3								
43	E0133-255-1	-Устройство монолитных бетонных фундаментов	7,56	5561,15	132,5	42042	1002	2233	1,48	11
		заглубленных на одной отметке с опорой		231,75	49,5	1752	374	105	0,24	2
		м3								
44	E0101-174-2	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из	7,92	99,84	-	791	-	894	0,62	5
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2		99,84	-	791	-	113	-	-
		м3								
45	C010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	13,86	176,4	-	2445	-	489	0,74	10
				35,28	-	489	-	100	-	-
		т								
46	E0133-204-1	-Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"(17 шт демонтированных и 1шт новая)	18	4400,56	1831,4	79210	32965	49192	12	216
				1977,75	625,01	35600	11250	105	2,34	42
		опора								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С прайслист "Казахский свет"	-Опора ОПФГ-9 шт	1	22054,12 -	- -	22054 -	- -	- -	- -	- -
48	С прайслист "Казахский свет"	-Фундамент для опор ОПФГ-9 шт	18	7829,86 -	- -	140938 -	- -	- -	- -	- -
49	Ц0108-352-1-Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006 К=1,1тех.часть п.4	-Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические,количество рожков - 1,на высоте 9м(17шт демонтированных и 1 шт новых) шт	18	2192,72 542,04	1530,15 320,67	39469 9757	27543 5772	14752 95	3 1,86	54 33
50	С прайслист "Казахский свет"	-Кронштейн однорожковый типа "Ива" с вылетом 1,5м шт	1	2609,95 -	- -	2610 -	- -	- -	- -	- -
51	Ц0108-358-3-Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006 К=1,1тех.часть п.4	-Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными,на высоте 9м(17шт демонтированных и 1 шт новых) шт	18	993,03 311,56	440,84 91,46	17875 5608	7935 1646	6892 95	1,61 0,53	29 10
52	С151703-93 Изм. и доп. вып. 20	-Светильник ЖКУ34-250-001 шт	1	12505 -	- -	12505 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С151706-94	-Лампы , тип Днат-250	18	971	-	17478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	Ц0108-545-1	-Прокалывающий зажим для кабелей сечением до 6 мм2	18	843,5	19,5	15183	351	8230	3	54
				479	2,3	8622	41	95	0,01	-
		шт								
55	С прайслист ЭнстоКазахстан	-Прокалывающий зажим CLIP22.1	18	585,93	-	10547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	Е0122-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,052	64249,36	8122,48	3341	422	3310	254	13
				45900	3069	2387	160	130	14,99	1
		км								
57	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	52,208	416	-	21719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
58	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,672	51202,26	20326,01	34408	13659	31605	179	120
				30825	5353,43	20714	3598	130	20,64	14
		км								
59	С130804-100-2 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	678,72	237	-	160857	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
60	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	870	27,7	2,1	24099	1827	16695	0,1	87
				19,7	0,5	17139	435	95	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
61	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,20196	14684	-	2966	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
62	С151601-188	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	0,68544	119266	-	81750	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
63	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	144	134,1	-	19310	-	21821	0,97	140
				134,1	-	19310	-	113	-	-
		м3								
		Прокладка КЛ-0,4кВ вдоль ул Рыскулова(опоры с 1-4)(Кл0,4 кВ №4)								
64	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	29,3	389,25	-	11405	-	12888	2,48	73
				389,25	-	11405	-	113	-	-
		м3								
65	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,02	4550,71	66,01	91	1	5	1,35	-
				195,75	24,93	4	-	105	0,12	-
		м3								
66	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	0,42	5561,15	132,5	2336	56	124	1,48	1
				231,75	49,5	97	21	105	0,24	-
		м3								
67	Е0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	0,44	99,84	-	44	-	50	0,62	-
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20			99,84	-	44	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 2	м3								
68	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,77	176,4 35,28	- -	136 27	- -	27 100	0,74 -	1 -
		т								
69	Е0133-204-1-	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"(1 шт демонтированных)	1	4400,56 1977,75	1831,4 625,01	4401 1978	1831 625	2733 105	12 2,34	12 2
		опора								
70	С прайслист "Казахский свет"	-Фундамент для опор ОПФГ-9	1	7829,86 -	- -	7830 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
71	Ц0108-352-1- Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические,количество рожков - 1,на высоте 9м(1шт ранее демонтированный)	1	2143,44 492,76	1530,15 320,67	2143 493	1530 321	773 95	2,73 1,86	3 2
		шт								
72	Ц0108-358-3- Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными,на высоте 9м(17шт демонтированных и 1 шт новых)	1	993,03 311,56	440,84 91,46	993 312	441 91	383 95	1,61 0,53	2 1
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-17-2006 К=1,1тех.часть п.4									
73	С151706-94	-Лампы , тип Днат-250	1	971	-	971	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	Ц0108-545-1	-Прокалывающий зажим для кабелей сечением до 6 мм2 шт	1	843,5	19,5	844	20	457	3	3
				479	2,3	479	2	95	0,01	-
75	С прайслист ЭнстоКазахстан	-Прокалывающий зажим CLIP22.1 шт	1	585,93	-	586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	Е0122-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,042	64249,36	8122,48	2698	341	2674	254	11
				45900	3069	1928	129	130	14,99	1
77	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм км	42,168	416	-	17542	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм м	0,124	51202,26	20326,01	6349	2520	5832	179	22
				30825	5353,43	3822	664	130	20,64	3
79	С130804-100-2 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-20	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 км	125,24	237	-	29682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Ц0108-148-1 2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	135	27,7 19,7	2,1 0,5	3740 2660	284 68	2591 95	0,1 -	14 -
81	С151601-163 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 м	0,01122	14684 -	- -	165 -	- -	- -	- -	- -
82	С151601-188 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2 1000м	0,12648	119266 -	- -	15085 -	- -	- -	- -	- -
83	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	28,8	134,1 134,1	- -	3862 3862	- -	4364 113	0,97 -	28 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1936492	327803			2645

			Тенге			433469	87110			356
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			782587	-	-		-
		Материалы -	Тенге			50758	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	155178	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			440777	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			147419	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22113	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55800	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			985806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		936
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	177291	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			511770	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1837	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	227573	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			176403	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			79369	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			4754	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			266599	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		133
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	39990	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46702	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			825072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1581
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	267563	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			240562	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5473	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	137828	-		-
		Местные материалы -	Тенге			15226	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			144720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21708	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23117	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			408399	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		764
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	159536	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			401573	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			401573	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24094	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			425667	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2644944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3280
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	604390	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1936492	327803			2645
			----			--------	--------			--------
			Тенге			433469	87110			356
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			782587	-	-		-
		Материалы -	Тенге			50758	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	155178	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			440777	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			147419	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22113	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55800	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			985806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		936
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	177291	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			511770	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1837	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	227573	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			176403	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			79369	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			4754	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			266599	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		133
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	39990	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46702	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			825072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1581
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	267563	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			240562	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5473	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	137828	-		-
		Местные материалы -	Тенге			15226	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			144720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21708	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23117	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			408399	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		764
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	159536	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			401573	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			401573	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24094	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			425667	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2644944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3280
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	604390	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	2644944
Временные здания и сооружения 1,5 %	39674
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	5951
Итого:	2684618
Зимнее удорожание 1,6х0,9%	38659
Выслуга лет, 1,0%	26846
Доп.отпуска 0,4%	10738
Итого:	2760861
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	7555854
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	151117
Итого:	7706971
НДС (12%) :	924837
Итого:	**8 631 808**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**8 200 217**

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:	16287
Итого к оплате	8183930
В том числе НДС 12,0%:	**876850**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс" Форма № 2

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 3 от 10 октября 2016 года.
Код бюджетной программы № 348007011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Электроснабжение наружного освещения.
Локальная смета 4-1-2И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Прокладка КЛ-1 кВ от ТП-1, ТП-2 до ГПП-1, ГПП-2, ГПП-3												
1	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	12	2300,7	1439	27608	17268	13235	5	60				
				844	317	10128	3804	95	1,84	22				
		шт												
2	С151610-27	Муфты концевые для четырехжильных кабелей на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, для сечения до 50 мм2	12	16100	-	193200	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка КЛ-1 кВ от ТП-3 до ГПП-4,5,6,7								
3	Ц0108-165-2	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	15	2300,7	1439	34511	21585	16544	5	75
				844	317	12660	4755	95	1,84	28
		шт								
4	С151610-27	-Муфты концевые для четырехжильных кабелей на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, для сечения до 50 мм2	15	16100	-	241500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Ц0108-167-1	-Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	28	1547,6	1,6	43333	45	27824	6	168
				1046	-	29288	-	95	-	-
		шт								
6	С151610-45	-Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4СТп 1х16-25	28	7680	-	215040	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060Б-2002			-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Прокладка КЛ-1 кВ от ГПП-6, ГПП-7 до опор освещения								
7	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	269,96	389,25	-	105082	-	118743	2,48	670
				389,25	-	105082	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-174-2	-Погрузка вручную лишнего неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 2	49,66	99,84	-	4958	-	5603	0,62	31
	Изм. и доп. вып.			99,84	-	4958	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 2	м3								
9	Е010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 30 км	86,905	176,4 - -	176,4 35,28 -	15330 - 3066	15330 3066 100	3066 - 0,74	- - 64	- - -
10	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	2012	27,5 19,3	4 0,7	55330 38832	8048 1408	38228 95	0,12 -	241 8
11	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	441	36,7 8,8	27,8 6,9	16185 3881	12260 3043	6577 95	0,06 0,04	26 18
12	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	1571	11,2 3,3	7,9 2	17595 5184	12411 3142	7910 95	0,02 0,01	31 18
13	С143008-92	Песок природный	49,66	990 -	- -	49163 -	- -	- -	- -	- -
14	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	441	32,4 8,6	23,7 5,9	14288 3793	10452 2602	6075 95	0,06 0,03	26 15
15	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	1571	18,8 4,5	14,2 3,5	29535 7070	22308 5499	11940 95	0,03 0,02	47 32
16	С143006-7 Изм. и	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм,	6,99	9052	-	63273	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.19 М-100			-	-	-	-	-	-	-
17	С151601-544-Изм. и доп. вып. 20	1000шт Кабели силовые АВВбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	2,83152	200696 -	- -	568275 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0101-166-2-	км Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	220,3	134,1 134,1	- -	29542 29542	- -	33383 113	0,97 -	214 -
		м3 Прокладка КЛ-1кВ (контрольного кабеля)								
		Установка опор освещения и светильников								
19	Е0133-204-1-	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	61	4400,56 1977,75	1831,4 625,01	268434 120643	111715 38126	166707 105	12 2,34	732 143
20	Е0106-1-1	опора -Устройство бетонной подготовки	2,2387	4550,71 195,75	66,01 24,93	10188 438	148 56	519 105	1,35 0,12	3 -
21	Е0133-255-1-	м3 Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	24,74	5561,15 231,75	132,5 49,5	137583 5733	3278 1225	7306 105	1,48 0,24	37 6
22	СПРАЙС-ЛИСТ-ТОО "Казахский Свет"	м3 Опора металлическая граненая с покрытием "горячее цинкование" ОПФГ-9	12	22054,12 -	- -	264649 -	- -	- -	- -	- -
23	СПРАЙС-ЛИСТ-ТОО "Казахский Свет"	шт Опора металлическая с покрытием "горячее цинкование"ОПФГ-4	49	17943,44 -	- -	879229 -	- -	- -	- -	- -
24	СПРАЙС-ЛИСТ-ТОО "Казахский	шт Фундамент для опор ОПФГ Н 2,0 м	61	7829,86 -	- -	477622 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Свет"									
25	Е0133-118-1	-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	93	53,87	12,24	5010	1138	3076	0,18	17
				29,25	2,25	2720	209	105	0,01	1
		м шин								
26	С11041-82	-Сталь полосовая 20х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,11718	48400	-	5672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	93	365,59	47,94	34000	4458	7690	0,45	42
				72	6,75	6696	628	105	0,03	3
		шт								
28	Ц0108-352-2	-Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2, на высоте 9 м	55	2683,57	1806,72	147596	99370	57524	4	220
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006			722,72	378,21	39750	20802	95	2,19	121
		шт								
	К=1,1 тех.часть п.4									
29	СПРАЙС-ЛИСТ-ТОО "Казахский Свет"	-Кронштейн двухрожковый типа "Ива" с вылетом 1,5 м	55	5448,28	-	299655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	Ц0108-358-3	-Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными, на высоте 9 м	189	993,03	440,84	187683	83319	72363	1,61	304
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006			311,56	91,46	58886	17286	95	0,53	100
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тех.часть п.4 К=1,1									
31	С151703-93 Изм. и доп. вып. 20	-Светильники, тип ЖКУ 34-250-001 ГОСТ 8045-82 шт.	101	12505 -	-	1263005 -	- -	- -	- -	- -
32	С151703-92 Изм. и доп. вып. 20	-Светильники, тип ЖКУ 34-100-001 ГОСТ 8045-82 шт.	88	11896 -	-	1046848 -	- -	- -	- -	- -
33	Ц0108-358-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	-Светильник, устанавливаемый вне зданий "венчающий", на высоте 4 м шт	89	990,31 207,77	541,91 112,73	88138 18492	48230 10033	27099 95	1,07 0,65	95 58
	тех.часть п.4 К=1,05									
34	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Казахский Свет"	-Светильник венчающий NTV-12 H70 шт	89	20329,92 -	-	1809363 -	- -	- -	- -	- -
35	С151706-94 прим.	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДНАТ-250-ХЛ1 шт	101	971 -	-	98071 -	- -	- -	- -	- -
36	С151706-93 прим.	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДНАТ-100-ХЛ1	88	862 -	-	75856 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
37	С151706-93 прим.	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДНАТ-70-ХЛ1	89	862	-	76718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	С11011-58	-Метизы	0,08	154700	-	12376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
39	Е0101-174-2	-Погрузка вручную неуплотненного грунта в	127,68	99,84	-	12748	-	14405	0,62	79
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	транспортные средства, группа грунтов 2		99,84	-	12748	-	113	-	-
		м3								
40	Е010333-А30-1	-Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 30 км	223,44	176,4	176,4	39415	39415	7883	-	-
				-	35,28	-	7883	100	0,74	166
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			8963607	510777			3119

			Тенге			516522	123565			802
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7608230	-	-		-
	Материалы -		Тенге			98546	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	300335	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6946427	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			285318	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		143
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	42798	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			473613	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			8367161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1857
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	343133	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1086943	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24289	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	180984	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			580651	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			250318	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			201672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30251	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77317	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1365932	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1433
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	211235	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			268434	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9539	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	158768	-		-
		Местные материалы -	Тенге			26537	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			166707	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25006	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26108	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			461249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		958
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	183774	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10194343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4248
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	738142	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	10194343
Временные здания и сооружения 1,5 %	124939
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	18741
Итого:	10319282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Зимнее удорожание	1,6x0,9%	121741
Выслуга лет, 1,0%		84542
Доп.отпуска 0,4%		33817
Итого:		10559382
Итого по сметному расчету в текущих ценах:		28898643
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		577973
Итого:		29476616
НДС (12%) :		3537194
Итого:		**33 013 810**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**31 363 119**
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:		51289
Итого к оплате		31311830
В том числе НДС 12,0%:		**3354839**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 3 от 10 октября 2016 года.
Код бюджетной программы № 348007011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство.
Локальная смета 7-1-1И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих машинистов	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: ЗП	в т.ч. ЗП рабочих машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Устройство газонов										
1	Е0147-25-1	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	6000	6,1	0,34	36625	2065	45592	0,04	244		
				5,76	0,13	34560	783	129	-	3		
		м2										
2	Е0147-25-2	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	6000	24,82	-	148920	-	192107	0,17	1036		
				24,82	-	148920	-	129	-	-		
		м2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	6800	19,01 8,21	- -	129268 55828	- -	72018 129	0,05 -	357 -
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			314813	2065			1637

			Тенге			239308	783			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			314813	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	240091	-		-
		Местные материалы -	Тенге			73440	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			309717	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		155
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	46458	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37472	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			662002	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1795
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	286549	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			662002	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1795
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	286549	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	662002
Временные здания и сооружения 1,5 %	9930
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	1490
Итого:	671932
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	9676
Выслуга лет, 1,0%	6719
Доп.отпуска 0,4%	2688
Итого:	691015
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	1891152
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	37823
Итого:	1928975
НДС (12%) :	231477
Итого:	**2 160 452**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**2 052 429**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту: 4076

Итого к оплате 2048353

В том числе НДС 12,0%: **219466**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"