ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОСТАВЩИК: **ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.

Форма № кс-3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ **2016** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	код бюджетной программы 385003011432	Организация Правовая форма
		№ 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года		
		Доп. соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		За отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Всего работ и затрат:	**1 472 842 370**	**1 472 842 370**			
	в том числе за отчетный месяц			**91 600 917**	**10 992 110**	**102 593 027**
	Всего к оплате			**91 600 917**	**10 992 110**	**102 593 027**

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Подготовка территории строительства.
Локальная смета 1-1-2И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-24-6	-Снятие насыпного смешаного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1504	6,01	6,01	9034	9034	3040	-	-
				-	2,08	-	3134	97	0,01	10
		м3								
2	E0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 20 м/	1504	4,75	4,75	7150	7150	2406	-	-
				-	1,65	-	2481	97	0,01	8
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1504	32,23	30,77	48479	46278	14246	0,01	15
				1,42	8,34	2136	12551	97	0,03	43
			м3							
4	E010333-A2-1 к=0,9	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	1802,57	23,4	23,4	42180	42180	8436	-	-
				-	4,68	-	8436	100	0,1	177
			т							
5	E0127-18-4п-рим.	-Разборка откосов бетонных	24,99	408,11	169,61	10199	4239	8062	1,55	39
			м3	238,5	4,07	5960	102	133	0,01	-
6	C01031-A26-1	--Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	59,927	27,1	-	1624	-	1137	0,4	24
				18,97	-	1137	-	100	-	-
			т							
7	E010333-A30-1 к=0,9	-Перевозка материала от разборки автомобилями-самосвалами до 30 км	59,927	176,4	176,4	10571	10571	2114	-	-
				-	35,28	-	2114	100	0,74	44
			т							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		129236	119452		77

	Тенге		9233	28818		283
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		129236	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	38050	-	-
Местные материалы -	Тенге		64	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге		1624	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		39442	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	5916	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		10121	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		178798	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	380
Сметная заработная плата -	Тенге		-	43966	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			178798	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		380
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	43966	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	178798
Временные здания и сооружения 1,5 %	2682
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	402
Итого:	181480
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	2613
Выслуга лет, 1,0%	1815
Доп.отпуска 0,4%	726
Итого:	186634
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	510775
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	10216
Итого:	520991
НДС (12%) :	62519
Итого:	**583 510**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**554 335**
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:	1101
Итого к оплате	553234
В том числе НДС 12,0%:	**59275**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс" Форма № 2

А К Т № 2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Дорожная одежда.
Локальная смета 2-1-2И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	385,644 м3	864,08	73,75	333229	28443	16951	0,14	56
				21,38	11,67	8245	4500	133	0,04	16
2	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	3129 м2	22,85	18,86	71510	59025	40219	0,02	67
				3,89	5,77	12172	18068	133	0,02	62
3	Е0127-26-5	-Устройство оснований толщиной	18774	1,62	1,51	30451	28386	13813	-	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4 /до толщины 18 см/ /ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ/		0,11	0,44	2065	8321	133	-	28
		м2								
4	СКалькуляция приготовления №1	Стоимость ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	545,22	1589,25	-	866491	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,311	40097,59	339,59	52568	445	246	0,58	1
		т		-	140,94	-	185	133	0,58	1
6	Е0127-53-6	-Устройство верхнего слоя основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1870	371,4	15,35	694511	28707	27358	0,03	63
				5,94	5,06	11108	9462	133	0,02	33
		м2								
7	Е0127-54-6 к=16 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 12 см/	29920	43,52	-	1302118	-	398	-	3
				0,01	-	299	-	133	-	-
		м2								
8	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,4309	40097,59	339,59	17278	146	81	0,58	-
		т		-	140,94	-	61	133	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E0127-53-6	-Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1870	384,35	15,35	718728	28707	27358	0,03	63
				5,94	5,06	11108	9462	133	0,02	33
		м2								
10	E0127-54-6 к=12 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 10 см/	22440	45,14	-	1013031	-	298	-	2
				0,01	-	224	-	133	-	-
		м2								
11	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,6	40097,59	339,59	24059	204	112	0,58	-
				-	140,94	-	85	133	0,58	-
		т								
12	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ /ЩМА-20/	2600	24,52	15,35	63756	39914	38038	0,03	87
				5,94	5,06	15444	13156	133	0,02	46
		м2								
13	E0127-54-1 к=2 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытийна 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 5 см/	5200	0,02	-	104	-	69	-	-
				0,01	-	52	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
14	С143010-25 Изм. и доп.вып.19	-Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	314,08	5760 -	- -	1809101 -	- -	- -	- -	- -
		т								
15	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	-Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (ГП1)	439	5250,64 153,68	6,63 1,76	2305031 67466	2911 771	90755 133	1 0,01	439 3
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		9301966	216888		794
	----		---	---		---
	Тенге		128183	64070		221
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		9301966	-	-	-
Материалы -	Тенге		122372	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	192253	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		866491	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		7968032	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		255696	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	128
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	38354	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		573460	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		10131123	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		89
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	16609	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				10131123	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1441
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	279320	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	10131123
Временные здания и сооружения 1,5 %	151967
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	22795
Итого:	10283090
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	148076
Выслуга лет, 1,0%	102831
Доп.отпуска 0,4%	41132
Итого:	10575130
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	28941742
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	578835
Итого:	29520577
НДС (12%) :	3542469
Итого:	**33 063 046**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**31 409 894**
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:	62385
Итого к оплате	31347509
В том числе НДС 12,0%:	**3358662**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "НСФ "Алюкс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Искусственные сооружения.
Локальная смета 2-1-3И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу рабочих, обслуживающих машины	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		10	11
		УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ										
1	Е0127-9-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	1,89	1952,15	1053,54	1991	3690	1967	1967	3,23	6	
				515,25	267,3	505	974	133	133	1,08	2	
		м3										
2	С143018-158 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Арычные лотки водопропускные /Б-2-1/	36	881	-	-	31716	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
		м										
3	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей,	11,6	134,1	-	1556	-	1758	0,97	11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		134,1	-	1556	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	11,6	14,12	12	164	139	49	0,01	-
				1,62	2,75	19	32	97	0,01	-
		м3								
5	Е0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-щебеночной смеси	92,3	1141,36	33,87	105348	3126	27739	1,94	179
				263,25	12,47	24298	1151	109	0,06	6
		м3								
6	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки /укрепление откосов бетоном В20, слоем 10 см/	92,3	5400,37	66,01	498454	6093	21387	1,35	125
				195,75	24,93	18068	2301	105	0,12	11
		м3								
7	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,63608	8299,96	-	5279	-	5585	48,4	31
				8055	-	5124	-	109	-	-
		т								
8	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4 мм	0,63608	64100	-	40773	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		В местах пересечении с тротуарами и велодорожками								
9	Е0127-64-1	-Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит размером 1х0,5(0,75)х0,06 /монтаж упорных плит/	0,17	3589,14	1023,15	610	174	227	4,94	1
				738	267,24	125	45	133	1,1	-
		м3								
10	С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20	-Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/	1	5400	-	5400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 4									
		УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ								
		Тело трубы								
11	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	0,6	6589,26	3701,25	3954	2221	1924	11,8	7
				1980	962,33	1188	577	109	3,29	2
			м3							
12	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	4	7086	-	28344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
13	С11011-457	-Пакля пропитанная	1,26	195	-	246	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
14	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	3,86	1085,09	20,67	4188	80	695	0,91	4
				157,5	7,61	608	29	109	0,31	1
			м2							
15	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	0,033	318,03	13,7	10	-	4	0,61	-
				102,83	5,04	3	-	109	0,02	-
			м2							
		Порталы								
16	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	144	32,23	30,77	4642	4431	1364	0,01	1
				1,42	8,34	204	1202	97	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
17	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	15,8	353,7	-	5588	-	6315	2,27	36
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			353,7	-	5588	-	113	-	-
		м3								
18	Е0101-24-6	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	15,8	6,01	6,01	95	95	32	-	-
				-	2,08	-	33	97	0,01	-
		м3								
19	Е010333-А20-1 к=0,9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	252	125,82	125,82	31707	31707	6341	-	-
				-	25,16	-	6341	100	0,53	133
		т								
20	Е0130-62-1	-Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м /Монтаж блоков портальной стенки СТ-8/	4,41	3053,16	1845	13464	8136	6708	5,46	24
				915,75	479,7	4038	2115	109	1,64	7
		м3								
21	С143023-43 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) ГОСТ 13015-2012	7	14120	-	98840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	47,8	318,03	13,7	15202	655	5620	0,61	29
				102,83	5,04	4915	241	109	0,02	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Обратная засыпка								
23	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	118,728	630	-	74799	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0101-27-2	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6	6,48	6,48	39	39	12	-	-
				-	2,1	-	13	97	0,01	-
25	Е0101-27-8 к=9 к объему	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м /до 50 м/	54	3,2	3,2	173	173	54	-	-
				-	1,04	-	56	97	-	-
26	Е0101-134-1	м3 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6	21,55	4,52	129	27	99	0,11	1
				17,03	-	102	-	97	-	-
27	Е0101-135-1	м3 Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6	14,12	12	85	72	25	0,01	-
				1,62	2,75	10	16	97	0,01	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			974493	59159			454

			Тенге			66821	14659			169
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			974493	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25549	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81480	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41018	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			781946	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			87907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13186	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63743	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1126143	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94666	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1126143	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		667
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94666	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		1126143
Временные здания и сооружения 1,5 %		16892
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		2534
Итого:		1143035
Зимнее удорожание	1,6x0,9%	16460
Выслуга лет, 1,0%		11430
Доп.отпуска 0,4%		4572
Итого:		1175497
Итого по сметному расчету в текущих ценах:		3217071
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		64341
Итого:		3281412
НДС (12%) :		393769
Итого:		**3 675 182**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**3 491 423**
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:		6934
Итого к оплате		3484488
В том числе НДС 12,0%:		**373338**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство тротуаров и велодорожек.
Локальная смета 2-1-4И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2350,1	864,08	73,75	2030683	173328	103299	0,14	338
				21,38	11,67	50245	27423	133	0,04	96
2	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м3	9176	1,41	1,41	12946	12946	2674	-	-
				-	0,3	-	2756	97	-	9
3	Е0127-56-1	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см м2	9088	160,27	12,52	1456529	113777	512756	0,24	2208
				38,03	4,39	345617	39914	133	0,02	161
4	Е0127-56-2 к=3 к объему	-Добавлять на устройство оснований из гравийно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины м2	27264	10,28	-	280274	-	30097	0,01	147
				0,83	-	22629	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/до толщины 15 см/								
		м2								
5	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	5,8	40097,59	339,59	232566	1970	1087	0,58	3
				-	140,94	-	817	133	0,58	3
		т								
6	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	8400	438,94	15,35	3687058	128952	122892	0,03	282
				5,94	5,06	49896	42504	133	0,02	148
		м2								
7	Е0127-54-1 к=2 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 5 см/	16800	51,93	-	872407	-	223	-	2
				0,01	-	168	-	133	-	-
		м2								
8	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева под тротуарную плитку	33,4	881,76	68,13	29451	2276	1517	0,14	5
				21,38	12,76	714	426	133	0,04	1
		м3								
9	Е0127-35-1	-Устройство покрытия из тротуарной плитки	668	181,76	14,64	121414	9778	143585	0,9	601
				158,4	3,22	105811	2148	133	0,01	9
		м2								
10	С143003-39 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Плиты тротуарные	681,36	850	-	579156	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-щебеночной смеси	198	1141,36	33,87	225989	6706	59506	1,94	384
				263,25	12,47	52124	2469	109	0,06	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
12	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка дорожных бортовых камней БР 100.20.8 м	6447	393,76 108,68	6,63 1,76	2538588 700660	42748 11326	946941 133	0,7 0,01	4500 39
13	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Бортовые камни БР 100.20.8 м3	103,152	26700 -	- -	2754158 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч.	-Установка дорожных бортовых камней БР 100.20.8 /устройство пандусов/ м	100	393,76 108,68	6,63 1,76	39376 10868	663 176	14688 133	0,7 0,01	70 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.9 К=0,86									
15	С143003-9	-Бортовые камни БР 100.20.8	1,6	26700	-	42720	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		14903316	493144					8541
		Тенге		1338732	129960					480
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		14903316	-	-				-
	Материалы -	Тенге		380766	-	-				-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	1468692	-				-
	Местные материалы -	Тенге		12690674	-	-				-
	Накладные расходы -	Тенге		1939266	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-				970
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	290890	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1010555	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		17853136	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-				9991
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	1759582	-				-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		17853136	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-				9991
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	1759582	-				-

Итого по форме в ц. 2001 года:	17853136
Временные здания и сооружения 1,5 %	267797
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	40170
Итого:	18120933
Зимнее удорожание 1,6х0,9%	260941
Выслуга лет, 1,0%	181209
Доп.отпуска 0,4%	72484
Итого:	18635568
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	51001340
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	1020027
Итого:	52021367
НДС (12%) :	6242564
Итого:	**58 263 931**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**55 350 735**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту: 109935

Итого к оплате 55240800

В том числе НДС 12,0%: **5918657**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Вынос сетей ЛЭП-1 КВ, 10 КВ.
Локальная смета 4-1-1И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Прокладка кабельной линии 2КЛ-10кВ (№2) параллельно ул. Рыскулова												
1	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной	72	506,03	-	36434	-	41170	3,22	232				
	т.ч. п-3.181 К=1,3	до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей		506,03	-	36434	-	113	-	-				
		м3												
2	E0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта в	17,78	99,84	-	1775	-	2006	0,62	11				
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	транспортные средства, группа грунтов 2		99,84	-	1775	-	113	-	-				
		м3												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 2									
3	Е010333-А1 1	--Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1 км	31,115	17,73 -	17,73 3,55	552 -	552 110	110 100	- 0,07	- 2
4	Ц0108-141-6	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	148 т	54,9 30,6	19,9 4,6	8125 4529	2945 681	4949 95	0,19 0,03	28 4
5	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	74 м	36,7 8,8	27,8 6,9	2716 651	2057 511	1104 95	0,06 0,04	4 3
6	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	74 м	11,2 3,3	7,9 2	829 244	585 148	373 95	0,02 0,01	1 1
7	С143008-92	-Песок природный	12,48 м3	990 -	- -	12355 -	- -	- -	- -	- -
8	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	74	32,4 8,6	23,7 5,9	2398 636	1754 437	1019 95	0,06 0,03	4 3
9	Ц0108-143-2	-На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	74 м	18,8 4,5	14,2 3,5	1391 333	1051 259	562 95	0,03 0,02	2 2
10	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	1,676 1000шт	9052 -	- -	15171 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0122-8-5	-Укладка стальных труб диам.	0,036	115636,32	31953,19	4163	1150	3671	360	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		159 мм								
				66375	12071,25	2390	435	130	58,95	2
		км								
12	С130806-93 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм	36,144	1965	-	71023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,016	78245	36133,62	1252	578	1070	247	4
				41850	9612,9	670	154	130	37,3	1
		км								
14	С130804-100-8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-202	-Труба полиэтиленовая диам. 160 мм	16,16	1440	-	23270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
15	Ц0108-148-6-	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 13 кг	52	91,2	25,7	4742	1336	3236	0,38	20
				59,2	6,3	3078	328	95	0,04	2
		м								
16	С151601-227-	-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	0,204	1756000	-	358224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
17	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	61,32	134,1	-	8223	-	9292	0,97	60
				134,1	-	8223	-	113	-	-
		м3								
		Защита кабельной линии 6КЛ-10кВ (№1) РП-251-ПС-162А								
18	Е0101-164-3-	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей	56,26	506,03	-	28469	-	32170	3,22	181
	т.ч. п-3.181 К=1,3			506,03	-	28469	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
19	Е0101-174-2	-Погрузка вручную лишнего грунта в транспортные средства, группа грунтов 2	28,36	99,84	-	2831	-	3200	0,62	18
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-202			99,84	-	2831	-	113	-	-
		м3								
20	Е010333-А1-1	-Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1 км	49,63	17,73	17,73	880	880	176	-	-
				-	3,55	-	176	100	0,07	4
		т								
21	Е0108-3-1	-Устройство песчано-гравийного основания под ж/б лотки	2,106	908,2	97,07	1913	204	369	0,78	2
				112,5	36	237	76	118	0,18	-
		м3								
22	Е0107-61-1	-Устройство прямоугольных сборных железобетонных лотков	2,1	1986,57	564,43	4172	1185	2242	3,33	7
				567	195,49	1191	411	140	0,75	2
		м3								
23	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 (Л-2-8д)	1,14	23900	-	27246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 (П-4-15)	0,96	23300	-	22368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	Е0122-8-9	-Перекладка существующих стальных труб диам. 325 мм на	0,036	243707,18	102058,18	8773	3674	7206	615	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		железобетонную плиту		115425	38553,75	4155	1388	130	188,29	7
26	Е0122-8-9	км -Укладка стальных труб диам. 325 мм в траншее	0,088	243707,18	102058,18	21446	8981	17615	615	54
				115425	38553,75	10157	3393	130	188,29	17
27	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	88,352	4697	-	414989	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0122-11-3	м -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм, в существующих и вновь прокладываемых стальных трубах	0,372	58881,69	25695,31	21904	9559	19290	194	72
				33075	6813,45	12304	2535	130	26,38	10
29	С130804-100 4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-202	км -Труба полиэтиленовая диам. 90 мм	375,72	460	-	172831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Ц0108-148-5	м -Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 9 кг	372	70,7	17,1	26300	6361	18200	0,31	115
				47,3	4,2	17596	1562	95	0,02	9
31	Е0101-166-2	м -Засыпка вручную железобетонных лотков песчано-гравийной смесью	14,23	134,1	-	1908	-	2156	0,97	14
				134,1	-	1908	-	113	-	-
32	С143008-104	м3 -Смеси песчано-гравийные природные	15,653	630	-	9861	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей грунтом	27,9	134,1	-	3741	-	4228	0,97	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,1	-	3741	-	113	-	-
		Защита кабельной линии 2КЛ-10кВ (№3, №4) РП-251-ТП-2500								
34	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей	29,1	506,03	-	14725	-	16640	3,22	94
	т.ч. п-3.181 К=1,3			506,03	-	14725	-	113	-	-
		м3								
35	Е0101-174-2	-Погрузка вручную лишнего грунта в транспортные средства, группа грунтов 2	72,3	99,84	-	7218	-	8157	0,62	45
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-202			99,84	-	7218	-	113	-	-
		м3								
36	Е010333-А1-1	--Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1 км	126,525	17,73	17,73	2243	2243	449	-	-
				-	3,55	-	449	100	0,07	9
		т								
37	Е0108-3-1	-Устройство песчано-гравийного основания под ж/б лотки	4,14	908,2	97,07	3760	402	725	0,78	3
		м3		112,5	36	466	149	118	0,18	1
38	Е0107-61-1	-Устройство прямоугольных сборных железобетонных лотков	6	1986,57	564,43	11919	3387	6405	3,33	20
		м3		567	195,49	3402	1173	140	0,75	5
39	С143018-140	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 (Л-5-8д)	4,4	23900	-	105160	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24			-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 (П-5д-5)	1,6	23300	-	37280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
41	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм в ж/б лотках	0,42	58881,69	25695,31	24730	10792	21779	194	81
				33075	6813,45	13892	2862	130	26,38	11
		км								
42	С130804-100-5 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-202	-Труба полиэтиленовая диам. 110 мм (из них 360 м - резерв)	424,2	678	-	287608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
43	Ц0108-148-6-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 13 кг	60	91,2	25,7	5472	1542	3734	0,38	23
				59,2	6,3	3552	378	95	0,04	2
		м								
44	Е0101-166-2-	Засыпка вручную песка в лотки	8,41	134,1	-	1128	-	1274	0,97	8
				134,1	-	1128	-	113	-	-
45	С143008-92	-Песок природный	8,41	990	-	8326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
46	Е0101-166-2-	Засыпка вручную железобетонных лотков песчано-гравийной смесью	38,26	134,1	-	5131	-	5798	0,97	37
				134,1	-	5131	-	113	-	-
		м3								
47	С143008-104-	Смеси песчано-гравийные природные	42,086	630	-	26514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
48	С143008-92	-Песок природный	1,19	990	-	1178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка резервных полиэтиленовых и стальных труб (ул.№3)								
49	E0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 2	3,3	99,84	-	329	-	372	0,62	2
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-202			99,84	-	329	-	113	-	-
		м3								
50	E010333-A1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1 км	5,775	17,73	17,73	102	102	20	-	-
				-	3,55	-	20	100	0,07	-
		т								
51	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	37	134,1	-	4962	-	5607	0,97	36
				134,1	-	4962	-	113	-	-
		м3								
		Прокладка резервных полиэтиленовых и стальных труб (ул.№2)								
52	E0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 2	3,18	99,84	-	317	-	359	0,62	2
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-202			99,84	-	317	-	113	-	-
		м3								
53	E010333-A1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1 км	5,565	17,73	17,73	99	99	20	-	-
				-	3,55	-	20	100	0,07	-
		т								
		Прокладка резервных полиэтиленовых и стальных труб (ул.№1)								
54	E0101-174-2	Погрузка вручную	16,4	99,84	-	1637	-	1850	0,62	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неуплотненного грунта в								
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-202	транспортные средства, группа грунтов 2		99,84	-	1637	-	113	-	-
		м3								
55	E010333-A1-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1 км	28,7	17,73	17,73	509	509	102	-	-
				-	3,55	-	102	100	0,07	2
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1872627	61929			1254
			----			---	---			---
			Тенге			198312	17754			98
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			410197	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3723	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	34923	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			358224	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			33176	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4976	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			26602	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			469976	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		240
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	39899	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			492708	-	-		-
	Материалы -		Тенге			10727	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	181143	-		-
	Местные материалы -		Тенге			269990	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			215529	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		108
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	32329	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			42494	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			750730	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1236
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	213473	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			969722	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			969722	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58183	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1027905	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2248611	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1476
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	253372	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	2248611
Временные здания и сооружения 1,5 %	33729
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	5059
Итого:	2282340
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	32866
Выслуга лет, 1,0%	22823
Доп.отпуска 0,4%	9129
Итого:	2347159
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	6423643
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	128473
Итого:	6552116
НДС (12%) :	786254
Итого:	**7 338 369**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**6 971 450**
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:	13846
Итого к оплате	6957604
В том числе НДС 12,0%:	**745458**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс" Форма № 2

А К Т № 6
приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство.
Локальная смета 7-1-1И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство газонов								
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	10000	32,23	30,77	322331	307703	94720	0,01	98
				1,42	8,34	14200	83450	97	0,03	285
2	Е010333-А2--1 к=0,9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /для устройства газонов/ м3	12000	23,4	23,4	280800	280800	56160	-	-
				-	4,68	-	56160	100	0,1	1179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
3	Е0147-30-1	-Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту	1810	233,81	-	423196	-	85317	0,26	470
				36,54	-	66137	-	129	-	-
		м								
4	Е0127-35-1	-Устройство газонного элемента	242	181,76	14,64	43985	3542	52017	0,9	218
		м2		158,4	3,22	38333	778	133	0,01	3
5	С Прайс-лист ТОО "Конкрит Продактс "	-Элемент газонный	3025	55,8	-	168806	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1239118	592045			786

			Тенге			118670	140388			1468
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1239118	-	-		-
	Материалы -		Тенге			15490	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	259058	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			168806	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			344107	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			288215	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		144
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	43232	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			91640	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1618973	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2398
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	302290	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1618973	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2398
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	302290	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	1618973
Временные здания и сооружения 1,5 %	24285
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	3643
Итого:	1643258
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	23663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Выслуга лет, 1,0%	16433
Доп.отпуска 0,4%	6573
Итого:	1689926
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	4624946
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	92499
Итого:	4717445
НДС (12%) :	566093
Итого:	**5 283 538**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**5 019 361**

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту:	9969
Итого к оплате	5009392
В том числе НДС 12,0%:	**536721**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

/Президент _____ В.В. Натайцев

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"