ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОСТАВЩИК: **ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"** Форма № кс-3
Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ **2016** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	код бюджетной программы 385003011432	Организация Правовая форма
		№ 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года		
		Доп. соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		За отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Всего работ и затрат:	**1 509 411 583**	**1 509 411 583**			
	в том числе за отчетный месяц			**32 651 083**	**3 918 130**	**36 569 213**
	Всего к оплате			**32 651 083**	**3 918 130**	**36 569 213**

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОСТАВЩИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т № 1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2016 г.

Договор о государственных закупках работ № 62-ГЗ от 20 ноября 2015 года.
Дополнительное соглашение № 2 от 4 апреля 2016 года.
Код бюджетной программы № 385003011432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Электроснабжение наружного освещения.
Локальная смета 4-1-2И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	экспл. машин	ЗП машинистов	Тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Силовое электрооборудование								
1	Ц0108-526-2	-Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-
		шт								
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплекс"	-Автоматический выключатель 3р 50А HYUNDAY (в ТП-1)	1	577,45	-	577	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Ц0108-6-1	-Трансформатор тока	1	6210	2570	6210	2570	3218	16	16
				2813	574,01	2813	574	95	3,33	3
		шт								
4	С151803-192 прим.	-Трансформатор ТОП-0,66-40/5 (в ТП-1)	1	4720	-	4720	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Ц0108-68-1	-Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная, сечение до 250 мм2	6	102,6	14,4	616	86	473	0,44	3
				80,1	2,8	481	17	95	0,02	-
		м								
6	С151609-1	-Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2 (в ТП-1)	0,00322	437100	-	1407	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	Ц0108-68-1 прим.	-Шина коммутационная	2	102,6	14,4	205	29	158	0,44	1
		м		80,1	2,8	160	6	95	0,02	-
8	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплекс"	-Шина для 3-х ф. коммутации 1м (в ТП-1)	2	1278,88	-	2558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	7	166,9	5,4	1168	38	1066	1	7
				158	2,3	1106	16	95	0,01	-
		шт								
10	С151801-103-3 прим.	Счетчики электронные САР4У-Э712 ТХ RS ОР PI 5(7,5)А	7	19230	-	134610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
11	Ц0108-572-7-	Монтаж шкафа дистанционного управления	3	3458	241	10374	723	1956	4	12
				630	56,3	1890	169	95	0,33	1
		шт								
12	ПРАЙС-ЛИСТ АО "Алматыгорсвет"	-Стоимость шкафа дистанционного управления ЩДУ-1, ЩДУ-2, ЩДУ-3	3	239173,65	-	717521	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	Ц0108-288-1-0	Кронштейн для антенны	3	1547	1058	4641	3174	1476	2	6
		шт		293	225	879	675	95	1,31	4
14	ПРАЙС-ЛИСТ АО "Алматыгор	-Кронштейн для антенны	3	2950,23	-	8851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		свет"								
15	Ц0110-458-1	-Установка антенны для ЩДУ	3	6039,5	87,8	18119	263	17910	37	111
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		5895	15,8	17685	47	101	0,09	-
16	ПРАЙС-ЛИСТ	-Антенна для ЩДУ	3	4464,65	-	13394	-	-	-	-
		АО		---	---	---	---	---	---	---
		"Алматыгор		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		свет"								
17	Ц0108-572-7	-Монтаж шкафа управления	7	3458	241	24206	1687	4564	4	28
		освещением		---	---	---	---	---	---	---
				630	56,3	4410	394	95	0,33	2
		шт								
18	С75-6-109	-Шкаф управления уличным	7	160759	-	1125313	-	-	-	-
		освещением ШУНО-1 - ШУНО-7		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
19	Ц0110-309-4	-Установка колодки клеммной	290	490	-	142100	-	77911	1	290
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		266	-	77140	-	101	-	-
20	С151802-18	-Клеммные колодки на 4 ввода	290	70	-	20300	-	-	-	-
		прим.		---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Ц0108-526-1	-Автомат, устанавливаемый на	478	501,2	13,2	239574	6310	104125	1	478
		конструкции, на ток до 25 А		---	---	---	---	---	---	---
				227	2,3	108506	1099	95	0,01	6
		шт								
22	СПРАЙС-ЛИСТ	-Автомат АП 50Б-2МТ 6А	478	796,04	-	380505	-	-	-	-
		ТОО		---	---	---	---	---	---	---
		"ЭлектроКо		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		мплект"								
23	Ц0110-39-2	-Монтаж дин рейки	59,75	165,5	-	9889	-	8012	1	60
				---	---	---	---	---	---	---
		м		149	-	8903	-	90	-	-
24	СПРАЙС-ЛИСТ	-DIN рейка 12,5 см	478	14,68	-	7018	-	-	-	-
		ТОО		---	---	---	---	---	---	---
		"ЭлектроКо		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		мплект"								
25	Ц0108-545-5	-Прокалывающий зажим (орешек)	478	688,6	22,6	329151	10803	158617	2	956
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		347	2,3	165866	1099	95	0,01	6
26	СПРАЙС-ЛИСТ	-Прокалывающий зажим SLIP 22.1	478	585,93	-	280077	-	-	-	-
		ТОО		---	---	---	---	---	---	---
		"ЭНСТО		-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Казахстан"								
27	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 16 мм2 открыто по строительным основаниям	102	78,3 64,6	2,1 0,3	7987 6589	214 31	6289 95	0,39 -	40 -
		м								
28	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,01501	493900 -	- -	7413 -	- -	- -	- -	- -
		т								
29	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	7	431,6 149	21,6 2,9	3021 1043	151 20	1010 95	0,9 0,02	6 -
		шт								
30	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	14	61,9 23	3,3 0,4	867 322	46 6	311 95	0,14 -	2 -
		м								
		Прокладка КЛ-1кВ (контрольного кабеля)								
31	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	44,16	389,25 389,25	- -	17189 17189	- -	19424 113	2,48 -	110 -
		м3								
32	Е0101-174-2	Погрузка вручную лишнего неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 2	8,4	99,84 99,84	- -	839 839	- -	948 113	0,62 -	5 -
		Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-20		м3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2									
33	Е010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 30 км	14,7	176,4 - -	176,4 35,28 -	2593 - -	2593 519 519	519 100 100	- 0,74 -	- 11 -
34	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	т 105	26,4 19,1	3,1 0,5	2772 2006	326 52	1955 95	0,11 -	12 -
35	С143008-92	Песок природный	м 8,4	990 -	- -	8316 -	- -	- -	- -	- -
36	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м3 105	32,4 8,6	23,7 5,9	3402 903	2489 620	1446 95	0,06 0,03	6 4
37	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	м 1,296	9052 -	- -	11731 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0122-8-2	Укладка стальных труб диам. 79 мм	1000шт 0,018	64249,36 45900	8122,48 3069	1156 826	146 55	1146 130	254 14,99	5 -
39	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 79 мм, толщина стенки 3,8 мм	км 18,072	416 -	- -	7518 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.50 мм	м 0,015	47611,09 29700	17877,09 4698,68	714 446	268 70	671 130	173 18,1	3 -
41	С130804-100-1 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая диам. 50 мм	км 15,15	151 -	- -	2288 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-202	м								
42	С130804-39 прим.	-Муфта, d 50 мм	0,7	369	-	258	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
43	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	33	27,7	2,1	914	69	633	0,1	3
				19,7	0,5	650	17	95	-	-
44	Ц0108-147-10	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям, масса 1 м до 1 кг	15	34,1	2,7	512	41	362	0,15	2
				25	0,4	375	6	95	-	-
		м								
45	С151601-185 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,15606	30538	-	4766	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
46	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	35,76	134,1	-	4795	-	5419	0,97	35
				134,1	-	4795	-	113	-	-
		м3								
		Установка опор освещения и светильников								
47	Е0133-204-1	-Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	100	4400,56	1831,4	440056	183140	273290	12	1200
				1977,75	625,01	197775	62501	105	2,34	234
		опора								
48	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,983	4550,71	66,01	4473	65	228	1,35	1
				195,75	24,93	192	25	105	0,12	-
		м3								
49	Е0133-255-1	-Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	41,57	5561,15	132,5	231177	5508	12276	1,48	62
				231,75	49,5	9634	2058	105	0,24	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
50	СПРАЙС-ЛИСТ-ТОО "Казахский Свет"	Опора металлическая граненая с покрытием "горячее цинкование" ОПФГ-9	60	22054,12	-	1323247	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	СПРАЙС-ЛИСТ-ТОО "Казахский Свет"	Опора металлическая с покрытием "горячее цинкование"ОПФГ-4	40	17943,44	-	717738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	СПРАЙС-ЛИСТ-ТОО "Казахский Свет"	Фундамент для опор ОПФГ Н 2,0 м	100	7829,86	-	782986	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0133-118-1-	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	100	53,87	12,24	5387	1224	3308	0,18	18
				29,25	2,25	2925	225	105	0,01	1
		м шин								
54	С11041-82	-Сталь полосовая 20х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,126	48400	-	6098	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
55	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	100	365,59	47,94	36559	4794	8269	0,45	45
				72	6,75	7200	675	105	0,03	3
		шт								
56	Ц0108-352-1- Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1, на высоте 9 м	9	2192,72	1530,15	19734	13771	7376	3	27
				542,04	320,67	4878	2886	95	1,86	17
		шт								
	К=1,1 тех.часть п.4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Казахский Свет"	-Кронштейн однорожковый типа "Ива" с вылетом 1,5 м шт	9	2609,95 - -	- - -	23490 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
58	Ц0108-352-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006 К=1,1 тех.часть п.4	-Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2, на высоте 9 м шт	51	2683,57 722,72	1806,72 378,21	136862 36859	92143 19289	53340 95	4 2,19	204 112
59	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Казахский Свет"	-Кронштейн двухрожковый типа "Ива" с вылетом 1,5 м шт	51	5448,28 -	- -	277862 -	- -	- -	- -	- -
60	Ц0108-358-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006 тех.часть п.4 К=1,1	-Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными, на высоте 9 м шт	200	993,03 311,56	440,84 91,46	198607 62313	88168 18292	76575 95	1,61 0,53	321 106
61	С151703-93 Изм. и доп. вып. 20	-Светильники, тип ЖКУ 34-250-001 ГОСТ 8045-82 шт.	100	12505 -	- -	1250500 -	- -	- -	- -	- -
62	С151703-92 Изм. и доп. вып. 20	-Светильники, тип ЖКУ 34-100-001 ГОСТ 8045-82 шт.	100	11896 -	- -	1189600 -	- -	- -	- -	- -
63	С151706-94	-Лампы ртутные дуговые	100	971	-	97100	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим.	высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДНАТ-250-ХЛ1		-	-	-	-	-	-	-
			шт							
64	С151706-93	-Лампы ртутные дуговые	100	862	-	86200	-	-	-	-
	прим.	высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДНАТ-100-ХЛ1		-	-	-	-	-	-	-
			шт							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			10400694	420866			4076

			Тенге			747938	111447			522
	Стоимость оборудования -		Тенге			1865079	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1865079	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7621188	-	-		-
	Материалы -		Тенге			432546	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	551435	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6459397	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			529111	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		265
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	79367	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			489018	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			8639317	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3121
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	630802	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			464307	-	-		-
	Материалы -		Тенге			26115	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	47673	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			139376	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			240172	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			52206	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		26
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7831	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			30991	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			547503	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		334
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	55504	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			440056	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15638	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	260276	-		-
		Местные материалы -	Тенге			43503	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			273290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40993	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42801	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			756147	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1571
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	301269	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10064	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10064	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			604	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10668	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			11818713	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5025
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	987575	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	11818713
Временные здания и сооружения 1,5 %	177281
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	26592
Итого:	11995994
Зимнее удорожание 1,6x0,9%	172742
Выслуга лет, 1,0%	119960
Доп.отпуска 0,4%	47984
Итого:	12336680
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	33762707
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	675254
Итого:	34437961
НДС (12%) :	4132555
Итого:	**38 570 516**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**36 641 990**

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

по объекту:		72777
Итого к оплате		36569213
В том числе НДС 12,0%:		**3918130**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"

_____