ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление пассажирск(транспорта и автомобильных дорог г(маты"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ **2017** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	код бюджетной программы-специфика-016- -422	Организация Правовая форма
		№ 101 от 2017-04-26		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		За отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Всего работ и затрат:	**392 012 759**	**392 012 759**			
	в том числе за отчетный месяц			**139 950 738**	**16 794 089**	**156 744 826**
	Всего к оплате			**139 950 738**	**16 794 089**	**156 744 826**

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Устройство проезжей части с уширением.
Локальная смета 2-2И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	машинистов	экспл. машин: ЗП рабочих строителей	машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Устройство покрытия								
		Разборка а/бетонного покрытия								
1	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20	Фрезерование асфальтобетонного покрытия мальми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	15128	233,25	226,14	3528556	3421057	332960	0,04	607
		м2		6,95	9,6	105079	145267	133	0,04	585

	02, РДС РК 8.02-03-20 2								
2	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка а/б крошки, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1815,36	202,86 - т	202,86 40,57	368264 -	368264 73653	73653 100	- 0,85	- 1547
		Устройство а/бетонного покрытия							
3	Е0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	260	112,56 4,09 м2	14,55 4,18	29266 1064	3782 1087	2861 133	0,03 0,02	7 4
4	Е0127-21-2 К-3 к объему т.ч. п-1.37	-Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя (добавить 3 см)	780	7,83 - м2	- -	6105 -	- -	- -	- -	- -
5	Е0127-21-3	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	260	98,12 6,34 м2	13,62 3,58	25510 1647	3541 931	3430 133	0,04 0,01	11 3
6	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К-5 к объему	-Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя (добавить 5 см)	1300	7,82 - м2	- -	10161 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси С-5 при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	230	342,64 5,75 м2	32 10,89	78808 1323	7360 2506	5091 133	0,04 0,04	9 9
8	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,161	6820,39 1441,24	5379,15 1754,33	1098 232	866 282	684 133	8,2 7,8	1 1

			т						
9	Е0127-102-1- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	Устройство верхнего слоя основания из горячих крупнозернистых высокопористых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	230	402,25 7,49	15,28 1,52	92518 1722	3514 349	2754 133	0,04 0,01	10 1
10	Е0127-102-3- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=16	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 /добавить 8 см до Т=12 см/ м2	230	719,9 0,37	9,99 0,65	165577 85	2299 149	310 133	- -	- 1
11	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,069	6820,39 1441,24	5379,15 1754,33	471 99	371 121	293 133	8,2 7,8	1 1
			т						
12	Е0127-102-1- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6	230	393,58 7,49	15,28 1,52	90524 1722	3514 349	2754 133	0,04 0,01	10 1

	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	м , толщина слоя 4 см м2							
13	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=10	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 /добавить 5 см/ м2	230	441,48	6,25	101540	1437	194	-	-
				0,23	0,4	53	93	133	-	-
14	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	10,5	6820,39	5379,15	71614	56481	44626	8,2	86
				1441,24	1754,33	15133	18420	133	7,8	82
15	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	10,5	40148,53	390,53	421560	4101	2263	0,67	7
				-	162,08	-	1702	133	0,67	7
16	Е0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, толщ.4 см т	720	4167,98	193,11	3000946	139042	99134	0,22	158
				39,85	63,68	28690	45846	133	0,22	158
17	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	4,5	6820,39	5379,15	30692	24206	19125	8,2	37
				1441,24	1754,33	6486	7894	133	7,8	35

		т							
18	Е0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов	4,5	40148,53	390,53	180668	1757	970	0,67	3
		т	-	162,08	-	729	133	0,67	3
19	Е0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20	15000	584,13	17,65	8761968	264813	252368	0,04	580
			6,83	5,82	102465	87285	133	0,02	305
		м2							
20	Е0127-54-1К-2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 5 см)	15000	139,44	-	2091525	-	459	-	3
			0,02	-	345	-	133	-	-
		м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		19057370	4306405			1530

			Тенге		266145	386664			2742
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		19057370	-	-		-
	Материалы -		Тенге		660539	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	652809	-		-
	Местные материалы -		Тенге		13824282	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		843930	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		422
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	126590	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1194078	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		21095379	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4694
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	779398	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		21095379	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4694
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	779398	-		-

РАЗДЕЛ 2. Устройство бордюров

Демонтаж гранитных бордюров

21	Е0127-34-4 -Демонтаж гранитных бортовых	415	147,49	6,1	61207	2532	78930	0,92	382

Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2 СН РК8.0.2-05 -2002 К=0,8	камней	м		141,39	1,62	58675	671	133	0,01	2
22 С01031-А15-1	--Погрузка камня природного и разобранного основания при автомобильных перевозках	63,744	48,95	-	3120	-	2273	0,75	48
			35,66	-	2273	-	100	-	-
23 Е010333-А30-1 К=0,9 1	-Перевозка разобранных материалов,расстояние перевозки 30 км, класс груза	т 63,744	176,4	176,4	11244	11244	2249	-	-
			-	35,28	-	2249	100	0,74	47
	Монтаж гранитных бордюров	т							
24 Е0101-164-2	-Доработка грунта 2 группы вручную	71,715	251,77	-	18056	-	20403	1,77	127
			251,77	-	18056	-	113	-	-
25 Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	м3 71,715	99,51	-	7136	-	8064	0,62	45
			99,51	-	7136	-	113	-	-

	8.02-03-20 2								
26	E010333-A30-1 К=0,9	Перевозка грунта, на расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	125,50125	176,4 -	176,4 35,28	22138 -	22138 4428	4428 100	- 0,74	- 93
27	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	т 71,715	3,53 0,45	3,06 1,07	253 32	219 77	106 97	- -	- -
28	E0130-3-2	Устройство подушек из ГПС под фундаменты (для гранитных и бетонных бордюров)	м3 23,905	1034,69 302,74	38,95 14,34	24734 7237	931 343	8262 109	2,23 0,07	53 2
29	E0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	Установка бортовых природных камней 1ГП новых	м 83	5274,69 176,73	7,63 2,02	437799 14669	633 168	19732 133	1,15 0,01	95 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге --- Тенге			585688 108078	37698 7935			750 145
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			585688	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1552	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	116013	-		-
	Местные материалы -		Тенге			437513	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			3120	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			144447	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		72

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	21667	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	43808	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	773943	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	967
Сметная заработная плата -	Тенге	-	137680	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	773943	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	967
Сметная заработная плата -	Тенге	-	137680	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	19643059	4344103		2280
	----	---	---		---
	Тенге	374223	394598		2887
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	19643059	-	-	-
Материалы -	Тенге	662091	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	768821	-	-
Местные материалы -	Тенге	14261795	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	3120	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	988377	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	494
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	148257	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1237886	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	21869321	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5661
Сметная заработная плата -	Тенге	-	917078	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	21869321	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5661
Сметная заработная плата -	Тенге	-	917078	-	-

Итого по форме в ц. 2001 года:			21869321
Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8	1,20%	262432
Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%	39365
Итого:			22131753
Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%	298779
Выслуга лет		1%	221318
Доп.отпуска		0,4%	88527
Итого:			22740376
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.: с к=2,7368			**62235861**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :			1244717
Итого:			63480578

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство тротуаров.
Локальная смета 2-3И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом /под основание тротуара/	4652	22,31	-	103786	-	100673	0,14	658				
				22,31	-	103786	-	97	-	-				
2	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	4652	121,79	20,5	566580	95360	81665	0,05	223				
				7,37	5,83	34292	27110	133	0,02	98				
3	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=3 к объему	-Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя /добавить 3 см/ м2	13956	7,83	-	109235	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных	4652	379,3	-	1764506	-	176102	0,17	770				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см		28,46	-	132408	-	133	-	-
		м2								
5	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4 к объему	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 (добавить 2 см)	18608	59,27	-	1102878	-	113275	0,03	496
				4,58	-	85169	-	133	-	-
		м2								
		Установка поребрика								
6	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2группы ручным способом /под основание тротуарногобордюра/	200	22,31	-	4462	-	4328	0,14	28
				22,31	-	4462	-	97	-	-
		м2								
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Монтаж бортовых тротуарных камней (поребрика)	1000	411,06	7,63	411059	7625	168913	0,8	803
				124,98	2,02	124982	2020	133	0,01	7
		м								
8	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Тротуарный бетонный бордюр БР100.20.8 /в т.ч. пандусы/	16	26700	-	427200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				4489706	102986			2978
		----				---	---			---
		Тенге				485099	29130			105
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4489706	-	-		-
	Материалы -	Тенге				126440	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	514229	-		-
	Местные материалы -	Тенге				3775181	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				644955	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		322
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	96743	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				308080	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5442741	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		3406
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	610972	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				5442741	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		3406
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	610972	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:			5442741	
Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8	1,20%	65313	
Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%	9797	
Итого:			5508054	
Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%	74359	
Выслуга лет		1%	55081	
Доп.отпуска		0,4%	22032	
Итого:			5659525	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:			**15488989**	
с к=2,7368				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :			309780	
Итого:			15798769	
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах 2016 г.:			26812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	15771957
НДС (12%) :	1892635
Итого:	**17 664 591**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**17 664 591**
В том числе НДС 12,0%:	1892635

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор_____ Базарбаев Н.Т.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алоно"

Президент _____ В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство велодорожек.
Локальная смета 2-4И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом /под основание тротуара/	600	22,31	-	13386	-	12984	0,14	85
				22,31	-	13386	-	97	-	-
2	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	600	121,79	20,5	73076	12299	10533	0,05	29
				7,37	5,83	4423	3497	133	0,02	13
3	E0127-21-1 К-3 к объему т.ч. п-1.37	-Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя /добавить 3 см/ м2	1800	7,83	-	14089	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных	600	379,3	-	227580	-	22713	0,17	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см		28,46	-	17078	-	133	-	-
		м2								
5	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4 к объему	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 (добавить 2 см)	2400	59,27	-	142246	-	14610	0,03	64
				4,58	-	10985	-	133	-	-
		м2								
		Установка поребрика								
6	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом /под основание тротуарного бордюра/	130,4	22,31	-	2909	-	2822	0,14	18
				22,31	-	2909	-	97	-	-
		м2								
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Монтаж бортовых тротуарных камней (поребрика)	652	411,06	7,63	268011	4972	110131	0,8	523
				124,98	2,02	81488	1317	133	0,01	5
		м								
8	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Тротуарные бтонные бордюры БР 100.20.8 /т.ч. пандусы/	10,432	26700	-	278534	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				1019831	17271			819
		----				---	---			---
		Тенге				130269	4814			17
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1019831	-	-		-
	Материалы -	Тенге				26088	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	135083	-		-
	Местные материалы -	Тенге				846203	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				173793	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		87
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	26069	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				71617	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1265242	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		923
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	161152	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1265242	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		923
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	161152	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:				1265242
Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8	1,20%		15183
Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%		2277
Итого:				1280425
Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%		17286
Выслуга лет		1%		12804
Доп.отпуска		0,4%		5122
Итого:				1315637
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:				**3600634**
с к=2,7368				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				72013
Итого:				3672647
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах 2016 г.:				6233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	3666414
НДС (12%) :	439970
Итого:	**4 106 384**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**4 106 384**
В том числе НДС 12,0%:	439970

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор _____ Базарбаев Н.Т.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство посадочных площадок.
Локальная смета 2-5И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом /под основание площадок/	320	22,31	-	7139	-	6925	0,14	45
				22,31	-	7139	-	97	-	-
2	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	320 м2	121,79	20,5	38974	6560	5618	0,05	15
				7,37	5,83	2359	1865	133	0,02	7
3	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37	Добавлять или исключатьна каждый 1 см изменения толщины слоя (добавить 3см)	960 м2	7,83	-	7514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
4	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	16	1192,19	78,35	19075	1254	835	0,17	3
				24,59	14,68	393	235	133	0,05	1
		м3								
5	Е0127-57-1	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	180	139,07	57,33	25033	10319	23864	0,53	95
				79,44	20,24	14300	3643	133	0,1	18
		м2								
6	С143003-40	-Плитка тротуарная	180	780	-	140400	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Установка дорожного бордюра								
7	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1,24	878,35	84,82	1089	105	63	0,17	-
				24,59	13,42	30	17	133	0,05	-
		м3								
8	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	-Установка бортовых природных камней 1ГП б/у	62	504,69	7,63	31291	473	14740	1,15	71
				176,73	2,02	10957	125	133	0,01	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			270514	18710			230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			--------	--------			--------
			Тенге			35179	5885			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			270514	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1181	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41064	-		-
		Местные материалы -	Тенге			215444	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52045	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7807	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19354	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			341912	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		281
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48870	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			341912	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		281
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48870	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:			341912	
Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8	1,20%	4103	
Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%	615	
Итого:			346015	
Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%	4671	
Выслуга лет		1%	3460	
Доп.отпуска		0,4%	1384	
Итого:			355530	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:			**973015**	
с к=2,7368				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :			19460	
Итого:			992476	
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах 2016 г.:			1684	
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм			990791	
НДС (12%) :			118895	
Итого:			**1 109 686**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: 1 109 686

В том числе НДС 12,0%: 118895

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор _____ Базарбаев Н.Т.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Устройство водопропускных труб диаметром 0,5 м.
Локальная смета 2-6И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		Демонтаж труб ж/б д-0,5м												
1	Е0130-54-1 к=0,8	-Демонтаж ж/б труб Д-0,5м	15,2	5226,75	3405,15			79447	51758			44849	10,86	165
		м3		1821,6	885,34			27688	13457			109	3,03	46
2	С01031-А11-11	--Погрузка демонтированных труб, при автомобильных перевозках	38	168,84	-			6416	-			4674	2,58	98
				123	-			4674	-			100	-	-
		т												
3	Е010333-А30-1 к=0,9 к=0,9	-Перевозка демонтированных труб, автомобилями-самосвалами до 30 км	38	158,76	158,76			6033	6033			1207	-	-
				-	31,75			-	1207			100	0,67	25

			т						
	Устройство труб диаметром 0,5м								
	==========								
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 м3	12,07	26,86	25,39	324	306	92	0,01	-
				1,47	6,39	18	77	97	0,02	-
			м3							
5	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в	2,2933	325,4	-	746	-	843	2,09	5
	т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную послеразработки их механизированным способом/		325,4	-	746	-	113	-	-
			м3							
6	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	14,3633	30,13	28,77	433	413	127	0,01	-
				1,32	7,8	19	112	97	0,03	-
			м3							
7	Е010333-А30-1 к=0,9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	25,135775	158,76	158,76	3991	3991	798	-	-
				-	31,75	-	798	100	0,67	17
			т							
8	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	14,0633	3,53	3,06	50	43	21	-	-
				0,45	1,07	6	15	97	-	-
			м3							
9	Е0130-3-2	-Устройство подушек из ГПС под фундаменты	26	1110,29	38,95	28867	1013	8986	2,23	58

				302,74	14,34	7871	373	109	0,07	2
		м3								
10	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	15,2	7441,45	4256,44	113110	64698	56061	13,57	206
				2277	1106,67	34610	16821	109	3,78	58
		м3								
11	С143023-20 Изм. и доп. вып. 21	-Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	80	7086	-	566880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	216,6	335,51	15,76	72671	3413	29288	0,7	151
				118,25	5,8	25614	1255	109	0,03	6
		м2								
13	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	31,1	1111,81	23,77	34577	739	6437	1,05	33
				181,13	8,75	5633	272	109	0,35	11
		м2								
14	Е0101-166-3	-Обратная засыпка вручную ГПС	31,1	192,26	-	5979	-	6756	1,39	43
		м3		192,26	-	5979	-	113	-	-
15	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	37,942	630	-	23903	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	Е0123-24-1	-Установка люков новых	110	318,66	40,73	35052	4481	36631	1,51	166
		шт		240,64	15,53	26470	1708	130	0,08	9
17	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	110	13400	-	1474000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

18	Е0111-2-9	-Омоноличивание люков бетоном	7,106	6290,75	-	44702	-	5699	4,21	30
		м3		652,05	-	4633	-	123	-	-
19	Е0107-1-1	-Устройство бетонных подкладок под смотровой блок	440	347,4	226,83	152858	99804	122100	0,75	330
		шт		120,58	77,64	53054	34160	140	0,29	126
20	С143018-41	-Бетонные подкладки	440	2270	-	998800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				3648840	236692			1285

		Тенге				197017	70256			301
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2174840	-	-		-
	Материалы -	Тенге				77400	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	267273	-		-
	Местные материалы -	Тенге				1661989	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге				6416	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				324568	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		162
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	48685	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				149964	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2649373	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1747
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	315958	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1474000	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1474000	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				88440	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1562440	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				4211813	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1747
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	315958	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года: 4211813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8	1,20%			50542			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			7581			
		Итого:					4262355			
		Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%			57542			
		Выслуга лет		1%			42624			
		Доп.отпуска		0,4%			17049			
		Итого:					4379570			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:					**11986006**			
		с к=2,7368								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					239720			
		Итого:					12225726			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений								
		по объекту в текущих ценах 2016 г.:					20748			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					12204978			
		НДС (12%) :					1464597			
		Итого:					**13 669 575**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**13 669 575**			
		В том числе НДС 12,0%:					1464597			

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор _____ Базарбаев Н.Т.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 6
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство арыков.
Локальная смета 2-7И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: %	на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		Монтаж арычных блоков											
1	Е0130-3-2	-Устройство основания из ГПС	41,6	1110,29	38,95	46188	1620	14378	2,23	93			
		м3		302,74	14,34	12594	597	109	0,07	3			
2	Е0127-8-1	-Устройство водосбросных сооружений из лотков	260	778,65	403,86	202449	105003	131171	1,79	466			
				276,86	102,47	71984	26641	133	0,41	108			
		м											
3	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Арычные лотки водопропускные	260	1880	-	488800	-	-	-	-			
		м		-	-	-	-	-	-	-			
4	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции	1643	335,51	15,76	551238	25885	222158	0,7	1143			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочной битумной мастикой двухслойной		118,25	5,8	194292	9523	109	0,03	46
5	Е0101-166-2	Засыпка пазух грунтом 2 группы вручную	м2 18,2	154,22	-	2807	-	3172	1,12	20
				154,22	-	2807	-	113	-	-
			м3							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1291482	132509			1723

			Тенге			281677	36760			157
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1291482	-	-		-
	Материалы -		Тенге			273919	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	318437	-		-
	Местные материалы -		Тенге			603377	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			370879	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		185
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	55632	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			99742	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1762102	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2065
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	374069	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1762102	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2065
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	374069	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:			1762102
Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8	1,20%	21145
Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%	3172
Итого:			1783247
Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%	24074
Выслуга лет		1%	17832
Доп.отпуска		0,4%	7133
Итого:			1832287
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:			**5014602**
с к=2,7368			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :			100292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого:	5114894
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах 2016 г.:	8681
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	5106213
НДС (12%) :	612746
Итого:	**5 718 959**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**5 718 959**
В том числе НДС 12,0%:	**612746**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор _____ Базарбаев Н.Т.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство водовыпусков.
Локальная смета 2-8И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	7,5	271,17	-	2034	-	2298	1,74	13
	т.ч. п-3.185 К=0,8			271,17	-	2034	-	113	-	-
		м3								
2	Е0101-174-1	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	3,5	99,51	-	348	-	394	0,62	2
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20			99,51	-	348	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 2	м3								
3	Е010333-А30-1 К-0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	6,125	176,4	176,4	1080	1080	216	-	-
				-	35,28	-	216	100	0,74	5
		т								
4	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	3,5	3,53	3,06	12	11	5	-	-
				0,45	1,07	2	4	97	-	-
		м3								
5	Е0130-3-2	Устройство подстилающего слоя из ГПС	3	1110,29	38,95	3331	117	1037	2,23	7
				302,74	14,34	908	43	109	0,07	-
		м3								
6	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений из лотков Б-1-1	100	778,65	403,86	77865	40386	50451	1,79	179
				276,86	102,47	27686	10247	133	0,41	41
		м								
7	С143018-158-Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	Лотки водосбросные Б-1-1	100	881	-	88100	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0101-166-1-	Обратная засыпка грунта вручную	4	140,51	-	562	-	635	1,02	4
				140,51	-	562	-	113	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			173333	41594			205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			31540	10509			46
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			173333	-	-		-
		Материалы -	Тенге			113	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42049	-		-
		Местные материалы -	Тенге			100086	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			55035	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8255	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13702	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			242070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		279
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50305	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			242070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		279
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50305	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:			242070
Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8	1,20%	2905
Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%	436
Итого:			244975
Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%	3307
Выслуга лет		1%	2450
Доп.отпуска		0,4%	980
Итого:			251712
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:			**688884**
с к=2,7368			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :			13778
Итого:			702662
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах 2016 г.:			1192
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм			701470
НДС (12%) :			84176
Итого:			**785 646**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: 785 646

В том числе НДС 12,0%: 84176

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор Базарбаев Н.Т.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство тех. тротуаров.
Локальная смета 2-10И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корытаглубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытногопрофиля с полуприсыпными обочинами/ м2	600	22,44	17,92	13465	10750	5993	0,01	6				
				1,18	6,33	711	3795	133	0,03	19				
2	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (от разработки корыта) м3	144	64,69	60,22	9315	8671	3736	0,03	4				
				4,47	22,27	644	3207	97	0,09	13				
3	Е010333-А30	-Перевозка грунта, на	252	176,4	176,4	44453	44453	8891	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1 К=0,9	расстояние перевозки 30 км, класс груза 1		- -	35,28 -	- -	8891 -	100 -	0,74 -	187 -
		т								
4	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	144	4,33 0,55	3,73 1,29	623 79	537 185	257 97	- -	1 1
		м3								
5	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси С-6	700	342,54 5,75	32 10,89	239777 4025	22399 7626	15496 133	0,04 0,04	27 27
		м2								
6	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева фр.до 5мм	21	906,19 24,59	78,35 14,68	19030 516	1645 308	1097 133	0,17 0,05	3 1
		м3								
7	Е0127-57-1	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	840	139,07 79,44	57,33 20,24	116818 66731	48155 17002	111365 133	0,53 0,1	442 83
		м2								
8	С143003-40	-Плитка тротуарная	828	780 -	- -	645840 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		Установка поребрика								
9	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2группы ручным способом /под основание тротуарногобордюра/	100	22,31 22,31	- -	2231 2231	- -	2164 97	0,14 -	14 -
		м2								
10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-20	-Монтаж бортовых тротуарных камней (поребрика)	500	411,06 124,98	7,63 2,02	205530 62491	3813 1010	84457 133	0,8 0,01	401 4
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86									
11	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Тротуарный бетонный бордюр БР100.20.8 /в т.ч. пандусы/ м3	8	26700	-	213600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1510681	140424			899
			Тенге			137429	42024			333
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1510681	-	-		-
	Материалы -		Тенге			11455	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	179453	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1221374	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			233453	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		117
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	35018	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			104648	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1848783	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1349
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	214471	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1848783	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1349
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	214471	-		-
	Итого по форме в ц. 2001 года:					1848783				
	Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8		1,20%		22185				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений			15%		3328				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:					1870968				
	Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%			25258				
	Выслуга лет		1%			18710				
	Доп.отпуска		0,4%			7484				
	Итого:					1922420				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:					**5261279**				
	с к=2,7368									
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					105226				
	Итого:					5366505				
	Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах 2016 г.:					9108				
	Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					5357397				
	НДС (12%) :					642888				
	Итого:					**6 000 285**				
	Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**6 000 285**				
	В том числе НДС 12,0%:					**642888**				

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор _____ Базарбаев Н.Т.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство системы поверхностного водоотвода.
Локальная смета 2-12И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	4	469,33	195,05	1877	780	1484	1,78	7				
				274,28	4,68	1097	19	133	0,02	-				
2	Е0101-164-3	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	34,25 м3	447,64	-	15332	-	17325	2,85	98				
				447,64	-	15332	-	113	-	-				
3	Е0101-174-2	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов и материала от разборки в транспортные средства, группа грунтов 2	38,25 м3	114,82	-	4392	-	4963	0,71	27				
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК			114,82	-	4392	-	113	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 2	м3								
4	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км	74,675	176,4	-	13173	-	2635	0,74	55
				35,28	-	2635	-	100	-	-
5	Е0127-6-1	-Устройство сбросов воды из продольных дренажей	95	181,81	1,76	17272	167	14006	0,67	63
				110,23	0,62	10472	59	133	-	-
6	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 2	Т -Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	95	1521	-	144495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0130-4-1	-Устройство бетонного основания под смотровой блок (бетон В15)	1,99	10697,59	922,01	21288	1835	1744	3,28	7
				551,14	252,7	1097	503	109	0,93	2
8	Е0106-1-1	м3 -Укладка монолитного бетона на стыке круглого звена и смотрового блока (бетон В15)	0,199	5121,39	75,91	1019	15	53	1,55	-
				225,11	28,67	45	6	105	0,14	-
9	Е0130-54-1	м3 -Установка смотровых блоков	7,4	7441,45	4256,44	55067	31498	27293	13,57	100
				2277	1106,67	16850	8189	109	3,78	28
10	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	м3 -Смотровой блок шт	20	11700	-	234000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4									
11	E0107-1-1	-Устройство бетонных подкладок под смотровой блок	40	347,4	226,83	13896	9073	11100	0,75	30
				120,58	77,64	4823	3105	140	0,29	11
		шт								
12	C143018-41	-Бетонные подкладки	40	2270	-	90800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	шт		-	-	-	-	-	-	-
	4									
13	E0123-24-1	-Установка люков новых	20	318,66	40,73	6373	815	6660	1,51	30
				240,64	15,53	4813	311	130	0,08	2
		шт								
14	C131104-10	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	20	13400	-	268000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	комплект		-	-	-	-	-	-	-
	4									
15	E0111-2-9	-Омоноличивание люков бетоном	1,292	6290,75	-	8128	-	1036	4,21	5
		м3		652,05	-	842	-	123	-	-
16	E0101-166-3	-Обратная засыпка вручную ГПС	12,981	192,26	-	2496	-	2820	1,39	18
		м3		192,26	-	2496	-	113	-	-
17	C143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	15,83682	630	-	9977	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			907584	44183			442
			Тенге			64892	12192			43
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			495089	-	-		-
	Материалы -		Тенге			16559	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	77084	-		-
		Местные материалы -	Тенге			358917	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			13173	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			91118	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13668	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35172	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			621379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		531
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90751	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			412495	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			412495	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24750	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			437245	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1058624	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		531
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90751	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:			1058624
Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8	1,20%	12703
Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%	1906
Итого:			1071327
Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%	14463
Выслуга лет		1%	10713
Доп.отпуска		0,4%	4285
Итого:			1100789
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:			**3012639**
с к=2,7368			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :			60253
Итого:			3072892
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах 2016 г.:			5215
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм			3067677
НДС (12%) :			368121
Итого:			**3 435 798**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: 3 435 798

В том числе НДС 12,0%: 368121

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор_____ Бакарбаев Н.Т.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Контактные сети.
Локальная смета 4-1И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Контактная сеть								
		Строительные работы								
1	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	202,5	467,1	-	94588	-	106884	2,98	603
				467,1	-	94588	-	113	-	-
2	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	108,5 м3	200,62	-	21767	-	24597	1,45	158
				200,62	-	21767	-	113	-	-
3	Е0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	94 м3	161,74	-	15203	-	17180	1	94
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК			161,74	-	15203	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 2	м3								
4	С010333-А30-1 К-0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	182,36	176,4	-	32168	-	6434	0,74	135
				35,28	-	6434	-	100	-	-
		т								
5	Е0133-255-1-	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	86,35	5634	159	486496	13730	30600	1,78	153
				278,1	59,4	24014	5129	105	0,29	25
		м3								
		Электромонтажные работы								
6	Е0133-11-1	-Установка стальных опор контактной сети массой до 2 т	29,565	13850,06	8581,68	409477	253717	218431	31,2	922
				5211	1825,35	154063	53966	105	7,08	209
		1т								
7	С12021-247	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,5 до 1,0 т	29,565	159700	-	4721531	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	Е0133-254-2-	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	34,7556	4244,08	3331,58	147506	115791	41356	3,56	124
				596,7	536,54	20739	18648	105	1,73	60
		т								
9	Ц0108-141-3-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	100	36,96	9	3696	900	2440	0,14	14
				23,76	1,92	2376	192	95	0,01	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	40	44,02	33,36	1761	1334	716	0,07	3
				10,56	8,28	422	331	95	0,05	2
		м								
11	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	40	13,44	9,48	538	379	242	0,02	1
				3,96	2,4	158	96	95	0,01	1
		м								
12	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	40	38,86	28,44	1554	1138	661	0,07	3
				10,32	7,08	413	283	95	0,04	2
		м								
13	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	40	22,54	17,04	902	682	365	0,04	1
				5,4	4,2	216	168	95	0,02	1
		м								
14	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,33	9004	-	2971	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
15	С151601-216 прим.	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 1х625мм2	0,102	1339900	-	136670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
16	Ц0108-171-4	Муфта соединительная эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2.5 и УХЛ-2.5, сечение до 185 мм2	4	8552,32	3,72	34209	15	31911	40,8	163
				8397,6	-	33590	-	95	-	-
		соединен								
17	С151610-51 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Муфты соединительные тип СТп 625	4	14300	-	57200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8.02-04С-2 004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002 применит.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6168236	387686			2374
			----			---	---			---
			Тенге			373983	78814			300
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			236529	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1036	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38246	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			193870	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36334	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5450	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16372	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			289235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		210
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43697	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			800699	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10976	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	206521	-		-
		Местные материалы -	Тенге			451724	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			32168	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			227050	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34058	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61665	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1089414	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1465
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	240579	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5131008	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1696	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	208030	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4721531	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			218431	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		109
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32765	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			320966	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5670405	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1241
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	240794	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7049054	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2916
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	525069	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6168236	387686			2374
			----			---	---			---
			Тенге			373983	78814			300
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			236529	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1036	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38246	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			193870	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36334	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5450	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16372	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			289235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		210
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43697	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			800699	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10976	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	206521	-		-
		Местные материалы -	Тенге			451724	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			32168	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			227050	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34058	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61665	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1089414	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1465
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	240579	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5131008	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1696	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	208030	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4721531	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			218431	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		109
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32765	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			320966	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5670405	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	240794	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				7049054	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2711
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	479479	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:			7049054
Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8	1,20%	84589
Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%	12688
Итого:			7133643
Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%	96304
Выслуга лет		1%	71336
Доп.отпуска		0,4%	28535
Итого:			7329818
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:			**20060245**
с к=2,7368			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :			401205
Итого:			20461450
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах 2016 г.:			34725
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм			20426725
НДС (12%) :			2451207
Итого:			**22 877 932**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:			**22 877 932**
В том числе НДС 12,0%:			**2451207**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор Базарбаев Н.Т.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружное освещение.
Локальная смета 4-2И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
1	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006 к=1,1 высота от уровня земли 9м	Установка кронштейна на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	27 шт	2607,15 650,44	1836,18 384,8	70393 17562	49577 10390	26554 95	3,6 2,23	97 60
2	Ц0108-352-2 Изм. и доп.вып.9	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические,	33	3110,62 788,42	2168,06 453,85	102650 26018	71546 14977	38945 95	4,37 2,63	144 87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-05-2002	количество рожков - 2								
	СН РК 8. 02-06-2002	шт								
	СН РК 8. 02-17-2006									
3	С12021-245	-Кронштейн однорожковый К1 и кронштейн двухрожковый К2 (шт 97+41)	1,331205	172800	-	230032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
4	Ц0108-394-2	-Монтаж СИП 4х16	600	157,14	73,8	94284	44280	46922	0,37	223
				61,32	21	36792	12600	95	0,12	73
		м								
5	Ц0108-343-1	-Установка закладной детали для подвески СИП	40	324	-	12960	-	12312	2,4	96
				324	-	12960	-	95	-	-
		шт								
6	С151804-235	-Зажимы поддерживающие SO-130	40	937	-	37480	-	-	-	-
	1 Изм. и доп. вып. 20	шт.		-	-	-	-	-	-	-
7	С151804-234	-Крюк SOT-39	40	561	-	22440	-	-	-	-
	8 Изм. и доп. вып. 20	шт.		-	-	-	-	-	-	-
8	С11011-865	-Лента бандажная СОТ 37	0,0144	61945	-	892	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17	т		-	-	-	-	-	-	-
9	С151804-199	-Скрепа СОТ36	90	49	-	4410	-	-	-	-
	9 Изм. и доп. вып. 20	шт		-	-	-	-	-	-	-
10	С151607-113	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПн-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,612	80445	-	49232	-	-	-	-
	7 Изм. и доп. вып. 20 примен.			-	-	-	-	-	-	-
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			624774	165403			561
			Тенге			93332	37967			220
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			393850	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21553	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	131299	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			113562	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			124734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18710	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31115	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			549699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		843
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	150009	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			892	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			892	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			946	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			230032	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			230032	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13802	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			243834	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			794478	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		843
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	150009	-		-

РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы

11	Ц0108-358-3-Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	Демонтаж светильников с лампами типа Днат, включая установку ПРА	20	270,87	158,7	5417	3174	2757	0,58	12
				112,16	32,93	2243	659	95	0,19	4
			шт							
		т.ч.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,3;0,3; 0,3 к=1,1 высота от уровня земли 9м									
12	С01031-А12-1	Погрузка светильников, кронштейнов	0,52	267,1	-	139	-	102	4,13	2
				196,81	-	102	-	100	-	-
		тн								
13	С010333-А30-1	Вывоз светильников, кронштейнов автомобилями	0,16	176,4	-	28	-	6	0,74	-
				35,28	-	6	-	100	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	5584	3174					14

			Тенге	2351	659					4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге	5417	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге	-	2902	-				-
	Накладные расходы -		Тенге	2757	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-				1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	414	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	490	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге	8664	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				17
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	3315	-				-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	167	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге	-	108	-				-
	Транспортные расходы -		Тенге	167	-	-				-
	Накладные расходы -		Тенге	108	-	-				-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	16	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	17	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге	292	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				2
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	124	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8956	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3439	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			630359	168577			574
			----			---	---			---
			Тенге			95683	38625			224
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			399267	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21553	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	134200	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			113562	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			127490	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19124	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31605	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			558363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		860
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153324	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1059	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	108	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			892	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			167	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			108	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	124	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			230032	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			230032	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13802	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			243834	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			803434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		862
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153448	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года: 803434

Временные здания и сооружения 1,5% с к=0,8 1,20% 9641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений			15%		1446				
	Итого:					813075				
	Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9		1,35%		10977				
	Выслуга лет			1%		8131				
	Доп.отпуска			0,4%		3252				
	Итого:					835435				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:					**2286418**				
	с к=2,7368									
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					45728				
	Итого:					2332146				
	Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах 2016 г.:					3958				
	Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					2328188				
	НДС (12%) :					279383				
	Итого:					**2 607 571**				
	Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**2 607 571**				
	В том числе НДС 12,0%:					279383				

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор _____ **Базарбаев Н.Т.**

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Строительство светофорного объекта на пересечении ул. Байтурсынова-ул. Сатпаева.
Локальная смета 5-1-1И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы (Деф.акт п.28, ВО 1.4 п.1)								
1	Е0109-17-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	-Демонтаж опор Д-325мм,L-11,5м(3шт)(деф.акт п.28) т	2,388	3291,43	1839,89	7860	4394	3410	6,45	15
				1089,86	496,79	2603	1186	90	1,88	4
2	Е0109-24-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7,	-Демонтаж консоли К3-2-8м(4шт),арки А2-4 с декоративной отделкой опор (3шт)(Деф.вед. п.24-27) т	8,328	9871,81	3238,02	82212	26966	53478	38,99	325
				6272,1	862,85	52234	7186	90	3,07	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,5									
3	Е0109-17-1	-Демонтаж светофорных стоек	0,11635	3291,43	1839,89	383	214	166	6,45	1
	т.ч. п-3.5	(шт1) (деф.акт п.35)		1089,86	496,79	127	58	90	1,88	-
	СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	т								
4	Ц0108-543-2-	-Демонтаж светофоров,устанавливаемый на	28	132,69	11,59	3715	325	3242	0,69	19
	К-0,3	конструкциях (деф.акт п.33)		121,1	0,79	3391	22	95	-	-
		шт								
5	Е0109-61-12-	-Демонтаж экранов и креплений светофоров (деф.акт п.34, ВО	0,0762	13192,98	4416,74	1005	337	586	44,99	3
	т.ч. п-3.5	1.9.п.6)		8414,55	123,71	641	9	90	0,53	-
	СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	т								
6	Е0109-61-12-	-Демонтаж основания под оборудование (деф.акт п.3; ВО	0,0605	13192,98	4416,74	798	267	465	44,99	3
	т.ч. п-3.5	1.6 п.2)		8414,55	123,71	509	7	90	0,53	-
	СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	т								
7	Ц0108-572-7-	-Демонтаж дорожного	1	1076,6	83,15	1077	83	225	1,38	1
	К-0,3	контроллера (деф.акт п.32; ВО 1.6 п.1)		217,35	19,42	217	19	95	0,11	-
		шт								
8	Е0127-83-1	-Демонтаж дорожных знаков со стойками	25	514,71	117,68	12868	2942	12370	2,21	55
	т.ч. п-3.5			349,31	22,71	8733	568	133	0,09	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	шт								
9	Е0127-84-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	-Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83	4	82,13	-	329	-	437	0,48	2
		шт		82,13	-	329	-	133	-	-
10	Е0109-45-3 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	-Демонтаж знака индивидуального проектирования	41,724	666,46	23,22	27808	969	24326	3,44	143
		м2		639,63	8,17	26688	341	90	0,03	1
11	Е0109-61-12 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	-Демонтаж металлических стоек СИ-3 под знаки индивидуального проектирования	0,0569	13192,98	4416,74	751	251	437	44,99	3
		т		8414,55	123,71	479	7	90	0,53	-
12	С01031-А12-1	--Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках	12,2175	258,9	-	3163	-	2304	3,96	48
		т		188,61	-	2304	-	100	-	-
13	С01031-А27-1	--Погрузка оборудования	0,438	148,4	-	65	-	47	2,27	1
		т		108,11	-	47	-	100	-	-
14	С010333-А30	-Перевозка грузов	12,4975	176,4	-	2205	-	441	0,74	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1		35,28	-	441	-	100	-	-
		т								
		Демонтаж табло информационного водителя (ВО 1.7 п.1-4 деф.акт п.39)								
15	Ц0108-317-9-К-0,4	Демонтаж табло информационное водителя (деф.акт п.39)	4	5039,6	2088,4	20158	8354	9228	11,96	48
				1987,2	441,13	7949	1765	95	2,56	10
		шт								
16	Ц0108-148-1-К-0,3	Демонтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах (деф.акт п.36)	16	7,52	0,72	120	12	106	0,03	1
				6,8	0,17	109	3	95	-	-
		м								
17	Е0109-61-12-	Демонтаж крепления табло (деф.акт п.39)	0,034	13192,98	4416,74	449	150	261	44,99	2
	т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5			8414,55	123,71	286	4	90	0,53	-
		т								
18	С01031-А12-1	Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках	0,034	258,9	-	9	-	6	3,96	-
				188,61	-	6	-	100	-	-
		т								
19	С01031-А37-1	Погрузка демонтируемого кабеля на а/транспорт	2,448	135,69	-	332	-	242	2,08	5
				98,85	-	242	-	100	-	-
		т								
20	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2,494	176,4	-	440	-	88	0,74	2
				35,28	-	88	-	100	-	-
		т								
		Демонтаж табло информационного пешехода (Деф.акт п.40, ВО 1.8 п.1-4)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц0108-317-9-К-0,4	Табло информационное пешехода ТИ-3п.3	4	5039,6	2088,4	20158	8354	9228	11,96	48
				1987,2	441,13	7949	1765	95	2,56	10
		шт								
22	Ц0108-148-1-К-0,3	Демонтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	16	7,52	0,72	120	12	106	0,03	1
				6,8	0,17	109	3	95	-	-
		м								
23	С01031-А37--1	Погрузка демонтируемого кабеля на а/транспорт	2,608	135,69	-	354	-	258	2,08	5
				98,85	-	258	-	100	-	-
		т								
24	С010333-А30--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2,62	176,4	-	462	-	92	0,74	2
				35,28	-	92	-	100	-	-
		т								
				Демонтаж кабеля (ВО 1.11 п.1-4, деф.акт п.36))						
25	Ц0110-890-1-К-0,3	Демонтаж кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг (деф.акт п.36)	0,4	10215,45	3974,4	4086	1590	3105	39,33	16
				6241,05	815,23	2496	326	110	4,73	2
		км								
26	Ц0108-149-1-К-0,3	Демонтаж кабеля по тросу (деф.акт п.36)	148	23,74	15,97	3513	2364	1596	0,05	7
				7,76	3,59	1149	531	95	0,02	3
		м								
27	Ц0108-147-1-К-0,3	Демонтаж кабеля, проложенного по установленным конструкциям	699	6,42	0,72	4485	506	3849	0,03	24
				5,69	0,1	3979	72	95	-	-
		м								
28	Ц0108-146-3-К-0,3	Демонтаж кабеля по стене здания	48	18,35	8,56	881	411	529	0,06	3
				9,8	1,79	470	86	95	0,01	-
		м								
29	С01031-А37--1	Погрузка демонтируемого кабеля на а/транспорт	335,024	135,69	-	45461	-	33118	2,08	695
				98,85	-	33118	-	100	-	-
		т								
30	С010333-А30--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами,	335,024	176,4	-	59098	-	11820	0,74	248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	35,28	-	11820	-	100	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			304365	58499			1735

			Тенге			168863	13959			61
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			58315	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8488	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32410	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31212	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4682	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5372	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			94899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		209
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37091	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			124785	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1193	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58047	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			111589	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			61224	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9184	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11161	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			197170	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67230	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			121266	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4151	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	92366	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			83129	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12469	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12264	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			216658	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		568
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	104835	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			508727	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1884
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	209156	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Монтаж опоры -3шт (ВО 4.2 п.1)									
						Фм-Б1-3шт				
31	Е0101-162-9-	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	14,58	747,79	-	10903	-	12320	4,38	64
				747,79	-	10903	-	113	-	-
		м3								
32	Е0101-174-3-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	14,58	155	-	2260	-	2554	0,95	14
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 2			155	-	2260	-	113	-	-
		м3								
33	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	25,515	176,4	-	4501	-	900	0,74	19
				35,28	-	900	-	100	-	-
		т								
34	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	0,54	1252,97	116,02	677	63	119	0,98	1
				142,31	43,99	77	24	118	0,21	-
		м3								
35	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,54	5121,39	75,91	2766	41	144	1,55	1
				225,11	28,67	122	15	105	0,14	-
		м3								
36	Е0106-1-6	-Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-Б1	12,9	6878,91	562,61	88738	7258	14550	5,46	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				861,64	212,54	11115	2742	105	1,04	13
		м3								
37	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0534	53600	-	2862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
38	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2031	52400	-	10642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
39	Е0108-4-7	-Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	5,4	251,62	4,39	1359	24	284	0,24	1
				42,95	1,66	232	9	118	0,01	-
		м2								
40	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бетон фундамента - 4,3 бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	42,9	697,31	9,46	29914	406	4934	0,54	23
				93,93	3,54	4030	152	118	0,02	1
		м2								
41	Е0108-4-6	-Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	42,9	-347,29	-4,82	-14899	-207	-2384	-0,26	-11
				-45,29	-1,82	-1943	-78	118	-0,01	-
		м2								
42	Е0109-17-1	-Монтаж опор Д-325мм,L-12,5м(3шт) (СВ п.1.4 1)	2,62875	5226,61	2628,41	13739	6909	5976	10,75	28
				1816,43	709,7	4775	1866	90	2,69	7
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С12021-114 примп-3	-Стоимость мет опор ,Д-325мм,L-12,5м(3шт) с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	2,62875	116540	-	306355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
44	Е0109-24-1	-Монтаж консоли	0,40788	15831,83	4625,75	6457	1887	4290	64,98	27
		т		10453,5	1232,64	4264	503	90	4,38	2
45	С12021-116	-Стоимость мет консоли	0,40788	128740	-	52510	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
46	Ц0108-318-1	-Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	6	2401,9	532,45	14411	3195	3205	2,3	14
				440,45	121,9	2643	731	95	0,71	4
		шт								
47	С11011-203	-Стоимость троса	3,6	645	-	2322	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
48	С12021-245 примп3	-Стоимость талреп(шт6)	0,006	172800	-	1037	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
49	С12021-245 примп3	-Стоимость комплекта зажимов планочных(шт6)	0,006	172800	-	1037	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	Е0113-26-6	-Окраска талрепа(шт6) и комплекта зажимов планочных(шт6)	0,528	20,99	0,02	11	-	2	0,02	-
				4,78	-	3	-	90	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге			537603	19575			250

			Тенге			39379	5964			27
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			14411	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8574	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3374	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3205	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	481	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1057	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			18674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3855	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			450484	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24076	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30562	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			324255	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			63271	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			4501	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33423	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5013	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29034	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			512941	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		213
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35575	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			72707	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2362	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11407	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52510	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1540	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4978	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			87952	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12947	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			619567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		301
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52377	-		-

РАЗДЕЛ 3. Монтаж светофорных стоек (ВО 5.4 п.1-5)

51	Е0101-165-7-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 2 группы	2,58048	447,64	-	1155	-	1305	2,85	7
			447,64	-	1155	-	113	-	-
		м3							
52	Е0101-174-3-Погрузка вручную	2,58048	155	-	400	-	452	0,95	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3		155	-	400	-	113	-	-
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	м3								
53	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4,51584	176,4	-	797	-	159	0,74	3
				35,28	-	159	-	100	-	-
		т								
54	Е0106-1-13	Устройство бетонного фундамента светофорной стойки	1,8	6651,98	110,37	11974	199	1756	5,64	10
				887,51	41,69	1598	75	105	0,2	-
		м3								
55	Е0109-17-1	Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т	0,4394	5226,61	2628,41	2297	1155	999	10,75	5
				1816,43	709,7	798	312	90	2,69	1
		т								
56	Спрайс"МБМ Кировец"	Стойка светофорная пешеходная СП3 с креплением для 1 светофора	4	15538,14	-	62153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			78774	1354			28
			----			---	---			---
			Тенге			4110	387			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76478	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1735	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3387	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62153	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			8442	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			797	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3673	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	551	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4809	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3938	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2297	-	-		-
		Материалы -	Тенге			344	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1110	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			999	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	150	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3493	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1260	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			88453	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5198	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Устройство кабельной канализации (ВО 5.10 п.1-5)								
57	Е0134-103-1	Устройство светофорной канализацииз ПХВ труб Д-100мм	0,089	624721,88	-	55600	-	2341	152,95	14
				23908,5	-	2128	-	110	-	-
58	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм (кан.-км)	213	34,85	3,22	7422	686	6469	0,18	39
				31,63	0,34	6736	73	95	-	-
59	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d10 мм (м)	0,131421	50642	-	6655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			69678	686			53

			Тенге			8864	73			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7422	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6810	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	970	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			833	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			14725	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7780	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62256	-	-		-
		Материалы -	Тенге			53472	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2128	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6655	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2341	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	351	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3876	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68472	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2479	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			83197	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10259	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Устройство колодцев кабельной канализации (2шт) (ВО 5.11 п.1-3)								
60	E0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 2	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,174	8729,29	2655,17	10248	3117	5530	15,95	19
		м3		2628,9	994,38	3086	1167	130	4,86	6
61	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	6,28	251,62	4,39	1580	28	331	0,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		42,95	1,66	270	10	118	0,01	-
		м2								
62	С143018-36	-Кольцо для колодца Д1000мм	1,78	4427	-	7880	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	м		-	-	-	-	-	-	-
63	С143018-24	-Плита перекрытия для колодца	0,56	29600	-	16576	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	м3		-	-	-	-	-	-	-
64	С131104-5	-Люк для колодца	2	16500	-	33000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			69284	3145			20
			----			---	---			---
			Тенге			3356	1178			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69284	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3114	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4534	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33000	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			26669	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5860	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	879	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4509	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79653	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		29
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5413	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			79653	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5413	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Приямки кабельной канализации (4шт) (ВО 5.11 п.4)								
65	Е0101-165-3	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 3 группы	1,1552	763,31	-	882	-	996	4,73	5
				763,31	-	882	-	113	-	-
			м3							
66	Е0106-1-1	-Устройство бетонного фундамента под приямки	0,64	5121,39	75,91	3278	49	171	1,55	1
				225,11	28,67	144	18	105	0,14	-
			м3							
67	Е0109-61-12	-Монтаж приямка	0,12	23577,36	6309,63	2829	757	1534	74,98	9
			т	14024,25	176,73	1683	21	90	0,76	-
68	С12021-250	-Приямок 400х400х600	0,12	154200	-	18504	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			25493	806			15

			Тенге			2709	40			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4159	-	-		-
		Материалы -	Тенге			83	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1044	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3002	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1167	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	175	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			320	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5646	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1219	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21333	-	-		-
		Материалы -	Тенге			389	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1704	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18504	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1534	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	230	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1372	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24239	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1934	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			29885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3153	-		-

РАЗДЕЛ 7. Тросовые растяжки (ВО 5.12)

69	Ц0108-303-1	Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля-10м	1	787,85	510,6	788	511	369	1,15	1
				274,85	113,85	275	114	95	0,66	1
			шт							
70	С11011-668	-Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 2,5 мм	0,561	49	-	27	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			кг							
71	С12021-245п римп3	-Стоимость талрепа(шт1)	0,00135	178740	-	241	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
72	С12021-245п римп3	-Стоимость комплекта зажимов планочных(шт1)	0,001	178740	-	179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
73	С11041-34	-Стоимость изоляторов	0,02	2560	-	51	-	-	-	-
			100шт	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1287	511			1

			Тенге			275	114			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			839	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	389	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			369	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	55	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1281	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	444	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			448	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			448	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			474	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	444	-		-

РАЗДЕЛ 8. Прокладка кабеля (ВО 5.8)

74	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,7	42828,5	13248	29980	9274	18111	131,1	92
				20803,5	2717,43	14562	1902	110	15,76	11
			км							
75	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	300	30,97	2,42	9291	725	6621	0,12	35
				22,66	0,58	6797	173	95	-	1
			м							
76	Ц0108-149-1	Прокладка кабеля по тросу	10	207,12	53,25	2071	532	359	0,16	2
			м	25,88	11,96	259	120	95	0,07	1
77	С151603-21 Изм. и доп. вып. 20	Кабели марка ВВГ,число жил и сечение 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,01	52860	-	529	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			км							
78	С151603-22 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,3	63271	-	18981	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	C151603-24 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2 1000м	0,7	120257 -	- -	84180 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			145032	10531			128

			Тенге			21618	2194			13
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			145032	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9194	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23812	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			103690	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25091	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3764	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10207	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			180330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		153
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27576	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			180330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		153
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27576	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Монтаж аппаратуры управления (ВО 5.1)								
80	E0101-165-7	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3 м3	0,66	447,64 447,64	- -	295 295	- -	334 113	2,85 -	2 -
81	E0106-1-3	-Устройство бетонного фундамента под основание МО-3 м3	0,45	6588,17 633,94	436,09 164,75	2965 285	196 74	377 105	4,04 0,8	2 -
82	E0109-61-12	-Установка основания под оборудование т	0,0605	23577,36 14024,25	6309,63 176,73	1426 848	382 11	773 90	74,98 0,76	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С12021-250 прим3	-Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,0605	160140	-	9688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
84	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,66	155	-	102	-	116	0,95	1
				155	-	102	-	113	-	-
		м3								
85	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,155	176,4	-	204	-	41	0,74	1
				35,28	-	41	-	100	-	-
		т								
86	Ц0108-572-7	-Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 24 направлений)	1	3588,65	277,15	3589	277	750	4,6	5
				724,5	64,75	725	65	95	0,38	-
		шт								
87	Спрайс"TLP"	-Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 24направлений)	1	678436,04	-	678436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
88	Ц0110-123-2	-Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДКСМ)	1	28988	-	28988	-	25854	138	138
				28727	-	28727	-	90	-	-
		компл								
89	Ц0110-125-5	-Тренировка станции (ДКСМ) с	1	18406	-	18406	-	16415	85,1	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплектом соединительных линий		18239	-	18239	-	90	-	-
			компл							
				Контур заземления контроллера (ВО 5.2 п.1)						
90	Е0101-162-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	271,17	-	624	-	705	1,74	4
	т.ч. п-3.185 К=0,8			271,17	-	624	-	113	-	-
			м3							
91	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	154,22	-	355	-	401	1,12	3
				154,22	-	355	-	113	-	-
			м3							
92	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
				133,4	2,87	1067	23	95	0,02	-
			шт							
93	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	49180	-	1416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
94	Ц0108-472-1-	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
				31,63	0,34	380	4	95	-	-
			м							
95	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	50642	-	375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
				Контур заземления конструктивов-2шт (ВО 5.2 п.2)						
96	Е0101-165-3-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,432	763,31	-	330	-	373	4,73	2
				763,31	-	330	-	113	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м3								
97	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы		0,432	192,26	-	83	-	94	1,39	1
					192,26	-	83	-	113	-	-
			м3								
98	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм		8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
					133,4	2,87	1067	23	95	0,02	-
			шт								
99	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм		0,0288	49180	-	1416	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
100	Ц0108-472-1	-Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм		12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
					31,63	0,34	380	4	95	-	-
			м								
101	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм		0,007404	50642	-	375	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				752488	1376			264

			Тенге				53547	204			1
	Стоимость оборудования -		Тенге				678436	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге				678436	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				54397	-	-		-
	Материалы -		Тенге				3015	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	50703	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				45819	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		23
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	6873	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				6013	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге				106229	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		269
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57576	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18228	-	-		-
		Материалы -	Тенге			373	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2189	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13271	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2110	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			204	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	366	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1240	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2555	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1426	-	-		-
		Материалы -	Тенге			196	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	859	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			773	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	116	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	975	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			808905	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		290
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61106	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1984004	96481			2495
			----			---	---			---
			Тенге			302721	24112			110
		Стоимость оборудования -	Тенге			678436	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			678436	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			280416	-	-		-
		Материалы -	Тенге			29273	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	117497	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			103741	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			112167	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16825	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23555	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			416138	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		696
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	134322	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			806122	-	-		-
		Материалы -	Тенге			84047	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	101890	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			439781	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			103494	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			117090	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			110127	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16519	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54975	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			971224	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1412
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	118409	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			219029	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7442	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	107446	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			71014	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			96701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14505	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18944	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			334674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		658
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	121951	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2400473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2765
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	374682	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				2400473				
		Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8		1,20%	28806				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%		4321				
		Итого:				2429279				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%			32795				
	Выслуга лет		1%			24293				
	Доп.отпуска		0,4%			9717				
	Итого:					2496084				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:					**6831282**				
	с к=2,7368									
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					136626				
	Итого:					6967908				
	Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений									
	по объекту в текущих ценах 2016 г.:					11825				
	Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					6956083				
	НДС (12%) :					834730				
	Итого:					**7 790 813**				
	Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**7 790 813**				
	В том числе НДС 12,0%:					834730				

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор Базарбаев Н.Т.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев