ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление пассаж ского транспорта и автомобильных до г. Алматы"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ **2017** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	код бюджетной программы-специфика-016- -422	Организация Правовая форма
		№ 101 от 2017-04-26		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		За отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Всего работ и затрат, в том числе за от четный месяц	**508 121 977**	**508 121 977**			
	Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая			**103 668 945**	**12 440 273**	**116 109 218**
	Всего к оплате			**103 668 945**	**12 440 273**	**116 109 218**

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Подготовительные работы.
Локальная смета 1-2И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-36-4 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,8;0,8; 0,8	-Павильон на автобусной остановке типа I, строительные работы (демонтаж) павильон	5	30407,38	9003,58	152037	45018	168895	129,72	649
				21403,8	2724,12	107019	13621	140	12,88	64
2	У1-36-5 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,9;0,7; 0,5	-Павильон на автобусной остановке типа I, монтаж металлоконструкций (демонтаж) павильон	5	11477,57	2368,65	57388	11843	46179	53,13	266
				9108,92	1153,1	45545	5765	90	4,27	21

3	У1-36-6 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4;0,4;0,4	-Павильон на автобусной остановке типа I, электромонтажные работы (демонтаж) павильон	5	1062,47 695,24	367,22 127,13	531 3476	1836 636	3906 95	4,23 0,6	21 3
4	Е0146-34-3	-Разборка железобетонных фундаментов м3	157	4330,04 2234,25	2095,79 789,37	679816 350777	329039 123932	474709 100	13,32 3,86	2091 606
5	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	282,6	27,1 18,97	-	7658 5361	-	5361 100	0,4 -	113 -
6	Е010333-А30-1 К=0,9	-Перевозка строительного мусора, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	282,6	176,4 -	176,4 35,28	49851 -	49851 9970	9970 100	- 0,74	- 209

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	952062	437587			3139
	Тенге	512178	153923			904
Стоимость монтажных работ -	Тенге	5312	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4112	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3906	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	586	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	553	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	9772	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		26
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4698	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	889362	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	610679	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	7658	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	658935	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		329
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	98840	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	92898	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1641195	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4062
Сметная заработная плата -	Тенге	-	709520	-		-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	57388	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	51310	-	-
Накладные расходы -	Тенге	46179	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6927	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6214	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	109781	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	310
Сметная заработная плата -	Тенге	-	58237	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1760748	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4398
Сметная заработная плата -	Тенге	-	772455	-	-

Итого по форме в ц. 2001 года:			1760748
Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8	1,20%	21129
Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%	3169
Итого:			1781877
Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%	24055
Выслуга лет		1%	17819
Доп.отпуска		0,4%	7128
Итого:			1830879
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.: с к=2,7368			**5010749**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :			100215
Итого:			5110964
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах 2016 г.:			8674
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм			5102290
НДС (12%) :			612275
Итого:			**5 714 564**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:			**5 714 564**
В том числе НДС 12,0%:			612275

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор Базарбаев Н.Т

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Вырубка деревьев.
Локальная смета 1-ЗИ.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		РАЗДЕЛ 1. Вынужденный снос деревьев							
1	E0101-191-6	-Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	8	43,8	2,92	350	23	235	0,24 / 2
				40,88	1,09	327	9	70	0,01 / -
		дерево							
2	C2004-27	-Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м	12	855,26	855,26	10263	10263	384	- / -
				-	266,57	-	3199	12	1,55 / 19
		маш-ч							
3	E0101-193-7	-Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	8	156,08	7,81	1249	62	847	0,93 / 7
				148,27	2,92	1186	23	70	0,02 / -
		дерево							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-197-6-1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней, диаметр пней свыше 32 см	8	11,2	11,2	90	90	21	-	-
		пень		-	3,73	-	30	70	0,01	-
5	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	8	21,5	21,5	172	172	42	-	-
		яма		-	7,46	-	60	70	0,02	-
6	Е0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см	8	14,79	14,79	118	118	28	-	-
		пень		-	4,93	-	39	70	0,02	-
7	С01031-А9-1	Погрузка древесины при автомобильных перевозках	5,68	181,55	-	1031	-	751	2,78	16
		т		132,26	-	751	-	100	-	-
8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,68	176,4	176,4	1002	1002	200	-	-
		т		-	35,28	-	200	100	0,74	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		14275	11731			25

				Тенге		2264	3560			23
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		14275	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	5825	-		-
		Транспортные расходы -		Тенге		1031	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		2507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	376	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1007	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6201	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6201	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			14275	11731			25
			----			---	---			---
			Тенге			2264	3560			23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14275	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5825	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1031	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	376	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1007	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6201	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			17790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6201	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:			17790
Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8	1,20%	213
Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%	32
Итого:			18003
Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%	243
Выслуга лет		1%	180
Доп.отпуска		0,4%	72
Итого:			18499
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.: с к=2,7368			**50627**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :			1013
Итого:			51639

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по объекту в текущих ценах 2016 г.:					88			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					51552			
		НДС (12%) :					6186			
		Итого:					**57 738**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**57 738**			
		В том числе НДС 12,0%:					6186			

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор _____ Базарбаев Н.Т.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Земляные работы.
Локальная смета 2-1И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (устройство дорожного корыта)	7	10,63	10,63	74	74	23	-	-
				-	3,45	-	24	97	0,01	-
		м3								
2	E0101-24-10 К-4 к объему	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /добавить 40м/	28	9,1	9,1	255	255	80	-	-
				-	2,95	-	83	97	0,01	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	7	45,68	43,49	320	304	100	0,01	-
				2,15	12,65	15	89	97	0,04	-
		м3								
4	E010333-A30-1 K-0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	12,25	176,4	176,4	2161	2161	432	-	-
				-	35,28	-	432	100	0,74	9
		т								
5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7	4,33	3,73	30	26	12	-	-
				0,55	1,29	4	9	97	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2840	2821		-

	Тенге	19	637		10
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2840	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	656	-	-
Местные материалы -	Тенге	1	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	649	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	97	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	209	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3698	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата -	Тенге	-	753	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3698	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата -	Тенге	-	753	-	-

Итого по форме в ц. 2001 года:			3698
Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8	1,20%	44
Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%	7
Итого:			3742
Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет		1%		37				
		Доп.отпуска		0,4%		15				
		Итого:				3845				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:				**10524**				
		с к=2,7368								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				210				
		Итого:				10734				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах 2016 г.:				18				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				10716				
		НДС (12%) :				1286				
		Итого:				**12 002**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**12 002**				
		В том числе НДС 12,0%:				**1286**				

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор_____ Базарбаев Н.Т.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Проезжая часть.
Локальная смета 2-2И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Устройство покрытия										
		Разборка а/бетонного покрытия										
1	Е0127-101-2-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	1333	387,86	376,03	517014	501254	48646	0,07	89		
		м2		11,56	15,88	15406	21170	133	0,06	85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8.02-03-20 2									
2	Е0127-101-8-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02К=10 К=10	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-2 (добавлять до Т=20 см м2	1333	383,21 11,5	371,58 15,53	510815 15330	495319 20695	47912 133	0,07 0,06	89 83
3	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка а/б крошки, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	639,84	202,86 -	202,86 40,57	129798 -	129798 25960	25960 100	- 0,85	- 545
		Устройство а/бетонного покрытия								
4	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	2,1014	6820,39 1441,24	5379,15 1754,33	14332 3029	11304 3687	8931 133	8,2 7,8	17 16
5	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	2,1014	40148,53 -	390,53 162,08	84368 -	821 341	453 133	0,67 0,67	1 1
6	Е0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, толщ.4 см	678	4167,98 39,85	193,11 63,68	2825891 27017	130931 43172	93351 133	0,22 0,22	149 149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т							
7	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,45	6820,39	5379,15	3069	2421	1913	8,2	4
				1441,24	1754,33	649	789	133	7,8	4
			т							
8	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,45	40148,53	390,53	18067	176	97	0,67	-
			т	-	162,08	-	73	133	0,67	-
9	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из шебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20	1500	584,13	17,65	876197	26481	25237	0,04	58
				6,83	5,82	10247	8729	133	0,02	30
			м2							
10	Е0127-54-1К-=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 5 см)	1500	139,44	-	209153	-	46	-	-
				0,02	-	35	-	133	-	-
			м2							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	5188704	1298505			408
	----	---	---			---
	Тенге	71710	124614			913
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5188704	-	-		-
Материалы -	Тенге	110463	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	196325	-		-
Местные материалы -	Тенге	3708026	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	252545	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		126
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	37882	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	326475	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5767724	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1448
Сметная заработная плата -	Тенге	-	234207	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	5767724	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1448
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	234207	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бордюров								
		Демонтаж гранитных бордюров								
11	С01031-А15-1	Погрузка камня природного и разобранного основания при автомобильных перевозках	288,3	48,95 35,66	- -	14113 10281	- -	10281 100	0,75 -	216 -
				т						
12	Е010333-А30-1 К=0,9 1	Перевозка разобранных материалов, расстояние перевозки 30 км, класс груза	288,3	176,4 -	176,4 35,28	50856 -	50856 10171	10171 100	- 0,74	- 214
				т						
		Монтаж гранитных бордюров								
13	Е0101-164-2-	Доработка грунта 2 группы вручную	5,285	251,77 251,77	- -	1331 1331	- -	1504 113	1,77 -	9 -
				м3						
14	Е0101-174-1-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	5,285	99,51 99,51	- -	526 526	- -	594 113	0,62 -	3 -
		Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002		м3						
15	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка грунта, на расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	9,24875	176,4 -	176,4 35,28	1631 -	1631 326	326 100	- 0,74	- 7
				т						
16	Е0101-20-1 -	Работа на отвале 1 группы грунтов	5,285	3,53	3,06	19	16	8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,45	1,07	2	6	97	-	-
		м3								
17	Е0130-3-2	-Устройство подушек из ГПС под фундаменты (под гранитный бордюр)	22,7781	1034,69	38,95	23568	887	7872	2,23	51
				302,74	14,34	6896	327	109	0,07	2
		м3								
18	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	-Установка бортовых природных камней 1ГП новых	781	5274,69	7,63	4119531	5955	185675	1,15	898
				176,73	2,02	138028	1578	133	0,01	5
		м								
19	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	-Установка бортовых природных камней 1ГП б/у	157	504,69	7,63	79236	1197	37325	1,15	181
				176,73	2,02	27747	317	133	0,01	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4290811	60544			1358
			----			--------	--------			--------
			Тенге			184810	12725			229
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4290811	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17541	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	197535	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4024084	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			14113	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			253757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38064	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272674	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4817242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1714
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	235599	-		-

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4817242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1714
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	235599	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9479515	1359048			1766
			----			--------	--------			--------
			Тенге			256521	137339			1142
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9479515	-	-		-
		Материалы -	Тенге			128004	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	393860	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7732111	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			14113	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			506303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		253
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	75945	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			599149	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10584967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	469806	-		-

		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10584967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	469806	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по форме в ц. 2001 года:				10584967				
		Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8		1,20%	127020				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений			15%	19053				
		Итого:				10711987				
		Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9		1,35%	144612				
		Выслуга лет			1%	107120				
		Доп.отпуска			0,4%	42848				
		Итого:				11006566				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.: с к=2,7368				**30122770**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				602455				
		Итого:				30725226				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах 2016 г.:				52144				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				30673082				
		НДС (12%) :				3680770				
		Итого:				**34 353 852**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**34 353 852**				
		В том числе НДС 12,0%:				3680770				

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор_____ Базарбаев Н.Т.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алокс"

А К Т № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство тротуаров.
Локальная смета 2-3И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	150	469,33	195,05	70399	29258	55652	1,78	267
		(существующих тротуаров)		274,28	4,68	41141	702	133	0,02	2
			м3							
2	C01031-A26-1	-Погрузка разобранного асфальтобетона при автомобильных перевозках	360	29,95	-	10780	-	7854	0,46	165
				21,82	-	7854	-	100	-	-
			т							
3	E010333-A30-1 K=0,9 1	-Перевозка разобранного асфальтобетона,расстояние перевозки 30 км, класс груза	360	176,4	176,4	63504	63504	12701	-	-
				-	35,28	-	12701	100	0,74	267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
4	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1240	22,44	17,92	27827	22217	12385	0,01	13
				1,18	6,33	1469	7843	133	0,03	38
		м2								
5	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	248	64,69	60,22	16043	14933	6434	0,03	8
				4,47	22,27	1109	5523	97	0,09	22
		м3								
6	Е010333-А30-1 К=0,9	-Перевозка грунта, на расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	434	176,4	176,4	76558	76558	15312	-	-
				-	35,28	-	15312	100	0,74	322
		т								
7	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	248	4,33	3,73	1073	925	443	-	1
				0,55	1,29	137	319	97	-	1
		м3								
8	Е0101-145-5-	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом /под основание тротуара/	2791	22,31	-	62267	-	60399	0,14	395
				22,31	-	62267	-	97	-	-
		м2								
9	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	2791	121,79	20,5	339924	57212	48996	0,05	134
				7,37	5,83	20574	16265	133	0,02	59
		м2								
10	Е0127-21-1 т.ч.	-Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины	8373	7,83	-	65536	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.37 К=3 к объему	слоя /добавить 3 см/		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
11	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	2791	379,3	-	1058628	-	105654	0,17	462
				28,46	-	79439	-	133	-	-
		м2								
12	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4 к объему	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 (добавить 2 см)	11164	59,27	-	661679	-	67960	0,03	298
				4,58	-	51098	-	133	-	-
		м2								
		Демонтаж и установка поребрика								
13	Е0127-20-1	-Демонтаж тротуарных бортовых камней(поребрика)	2449	141,28	-	345989	-	460165	0,88	2160
				141,28	-	345989	-	133	-	-
		м								
14	С01031-А11--11	Погрузка демонтированных бортовых камней при автомобильных перевозках	94,0416	152,8	-	14370	-	10059	2,25	211
				106,96	-	10059	-	100	-	-
		т								
15	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка демонтированных бортовых камней автомобилями-самосвалами до 30 км	94,0416	176,4	176,4	16589	16589	3318	-	-
				-	35,28	-	3318	100	0,74	70
		т								
16	Е0101-164-2-	Доработка грунта вручную	101	251,77	-	25429	-	28734	1,77	179
		м3		251,77	-	25429	-	113	-	-
17	Е0101-174-2-	Погрузка вручную грунта в транспортные средства	101	114,82	-	11596	-	13104	0,71	72
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20			114,82	-	11596	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 2									
18	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км	173,982	176,4 -	176,4 35,28	30690 -	30690 6138	6138 100	- 0,74	- 129
		т								
19	Е0101-145-5-	Планировка площадей из грунтов 2группы ручным способом /под основание тротуарного бордюра/	232,4	22,31 22,31	-	5185 5185	- -	5029 97	0,14 -	33 -
		м2								
20	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Монтаж бортовых тротуарных камней (поребрика)	1162	411,06 124,98	7,63 2,02	477651 145229	8861 2348	196277 133	0,8 0,01	933 8
		м								
21	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Тротуарный бетонный бордюр БР100.20.8 /в т.ч. пандусы/	18,592	26700 -	- -	496406 -	- -	- -	- -	- -
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 4									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3878123	320747			5330
			----			---	---			---
			Тенге			808574	70468			917
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3878123	-	-		-
		Материалы -	Тенге			90511	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	879042	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2651054	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			25150	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1116611	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		558
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	167492	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			299684	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5294418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6806
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1046534	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5294418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6806
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1046534	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:						5294418		
		Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8		1,20%			63533		
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений			15%			9530		
		Итого:						5357951		
		Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9		1,35%			72332		
		Выслуга лет			1%			53580		
		Доп.отпуска			0,4%			21432		
		Итого:						5505295		
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.: с к=2,7368						**15066890**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :						301338		
		Итого:						15368228		
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах 2016 г.:						26082		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	15342147
НДС (12%) :	1841058
Итого:	**17 183 204**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**17 183 204**
В том числе НДС 12,0%:	1841058

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор _____ Базарбаев Н.Т.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство велодорожек.
Локальная смета 2-4И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	1800	121,79	20,5	219227	36898	31599	0,05	86	
				7,37	5,83	13269	10490	133	0,02	38	
2	Е0127-21-1 К-3 к объему т.ч. п-1.37	-Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя /добавить 3 см/ м2	5400	7,83	-	42266	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
3	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров	2070	379,3	-	785152	-	78360	0,17	343	

	однослойных из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см		28,46	-	58917	-	133	-	-
		м2							
4 Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4 к объему	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 (добавить 2 см)	8280	59,27	-	490747	-	50404	0,03	221
			4,58	-	37898	-	133	-	-
		м2							
	Установка поребрика								
5 Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом /под основание тротуарного бордюра/	43	22,31	-	959	-	931	0,14	6
			22,31	-	959	-	97	-	-
		м2							
6 Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Монтаж бортовых тротуарных камней (поребрика)	215	411,06	7,63	88378	1639	36316	0,8	173
			124,98	2,02	26871	434	133	0,01	2
		м							
7 С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Тротуарные бетонные бордюры БР 100.20.8 /т.ч. пандусы/	3,44	26700	-	91848	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							

8.02-04-20
02, СН РК
8.02-04С-2
4

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1718578	38537		828
	----	---	---		---
	Тенге	137914	10924		39
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1718578	-	-	-
Материалы -	Тенге	51962	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	148838	-	-
Местные материалы -	Тенге	1490165	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	197609	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	99
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	29641	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	114971	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2031158	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	967
Сметная заработная плата -	Тенге	-	178480	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2031158	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	967
Сметная заработная плата -	Тенге	-	178480	-	-

Итого по форме в ц. 2001 года:			2031158
Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8	1,20%	24374
Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%	3656
Итого:			2055532
Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%	27750
Выслуга лет		1%	20555
Доп.отпуска		0,4%	8222
Итого:			2112059
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.: с к=2,7368			**5780283**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :			115606
Итого:			5895889
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах 2016 г.:			10006
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм			5885883

НДС (12%) : 706306

Итого: 6 592 189

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: 6 592 189

В том числе НДС 12,0%: 706306

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор _____ Базарбаев Н.Т.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 7

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство посадочных площадок.
Локальная смета 2-5И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом /под основание площадок/	110	22,31	-	2454	-	2380	0,14	16
				22,31	-	2454	-	97	-	-
2	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	110	121,79	20,5	13397	2255	1931	0,05	5
				7,37	5,83	811	641	133	0,02	2
3	E0127-21-1 т.ч. п-1.37	-Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя (добавить 3см) м2	330	7,83	-	2583	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	E0127-57-1	-Устройство бетонных плитных	250	139,07	57,33	34767	14332	33144	0,53	132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тротуаров с заполнением швов цементным раствором		79,44	20,24	19861	5060	133	0,1	25
	м2									
5	С143003-40	-Плитка тротуарная	250	780	-	195000	-	-	-	-
	м2			-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			248202	16587			152

			Тенге			23125	5701			27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			248202	-	-		-
		Материалы -	Тенге			30	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28827	-		-
		Местные материалы -	Тенге			208459	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37456	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5618	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17139	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			302797	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		198
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34445	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			302797	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		198
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34445	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:			302797
Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8	1,20%	3634
Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%	545
Итого:			306431
Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%	4137
Выслуга лет		1%	3064
Доп.отпуска		0,4%	1226
Итого:			314857
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.: с к=2,7368			**861702**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :			17234
Итого:			878936
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах 2016 г.:			1492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				877444				
		НДС (12%) :				105293				
		Итого:				**982 737**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**982 737**				
		В том числе НДС 12,0%:				**105293**				

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор Базарбаев Н.Т.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 8
приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство водопропускных труб диаметром 0,5 м.
Локальная смета 2-6И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж труб ж/б д-0,5м								
1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	180,5	26,86	25,39	4849	4583	1377	0,01	2
				1,47	6,39	266	1154	97	0,02	4
2	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180,	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	16,2	325,4	-	5272	-	5957	2,09	34
				325,4	-	5272	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		доп. изм. № 1, К=1,2	м3							
3	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	196,7	30,13	28,77	5926	5660	1741	0,01	2
				1,32	7,8	260	1535	97	0,03	5
4	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	м3 344,225	176,4	176,4	60721	60721	12144	-	-
				-	35,28	-	12144	100	0,74	255
5	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	т 196,7	3,53	3,06	694	602	290	-	1
				0,45	1,07	88	210	97	-	1
6	Е0130-54-1 к=0,8	-Демонтаж ж/б труб Д-0,5м	м3 22,8	5226,75	3405,15	119170	77637	67273	10,86	248
7	С01031-А11--11	Погрузка демонтированных труб, при автомобильных перевозках	м3	1821,6	885,34	41532	20186	109	3,03	69
			57	168,84	-	9624	-	7011	2,58	147
				123	-	7011	-	100	-	-
8	Е010333-А30-1 к=0,9 к=0,9	Перевозка демонтированных труб, автомобилями-самосвалами до 30 км	т 57	158,76	158,76	9049	9049	1810	-	-
				-	31,75	-	1810	100	0,67	38
		Устройство труб диаметром 0,5м	т							
9	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 м3	74	26,86	25,39	1988	1879	564	0,01	1
				1,47	6,39	109	473	97	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
10	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в	91	325,4	-	29612	-	33461	2,09	190
	т.ч. п-3.185 К=0,8	траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными		325,4	-	29612	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	стенками/ /доработка грунта вручную послеразработки их механизированным способом/								
		м3								
11	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	165	30,13	28,77	4971	4748	1461	0,01	2
				1,32	7,8	218	1288	97	0,03	4
		м3								
12	Е010333-А30-1 к=0,9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	288,75	158,76	158,76	45842	45842	9168	-	-
				-	31,75	-	9168	100	0,67	193
		т								
13	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	165	3,53	3,06	582	505	243	-	1
				0,45	1,07	74	176	97	-	1
		м3								
14	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	6,46	7441,45	4256,44	48072	27497	23826	13,57	88
				2277	1106,67	14709	7149	109	3,78	24
		м3								
15	С143023-20 Изм. и доп. вып. 21	-Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	34	7086	-	240924	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции	55,4	335,51	15,76	18587	873	7491	0,7	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочной битумной мастикой двухслойной		118,25	5,8	6551	321	109	0,03	2
17	E0130-78-2	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	7,7	1111,81	23,77	8561	183	1594	1,05	8
				181,13	8,75	1395	67	109	0,35	3
18	E0101-166-3	м2 -Обратная засыпка вручную ГПС	8,5	192,26	-	1634	-	1847	1,39	12
19	C143008-104	м3 -Смеси песчано-гравийные природные	10,37	192,26 630	- -	1634 6533	- -	113 -	- -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
20	E0130-4-1	м3 -Устройство бетонного основания под смотровой блок (бетон В15)	1	10697,59	922,01	10698	922	876	3,28	3
				551,14	252,7	551	253	109	0,93	1
21	E0130-54-1	м3 -Установка смотровых блоков	4,44	7441,45	4256,44	33040	18899	16376	13,57	60
22	C143023-145	м3 -Смотровой блок	12	2277 11700	1106,67 -	10110 140400	4914 -	109 -	3,78 -	17 -
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	шт		-	-	-	-	-	-	-
23	E0107-1-1	-Устройство бетонных подкладок под смотровой блок	358	347,4	226,83	124371	81204	99345	0,75	268
				120,58	77,64	43167	27794	140	0,29	103
24	C143018-41	шт -Бетонные подкладки	358	2270	-	812660	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	E0123-24-1	-Установка люков новых	57	318,66	40,73	18164	2322	18982	1,51	86
		шт		240,64	15,53	13716	885	130	0,08	5
26	C131104-10	-Люк чугунный тип Т /С250/,	57	13400	-	763800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	ГОСТ 3634-99		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
27	E0111-2-9	-Омоноличивание люков бетоном	3,695	6290,75	-	23244	-	2963	4,21	16
		м3		652,05	-	2409	-	123	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			2548988	343125			1205

			Тенге			178685	89527			725
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1785188	-	-		-
	Материалы -		Тенге			30124	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	268212	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1230640	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			9624	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			315799	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		158
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	47370	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			126059	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2227047	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2088
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	315582	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			763800	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			763800	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			45828	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			809628	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			3036675	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2088
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	315582	-		-
	Итого по форме в ц. 2001 года:					3036675				
	Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8		1,20%		36440				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%		5466				
		Итого:				3073115				
		Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%		41487				
		Выслуга лет		1%		30731				
		Доп.отпуска		0,4%		12292				
		Итого:				3157626				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.: с к=2,7368				**8641790**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				172836				
		Итого:				8814626				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах 2016 г.:				14959				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				8799667				
		НДС (12%) :				1055960				
		Итого:				**9 855 627**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**9 855 627**				
		В том числе НДС 12,0%:				**1055960**				

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор _____ Базарбаев Н.Т.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 9
приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство водовыпусков.
Локальная смета 2-8И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	машинистов	рабочих строителей	машинистов			Тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	0,4	271,17	-	108	-	123	1,74	1		
				271,17	-	108	-	113	-	-		
2	Е0130-3-2	-Устройство подстилающего слоя из ГПС м3	0,15	1110,29	38,95	167	6	52	2,23	-		
				302,74	14,34	45	2	109	0,07	-		
3	Е0127-8-1	-Устройство водосбросных сооружений из лотков Б-1-1 м3	5	778,65	403,86	3893	2019	2523	1,79	9		
				276,86	102,47	1384	512	133	0,41	2		
4	С143018-158	-Лотки водосбросные Б-1-1 м	5	881	-	4405	-	-	-	-		

Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	м		-	-	-	-	-	-	-
5 Е0101-166-1-Обратная засыпка грунта вручную		4,2	140,51	-	590	-	667	1,02	4
			140,51	-	590	-	113	-	-
6 Е0130-7-1 -Укладка монолитного бетона на стыке водовыпуска с проезжей частью (бетон В22,5)	м3	2	7018,13	611,9	14036	1224	1419	2,93	6
			499,39	151,63	999	303	109	0,5	1
	м3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			23200	3249			20

		Тенге			3127	818			3
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23200	-	-		-
Материалы -		Тенге			1271	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	3945	-		-
Местные материалы -		Тенге			15553	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			4783	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	717	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1679	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29662	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		26
Сметная заработная плата -		Тенге			-	4662	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			29662	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		26
Сметная заработная плата -		Тенге			-	4662	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:			29662
Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8	1,20%	356
Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%	53
Итого:			30018
Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%	405
Выслуга лет		1%	300
Доп.отпуска		0,4%	120
Итого:			30843

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:	**84412**
с к=2,7368	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	1688
Итого:	86101
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах 2016 г.:	146
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	85954
НДС (12%) :	10315
Итого:	**96 269**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**96 269**
В том числе НДС 12,0%:	10315

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор Базарбаев Н.Т.

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.: с к=2,7368	**84412**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	1688
Итого:	86101
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах 2016 г.:	146
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	85954
НДС (12%) :	10315
Итого:	**96 269**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**96 269**
В том числе НДС 12,0%:	**10315**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор _____ **Базарбаев Н.Т.**

СДАЛ: **ТОО "ПСФ "Алонс"**

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Техтротуары.
Локальная смета 2-10И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом /под основание тротуара/	5310	-22,31	-	-118466	-	-114912	-0,14	-751
				-22,31	-	-118466	-	97	-	-
		м2								
2	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси С-6	2300	342,54	32	787837	73598	50915	0,04	87
				5,75	10,89	13225	25057	133	0,04	88
		м2								
3	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева фр.до 5мм	145	906,19	78,35	131397	11361	7572	0,17	24
				24,59	14,68	3565	2128	133	0,05	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
4	Е0127-57-1	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	2360	139,07	57,33	328204	135293	312882	0,53	1243
				79,44	20,24	187483	47766	133	0,1	233
		м2								
5	С143003-40	-Плитка тротуарная	2360	780	-	1840800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Установка поребрика								
6	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2группы ручным способом /под основание тротуарного бордюра/	90	22,31	-	2008	-	1948	0,14	13
				22,31	-	2008	-	97	-	-
		м2								
7	Е0127-34-2	-Монтаж бортовых тротуарных камней (поребрика)	452	411,06	7,63	185799	3447	76349	0,8	363
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86			124,98	2,02	56492	913	133	0,01	3
		м								
8	С143003-9	-Тротуарный бетонный бордюр БР100.20.8 /в т.ч. пандусы/	7,232	26700	-	193094	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК	м3								
	8.02-04-20									
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	4									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				3350673	223699			979

		Тенге				144307	75864			332
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3350673	-	-		-
	Материалы -	Тенге				8736	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	220171	-		-
	Местные материалы -	Тенге				2973932	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				334752	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		167
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	50213	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				221126	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3906552	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1478
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	270384	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				3906552	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1478
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	270384	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:			3906552
Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8	1,20%	46879
Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%	7032
Итого:			3953431
Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%	53371
Выслуга лет		1%	39534
Доп.отпуска		0,4%	15814
Итого:			4062150
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.: с к=2,7368			**11117292**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :			222346
Итого:			11339638

Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по объекту в текущих ценах 2016 г.:				19245				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				11320393				
		НДС (12%) :				1358447				
		Итого:				**12 678 840**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**12 678 840**				
		В том числе НДС 12,0%:				1358447				

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор _____ **Базарбаев Н.Т.**

СДАЛ: **ТОО "ПСФ "Алонс"**

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Озеленение.
Локальная смета 7-2И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Устройство газона								
1	Е0147-25-4	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	4000	253,02	-	1012088	-	345834	0,46	1840
				67,02	-	268088	-	129	-	-
		м2								
2	Е0147-25-5	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять /добавить 5 см/	4000	71,17	-	284662	-	47294	0,06	252
				9,17	-	36662	-	129	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	4000	20,24 9,44	- -	80966 37766	- -	48718 129	0,06 -	242 -
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге ---- Тенге			1377716 342516	- -			2333 -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1377716	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	342516	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1035200	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			441846	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		221
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	66277	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			109174	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1928735	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2554
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	408793	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1928735	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2554
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	408793	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге ---- Тенге			1377716 342516	- -			2333 -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1377716	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	342516	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1035200	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			441846	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		221
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	66277	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			109174	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1928735	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2554
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	408793	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1928735	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2554
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	408793	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по форме в ц. 2001 года:				1928735
Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8		1,20%	23145
Возврат материалов от временных зданий и сооружений			15%	3472
Итого:				1951880
Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9		1,35%	26350
Выслуга лет			1%	19519
Доп.отпуска			0,4%	7808
Итого:				2005557
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.: с к=2,7368				**5488807**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				109776
Итого:				5598583
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах 2016 г.:				9501
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				5589082
НДС (12%) :				670690
Итого:				**6 259 772**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**6 259 772**
В том числе НДС 12,0%:				**670690**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор _____ Базарбаев Н.Т.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Контактные сети.
Локальная смета 4-1И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Контактная сеть												
		Демонтажные работы												
1	Е0146-34-3	-Разборка железобетонных фундаментов опор	99	4330,04	2095,79	428674	207483	299339	13,32	1319				
				2234,25	789,37	221191	78148	100	3,86	382				
		м3												
2	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	178,2	27,1	-	4829	-	3380	0,4	71				
				18,97	-	3380	-	100	-	-				
		т												
3	Е010333-А30-1 К=0,9	-Перевозка строительного мусора, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	178,2	176,4	176,4	31434	31434	6287	-	-				
				-	35,28	-	6287	100	0,74	132				
		т												
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			464938	238918			1390				

	Тенге	224571	84435		514
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	464938	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	309006	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	4829	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	309006	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	155
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	46351	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	46437	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	820380	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2058
Сметная заработная плата -	Тенге	-	355357	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	820380	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2058
Сметная заработная плата -	Тенге	-	355357	-	-

Итого по форме в ц. 2001 года:			820380
Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8	1,20%	9845
Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%	1477
Итого:			830225
Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%	11208
Выслуга лет		1%	8302
Доп.отпуска		0,4%	3321
Итого:			853056
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.: с к=2,7368			**2334643**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :			46693
Итого:			2381336
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах 2016 г.:			4041
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм			2377294
НДС (12%) :			285275
Итого:			**2 662 570**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:			**2 662 570**
В том числе НДС 12,0%:			**285275**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор _____ Базарбаев Н.Т.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 13
приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружное освещение.
Локальная смета 4-2И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, Тенге	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ												
1	Е0133-251-1-1	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	15	2192,64	1766,04	32890	26491	14039	2,71	41				
				426,6	464,78	6399	6972	105	1,74	26				
			опора											
2	Е0133-255-2-	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на разных отметках с опорой	0,945	6113,31	159	5777	150	702	3,97	4				
				648	59,4	612	56	105	0,29	-				
			м3											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С130806-93 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм м	157,5	1965 -	- -	309488 -	- -	- -	- -	- -
4	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	78,63345	36,98 5,27	0,11 0,06	2908 414	8 5	377 90	0,03 -	2 -
5	Е0113-26-7	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837 м2	78,63345	22,18 4,99	0,02 -	1744 393	2 -	353 90	0,03 -	2 -
6	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-06-2002 СН РК 8.02-17-2006 к=1,1 высота от уровня земли 9м	-Установка кронштейна на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1 шт	70	2607,15 650,44	1836,18 384,8	182501 45531	128533 26936	68844 95	3,6 2,23	252 156
7	Ц0108-352-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-06-2002 СН РК 8.02-17-2006	-Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2 шт	8	3110,62 788,42	2168,06 453,85	24885 6307	17345 3631	9441 95	4,37 2,63	35 21
8	С12021-245	-Кронштейн однорожковый К1 и кронштейн двухрожковый К2 (шт 97+41)	1,784795	172800 -	- -	308413 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
9	Ц0108-358-3- Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006 к=1,1 высота от уровня земли 9м	Светильник с лампами типа Днат, включая установку ПРА	179	1143,51 373,88	529,01 109,75	204689 66924	94692 19646	82241 95	1,93 0,64	345 114
		шт								
10	С151703-82 Изм. и доп. вып. 20	-Светильники, тип ЖКУ 15-250-105 ГОСТ 8045-82	179	9912 -	- -	1774248 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
11	С151706-86	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип Днат250 (лампы взяты с к 1,02)	183	794 -	- -	145302 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
12	Ц0108-148-1- к=1,1 высота от уровня земли 9м	Кабель в трубах для запитки светильников , сечение до 3х2,5 мм2	645	34,42 26	2,52 0,6	22203 16773	1625 387	16302 95	0,13 -	85 2
		м								
13	С151601-342- Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,6579	50586 -	- -	33281 -	- -	- -	- -	- -
		км								
14	Ц0108-394-3-	Монтаж СИП 4х25	1095	200,85	99,72	219931	109193	111723	0,48	526
		м		79,08	28,32	86593	31011	95	0,16	180
15	Ц0108-394-2-	Монтаж СИП 4х16	1810	157,14	73,8	284423	133578	141549	0,37	673
		м		61,32	21	110989	38010	95	0,12	220
16	Ц0108-343-1-	Установка закладной детали для подвески СИП	912	324 324	- -	295488 295488	- -	280714 95	2,4 -	2189 -
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С151804-235	Зажимы поддерживающие SO-130	98	937	-	91826	-	-	-	-
	1 Изм. и доп. вып. 20	шт.		-	-	-	-	-	-	-
18	С151804-245	Зажимы анкерный SO-80	60	514	-	30840	-	-	-	-
	3 Изм. и доп. вып. 20	шт.		-	-	-	-	-	-	-
19	С151804-245	Зажимы прокалывающий	358	452	-	161816	-	-	-	-
	2 Изм. и доп. вып. 20	SLIP22.127 шт.		-	-	-	-	-	-	-
20	С151804-234	Крюк SOT-39	98	561	-	54978	-	-	-	-
	8 Изм. и доп. вып. 20	шт.		-	-	-	-	-	-	-
21	С151804-189	Зажимы заземляющий SM-2.21	138	658	-	90804	-	-	-	-
	2 Изм. и доп. вып. 20	шт.		-	-	-	-	-	-	-
22	С151804-200	Зажимы соединительные	100	315	-	31500	-	-	-	-
	4 Изм. и доп. вып. 20	плашечные SL2.11 шт.		-	-	-	-	-	-	-
23	С151804-200	Зажимы соединительные	20	209	-	4180	-	-	-	-
	2 Изм. и доп. вып. 20	плашечные SL37.1 шт.		-	-	-	-	-	-	-
24	С11011-865	Лента бандажная СОТ 37	0,0216	61945	-	1338	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17	т		-	-	-	-	-	-	-
25	С151804-199	Скрепа СОТ36	186	49	-	9114	-	-	-	-
	9 Изм. и доп. вып. 20	шт		-	-	-	-	-	-	-
26	С151607-113	Провод самонесущий	1,8462	80445	-	148518	-	-	-	-
	7 Изм. и доп. вып. 20 примен.	изолированный для воздушных линий электропередачи СИПн-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С151607-113-Провод самонесущий		1,1169	106155	-	118565	-	-	-	-
	8 Изм. и	изолированный для воздушных								
	доп. вып.	линий электропередачи СИПн-4		-	-	-	-	-	-	-
	20	4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р								
	примен.	52373-2005								
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			4591648	511618			4154

			Тенге			636423	126653			720
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3929091	-	-		-
	Материалы -		Тенге			120549	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	748225	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2694971	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			710814	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		355
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	106622	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			278394	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			4918299	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5154
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	854847	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11767	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3938	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1480	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1338	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			4911	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1432	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	215	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			792	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13991	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1695	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			341302	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	13371	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			308413	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			14039	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2106	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21320	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			376662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15477	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			309488	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			309488	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18569	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			328057	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5637009	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5237
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	872019	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы								
28	Е0133-253-3-Демонтаж стальных опор		17	860,1	652,2	14622	11087	6795	1,24	21
		шт		207,9	172,8	3534	2938	105	0,6	10
29	Ц0108-394-3-Демонтаж СИП		3695	53,64	29,92	198200	110540	113101	0,14	532
	т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,3;0,3; 0,3	м		23,72	8,5	87660	31393	95	0,05	182
30	Ц0108-358-3-Демонтаж светильников с лампами типа Днат, включая установку ПРА		75	270,87	158,7	20315	11903	10338	0,58	43
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-06-2002 СН РК 8.02-17-2006	шт		112,16	32,93	8412	2469	95	0,19	14
	т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		к=0,3;0,3; 0,3 к=1,1 высота от уровня земли 9м									
31	Ц0108-352-1-Демонтаж кронштейна Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006		7	745,99	550,85	5222	3856	2065	1,08	8
		шт		195,13	115,44	1366	808	95	0,67	5
		т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,3;0,3; 0,3к=1,1 высота от уровня земли 9м									
32	Ц0108-149-1-Демонтаж кабеля		645	25,58	16,67	16498	10751	7754	0,06	36
		м		8,91	3,74	5747	2415	95	0,02	14
		т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,3;0,3; 0,3 к=1,1 высота от уровня земли 9м									
33	С01031-А12--Погрузка провода, 1 светильников, кронштейнов		2,654	267,1	-	709	-	522	4,13	11
		тн		196,81	-	522	-	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С010333-А30-Вывоз провода, светильников, кронштейнов автомобилями -1	т	2,654	176,4 35,28	- -	468 94	- -	94 100	0,74 -	2 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			256033	148137			653
			Тенге			107336	40023			225
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			240234	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	140271	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			133257	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		67
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	19989	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			22410	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			395901	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		900
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	160260	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1177	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	616	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			1177	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			616	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	92	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			108	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1901	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	708	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14622	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6472	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6795	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1019	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1285	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22702	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		35
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7491	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			420504	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		948
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	168459	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4847681	659754			4806
			----			---	---			---
			Тенге			743758	166676			945
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4169325	-	-		-
		Материалы -	Тенге			120549	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	888496	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2694971	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			844071	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		422
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	126611	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			300804	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			5314200	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6055
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1015107	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12944	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3938	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2096	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1338	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4911	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1177	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	307	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			900	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2403	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			355924	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19843	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			308413	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20835	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3125	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22606	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			399364	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22968	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			309488	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			309488	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18569	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			328057	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			6057513	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6193
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1041914	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:			6057513
Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8	1,20%	72690
Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%	10904
Итого:			6130203
Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%	82758
Выслуга лет		1%	61302
Доп.отпуска		0,4%	24521
Итого:			6298784
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.: с к=2,7368			**17238511**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :			344770
Итого:			17583282
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах 2016 г.:			29841
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм			17553441
НДС (12%) :			2106413
Итого:			**19 659 854**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:			**19 659 854**
В том числе НДС 12,0%:			**2106413**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор Базарбаев Н.Т.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев