ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ **2017** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	код бюджетной программы-специфика-016- -422	Организация Правовая форма
		№ 101 от 2017-04-26		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		За отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Всего работ и затрат:	**235 267 933**	**235 267 933**			
	в том числе за отчетный месяц			**210 060 654**	**25 207 279**	**235 267 933**
	Всего к оплате			**210 060 654**	**25 207 279**	**235 267 933**

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Вынос осей в натуру.
Локальная смета 1-1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ССб.смет. цен на изыкат. работы для кап. строит-ва РДК РК 8.02-03-2002 таб.17 п.1 стр.357 ч.III стр.91п.2	-Восстановление оси трассы II категории сложности дороги км	1,225	8871,25	-	10867	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С Тоже таб.17 п.2	-Закрепление оси трассы II категории сложности дороги км	1,225	5781,79	-	7083	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			17950	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тенге	-			-				-
Стоимость прочих работ -		Тенге	17950			-		-		-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге	17950			-		-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:			17950
Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8	1,20%	0
Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%	0
Итого:			17950
Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%	0
Выслуга лет		1%	0
Доп.отпуска		0,4%	0
Итого:			17950
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:			**49126**
с к=2,7368			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :			983
Итого:			50108
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах 2016 г.:			0
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм			50108
НДС (12%) :			6013
Итого:			**56 121**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:			**56 121**
В том числе НДС 12,0%:			**6013**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор _____ Базарбаев Н.Т.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Земляные работы.
Локальная смета 2-1И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (устройство дорожного корыта)	1677	10,63	10,63	17829	17829	5615	-	-				
				-	3,45	-	5789	97	0,01	22				
		м3												
2	Е0101-24-10 К-4 к объему	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /добавить 40м/	6708	9,1	9,1	61022	61022	19218	-	-				
				-	2,95	-	19812	97	0,01	76				
		м3												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
3	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1677	45,68	43,49	76609	72930	24072	0,01	25
				2,15	12,65	3606	21210	97	0,04	73
		м3								
4	Е010333-А30-1 К-0,9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2934,75	176,4	176,4	517690	517690	103538	-	-
				-	35,28	-	103538	100	0,74	2174
		т								
5	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1677	4,33	3,73	7254	6256	2993	-	6
				0,55	1,29	926	2160	97	-	7
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			680404	675728			31

			Тенге			4532	152509			2352
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			680404	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	157041	-		-
		Местные материалы -	Тенге			144	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			155436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23315	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50150	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			885990	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2461
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	180356	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			885990	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2461
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	180356	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года: 885990

Временные здания и сооружения 1,5% с к=0,8 1,20% 10632

Возврат материалов от временных зданий и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:						896622			
	Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9		1,35%			12104			
	Выслуга лет			1%			8966			
	Доп.отпуска			0,4%			3586			
	Итого:						921279			
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:						**2521356**			
	с к=2,7368									
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :						50427			
	Итого:						2571783			
	Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах 2016 г.:						4365			
	Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм						2567419			
	НДС (12%) :						308090			
	Итого:						**2 875 509**			
	Итого к оплате с учетом тендерного снижения:						**2 875 509**			
	В том числе НДС 12,0%:						308090			

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор Базарбаев Н.Т.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Устройство проезжей части с уширением.
Локальная смета 2-2И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. Устройство покрытия											
1	E0127-101-1-2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК	Разборка а/бетонного покрытия Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см Изм. и доп. вып. м2	8300	233,25	226,14	1935948	1876968	182679	0,04	333		
				6,95	9,6	57652	79701	133	0,04	321		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2									
2	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка а/б крошки, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	996	202,86 -	202,86 40,57	202049 -	202049 40410	40410 100	- 0,85	- 849
3	Е0127-101-2-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см м2	1247	387,86 11,56	376,03 15,88	483658 14412	468915 19804	45508 133	0,07 0,06	83 79
4	Е0127-101-8-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-2 (добавлять до Т=20 см м2	1247	383,21 11,5	371,58 15,53	477859 14341	463363 19360	44821 133	0,07 0,06	83 77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		02, РДС РК 8.02-03-20 02К=10 К=10								
5	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка а/б крошки, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	598,56	202,86 - т	202,86 40,57	121424 -	121424 24285	24285 100	- 0,85	- 510
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		3220938	3132719			500

				Тенге		86405	183559			1836
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3220938	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	269964	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1814	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		337702	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		169
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	50655	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		213518	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3772159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2505
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	320619	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		3772159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2505
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	320619	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Устройство а/бетонного покрытия								
6	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	1769	112,56 4,09	14,55 4,18	199123 7242	25732 7393	19464 133	0,03 0,02	48 27
				м2						
7	Е0127-21-2 К-3 к	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины	5307	7,83	-	41538	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	объему	слоя (добавить 3 см)		-	-	-	-	-	-	-
	т.ч.									
	п-1.37	м2								
8	Е0127-21-3	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	1769	98,12	13,62	173567	24093	23336	0,04	73
				6,34	3,58	11209	6337	133	0,01	23
		м2								
9	Е0127-21-3	-Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины	8845	7,82	-	69133	-	-	-	-
	т.ч.	слоя (добавить 5 см)		-	-	-	-	-	-	-
	п-1.37									
	К-5 к									
	объему	м2								
10	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси С-5 при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1637	342,64	32	560908	52383	36238	0,04	62
				5,75	10,89	9413	17834	133	0,04	63
		м2								
11	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,14	6820,39	5379,15	7775	6132	4845	8,2	9
				1441,24	1754,33	1643	2000	133	7,8	9
		т								
12	Е0127-102-1	-Устройство верхнего слоя основания из горячих крупнозернистых высокопористых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	1637	402,25	15,28	658488	25014	19605	0,04	71
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК			7,49	1,52	12255	2485	133	0,01	9
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2									
13	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=16	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 /добавить 8 см до Т=12 см/ м2	1637	719,9	9,99	1178474	16361	2207	-	3
				0,37	0,65	602	1057	133	-	4
14	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	0,49	6820,39	5379,15	3342	2636	2083	8,2	4
				1441,24	1754,33	706	860	133	7,8	4
15	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС	-Устройство нижнего слоя покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	1637	393,58	15,28	644293	25014	19605	0,04	71
				7,49	1,52	12255	2485	133	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8.02-03-20 2									
16	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=10	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 /добавить 5 см/ м2	1637	441,48	6,25	722697	10226	1380	-	2
				0,23	0,4	377	661	133	-	2
17	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	5,81	6820,39	5379,15	39626	31253	24693	8,2	48
				1441,24	1754,33	8374	10193	133	7,8	45
18	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	5,81	40148,53	390,53	233263	2269	1252	0,67	4
				-	162,08	-	942	133	0,67	4
19	Е0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, толщ.4 см т	796,8	4167,98	193,11	3321047	153873	109708	0,22	175
				39,85	63,68	31750	50737	133	0,22	175
20	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	2,49	6820,39	5379,15	16983	13394	10583	8,2	20
				1441,24	1754,33	3589	4368	133	7,8	19
21	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	2,49	40148,53	390,53	99970	972	537	0,67	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	162,08	-	404	133	0,67	2
22	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20	8300	584,13	17,65	4848289	146530	139643	0,04	321
				6,83	5,82	56697	48298	133	0,02	169
		м2								
23	E0127-54-1К-=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 5 см)	8300	139,44	-	1157311	-	254	-	2
				0,02	-	191	-	133	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			13975827	535881			913

			Тенге			156304	156051			562
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13975827	-	-		-
	Материалы -		Тенге			440222	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	312356	-		-
	Местные материалы -		Тенге			12843420	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			415433	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		208
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	62315	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			863476	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15254736	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1684
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	374671	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			15254736	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1684
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	374671	-		-

РАЗДЕЛ 3. Устройство бордюров

Демонтаж гранитных бордюров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2 СН РК8.0.2-05 -2002 К=0,8	-Демонтаж гранитных бортовых камней м	2500	147,49 141,39	6,1 1,62	368715 353464	15251 4041	475481 133	0,92 0,01	2300 14
25	С01031-А15-1	-Погрузка камня природного и разобранного основания при автомобильных перевозках т	384	48,95 35,66	- -	18797 13694	- -	13694 100	0,75 -	288 -
26	Е010333-А30-1 К=0,9 1	-Перевозка разобранных материалов,расстояние перевозки 30 км, класс груза т	384	176,4 -	176,4 35,28	67738 -	67738 13548	13548 100	- 0,74	- 284
27	Е0101-164-2-	Монтаж гранитных бордюров -Доработка грунта 2 группы вручную м3	252	251,77 251,77	- -	63446 63446	- -	71694 113	1,77 -	446 -
28	Е0101-174-1-	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из	252	99,51	-	25076	-	28336	0,62	156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-202	штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1		99,51	-	25076	-	113	-	-
		м3								
29	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка грунта, на расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	441	176,4	176,4	77792	77792	15558	-	-
				-	35,28	-	15558	100	0,74	327
		т								
30	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	252	3,53	3,06	889	771	371	-	1
				0,45	1,07	113	270	97	-	1
		м3								
31	Е0130-3-2	Устройство подушек из ГПС под фундаменты (для гранитных и бетонных бордюров)	84	1034,69	38,95	86914	3272	29032	2,23	187
				302,74	14,34	25430	1205	109	0,07	6
		м3								
32	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	Установка бортовых природных камней 1ГП	2400	5274,69	7,63	12659250	18301	570577	1,15	2760
				176,73	2,02	424157	4849	133	0,01	17
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13368618	183124			6139
			----			---	---			---
			Тенге			905380	39470			649
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13368618	-	-		-
		Материалы -	Тенге			44880	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	944850	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12230130	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			18797	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1218292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		609
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	182744	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			875215	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15462124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7397
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1127593	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15462124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7397
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1127593	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			30565382	3851724			7551
			----			---	---			---
			Тенге			1148089	379080			3048
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30565382	-	-		-
		Материалы -	Тенге			485102	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1527169	-		-
		Местные материалы -	Тенге			25075364	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			18797	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1971427	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		986
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	295714	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1952209	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34489018	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11585
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1822883	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			34489018	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		11585
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1822883	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:			34489018
Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8	1,20%	413868
Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%	62080
Итого:			34902886
Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%	471189
Выслуга лет		1%	349029
Доп.отпуска		0,4%	139612
Итого:			35862716
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:			**98149080**
с к=2,7368			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :			1962982
Итого:			100112062
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах 2016 г.:			169901
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм			99942160
НДС (12%) :			11993059
Итого:			**111 935 220**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:			**111 935 220**
В том числе НДС 12,0%:			11993059

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

_____

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор _____ Базарбаев Н.Т.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Устройство тротуаров.
Локальная смета 2-3И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
1	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	260 м2	22,44	17,92	5835	4658	2597	0,01		3	
				1,18	6,33	308	1645	133	0,03		8	
2	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	52 м3	64,69	60,22	3364	3131	1349	0,03		2	
				4,47	22,27	233	1158	97	0,09		5	
3	Е010333-А30	-Перевозка грунта, на	91	176,4	176,4	16052	16052	3210	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1 К=0,9	расстояние перевозки 30 км, класс груза 1		- -	35,28 -	- -	3210 -	100 -	0,74 -	67 -
		т								
4	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	52	4,33 0,55	3,73 1,29	225 29	194 67	93 97	- -	- -
		м3								
5	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом /под основание тротуара/	1800	22,31 22,31	- -	40158 40158	- -	38953 97	0,14 -	255 -
		м2								
6	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	1800	121,79 7,37	20,5 5,83	219227 13269	36898 10490	31599 133	0,05 0,02	86 38
		м2								
7	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=3 к объему	-Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя /добавить 3 см/	5400	7,83 -	- -	42266 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
8	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1800	379,3 28,46	- -	682741 51233	- -	68139 133	0,17 -	298 -
		м2								
9	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4 к объему	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 (добавить 2 см)	7200	59,27 4,58	- -	426737 32954	- -	43829 133	0,03 -	192 -
		м2 Установка поребрика								
10	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2группы ручным способом /под основание тротуарногобордюра/	240	22,31 22,31	- -	5354 5354	- -	5194 97	0,14 -	34 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
11	Е0127-34-2	-Монтаж бортовых тротуарных	1200	411,06	7,63	493271	9150	202696	0,8	963
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	камней (поребрика) м		124,98	2,02	149978	2424	133	0,01	8
12	С143003-9	-Тротуарный бетонный бордюр	19,2	26700	-	512640	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-24	БР100.20.8 /в т.ч. пандусы/ м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			2447871	70084			1833
			Тенге			293516	18994			127
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2447871	-	-		-
	Материалы -		Тенге			64996	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	312510	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2019274	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			397659	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		199
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	59649	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			170732	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3016261	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	372159	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			3016261	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2158
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	372159	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:			3016261
Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8	1,20%	36195
Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%	5429
Итого:			3052456
Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%	41208
Выслуга лет		1%	30525
Доп.отпуска		0,4%	12210
Итого:			3136399
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:			**8583696**
с к=2,7368			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :			171674
Итого:			8755370
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах 2016 г.:			14859
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм			8740511
НДС (12%) :			1048861
Итого:			**9 789 372**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:			**9 789 372**
В том числе НДС 12,0%:			1048861

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор Базарбаев Н.Т.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алокс"

А К Т № 5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Устройство велодорожек.
Локальная смета 2-4И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	4000	22,44	17,92	89766	71668	39951	0,01	43
				1,18	6,33	4738	25300	133	0,03	124
2	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	800	64,69	60,22	51751	48172	20753	0,03	25
				4,47	22,27	3579	17816	97	0,09	71
3	Е010333-А30	-Перевозка грунта, на	1400	176,4	176,4	246960	246960	49392	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1 К=0,9	расстояние перевозки 30 км, класс груза 1		- -	35,28 -	- -	49392 -	100 -	0,74 -	1037 -
4	Е0101-20-2	т -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	800	4,33 0,55	3,73 1,29	3460 442	2984 1030	1428 97	- -	3 3
5	Е0101-145-5	м3 -Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом /под основание тротуара/	2400	22,31 22,31	- -	53544 53544	- -	51938 97	0,14 -	339 -
6	Е0127-21-1	м2 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	2400	121,79 7,37	20,5 5,83	292303 17692	49197 13986	42132 133	0,05 0,02	115 50
7	Е0127-21-1 К-3 к объему т.ч. п-1.37	м2 -Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя /добавить 3 см/	7200	7,83 -	- -	56355 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0127-55-1	м2 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	2400	379,3 28,46	- -	910321 68310	- -	90852 133	0,17 -	397 -
9	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4 к объему	м2 -На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 (добавить 2 см)	9600	59,27 4,58	- -	568982 43939	- -	58439 133	0,03 -	256 -
10	Е0101-145-5	м2 Установка поребрика -Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом /под основание тротуарного бордюра/	220	22,31 22,31	- -	4908 4908	- -	4761 97	0,14 -	31 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
11	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Монтаж бортовых тротуарных камней (поребрика) м	1100	411,06 124,98	7,63 2,02	452165 137480	8388 2222	185804 133	0,8 0,01	883 8
12	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-24	-Тротуарные бтонные бордюры БР 100.20.8 /т.ч. пандусы/ м3	17,6	26700 -	- -	469920 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			3200436	427370			2093
			----			---	---			---
			Тенге			334632	109748			1294
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3200436	-	-		-
	Материалы -		Тенге			89514	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	444379	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2348921	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			545450	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		273
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	81817	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			224753	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3970639	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	526197	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			3970639	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3659
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	526197	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:			3970639
Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8	1,20%	47648
Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%	7147
Итого:			4018287
Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%	54247
Выслуга лет		1%	40183
Доп.отпуска		0,4%	16073
Итого:			4128790
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:			**11299671**
с к=2,7368			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :			225993
Итого:			11525665
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах 2016 г.:			19560
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм			11506104
НДС (12%) :			1380733
Итого:			**12 886 837**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:			**12 886 837**
В том числе НДС 12,0%:			1380733

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор _____ Базарбаев Н.Т.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 6
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Устройство водопропускных труб диаметром 0,5 м.
Локальная смета 2-6И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП: ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Демонтаж труб ж/о д-0,5м										
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных над трубами	138,8	469,33	195,05	65143	27073	51496	1,78			247
				274,28	4,68	38069	650	133	0,02			2
		м3										
2	С01031-А26-1	--Погрузка разобранных материалов при автомобильных перевозках	333,12	29,95	-	9975	-	7267	0,46			153
				21,82	-	7267	-	100	-			-
		т										
3	Е010333-А30-1	-Вывоз разобранных материалов на расстояние до 30 км	333,12	176,4	176,4	58762	58762	11752	-			-
	к=0,9			-	35,28	-	11752	100	0,74			247
		т										
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в	165,4	26,86	25,39	4443	4200	1262	0,01			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,47	6,39	243	1057	97	0,02	4
5	E0101-162-2	м3 Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	18,4	325,4	-	5987	-	6766	2,09	38
	т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			325,4	-	5987	-	113	-	-
6	E0101-17-7	м3 -Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	183,8	30,13	28,77	5538	5289	1627	0,01	2
				1,32	7,8	243	1434	97	0,03	5
7	E010333-A30-1 к=0,9	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	321,65	176,4	176,4	56739	56739	11348	-	-
				-	35,28	-	11348	100	0,74	238
8	E0101-20-1	т -Работа на отвале 1 группы грунтов	183,8	3,53	3,06	649	562	271	-	1
				0,45	1,07	82	197	97	-	1
9	E0130-54-1 к=0,8	м3 -Демонтаж ж/б труб Д-0,5м	43,13	5226,75	3405,15	225430	146864	127258	10,86	468
		м3		1821,6	885,34	78566	38185	109	3,03	131
10	C01031-A11-11	--Погрузка демонтированных труб, при автомобильных перевозках	107,825	168,84	-	18206	-	13263	2,58	279
				123	-	13263	-	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
11	E010333-A30-1 к=0,9 к=0,9	Перевозка демонтированных труб, автомобилями-самосвалами до 30 км	107,825	158,76 -	158,76 31,75	17118 -	17118 3424	3424 100	- 0,67	- 72
		т								
		Устройство труб диаметром 0,5м								
12	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 м3	854	26,86 1,47	25,39 6,39	22941 1257	21684 5459	6515 97	0,01 0,02	9 19
		м3								
13	E0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную послеразработки их механизированным способом/	95	325,4 325,4	- -	30913 30913	- -	34932 113	2,09 -	198 -
		м3								
14	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	949	30,13 1,32	28,77 7,8	28592 1255	27307 7406	8401 97	0,01 0,03	9 25
		м3								
15	E010333-A30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1660,75	158,76 -	158,76 31,75	263661 -	263661 52732	52732 100	- 0,67	- 1107
		т								
16	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы	949	3,53	3,06	3350	2904	1397	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтов								
				0,45	1,07	426	1015	97	-	3
		м3								
17	Е0130-3-2	-Устройство подушек из ГПС под фундаменты	316	1110,29	38,95	350851	12308	109214	2,23	705
				302,74	14,34	95665	4532	109	0,07	22
		м3								
18	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	152	7441,45	4256,44	1131100	646979	560607	13,57	2063
				2277	1106,67	346104	168214	109	3,78	575
		м3								
19	С143023-20 Изм. и доп. вып. 21	-Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	800	7086	-	5668800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	2202	335,51	15,76	738786	34693	297744	0,7	1532
				118,25	5,8	260396	12763	109	0,03	62
		м2								
21	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	316,3	1111,81	23,77	351666	7519	65463	1,05	331
				181,13	8,75	57290	2768	109	0,35	111
		м2								
22	Е0101-166-3	-Обратная засыпка вручную ГПС	316,4	192,26	-	60830	-	68738	1,39	440
				192,26	-	60830	-	113	-	-
		м3								
23	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	386,008	630	-	243185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	Е0130-4-1	-Устройство бетонного основания под смотровой блок (бетон В15)	22	10697,59	922,01	235347	20284	19276	3,28	72
				551,14	252,7	12125	5559	109	0,93	20
		м3								
25	Е0106-1-1	-Укладка монолитного бетона на стыке круглого звена и	2,2	5121,39	75,91	11267	167	586	1,55	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смотрового блока (бетон В15)		225,11	28,67	495	63	105	0,14	-
		м3								
26	Е0130-54-1	-Установка смотровых блоков	81,4	7441,45	4256,44	605734	346474	300220	13,57	1105
		м3		2277	1106,67	185348	90083	109	3,78	308
27	С143023-145	-Смотровой блок	220	11700	-	2574000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0107-1-1	-Устройство бетонных подкладок под смотровой блок	130	347,4	226,83	45163	29488	36075	0,75	97
		шт		120,58	77,64	15675	10093	140	0,29	37
29	С143018-41	-Бетонные подкладки	130	2270	-	295100	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0121-24-1	-Установка люков новых	65	318,66	40,73	20713	2649	21646	1,51	98
		шт		240,64	15,53	15641	1009	130	0,08	5
31	С131104-10	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	65	13400	-	871000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	комплект		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0111-2-9	-Омоноличивание люков бетоном	4,199	6290,75	-	26415	-	3368	4,21	18
		м3		652,05	-	2738	-	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			14047405	1732722			7872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			--------	---------			--------
			Тенге			1229681	429743			2996
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13176405	-	-		-
		Материалы -	Тенге			944622	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1659624	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9261529	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			28181	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1822647	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		911
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	273397	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			899943	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15898995	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11780
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1933021	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			871000	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			871000	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52260	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			923260	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			16822255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11780
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1933021	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:				16822255
Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8	1,20%		201867
Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%		30280
Итого:				17024122
Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%		229826
Выслуга лет		1%		170241
Доп.отпуска		0,4%		68096
Итого:				17492285
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:				**47872887**
с к=2,7368				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				957458
Итого:				48830344
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по объекту в текущих ценах 2016 г.:				82870				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				48747474				
		НДС (12%) :				5849697				
		Итого:				**54 597 171**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**54 597 171**				
		В том числе НДС 12,0%:				5849697				

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор Базарбаев Н.Т.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство арыков.
Локальная смета 2-7И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Демонтаж ж/б лотков												
1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	286,57	26,86	25,39	7698	7276	2186	0,01	3				
				1,47	6,39	422	1832	97	0,02	6				
2	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180,	-Разработка грунта2 группы вручную с креплениями в траншеях ширинойдо 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	31,8 м3	325,4	-	10348	-	11693	2,09	66				
				325,4	-	10348	-	113	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		доп. изм. № 1, К=1,2	м3							
3	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группыс погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамис ковшом вместимостью 0,65 м3	318,37	30,13	28,77	9592	9161	2818	0,01	3
				1,32	7,8	421	2485	97	0,03	8
4	Е010333-А30-1 К-0,9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,класс груза 1	м3 557,1475	176,4	176,4	98281	98281	19656	-	-
				-	35,28	-	19656	100	0,74	413
5	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	т 318,37	3,53	3,06	1124	974	469	-	1
				0,45	1,07	143	340	97	-	1
6	Е0107-31-5 К=0,8	-Демонтаж блоков Б-3-1	м3 150,365	2731,16	1490,61	410671	224135	366133	7,42	1115
				1240,56	498,7	186536	74988	140	2,09	315
7	С01031-А11-11	-Погрузка разобранных блоков Б-3-1 при автомобильныхперевозках	м3 375,9125	168,84	-	63471	-	46239	2,58	971
				123	-	46239	-	100	-	-
8	С010333-А30-1 К-0,9	-Перевозка разобранных блоков лотков на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т 375,9125	176,4	-	66311	-	13262	0,74	279
				35,28	-	13262	-	100	-	-
			т							
		Монтаж арычных блоков								
9	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	691	26,86	25,39	18562	17545	5271	0,01	7
				1,47	6,39	1017	4417	97	0,02	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
10	Е0101-162-2	-Разработка грунта2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	76,8	325,4	-	24991	-	28240	2,09	160
		т.ч. п-3.185 К=0,8		325,4	-	24991	-	113	-	-
		т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2								
		м3								
11	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (без грунта для засыпки пазух)	711,8	30,13	28,77	21446	20482	6301	0,01	7
				1,32	7,8	941	5555	97	0,03	19
		м3								
12	Е010333-А30-1 К-0,9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1245,65	176,4	176,4	219733	219733	43947	-	-
				-	35,28	-	43947	100	0,74	923
		т								
13	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	711,8	3,53	3,06	2512	2178	1048	-	2
				0,45	1,07	319	761	97	-	2
		м3								
14	Е0130-3-2	-Устройство основания из ГПС	128	1110,29	38,95	142117	4986	44239	2,23	286
				302,74	14,34	38750	1836	109	0,07	9
		м3								
15	Е0127-8-1	-Устройство водосбросных сооружений из лотков	800	778,65	403,86	622920	323086	403604	1,79	1435
				276,86	102,47	221490	81972	133	0,41	331
		м								
16	С143018-159	-Арычные лотки водопропускные	800	1880	-	1504000	-	-	-	-
		Изм. и доп.вып.6 СН РК		-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4									
17	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	-	335,51	15,76	-	-	-	0,7	-
			-	118,25	5,8	-	-	-	0,03	-
18	Е0101-166-2	-Засыпка пазух грунтом 2 группы вручную	м2 56	154,22	-	8636	-	9759	1,12	63
			м3	154,22	-	8636	-	113	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3232412	927836			4397

			Тенге			553516	237788			2043
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3232412	-	-		-
		Материалы -	Тенге			904	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	791304	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1679876	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			129782	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1004865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		502
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	150730	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			254237	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4491514	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6943
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	942033	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4491514	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6943
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	942033	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:					4491514			
		Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8		1,20%		53898			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений			15%		8085			
		Итого:					4545412			
		Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9		1,35%		61363			
		Выслуга лет			1%		45454			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Доп.отпуска		0,4%				18182			
	Итого:						4670411			
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:						**12781981**			
	с к=2,7368									
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :						255640			
	Итого:						13037620			
	Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах 2016 г.:						22126			
	Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм						13015494			
	НДС (12%) :						1561859			
	Итого:						**14 577 353**			
	Итого к оплате с учетом тендерного снижения:						**14 577 353**			
	В том числе НДС 12,0%:						1561859			

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор Базарбаев Н.Т.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство пешеходных мостиков.
Локальная смета 2-9И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	эксплуатация машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	эксплуатация машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Е0106-1-2	-Устройство лежней из монолитного бетона В-15	2,4	6555,04	113,07	15732	271	2122	5,07	12						
				799,54	42,72	1919	103	105	0,21	1						
		м3														
2	Е0130-35-1	-Укладка упорнойплиты ПУ-1	3,4	5741,04	769,36	19520	2616	4869	6,6	22						
				1112,63	201,22	3783	684	109	0,75	3						
		м3														
3	С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/	20	5400	-	108000	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		шт														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			143252	2887			35
			----			---	---			---
			Тенге			5702	787			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143252	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10753	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6488	-		-
		Местные материалы -	Тенге			123909	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6992	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1049	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9015	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			159258	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7537	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			159258	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7537	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:								159258
		Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8		1,20%					1911
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений			15%					287
		Итого:								161169
		Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9		1,35%					2176
		Выслуга лет			1%					1612
		Доп.отпуска			0,4%					645
		Итого:								165601
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:								**453217**
		с к=2,7368								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :								9064
		Итого:								462282
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах 2016 г.:								785
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм								461497
		НДС (12%) :								55380
		Итого:								**516 877**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: 516 877

В том числе НДС 12,0%: 55380

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор Базарбаев Н.Т.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство тех. тротуаров.
Локальная смета 2-10И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корытаглубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытногопрофиля с полуприсыпными обочинами/ м2	1480	22,44	17,92	33213	26517	14782	0,01	16
				1,18	6,33	1753	9361	133	0,03	46
2	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (от разработки корыта) м3	355,2	64,69	60,22	22977	21388	9215	0,03	11
				4,47	22,27	1589	7911	97	0,09	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка грунта, на расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	621,6	176,4	176,4	109650	109650	21930	-	-
				-	35,28	-	21930	100	0,74	461
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов (т)	355,2	4,33	3,73	1536	1325	634	-	1
				0,55	1,29	196	457	97	-	2
5	Е0101-145-5-	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом /под основание тротуара/ (м3)	9110	22,31	-	203244	-	197147	0,14	1289
				22,31	-	203244	-	97	-	-
6	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси С-6 (м2)	800	342,54	32	274030	25599	17709	0,04	30
				5,75	10,89	4600	8715	133	0,04	31
7	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева фр.до 5мм (м2)	24	906,19	78,35	21749	1880	1253	0,17	4
				24,59	14,68	590	352	133	0,05	1
8	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором (м3)	600	139,07	57,33	83442	34397	79546	0,53	316
				79,44	20,24	47665	12144	133	0,1	59
9	С143003-40	Плитка тротуарная (м2)	612	780	-	477360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Установка поребрика (м2)								
10	Е0101-145-5-	Планировка площадей из грунтов 2группы ручным способом /под основание тротуарногобордюра/	180	22,31	-	4016	-	3895	0,14	25
				22,31	-	4016	-	97	-	-
11	Е0127-34-2	Монтаж бортовых тротуарных камней (поребрика) (м2)	900	411,06	7,63	369953	6863	152022	0,8	722

Изм. и

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып.				124,98	2,02	112484	1818	133	0,01	6
	2 СН РК		м								
	8.02-01-20										
	02, СН РК										
	8.02-03-20										
	02, СН РК										
	8.02-05-20										
	02, СН РК										
	8.02-06-20										
	02, СН РК										
	8.02-07-20										
	02, РДС										
	РК										
	8.02-03-20										
	02 т.ч.										
	п-3.9										
	К=0,86										
12	С143003-9	-Тротуарный бетонный бордюр		14,4	26700	-	384480	-	-	-	-
	Изм. и	БР100.20.8 /в т.ч. пандусы/									
	доп.вып.6				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК		м3								
	8.02-04-20										
	02, СН РК										
	8.02-04С-2										
	4										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				1985651	227620			2415

			Тенге				376137	62689			637
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1985651	-	-		-
	Материалы -		Тенге				21845	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	438826	-		-
	Местные материалы -		Тенге				1360049	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				498133	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		249
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	74720	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				149027	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2632811	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		3301
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	513546	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				2632811	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3301
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	513546	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:			2632811
Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8	1,20%	31594
Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%	4739
Итого:			2664405
Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%	35969
Выслуга лет		1%	26644
Доп.отпуска		0,4%	10658
Итого:			2737676
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:			**7492471**
с к=2,7368			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :			149849
Итого:			7642321
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах 2016 г.:			12970
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм			7629351
НДС (12%) :			915522
Итого:			**8 544 873**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:			**8 544 873**
В том числе НДС 12,0%:			**915522**

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор Базарбаев Н.Т.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 10
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2017 г.

Договор о государственных закупках работ № 101 от 2017-04-26.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая.**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Контактные сети.
Локальная смета 4-1И.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Контактная сеть														
		Строительные работы														
1	Е0101-165-7-	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	180	467,1	-	84078	-	95008	2,98	536						
				467,1	-	84078	-	113	-	-						
2	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	97 м3	200,62	-	19460	-	21990	1,45	141						
				200,62	-	19460	-	113	-	-						
3	Е0101-174-3-	Погрузка вручную	83 м3	161,74	-	13424	-	15169	1	83						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неуплотненного грунта из								
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-202	штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3		161,74	-	13424	-	113	-	-
		м3								
4	С010333-А30-1 К-0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	161,02	176,4	-	28404	-	5681	0,74	119
				35,28	-	5681	-	100	-	-
		т								
5	Е0133-255-1-	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	76,6	5634	159	431564	12179	27145	1,78	136
				278,1	59,4	21302	4550	105	0,29	22
		м3								
		Электромонтажные работы								
6	Е0133-11-1	-Установка стальных опор контактной сети массой до 2 т	26,28	13850,06	8581,68	363980	225527	194161	31,2	820
				5211	1825,35	136945	47970	105	7,08	186
		1т								
7	С12021-247	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,5 до 1,0 т	26,28	159700	-	4196916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			5137826	237706			1834

			Тенге			280890	52520			208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			576930	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	148495	-		-
		Местные материалы -	Тенге			398083	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			28404	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			164993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24749	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44515	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			786438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1119
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	173244	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4560896	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1508	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	184915	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4196916	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			194161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29124	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285303	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5040360	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	214039	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5826798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2222
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	387283	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы								
8	E0146-34-3 -1	Разборка железобетонных фундаментов опор	20,4	4330,04	2095,79	88333	42754	61682	13,32	272
				2234,25	789,37	45579	16103	100	3,86	79
		м3								
9	C01031-A26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	36,72	27,1	-	995	-	697	0,4	15
				18,97	-	697	-	100	-	-
		т								
10	E010333-A30-1	Перевозка строительного мусора, расстояние перевозки	36,72	176,4	176,4	6477	6477	1295	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,9	30 км, класс груза 1		-	35,28	-	1295	100	0,74	27
11	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	т / 19,65	200,62	-	3942	-	4455	1,45	29
				200,62	-	3942	-	113	-	-
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			99747	49232			315

			Тенге			50217	17399			106
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			99747	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	67616	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			995	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68129	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10219	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10073	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			177949	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		455
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77835	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			177949	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		455
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77835	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5237573	286937			2149

			Тенге			331108	69919			314
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			676678	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	216111	-		-
		Местные материалы -	Тенге			398083	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			29399	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			233121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34968	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54588	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			964387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1574
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	251079	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4560896	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1508	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	184915	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4196916	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			194161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29124	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285303	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5040360	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	214039	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6004747	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2677
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	465119	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:			6004747
Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8	1,20%	72057
Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%	10809
Итого:			6076804
Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%	82037
Выслуга лет		1%	60768
Доп.отпуска		0,4%	24307
Итого:			6243916
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.:			**17088350**
с к=2,7368			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :			341767
Итого:			17430116
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах 2016 г.:			29581
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм			17400536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12%) : 2088064

Итого: 19 488 600

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: 19 488 600

В том числе НДС 12,0%: 2088064

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Директор Базарбаев Н.Т.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев