казчик **ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Достык-Дружбы, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырам-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**
наименование, адрес

Объект **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

А К Т №2
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за Август 2018 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Рекультивация участка					
1	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА /объем 1020.0,8881/**	м3 грунта	904,0000		31,76	28711
		Итого оплата труда:				11,29	10205
		Итого эксплуатация машин:				31,76	28711
		Накладные расходы	%	--		8,30	7504
		Сметная прибыль	%	8		3,20	2897
		Сметная стоимость:				43,27	39112
2	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	904,0000		135,88	122832
		Итого оплата труда:				48,29	43658
		Итого эксплуатация машин:				135,88	122832
		Накладные расходы	%	--		35,51	32104
		Сметная прибыль	%	8		13,71	12395
		Сметная стоимость:				185,10	167332
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				151543
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				151543
Всего заработная плата -			Тенге				53863
		Накладные расходы -	Тенге				39608
		Сметная прибыль -	Тенге				15292
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				206444
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				19
		Сметная заработная плата -	Тенге				53863
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				206444
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				19
		Сметная заработная плата -	Тенге				53863
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ					
		ДОМ					
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная (БЕТОН В10 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ). Устройство**	м3	189,2000		28003,11	5298188
		Итого оплата труда:				1086,95	205651
		Итого эксплуатация машин:				652,70	123490
		Итого материалов:				26417,99	4998284
		Накладные расходы	%	--		1736,86	328613
		Сметная прибыль	%	8		2379,20	450144
		Сметная стоимость:				32119,16	6076945
2	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские (БЕТОН В20 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ). Устройство**	м3	1494,1000		30704,54	45875653
		Итого оплата труда:				1599,58	2389928
		Итого эксплуатация машин:				1011,28	1510953
		Итого материалов:				28341,85	42345552
		Накладные расходы	%	--		2110,56	3153389
		Сметная прибыль	%	8		2625,21	3922323
		Сметная стоимость:				35440,31	52951366
		ВЫПУСКИ Л.5					
8	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	6,1020		10031,01	61209
		Итого оплата труда:				9467,86	57773
		Итого эксплуатация машин:				903,61	5514
		Итого материалов:				29,99	183
		Накладные расходы	%	--		5211,93	31803
		Сметная прибыль	%	8		1219,44	7441
		Сметная стоимость:				16462,37	100453

1	2	3	4	5	6	7	8
9	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,6330		13713,05	8680
		Итого оплата труда:				12938,42	8190
		Итого эксплуатация машин:				693,59	439
		Итого материалов:				275,40	174
		Накладные расходы	%	--		7122,63	4509
		Сметная прибыль	%	8		1666,85	1055
		Сметная стоимость:				22502,54	14244
10	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,4440		10443,04	15080
		Итого оплата труда:				9722,21	14039
		Итого эксплуатация машин:				639,79	924
		Итого материалов:				275,40	398
		Накладные расходы	%	--		5357,98	7737
		Сметная прибыль	%	8		1264,08	1825
		Сметная стоимость:				17065,10	24642
11	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	4,0250		10820,59	43553
		Итого оплата труда:				10072,00	40540
		Итого эксплуатация машин:				656,11	2641
		Итого материалов:				275,40	1108
		Накладные расходы	%	--		5550,84	22342
		Сметная прибыль	%	8		1309,71	5272
		Сметная стоимость:				17681,14	71167
		ПРИСТРОЙ					
18	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная (БЕТОН В10 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ). Устройство**	м3	20,8000		28003,11	582465
		Итого оплата труда:				1086,95	22609
		Итого эксплуатация машин:				652,70	13576
		Итого материалов:				26417,99	549494
		Накладные расходы	%	--		1736,86	36127
		Сметная прибыль	%	8		2379,20	49487
		Сметная стоимость:				32119,16	668078
19	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские (БЕТОН В15 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ). Устройство**	м3	92,4000		29402,48	2716789
		Итого оплата труда:				1599,58	147801
		Итого эксплуатация машин:				1011,28	93442
		Итого материалов:				27039,78	2498476
		Накладные расходы	%	--		2055,35	189915
		Сметная прибыль	%	8		2516,63	232536
		Сметная стоимость:				33974,46	3139240
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				54601616
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				54601616
Материалы -			Тенге				50393670
Всего заработная плата -			Тенге				2886531
		Накладные расходы -	Тенге				3774435
		Сметная прибыль -	Тенге				4670084
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				63046135
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3771
		Сметная заработная плата -	Тенге				2886531
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				63046135
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3771
		Сметная заработная плата -	Тенге				2886531
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				54753160
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2456968
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1902522
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				483427
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				50393670
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня			Тенге				1431801
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				56184960
Накладные расходы II уровня			Тенге				2382242
ИТОГО:			Тенге				58567203
Сметная прибыль			Тенге				4685376
ИТОГО по смете:			Тенге				63252580
Временные здания и сооружения 0,9%			Тенге				569 273,22
Итого:			Тенге				63 821 852,92
Зимнее удорожания 1,53%			Тенге				948 644,34
Итого			Тенге				64 770 497,26

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого в текущем уровне цен 2017-2018		Тенге				68 245 165,18
	НДС 12%		Тенге				8 189 419,82
	Итого к оплате:		Тенге				76 434 585,00

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Уральска"** _____ **Мулкай М.Р.**

Технадзор: **ТОО "ЖАНА КОНСАЛТИНГ ЛТД"** _____ / _____ /

Директор : **ТОО "СКФ Отделстрой"** _____ **Михно В.П.**