Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 года

Программа	467 "Отдел строительства района(города обласного значения)"
Бюджетная подпрограмма	003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
По программе	034 "За счет кредитов из областного бюджета"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
по договору	№36 от 13 июня 2018 года
Сумма договора	1 303 543 360 тенге 00 тиын
по строительству объекта: (наименование):	**"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)"**
Заказчик:	**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**
Подрядная организация:	**ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,**
РНН	271800003089
ИИК	KZ588560000000498402
БИК	KCJBKZKX
БАНК	АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	291 826 727,84	291 826 727,84			
2. в т.ч. за октябрь месяц	46 871 768,00	46 871 768,00			
3. НДС 12% в том числе		5 021 975,14			
4. Итого за октябрь месяц		46 871 768,00			
7. Удержание 5% от суммы договора					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		**46 871 768,00**			

Сумма прописью к оплате: **Сорок шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят восемь тенге, 00 тиын**

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"
Руководитель отдела

Мулкай М.Р.

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"
Директор

Михно В.П.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Достык-Дружбы, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырам-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**
наименование, адрес

Объект **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

А К Т №4

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за Октябрь 2018 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ					
14	21-030302-0313 РСНБ РК 2015 прим расц.21-030302-0226	**Камни стеновые керамзитобетонные полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50 СТ РК 945-92**	шт.	72000,0000		263,82	18995040
		Накладные расходы	%	--		11,19	805390
		Сметная прибыль	%	8		22,00	1584034
		Сметная стоимость:				**297,01**	**21384464**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**18995040**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**18995040**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**18995040**
		Накладные расходы -	Тенге				**805390**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1584034**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**21384464**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**21384464**
		ПРОЕМЫ					
		ПЕРЕМЫЧКИ					
81	21-040105-0118 РСНБ РК 2015	**Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ25-3-п ГОСТ 948-84**	шт.	96,0000		1992,18	191249
		Накладные расходы	%	--		84,47	8109
		Сметная прибыль	%	8		166,13	15949
		Сметная стоимость:				**2242,78**	**215307**
82	21-040105-0117 РСНБ РК 2015	**Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ22-3-п ГОСТ 948-84**	шт.	870,0000		1977,16	1720129
		Накладные расходы	%	--		83,83	72933
		Сметная прибыль	%	8		164,88	143445
		Сметная стоимость:				**2225,87**	**1936508**
83	21-040105-0114 РСНБ РК 2015	**Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ19-3-п ГОСТ 948-84**	шт.	168,0000		1787,29	300265
		Накладные расходы	%	--		75,78	12731
		Сметная прибыль	%	8		149,05	25040
		Сметная стоимость:				**2012,12**	**338036**
84	21-040105-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84**	шт.	615,0000		1502,82	924234
		Накладные расходы	%	--		63,72	39188
		Сметная прибыль	%	8		125,32	77074
		Сметная стоимость:				**1691,86**	**1040496**
85	21-040105-0128 РСНБ РК 2015	**Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84**	шт.	40,0000		3180,06	127202
		Накладные расходы	%	--		134,83	5393
		Сметная прибыль	%	8		265,19	10608
		Сметная стоимость:				**3580,09**	**143203**
86	21-040105-0105 РСНБ РК 2015	**Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84**	шт.	315,0000		1221,88	384892
		Накладные расходы	%	--		51,81	16319
		Сметная прибыль	%	8		101,90	32097
		Сметная стоимость:				**1375,58**	**433309**
87	21-040105-0124 РСНБ РК 2015	**Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84**	шт.	19,0000		2154,38	40933
		Накладные расходы	%	--		91,35	1736
		Сметная прибыль	%	8		179,66	3414

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2425,38**	**46082**
88	**21-040105-0126 РСНБ РК 2015**	**Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84**	**шт.**	**45,0000**		**2621,69**	**117976**
		Накладные расходы	%	--		111,16	5002
		Сметная прибыль	%	8		218,63	9838
		Сметная стоимость:				**2951,48**	**132816**
89	**21-040105-0104 РСНБ РК 2015**	**Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84**	**шт.**	**232,0000**		**931,83**	**216185**
		Накладные расходы	%	--		39,51	9166
		Сметная прибыль	%	8		77,71	18028
		Сметная стоимость:				**1049,05**	**243379**
90	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки железобетонные плитные 4ПП12-4-п ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,9500**		**81202,56**	**77142**
		Накладные расходы	%	--		3442,99	3271
		Сметная прибыль	%	8		6771,64	6433
		Сметная стоимость:				**91417,19**	**86846**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4100208**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4100208**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4100208**
		Накладные расходы -	Тенге				**173849**
		Сметная прибыль -	Тенге				**341925**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4615982**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4615982**
		ЛИФТ					
4	**51-100101-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 0610БШЭ, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная**	**комплект**	**2,0000**		**5411734,00**	**10823468**
		Накладные расходы	%	--		229457,52	458915
		Сметная прибыль	%	8		451295,32	902591
		Сметная стоимость:				**6092486,84**	**12184974**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**10823468**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**10823468**
Накладные расходы -			Тенге				**458915**
Сметная прибыль -			Тенге				**902591**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**12184974**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**12184974**
		РАЗДЕЛ 4.ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ					
1	**11-460801-0108 РСНБ РК 2015**	**Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р65, ширина колеи до 6000 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка**	**звено длиной 12,5 м**	**2,0000**		**252228,73**	**504457**
		Итого оплата труда:				**25915,32**	**51831**
		Итого эксплуатация машин:				**34422,01**	**68844**
		Итого материалов:				**203613,08**	**407226**
		Накладные расходы	%	--		24417,67	48835
		Сметная прибыль	%	8		22131,71	44263
		Сметная стоимость:				**298778,12**	**597556**
2	**11-460801-0401 РСНБ РК 2015**	**Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров**	**путь**	**1,0000**		**1621,48**	**1621**
		Итого оплата труда:				**1469,98**	**1470**
		Итого эксплуатация машин:				**287,88**	**288**
		Накладные расходы	%	--		847,16	847
		Сметная прибыль	%	8		197,49	197
		Сметная стоимость:				**2666,14**	**2666**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**506079**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**506079**
Материалы -			Тенге				**407226**
Всего заработная плата -			Тенге				**53301**
		Накладные расходы -	Тенге				**49683**
		Сметная прибыль -	Тенге				**44461**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**600222**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53301**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**600222**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53301**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				34424795
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				29721
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				69132
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				23580
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				23502475
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				10823468
	Накладные расходы I уровня		Тенге				27077
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				34451872
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1460759
	ИТОГО:		Тенге				35912631
	Сметная прибыль		Тенге				2873011
	ИТОГО по смете:		Тенге				38785642
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				351 776,97
	Итого:		Тенге				39 137 418,97
	Зимнее удорожания 1,53%		Тенге				581 736,34
	Итого		Тенге				39 719 155,30
	Итого в текущем уровне цен 2017-2018		Тенге				41 849 792,86
	НДС 12%		Тенге				5 021 975,14
	Итого к оплате:		Тенге				46 871 768,00

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Уральска"** _____ **Мулкай М.Р.**

Технадзор: **ТОО "ЖАНА КОНСАЛТИНГ ЛТД"** _____ Сейнаев С.А.

Директор : **ТОО "СКФ Отделстрой"** _____ **Михно В.П.**