Форма3
Утверждена Госкомитетом

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за ноябрь 2018 года

| | |
|---|---|
| Программа | 467 "Отдел строительства района(города областного значения)" |
| Бюджетная подпрограмма | 003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
| По программе | 034 "За счет кредитов из областного бюджета" |
| Специфика | 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов" |
| по договору | №36 от 13 июня 2018 года |
| Сумма договора | 1 303 543 360 тенге 00 тиын |
| по строительству объекта: (наименование): | **"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)"** |
| **Заказчик:** | **ГУ "Отдел строительства города Уральск"** |
| **Подрядная организация:** | **ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,** |
| РНН | 271800003089 |
| ИИК | KZ588560000000498402 |
| БИК | KCJBKZKX |
| БАНК | АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | Прочие затраты |
|---|---|---|---|---|---|
| | Всего выполнения с начала стройки с нарастающим | С начала года по отчетный месяц включительно | В т.ч. СМР | Работы по монтажу оборудования | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Всего по стройке | 427 992 727,83 | 427 992 727,83 | | | |
| 2. в т.ч. за ноябрь месяц | 136 166 000,00 | 136 166 000,00 | | | |
| 3. НДС 12% в том числе | | 14 589 214,29 | | | |
| 4. Итого за ноябрь месяц | | 136 166 000,00 | | | |
| 7. Удержание 5% от суммы договора | | | | | |
| 8. Возврат стоимости за материалы | | | | | |
| 9. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7) | | **136 166 000,00** | | | |

Сумма прописью к оплате: **Сто тридцать шесть миллионов сто шестьдесят шесть тысяч тенге, 00 тиын**

М.П.

**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**
Руководитель отдела
_____ Мулкай М.Р.

М.П.

**ТОО "СКФ Отделстрой"**
Директор
_____ Михно В.П.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Достык-Дружбы, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырам-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**
наименование, адрес

Объект **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

# А К Т №5

## о приемке выполненных строительно - монтажных работ за Ноябрь 2018 г

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.КОЛОННЫ** | | | | | |
| 25 | 11-060501-0201 РСНБ РК 2015 | **Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** | м3 | 116,5300 | | 58724,39 | 6843153 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 13966,92 | 1627565 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 16610,07 | 1935572 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 32120,72 | 3743028 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9551,08 | 1112988 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5462,04 | 636491 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 73737,51 | 8592632 |
| 26 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 2,8000 | | 13713,05 | 38397 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 12938,42 | 36228 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 693,59 | 1942 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 275,40 | 771 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7122,63 | 19943 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1666,85 | 4667 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 22502,54 | 63007 |
| 27 | 11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 4,7000 | | 10443,04 | 49082 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 9722,21 | 45694 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 639,79 | 3007 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 275,40 | 1294 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5357,98 | 25183 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1264,08 | 5941 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 17065,10 | 80206 |
| 28 | 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** | т | 12,6000 | | 10820,59 | 136339 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 10072,00 | 126907 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 656,11 | 8267 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 275,40 | 3470 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5550,84 | 69941 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1309,71 | 16502 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 17681,14 | 222782 |
| 29 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,5000 | | 314254,64 | 157127 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 159540,51 | 79770 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 853,88 | 427 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 154210,74 | 77105 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 93982,34 | 46991 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32658,96 | 16329 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 440895,93 | 220448 |
| 30 | 21-050301-3203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014** | т | 23,1300 | | 185073,73 | 4280755 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7847,13 | 181504 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15433,67 | 356981 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 208354,52 | 4819240 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 11504854 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 11504854 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 3825669 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 1916164 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 4280755 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | 1456549 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | 1036912 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 13998316 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 2355 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1916164 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 13998316 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 2355 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1916164 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЕ** | | | | | |
| | | **ПЕРЕКРЫТИЕ 1-ГО ЭТАЖА** | | | | | |
| | | **Пристрой** | | | | | |
| 64 | 11-060801-0101 РСНБ РК 2015 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** | м3 | 152,3000 | | 44343,66 | 6753539 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 6430,53 | 979370 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1095,46 | 166838 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 37086,09 | 5648212 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5131,22 | 781484 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3957,99 | 602802 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 53432,87 | 8137826 |
| 65 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 16,9890 | | 13713,05 | 232971 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 12938,42 | 219811 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 693,59 | 11783 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 275,40 | 4679 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7122,63 | 121006 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1666,85 | 28318 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 22502,54 | 382296 |
| 66 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,5390 | | 182979,08 | 281605 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7758,31 | 11940 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15258,99 | 23484 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 205996,38 | 317028 |
| 67 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | т | 5,2990 | | 182979,08 | 969606 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7758,31 | 41111 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15258,99 | 80857 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 205996,38 | 1091575 |
| 68 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 9,5450 | | 189337,53 | 1807227 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8027,91 | 76626 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15789,24 | 150708 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 213154,68 | 2034561 |
| 69 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,6060 | | 192359,44 | 116570 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8156,04 | 4943 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16041,24 | 9721 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 216556,72 | 131233 |
| 70 | 11-060701-0102 РСНБ РК 2015 | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Б-1а,Б-2А,Б-3А,Б-4А,Б-5А)** | м3 | 22,8900 | | 51586,18 | 1180808 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 11830,97 | 270811 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 3881,39 | 88845 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 36695,56 | 839961 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8168,57 | 186978 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4780,38 | 109423 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 64535,12 | 1477209 |
| 71 | 11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,3640 | | 10443,04 | 3801 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 9722,21 | 3539 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 639,79 | 233 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 275,40 | 100 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5357,98 | 1950 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1264,08 | 460 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 17065,10 | 6212 |
| 72 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 1,7360 | | 13713,05 | 23806 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 12938,42 | 22461 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 693,59 | 1204 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **478** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7122,63 | 12365 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1666,85 | 2894 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22502,54** | **39064** |
| **73** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,3460** | | **182979,08** | **63311** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7758,31 | 2684 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15258,99 | 5280 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **205996,38** | **71275** |
| **74** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1160** | | **182979,08** | **21226** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7758,31 | 900 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15258,99 | 1770 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **205996,38** | **23896** |
| **75** | **21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,5230** | | **189337,53** | **99024** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8027,91 | 4199 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15789,24 | 8258 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **213154,68** | **111480** |
| **76** | **21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,7460** | | **189337,53** | **141246** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8027,91 | 5989 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15789,24 | 11779 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **213154,68** | **159013** |
| **77** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,3320** | | **182979,08** | **60749** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7758,31 | 2576 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15258,99 | 5066 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **205996,38** | **68391** |
| **78** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0100** | | **182979,08** | **1830** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7758,31 | 78 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15258,99 | 153 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **205996,38** | **2060** |
| **79** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0350** | | **182979,08** | **6404** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7758,31 | 272 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15258,99 | 534 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **205996,38** | **7210** |
| | | **ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ОС** | | | | | |
| **80** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **1,4310** | | **182979,08** | **261843** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7758,31 | 11102 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15258,99 | 21836 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **205996,38** | **294781** |
| **81** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1450** | | **192359,44** | **27892** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8156,04 | 1183 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16041,24 | 2326 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **216556,72** | **31401** |
| **82** | **21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1890** | | **189337,53** | **35785** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8027,91 | 1517 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15789,24 | 2984 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **213154,68** | **40286** |
| | | **ДОМ** | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 11-060801-0101 РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 273,2000 | | 44343,66 | 12114688 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6430,53 | 1756821 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1095,46 | 299279 |
| | | Итого материалов: | | | | 37086,09 | 10131920 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5131,22 | 1401848 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3957,99 | 1081323 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 53432,87 | 14597859 |
| 84 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 32,8820 | | 13713,05 | 450913 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 12938,42 | 425441 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 693,59 | 22807 |
| | | Итого материалов: | | | | 275,40 | 9056 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7122,63 | 234206 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1666,85 | 54810 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 22502,54 | 739929 |
| 85 | 11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,8420 | | 10443,04 | 8793 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 9722,21 | 8186 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 639,79 | 539 |
| | | Итого материалов: | | | | 275,40 | 232 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5357,98 | 4511 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1264,08 | 1064 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 17065,10 | 14369 |
| 86 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,8420 | | 182979,08 | 154068 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7758,31 | 6532 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15258,99 | 12848 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 205996,38 | 173449 |
| 87 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,5940 | | 182979,08 | 474648 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7758,31 | 20125 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15258,99 | 39582 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 205996,38 | 534355 |
| 88 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | т | 10,3040 | | 182979,08 | 1885416 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7758,31 | 79942 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15258,99 | 157229 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 205996,38 | 2122587 |
| 89 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 19,1110 | | 189337,53 | 3618430 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8027,91 | 153421 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15789,24 | 301748 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 213154,68 | 4073599 |
| 90 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,8730 | | 192359,44 | 167930 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8156,04 | 7120 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16041,24 | 14004 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 216556,72 | 189054 |
| 91 | 11-060701-0102 РСНБ РК 2015 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Б-6-Б-14) | м3 | 23,1700 | | 51586,18 | 1195252 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 11830,97 | 274124 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3881,39 | 89932 |
| | | Итого материалов: | | | | 36695,56 | 850236 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8168,57 | 189266 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4780,38 | 110761 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 64535,12 | 1495279 |
| 92 | 11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,6320 | | 10443,04 | 17043 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 9722,21 | 15867 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 639,79 | 1044 |
| | | Итого материалов: | | | | 275,40 | 449 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5357,98 | 8744 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1264,08 | 2063 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **17065,10** | **27850** |
| 93 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 4,4280 | | 13713,05 | 60721 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12938,42** | **57291** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **693,59** | **3071** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **1219** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7122,63 | 31539 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1666,85 | 7381 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22502,54** | **99641** |
| 94 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,4940 | | 182979,08 | 273371 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7758,31 | 11591 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15258,99 | 22797 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **205996,38** | **307759** |
| 95 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,1660 | | 182979,08 | 30375 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7758,31 | 1288 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15258,99 | 2533 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **205996,38** | **34195** |
| 96 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,6680 | | 189337,53 | 315815 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8027,91 | 13391 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15789,24 | 26336 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **213154,68** | **355542** |
| 97 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,6340 | | 189337,53 | 120040 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8027,91 | 5090 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15789,24 | 10010 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **213154,68** | **135140** |
| 98 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,4940 | | 182979,08 | 273371 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7758,31 | 11591 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15258,99 | 22797 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **205996,38** | **307759** |
| 99 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,6010 | | 182979,08 | 109970 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7758,31 | 4663 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15258,99 | 9171 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **205996,38** | **123804** |
| 100 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0100 | | 192359,44 | 1924 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8156,04 | 82 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16041,24 | 160 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **216556,72** | **2166** |
| | | ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ОС | | | | | |
| 101 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,3760 | | 182979,08 | 68800 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7758,31 | 2917 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15258,99 | 5737 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **205996,38** | **77455** |
| 102 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,2310 | | 192359,44 | 44435 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8156,04 | 1884 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16041,24 | 3706 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **216556,72** | **50025** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1060 | | 189337,53 | 20070 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8027,91 | 851 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15789,24 | 1674 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 213154,68 | 22594 |
| 104 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0210 | | 314254,64 | 6599 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 159540,51 | 3350 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 853,88 | 18 |
| | | Итого материалов: | | | | 154210,74 | 3238 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 93982,34 | 1974 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32658,96 | 686 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 440895,93 | 9259 |
| | | ПЕРЕКРЫТИЕ 2-5 ЭТАЖЕЙ | | | | | |
| 105 | 11-060801-0101 РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 188,0000 | | 44343,66 | 8336608 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6430,53 | 1208940 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1095,46 | 205946 |
| | | Итого материалов: | | | | 37086,09 | 6972185 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5131,22 | 964669 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3957,99 | 744102 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 53432,87 | 10045379 |
| 106 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 22,0000 | | 13713,05 | 301687 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 12938,42 | 284645 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 693,59 | 15259 |
| | | Итого материалов: | | | | 275,40 | 6059 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7122,63 | 156698 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1666,85 | 36671 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 22502,54 | 495056 |
| 107 | 11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,5050 | | 10443,04 | 5274 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 9722,21 | 4910 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 639,79 | 323 |
| | | Итого материалов: | | | | 275,40 | 139 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5357,98 | 2706 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1264,08 | 638 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 17065,10 | 8618 |
| 108 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,8420 | | 182979,08 | 154068 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7758,31 | 6532 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15258,99 | 12848 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 205996,38 | 173449 |
| 109 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | т | 10,3760 | | 182979,08 | 1898591 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7758,31 | 80500 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15258,99 | 158327 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 205996,38 | 2137418 |
| 110 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | т | 41,2160 | | 182979,08 | 7541666 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7758,31 | 319767 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15258,99 | 628915 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 205996,38 | 8490347 |
| 111 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 69,0000 | | 189337,53 | 13064290 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8027,91 | 553926 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15789,24 | 1089457 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 213154,68 | 14707673 |
| 112 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,8730 | | 192359,44 | 167930 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8156,04 | 7120 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16041,24 | 14004 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 216556,72 | 189054 |
| 113 | 11-060701-0102 РСНБ РК 2015 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Б-6-Б-14) | м3 | 24,0000 | | 51586,18 | 1238068 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 11830,97 | 283943 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3881,39 | 93153 |
| | | Итого материалов: | | | | 36695,56 | 880693 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8168,57 | 196046 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4780,38 | 114729 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **64535,12** | **1548843** |
| **114** | **11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | **0,9800** | | **10443,04** | **10234** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **9722,21** | **9528** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **639,79** | **627** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **270** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5357,98 | 5251 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1264,08 | 1239 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **17065,10** | **16724** |
| **115** | **11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **2,6600** | | **13713,05** | **36477** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12938,42** | **34416** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **693,59** | **1845** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **733** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7122,63 | 18946 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1666,85 | 4434 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22502,54** | **59857** |
| **116** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **3,0000** | | **182979,08** | **548937** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7758,31 | 23275 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15258,99 | 45777 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **205996,38** | **617989** |
| **117** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1660** | | **182979,08** | **30375** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7758,31 | 1288 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15258,99 | 2533 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **205996,38** | **34195** |
| **118** | **21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **1,6680** | | **189337,53** | **315815** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8027,91 | 13391 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15789,24 | 26336 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **213154,68** | **355542** |
| **119** | **21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,6340** | | **189337,53** | **120040** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8027,91 | 5090 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15789,24 | 10010 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **213154,68** | **135140** |
| **120** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **2,5000** | | **182979,08** | **457448** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7758,31 | 19396 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15258,99 | 38147 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **205996,38** | **514991** |
| **121** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,6010** | | **182979,08** | **109970** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7758,31 | 4663 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15258,99 | 9171 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **205996,38** | **123804** |
| **122** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0100** | | **192359,44** | **1924** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8156,04 | 82 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16041,24 | 160 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **216556,72** | **2166** |
| | | **ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ОС** | | | | | |
| **123** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,3760** | | **182979,08** | **68800** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7758,31 | 2917 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15258,99 | 5737 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **205996,38** | **77455** |
| **124** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,2310** | | **192359,44** | **44435** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8156,04 | 1884 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16041,24 | 3706 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **216556,72** | **50025** |
| **125** | **21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1060** | | **189337,53** | **20070** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8027,91 | 851 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15789,24 | 1674 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **213154,68** | **22594** |
| **126** | **11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | **т** | **0,0210** | | **314254,64** | **6599** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **159540,51** | **3350** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **853,88** | **18** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **154210,74** | **3238** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 93982,34 | 1974 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32658,96 | 686 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **440895,93** | **9259** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **67981218** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **67981218** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **25353099** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **5866804** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **35997336** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **5848448** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **5906373** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **79736040** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **7652** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5866804** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **79736040** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **7652** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5866804** |
| | | **РАЗДЕЛ 3.СТИЛОБАТ** | | | | | |
| **262** | **11-070501-0103 РСНБ РК 2015** | **Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **157,0000** | | **2465,82** | **387134** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1181,43** | **185484** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1198,17** | **188113** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **523,85** | **82244** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 869,33 | 136484 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 266,81 | 41889 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3601,96** | **565507** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **387134** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **387134** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **82244** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **185484** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **136484** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **41889** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **565507** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **217** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **185484** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **565507** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **217** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **185484** |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ЛИФТ** | | | | | |
| **4** | **51-100101-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 0610БШЭ, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная** | **комплект** | **3,0000** | | **5411734,00** | **16235202** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 229457,52 | 688373 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 451295,32 | 1353886 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6092486,84** | **18277461** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **16235202** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **16235202** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **688373** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **1353886** |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **18277461** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **18277461** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **96108408** |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **7194011** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **3140091** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **774441** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **69539103** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **16235202** |
| Накладные расходы I уровня | | | Тенге | | | | **3889925** |
| Итого с накладными расходами I уровня | | | Тенге | | | | **99998333** |
| Накладные расходы II уровня | | | Тенге | | | | **4239929** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | 104238262 |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 8339061 |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | 112577323 |
| | Временные здания и сооружения 0,9% | | Тенге | | | | 984 067,09 |
| | Итого: | | Тенге | | | | 113 561 390,09 |
| | Зимнее удорожания 1,53% | | Тенге | | | | 1 687 969,95 |
| | Итого | | Тенге | | | | 115 249 360,04 |
| | Итого в текущем уровне цен 2017-2018 | | Тенге | | | | 121 576 785,71 |
| | НДС 12% | | Тенге | | | | 14 589 214,29 |
| | Итого к оплате: | | Тенге | | | | 136 166 000,00 |

**Заказчик:** **ГУ "Отдел строительства города Уральска"** _____ **Мулкай М.Р.**

**Технадзор:** **ТОО "ЖАНА КОНСАЛТИНГ ЛТД"** _____ Минаев С.Н.

**Директор :** **ТОО "СКФ Отделстрой"** _____ **Михно В.П.**