Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ 2018 года

Программа	*467 "Отдел строительства района(города областного значения)"*
Бюджетная подпрограмма	*003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда*
По программе	*034 "За счет кредитов из областного бюджета"*
Специфика	*431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"*
по договору	*№36 от 13 июня 2018 года*
Сумма договора	*1 303 543 360 тенге 00 тиын*
по строительству объекта: (наименование):	***"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)"***
Заказчик:	***ГУ "Отдел строительства города Уральск"***
Подрядная организация:	***ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,***
РНН	*271800003089*
ИИК	*KZ588560000000498402*
БИК	*KCJBKZKX*
БАНК	*АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск*

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	*Стоимость выполненных работ, тенге*				*Прочие затраты*
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	*С начала года по отчетный месяц включительно*	*В т.ч. СМР*	*Работы по монтажу оборудования*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1. Всего по стройке	*509 244 047,20*	*509 244 047,20*			
2. в т.ч. за декабрь месяц	*81 251 319,36*	*81 251 319,36*			
3. НДС 12% в том числе		*8 705 498,50*			
4. Итого за декабрь месяц		*81 251 319,36*			
7. Удержание 5% от суммы договора					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц *гр2=(стр1-стр5-стр6)* *гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)*		***81 251 319,36***			

Сумма прописью к оплате: ***Восемьдесят один миллион двести пятьдесят одна тысяча триста девятнадцать тенге, 36 тиын***

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"
Руководитель отдела

_____ *Мулкай М.Р.*

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"
Директор

_____ *Михно В.П.*

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Достык-Дружбы, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырам-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**
наименование, адрес

Объект **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

А К Т №6
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за Декабрь 2018 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.КОЛОННЫ					
25	**11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**116,4000**		**58724,39**	**6835519**
		Итого оплата труда:				**13966,92**	**1625749**
		Итого эксплуатация машин:				**16610,07**	**1933412**
		Итого материалов:				**32120,72**	**3738852**
		Накладные расходы	%	--		9551,08	1111746
		Сметная прибыль	%	8		5462,04	635781
		Сметная стоимость:				**73737,51**	**8583046**
26	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**2,8000**		**13713,05**	**38397**
		Итого оплата труда:				**12938,42**	**36228**
		Итого эксплуатация машин:				**693,59**	**1942**
		Итого материалов:				**275,40**	**771**
		Накладные расходы	%	--		7122,63	19943
		Сметная прибыль	%	8		1666,85	4667
		Сметная стоимость:				**22502,54**	**63007**
27	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**4,4000**		**10443,04**	**45949**
		Итого оплата труда:				**9722,21**	**42778**
		Итого эксплуатация машин:				**639,79**	**2815**
		Итого материалов:				**275,40**	**1212**
		Накладные расходы	%	--		5357,98	23575
		Сметная прибыль	%	8		1264,08	5562
		Сметная стоимость:				**17065,10**	**75086**
28	**11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**12,6000**		**10820,59**	**136339**
		Итого оплата труда:				**10072,00**	**126907**
		Итого эксплуатация машин:				**656,11**	**8267**
		Итого материалов:				**275,40**	**3470**
		Накладные расходы	%	--		5550,84	69941
		Сметная прибыль	%	8		1309,71	16502
		Сметная стоимость:				**17681,14**	**222782**
29	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,5000**		**314254,64**	**157127**
		Итого оплата труда:				**159540,51**	**79770**
		Итого эксплуатация машин:				**853,88**	**427**
		Итого материалов:				**154210,74**	**77105**
		Накладные расходы	%	--		93982,34	46991
		Сметная прибыль	%	8		32658,96	16329
		Сметная стоимость:				**440895,93**	**220448**
		ПЕРЕКРЫТИЕ 2-5 ЭТАЖЕЙ					
105	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**188,0000**		**44343,66**	**8336608**
		Итого оплата труда:				**6430,53**	**1208940**
		Итого эксплуатация машин:				**1095,46**	**205946**
		Итого материалов:				**37086,09**	**6972185**
		Накладные расходы	%	--		5131,22	964669
		Сметная прибыль	%	8		3957,99	744102
		Сметная стоимость:				**53432,87**	**10045379**

1	2	3	4	5	6	7	8
106	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**22,0000**		**13713,05**	**301687**
		Итого оплата труда:				**12938,42**	**284645**
		Итого эксплуатация машин:				**693,59**	**15259**
		Итого материалов:				**275,40**	**6059**
		Накладные расходы	%	--		7122,63	156698
		Сметная прибыль	%	8		1666,85	36671
		Сметная стоимость:				**22502,54**	**495056**
107	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,5050**		**10443,04**	**5274**
		Итого оплата труда:				**9722,21**	**4910**
		Итого эксплуатация машин:				**639,79**	**323**
		Итого материалов:				**275,40**	**139**
		Накладные расходы	%	--		5357,98	2706
		Сметная прибыль	%	8		1264,08	638
		Сметная стоимость:				**17065,10**	**8618**
108	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,5260**		**182979,08**	**462205**
		Накладные расходы	%	--		7758,31	19597
		Сметная прибыль	%	8		15258,99	38544
		Сметная стоимость:				**205996,38**	**520347**
111	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**7,4440**		**189337,53**	**1409429**
		Накладные расходы	%	--		8027,91	59760
		Сметная прибыль	%	8		15789,24	117535
		Сметная стоимость:				**213154,68**	**1586723**
112	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,6190**		**192359,44**	**503789**
		Накладные расходы	%	--		8156,04	21361
		Сметная прибыль	%	8		16041,24	42012
		Сметная стоимость:				**216556,72**	**567162**
113	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Б-6-Б-14)**	**м3**	**30,0000**		**51586,18**	**1547585**
		Итого оплата труда:				**11830,97**	**354929**
		Итого эксплуатация машин:				**3881,39**	**116442**
		Итого материалов:				**36695,56**	**1100867**
		Накладные расходы	%	--		8168,57	245057
		Сметная прибыль	%	8		4780,38	143411
		Сметная стоимость:				**64535,12**	**1936054**
114	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,9000**		**10443,04**	**9399**
		Итого оплата труда:				**9722,21**	**8750**
		Итого эксплуатация машин:				**639,79**	**576**
		Итого материалов:				**275,40**	**248**
		Накладные расходы	%	--		5357,98	4822
		Сметная прибыль	%	8		1264,08	1138
		Сметная стоимость:				**17065,10**	**15359**
115	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**2,7000**		**13713,05**	**37025**
		Итого оплата труда:				**12938,42**	**34934**
		Итого эксплуатация машин:				**693,59**	**1873**
		Итого материалов:				**275,40**	**744**
		Накладные расходы	%	--		7122,63	19231
		Сметная прибыль	%	8		1666,85	4501
		Сметная стоимость:				**22502,54**	**60757**
116	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,9760**		**182979,08**	**544546**
		Накладные расходы	%	--		7758,31	23089
		Сметная прибыль	%	8		15258,99	45411
		Сметная стоимость:				**205996,38**	**613045**

1	2	3	4	5	6	7	8
117	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4980		182979,08	91124
		Накладные расходы	%	--		7758,31	3864
		Сметная прибыль	%	8		15258,99	7599
		Сметная стоимость:				205996,38	102586
118	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,0040		189337,53	947445
		Накладные расходы	%	--		8027,91	40172
		Сметная прибыль	%	8		15789,24	79009
		Сметная стоимость:				213154,68	1066626
119	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,9020		189337,53	360120
		Накладные расходы	%	--		8027,91	15269
		Сметная прибыль	%	8		15789,24	30031
		Сметная стоимость:				213154,68	405420
120	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,4760		182979,08	636035
		Накладные расходы	%	--		7758,31	26968
		Сметная прибыль	%	8		15258,99	53040
		Сметная стоимость:				205996,38	716043
121	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,8030		182979,08	329911
		Накладные расходы	%	--		7758,31	13988
		Сметная прибыль	%	8		15258,99	27512
		Сметная стоимость:				205996,38	371411
122	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0300		192359,44	5771
		Накладные расходы	%	--		8156,04	245
		Сметная прибыль	%	8		16041,24	481
		Сметная стоимость:				216556,72	6497
		ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ОС					
123	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,1280		182979,08	206400
		Накладные расходы	%	--		7758,31	8751
		Сметная прибыль	%	8		15258,99	17212
		Сметная стоимость:				205996,38	232364
124	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6930		192359,44	133305
		Накладные расходы	%	--		8156,04	5652
		Сметная прибыль	%	8		16041,24	11117
		Сметная стоимость:				216556,72	150074
125	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3180		189337,53	60209
		Накладные расходы	%	--		8027,91	2553
		Сметная прибыль	%	8		15789,24	5021
		Сметная стоимость:				213154,68	67783
130	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,0000		182979,08	365958
		Накладные расходы	%	--		7758,31	15517
		Сметная прибыль	%	8		15258,99	30518
		Сметная стоимость:				205996,38	411993

1	2	3	4	5	6	7	8
131	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**7,7820**		**182979,08**	**1423943**
		Накладные расходы	%	--		7758,31	60375
		Сметная прибыль	%	8		15258,99	118745
		Сметная стоимость:				**205996,38**	**1603064**
132	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**30,0000**		**182979,08**	**5489372**
		Накладные расходы	%	--		7758,31	232749
		Сметная прибыль	%	8		15258,99	457770
		Сметная стоимость:				**205996,38**	**6179892**
133	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**57,0000**		**189337,53**	**10792239**
		Накладные расходы	%	--		8027,91	457591
		Сметная прибыль	%	8		15789,24	899986
		Сметная стоимость:				**213154,68**	**12149817**
134	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,0000**		**192359,44**	**384719**
		Накладные расходы	%	--		8156,04	16312
		Сметная прибыль	%	8		16041,24	32082
		Сметная стоимость:				**216556,72**	**433113**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**41597431**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**41597431**
Материалы -			Тенге				**11901652**
Всего заработная плата -			Тенге				**3808539**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**24146521**
		Накладные расходы -	Тенге				**3689192**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3622930**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**48909553**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4822**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3808539**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**48909553**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4822**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3808539**
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
14	**21-030302-0313 РСНБ РК 2015 прим расц.21-030302-0226**	**Камни стеновые керамзитобетонные полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50 СТ РК 945-92**	**шт.**	**8000,0000**		**263,82**	**2110560**
		Накладные расходы	%	--		11,19	89488
		Сметная прибыль	%	8		22,00	176004
		Сметная стоимость:				**297,01**	**2376052**
17	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**193,0000**		**19147,67**	**3695501**
		Итого оплата труда:				**3564,10**	**687872**
		Итого эксплуатация машин:				**1432,79**	**276528**
		Итого материалов:				**14491,73**	**2796904**
		Накладные расходы	%	--		2699,19	520944
		Сметная прибыль	%	8		1747,75	337316
		Сметная стоимость:				**23594,62**	**4553761**
18	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из силикатного кирпича М-100 на цементном растворе М-100 (лифтовые шахты). Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**53,0000**		**21394,20**	**1133893**
		Итого оплата труда:				**3564,10**	**188897**
		Итого эксплуатация машин:				**1432,79**	**75938**
		Итого материалов:				**16738,26**	**887128**
		Накладные расходы	%	--		2794,45	148106
		Сметная прибыль	%	8		1935,09	102560
		Сметная стоимость:				**26123,74**	**1384558**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6939954**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6939954**
Материалы -			Тенге				**3684032**
Всего заработная плата -			Тенге				**876769**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2110560**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				758538
		Сметная прибыль -	Тенге				615879
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8314371
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1176
		Сметная заработная плата -	Тенге				876769
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8314371
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1176
		Сметная заработная плата -	Тенге				876769
		РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ					
57	21-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	шт.	180,0000		2079,38	374288
		Накладные расходы	%	--		88,17	15870
		Сметная прибыль	%	8		173,40	31213
		Сметная стоимость:				2340,95	421371
59	21-040105-0122 РСНБ РК 2015	**Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ29-4-п ГОСТ 948-84**	шт.	84,0000		2278,25	191373
		Накладные расходы	%	--		96,60	8114
		Сметная прибыль	%	8		189,99	15959
		Сметная стоимость:				2564,84	215446
60	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перемычки железобетонные плитные 2ПП23-7-п ГОСТ 948-84**	м3	1,1160		81202,56	90622
		Накладные расходы	%	--		3442,99	3842
		Сметная прибыль	%	8		6771,64	7557
		Сметная стоимость:				91417,19	102022
62	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	41,1600		6746,91	277703
		Накладные расходы	%	--		286,07	11775
		Сметная прибыль	%	8		562,64	23158
		Сметная стоимость:				7595,62	312636
63	21-040109-0101 РСНБ РК 2015 прим расц.21-040111-9912	**Плиты плоские ПТ12.5-8.6**	м3	0,1140		60592,03	6907
		Накладные расходы	%	--		2569,10	293
		Сметная прибыль	%	8		5052,89	576
		Сметная стоимость:				68214,02	7776
67	21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Косоуры**	т	1,0774		243524,01	262373
		Накладные расходы	%	--		10325,42	11125
		Сметная прибыль	%	8		20307,95	21880
		Сметная стоимость:				274157,38	295377
72	21-040110-9906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85**	м2	381,7500		9646,30	3682475
		Накладные расходы	%	--		409,00	156137
		Сметная прибыль	%	8		804,42	307089
		Сметная стоимость:				10859,73	4145701
74	21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	м2	317,7000		12151,11	3860408
		Накладные расходы	%	--		515,21	163681
		Сметная прибыль	%	8		1013,31	321927
		Сметная стоимость:				13679,62	4346016
76	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	120,0000		2859,59	343151
		Накладные расходы	%	--		121,25	14550
		Сметная прибыль	%	8		238,47	28616
		Сметная стоимость:				3219,30	386316
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				9089300
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9089300
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				9089300
		Накладные расходы -	Тенге				385386
		Сметная прибыль -	Тенге				757975
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10232661
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10232661
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				57626685
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4054873
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2639747
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				630436
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				50932065
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2292540
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				59919225
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2540575
	ИТОГО:		Тенге				62459801
	Сметная прибыль		Тенге				4996784
	ИТОГО по смете:		Тенге				67456585
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				589 655,21
	Итого:		Тенге				68 046 240,21
	Зимнее удорожания 1,53%		Тенге				1 011 435,39
	Итого		Тенге				69 057 675,60
	Итого в текущем уровне цен 2017-2018		Тенге				72 545 820,86
	НДС 12%		Тенге				8 705 498,50
	Итого к оплате:		Тенге				81 251 319,36

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Уральска"** _____ **Мулкай М.Р.**

Технадзор: **ТОО "ЖАНА КОНСАЛТИНГ ЛТД"** _____ / _____ /

Директор : **ТОО "СКФ Отделстрой"** _____ **Михно В.П.**