Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за МАЙ 2019 года

Программа	467 "Отдел строительства района(города областного значения)"
Бюджетная подпрограмма	003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
По программе	034 "За счет кредитов из областного бюджета"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
по договору	№36 от 13 июня 2018 года
Сумма договора	1 303 543 360 тенге 00 тиын
по строительству объекта: (наименование):	**"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)"**
Заказчик:	**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**
Подрядная организация:	**ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,**
РНН	271800003089
ИИК	KZ588560000000498402
БИК	KCJBKZKX
БАНК	АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	709 244 047,19	200 000 000,00			
2. в т.ч. за май месяц	100 000 000,00	100 000 000,00			
3. НДС 12% в том числе		10 714 285,71			
4. Итого за май месяц		100 000 000,00			
7. Удержание 5% от суммы договора					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		**100 000 000,00**			

Сумма прописью к оплате: **Сто миллионов тенге, 00 тиын**

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"
Руководитель отдела

Мулкай М.Р.

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"
Директор:

Михно В.П.

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				53432,87	33865751
9	128	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	75,7000		13713,05	1038078
			Итого оплата труда:				12938,42	979439
			Итого эксплуатация машин:				693,59	52505
			Итого материалов:				275,40	20848
			Накладные расходы	%	--		7122,63	539183
			Сметная прибыль	%	8		1666,85	126181
			Сметная стоимость:				22502,54	1703442
10	129	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,6840		10443,04	17586
			Итого оплата труда:				9722,21	16372
			Итого эксплуатация машин:				639,79	1077
			Итого материалов:				275,40	464
			Накладные расходы	%	--		5357,98	9023
			Сметная прибыль	%	8		1264,08	2129
			Сметная стоимость:				17065,10	28738
11	135	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Б-6-Б-14)	м3	56,3400		51586,18	2906365
			Итого оплата труда:				11830,97	666557
			Итого эксплуатация машин:				3881,39	218677
			Итого материалов:				36695,56	2067428
			Накладные расходы	%	--		8168,57	460217
			Сметная прибыль	%	8		4780,38	269327
			Сметная стоимость:				64535,12	3635909
12	136	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,2640		10443,04	34086
			Итого оплата труда:				9722,21	31733
			Итого эксплуатация машин:				639,79	2088
			Итого материалов:				275,40	899
			Накладные расходы	%	--		5357,98	17488
			Сметная прибыль	%	8		1264,08	4126
			Сметная стоимость:				17065,10	55700
13	137	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	8,8560		13713,05	121443
			Итого оплата труда:				12938,42	114583
			Итого эксплуатация машин:				693,59	6142
			Итого материалов:				275,40	2439
			Накладные расходы	%	--		7122,63	63078
			Сметная прибыль	%	8		1666,85	14762
			Сметная стоимость:				22502,54	199283
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ОС					
14	148	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0420		314254,64	13199
			Итого оплата труда:				159540,51	6701
			Итого эксплуатация машин:				853,88	36
			Итого материалов:				154210,74	6477
			Накладные расходы	%	--		93982,34	3947
			Сметная прибыль	%	8		32658,96	1372
			Сметная стоимость:				440895,93	18518
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				42175260
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				42175260
		Материалы -		Тенге				32183066
		Всего заработная плата -		Тенге				8076197
			Накладные расходы -	Тенге				5871266
			Сметная прибыль -	Тенге				3843722
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				51890248
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10428
			Сметная заработная плата -	Тенге				8076197
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				51890248
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10428
			Сметная заработная плата -	Тенге				8076197
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
15	1	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4916,3400		138,80	682372
			Итого оплата труда:				51,26	252027
			Итого эксплуатация машин:				130,27	640464
			Итого материалов:				0,25	1223
			Накладные расходы	%	--		37,47	184196
			Сметная прибыль	%	8		14,10	69325
			Сметная стоимость:				190,36	935893
16	2	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал)	т	8603,5950		84,15	723993
			Накладные расходы	%	--		3,57	30697
			Сметная прибыль	%	8		7,02	60375
			Сметная стоимость:				94,74	815065
17	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3 грунта	98,3268		1646,01	161847
			Итого оплата труда:				1646,01	161847
			Накладные расходы	%	--		1083,83	106570

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		218,39	21473
			Сметная стоимость:				**2948,23**	**289890**
18	**4**	**11-010201-0306 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см**	**м3 уплотненного грунта**	**3284,8101**		**17,11**	**56212**
			Итого оплата труда:				**5,52**	**18129**
			Итого эксплуатация машин:				**17,11**	**56212**
			Накладные расходы	%	--		4,13	13552
			Сметная прибыль	%	8		1,70	5581
			Сметная стоимость:				**22,94**	**75345**
19	**5**	**11-010201-0312 РСНБ РК 2015 К=9**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см**	**м3 уплотненного грунта**	**3284,8101**		**11,90**	**39100**
			Итого оплата труда:				**4,60**	**15119**
			Итого эксплуатация машин:				**11,90**	**39100**
			Накладные расходы	%	--		3,34	10972
			Сметная прибыль	%	8		1,22	4006
			Сметная стоимость:				**16,46**	**54078**
20	**6**	**11-010201-0801 РСНБ РК 2015**	**Основание под полы. Полив водой**	**м2 уплотненной площади основания**	**1484,2542**		**40,69**	**60395**
			Итого оплата труда:				**38,83**	**57635**
			Итого материалов:				**1,86**	**2761**
			Накладные расходы	%	--		25,65	38067
			Сметная прибыль	%	8		5,31	7877
			Сметная стоимость:				**71,65**	**106340**
21	**7**	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**1370,4834**		**113,65**	**155751**
			Итого оплата труда:				**41,96**	**57507**
			Итого эксплуатация машин:				**106,71**	**146248**
			Итого материалов:				**0,19**	**256**
			Накладные расходы	%	--		30,67	42031
			Сметная прибыль	%	8		11,55	15823
			Сметная стоимость:				**155,86**	**213605**
22	**8**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1370,4834**		**12,81**	**17558**
			Итого оплата труда:				**5,32**	**7294**
			Итого эксплуатация машин:				**10,81**	**14813**
			Итого материалов:				**0,12**	**171**
			Накладные расходы	%	--		3,82	5238
			Сметная прибыль	%	8		1,33	1824
			Сметная стоимость:				**17,96**	**24620**
23	**9**	**41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (из временного отвала)**	**т**	**2398,3459**		**84,15**	**201821**
			Накладные расходы	%	--		3,57	8557
			Сметная прибыль	%	8		7,02	16830
			Сметная стоимость:				**94,74**	**227208**
24	**10**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**342,6208**		**655,88**	**224717**
			Итого оплата труда:				**655,88**	**224717**
			Накладные расходы	%	--		431,87	147967
			Сметная прибыль	%	8		87,02	29815
			Сметная стоимость:				**1174,76**	**402498**
25	**11**	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1027,8625**		**31,76**	**32645**
			Итого оплата труда:				**11,29**	**11603**
			Итого эксплуатация машин:				**31,76**	**32645**
			Накладные расходы	%	--		8,30	8532
			Сметная прибыль	%	8		3,20	3294
			Сметная стоимость:				**43,27**	**44471**
26	**12**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1027,8625**		**120,07**	**123418**
			Итого оплата труда:				**91,12**	**93663**
			Итого эксплуатация машин:				**51,32**	**52753**
			Накладные расходы	%	--		61,23	62935
			Сметная прибыль	%	8		14,50	14908
			Сметная стоимость:				**195,81**	**201261**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				**2479829**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2479829**
		Материалы -		Тенге				**4410**
		Всего заработная плата -		Тенге				**899541**
		Транспортные расходы -		Тенге				**925813**
			Накладные расходы -	Тенге				**659315**
			Сметная прибыль -	Тенге				**251131**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3390275**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1087**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**899541**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3390275**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1087**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**899541**
			СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ					
27	**13**	**11-080301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) и теплоизоляционными плитами при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**960,0000**		**13202,62**	**12674515**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**3625,97**	**3480927**
			Итого эксплуатация машин:				**1648,37**	**1582433**
			Итого материалов:				**8354,47**	**8020293**
			Накладные расходы	%	--		2479,88	2380687
			Сметная прибыль	%	8		1254,60	1204416
			Сметная стоимость:				**16937,10**	**16259618**
28	**15**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Наружные стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т**	**1,9000**		**315792,52**	**600006**
			Итого оплата труда:				**44692,54**	**84916**
			Итого эксплуатация машин:				**1381,62**	**2625**
			Итого материалов:				**270178,64**	**513339**
			Накладные расходы	%	--		37056,06	70407
			Сметная прибыль	%	8		28227,89	53633
			Сметная стоимость:				**381076,46**	**724045**
29	**16**	**11-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Своды. Крепление стальными затяжками**	**т**	**0,5600**		**242815,62**	**135977**
			Итого оплата труда:				**29646,53**	**16602**
			Итого эксплуатация машин:				**2602,80**	**1458**
			Итого материалов:				**211486,85**	**118433**
			Накладные расходы	%	--		25994,38	14557
			Сметная прибыль	%	8		21504,80	12043
			Сметная стоимость:				**290314,80**	**162576**
30	**17**	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из силикатного кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**106,5486**		**19147,67**	**2040158**
			Итого оплата труда:				**3564,10**	**379750**
			Итого эксплуатация машин:				**1432,79**	**152662**
			Итого материалов:				**14491,73**	**1544074**
			Накладные расходы	%	--		2699,19	287595
			Сметная прибыль	%	8		1747,75	186220
			Сметная стоимость:				**23594,62**	**2513973**
31	**18**	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из силикатного кирпича М-150 на цементном растворе М-100 (лифтовые шахты). Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**105,0000**		**21394,20**	**2246391**
			Итого оплата труда:				**3564,10**	**374231**
			Итого эксплуатация машин:				**1432,79**	**150443**
			Итого материалов:				**16738,26**	**1757517**
			Накладные расходы	%	--		2794,45	293417
			Сметная прибыль	%	8		1935,09	203185
			Сметная стоимость:				**26123,74**	**2742993**
32	**19**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены лифтовых шахт. Армирование кладки**	**т**	**0,8700**		**315792,52**	**274739**
			Итого оплата труда:				**44692,54**	**38883**
			Итого эксплуатация машин:				**1381,62**	**1202**
			Итого материалов:				**270178,64**	**235055**
			Накладные расходы	%	--		37056,06	32239
			Сметная прибыль	%	8		28227,89	24558
			Сметная стоимость:				**381076,47**	**331537**
33	**20**	**11-080201-1505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**14,0000**		**24695,01**	**345730**
			Итого оплата труда:				**5890,98**	**82474**
			Итого эксплуатация машин:				**1486,93**	**20817**
			Итого материалов:				**17692,14**	**247690**
			Накладные расходы	%	--		4166,57	58332
			Сметная прибыль	%	8		2308,93	32325
			Сметная стоимость:				**31170,51**	**436387**
34	**23**	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены вентиляционных каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**12,0000**		**28021,77**	**336261**
			Итого оплата труда:				**4685,34**	**56224**
			Итого эксплуатация машин:				**1289,51**	**15474**
			Итого материалов:				**22353,77**	**268245**
			Накладные расходы	%	--		3669,19	44030
			Сметная прибыль	%	8		2535,28	30423
			Сметная стоимость:				**34226,24**	**410715**
35	**25**	**11-080401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные из силикатного кирпича толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**547,0000**		**2110,46**	**1154422**
			Итого оплата труда:				**786,08**	**429988**
			Итого эксплуатация машин:				**118,21**	**64658**
			Итого материалов:				**1234,30**	**675161**
			Накладные расходы	%	--		505,75	276643
			Сметная прибыль	%	8		209,30	114485
			Сметная стоимость:				**2825,50**	**1545550**
36	**26**	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки санузлов неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 (за вычетом проемов)**	**478,0000**		**3795,16**	**1814086**
			Итого оплата труда:				**948,56**	**453411**
			Итого эксплуатация машин:				**147,22**	**70371**
			Итого материалов:				**2734,41**	**1307050**
			Накладные расходы	%	--		663,21	317016
			Сметная прибыль	%	8		356,67	170488
			Сметная стоимость:				**4815,04**	**2301591**

1		2	3	4	5	6	7	8
37	27	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Межквартирные перегородки из керамзитоблоков. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	78,0000		6070,16	473473
			Итого оплата труда:				3219,09	251089
			Итого эксплуатация машин:				1576,07	122933
			Итого материалов:				1650,04	128703
			Накладные расходы	%	--		1962,01	153037
			Сметная прибыль	%	8		642,57	50121
			Сметная стоимость:				8674,75	676630
38	28	21-030302-0303 РСНБ РК 2015 прим расц.21-030302-0214	Камни стеновые керамзитобетонные пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50 СТ РК 945-92	шт.	8000,0000		104,50	836000
			Накладные расходы	%	--		4,43	35446
			Сметная прибыль	%	8		8,71	69716
			Сметная стоимость:				117,65	941162
39	29	11-080201-0702 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,6000		365635,55	219381
			Итого оплата труда:				29646,53	17788
			Итого эксплуатация машин:				2602,80	1562
			Итого материалов:				334306,78	200584
			Накладные расходы	%	--		31201,95	18721
			Сметная прибыль	%	8		31747,00	19048
			Сметная стоимость:				428584,49	257151
			Шахта лифта					
40	45	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка опорных подушек	шт. сборных конструкций	5,0000		1116,69	5583
			Итого оплата труда:				714,11	3571
			Итого эксплуатация машин:				611,58	3058
			Накладные расходы	%	--		509,61	2548
			Сметная прибыль	%	8		130,10	651
			Сметная стоимость:				1756,41	8782
41	46	21-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	5,0000		2079,38	10397
			Накладные расходы	%	--		88,17	441
			Сметная прибыль	%	8		173,40	867
			Сметная стоимость:				2340,95	11705
42	47	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Плита ПЛ-1. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,4000		31055,51	105589
			Итого оплата труда:				2646,73	8999
			Итого эксплуатация машин:				5,60	19
			Итого материалов:				28403,18	96571
			Накладные расходы	%	--		2996,95	10190
			Сметная прибыль	%	8		2724,20	9262
			Сметная стоимость:				36776,66	125041
43	48	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,7000		10031,01	7022
			Итого оплата труда:				9467,86	6628
			Итого эксплуатация машин:				903,61	633
			Итого материалов:				29,99	21
			Накладные расходы	%	--		5211,93	3648
			Сметная прибыль	%	8		1219,44	854
			Сметная стоимость:				16462,37	11524
44	49	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6760		212862,38	143895
			Накладные расходы	%	--		9025,36	6101
			Сметная прибыль	%	8		17751,02	12000
			Сметная стоимость:				239638,76	161996
45	50	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6585		201373,90	132605
			Накладные расходы	%	--		8538,25	5622
			Сметная прибыль	%	8		16792,97	11058
			Сметная стоимость:				226705,13	149285
			ЛЕСТНИЦЫ					
46	56	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка опорных подушек	шт. сборных конструкций	108,0000		1116,69	120603
			Итого оплата труда:				714,11	77124
			Итого эксплуатация машин:				611,58	66051
			Накладные расходы	%	--		509,61	55038
			Сметная прибыль	%	8		130,10	14051
			Сметная стоимость:				1756,41	189693
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				23676833
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				23676833
		Материалы -		Тенге				15112738
		Всего заработная плата -		Тенге				5762604
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1122897

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы -	Тенге				4065716
			Сметная прибыль -	Тенге				2219404
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				29961953
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7409
			Сметная заработная плата -	Тенге				5762604
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				29961953
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7409
			Сметная заработная плата -	Тенге				5762604
			РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ					
			ПЕРЕМЫЧКИ					
47	80	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	450,0000		1431,87	644343
			Итого оплата труда:				813,95	366278
			Итого эксплуатация машин:				773,71	348167
			Итого материалов:				28,33	12747
			Накладные расходы	%	--		587,61	264423
			Сметная прибыль	%	8		161,56	72701
			Сметная стоимость:				2181,04	981467
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				644343
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				644343
			Материалы -	Тенге				12747
			Всего заработная плата -	Тенге				366278
			Накладные расходы -	Тенге				264423
			Сметная прибыль -	Тенге				72701
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				981467
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				463
			Сметная заработная плата -	Тенге				366278
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				981467
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				463
			Сметная заработная плата -	Тенге				366278
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
48	182	11-150203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1462,0000		1516,72	2217448
			Итого оплата труда:				666,31	974139
			Итого эксплуатация машин:				54,30	79380
			Итого материалов:				837,95	1225078
			Накладные расходы	%	--		444,93	650482
			Сметная прибыль	%	8		156,93	229434
			Сметная стоимость:				2118,58	3097365
49	185	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2	3214,0000		1500,86	4823754
			Итого оплата труда:				657,98	2114746
			Итого эксплуатация машин:				54,30	174506
			Итого материалов:				830,41	2668931
			Накладные расходы	%	--		439,50	1412545
			Сметная прибыль	%	8		155,23	498904
			Сметная стоимость:				2095,58	6735203
			ПРИЯМКИ					
			П-1 2шт					
50	198	11-221301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Приямки с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3	0,8400		38035,92	31950
			Итого оплата труда:				7629,26	6409
			Итого эксплуатация машин:				1898,21	1594
			Итого материалов:				29386,72	24685
			Накладные расходы	%	--		6551,37	5503
			Сметная прибыль	%	8		3566,98	2996
			Сметная стоимость:				48154,28	40450
51	199	21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	**Плита плоская ПТ8-16.14**	м3	0,3580		53961,21	19318
			Накладные расходы	%	--		2287,96	819
			Сметная прибыль	%	8		4499,93	1611
			Сметная стоимость:				60749,10	21748
52	200	ССЦ РК 8.04-08-2016, таб.9	**Надбавка по морозостойкости - за каждые 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания, ДО 200**	м3	0,8400		174,67	147
			Накладные расходы	%	--		7,41	6
			Сметная прибыль	%	8		14,57	12
			Сметная стоимость:				196,64	165
53	201	ССЦ РК 8.04-08-2016 тб.9А	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3	0,8400		270,00	227
			Накладные расходы	%	--		11,45	10
			Сметная прибыль	%	8		22,52	19
			Сметная стоимость:				303,96	255
54	202	21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Скобы ходовые**	кг	0,8800		329,46	290
			Накладные расходы	%	--		13,97	12
			Сметная прибыль	%	8		27,47	24
			Сметная стоимость:				370,90	326

1		2	3	4	5	6	7	8
55	203	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0088		314254,64	2765
			Итого оплата труда:				159540,51	1404
			Итого эксплуатация машин:				853,88	8
			Итого материалов:				154210,74	1357
			Накладные расходы	%	--		93982,34	827
			Сметная прибыль	%	8		32658,96	287
			Сметная стоимость:				440895,93	3880
56	204	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0088		103444,96	910
			Накладные расходы	%	--		4386,07	39
			Сметная прибыль	%	8		8626,48	76
			Сметная стоимость:				116457,51	1025
57	205	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4,0000		1431,87	5727
			Итого оплата труда:				813,95	3256
			Итого эксплуатация машин:				773,71	3095
			Итого материалов:				28,33	113
			Накладные расходы	%	--		587,61	2350
			Сметная прибыль	%	8		161,56	646
			Сметная стоимость:				2181,04	8724
58	206	21-040105-0126 РСНБ РК 2015	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	шт.	4,0000		2621,69	10487
			Накладные расходы	%	--		111,16	445
			Сметная прибыль	%	8		218,63	875
			Сметная стоимость:				2951,48	11806
59	207	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,0000		731,66	3658
			Итого оплата труда:				180,38	902
			Итого эксплуатация машин:				12,77	64
			Итого материалов:				540,21	2701
			Накладные расходы	%	--		126,54	633
			Сметная прибыль	%	8		68,66	343
			Сметная стоимость:				926,86	4634
60	208	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0354		416649,37	14749
			Итого оплата труда:				35296,60	1249
			Итого эксплуатация машин:				5710,21	202
			Итого материалов:				377764,96	13373
			Накладные расходы	%	--		36356,87	1287
			Сметная прибыль	%	8		36240,50	1283
			Сметная стоимость:				489246,74	17319
61	209	11-080101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	8,0000		1248,51	9988
			Итого оплата труда:				725,83	5807
			Итого эксплуатация машин:				7,20	58
			Итого материалов:				518,89	4151
			Накладные расходы	%	--		437,29	3498
			Сметная прибыль	%	8		134,86	1079
			Сметная стоимость:				1820,66	14565
62	210	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4000		1906,76	4576
			Итого оплата труда:				378,49	908
			Итого эксплуатация машин:				23,23	56
			Итого материалов:				1514,46	3635
			Накладные расходы	%	--		319,14	766
			Сметная прибыль	%	8		178,07	427
			Сметная стоимость:				2403,98	5770
63	211	11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0024		580448,73	1393
			Итого оплата труда:				134342,94	322
			Итого эксплуатация машин:				22397,87	54
			Итого материалов:				424042,48	1018
			Накладные расходы	%	--		111575,29	268
			Сметная прибыль	%	8		55361,92	133
			Сметная стоимость:				747385,95	1794
				П-2 11шт				
64	217	11-221301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Приямки с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,0700		38035,92	154806
			Итого оплата труда:				7629,26	31051
			Итого эксплуатация машин:				1898,21	7726
			Итого материалов:				29386,72	119604
			Накладные расходы	%	--		6551,37	26664
			Сметная прибыль	%	8		3566,98	14518
			Сметная стоимость:				48154,28	195988

1		2	3	4	5	6	7	8
65	218	21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плита плоская ПТ8-13.13**	**м3**	**1,4850**		**53961,21**	**80132**
			Накладные расходы	%	--		2287,96	3398
			Сметная прибыль	%	8		4499,93	6682
			Сметная стоимость:				**60749,10**	**90212**
66	219	ССЦ РК 8.04-08-2016, таб.9	**Надбавка по морозостойкости - за каждые 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания, ДО 200**	**м3**	**4,0700**		**174,67**	**711**
			Накладные расходы	%	--		7,41	30
			Сметная прибыль	%	8		14,57	59
			Сметная стоимость:				**196,64**	**800**
67	220	ССЦ РК 8.04-08-2016 тб.9А	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**4,0700**		**270,00**	**1099**
			Накладные расходы	%	--		11,45	47
			Сметная прибыль	%	8		22,52	92
			Сметная стоимость:				**303,96**	**1237**
68	221	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**22,0000**		**1431,87**	**31501**
			Итого оплата труда:				**813,95**	**17907**
			Итого эксплуатация машин:				**773,71**	**17022**
			Итого материалов:				**28,33**	**623**
			Накладные расходы	%	--		587,61	12927
			Сметная прибыль	%	8		161,56	3554
			Сметная стоимость:				**2181,04**	**47983**
69	222	21-040105-0124 РСНБ РК 2015	**Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84**	**шт.**	**22,0000**		**2154,38**	**47396**
			Накладные расходы	%	--		91,35	2010
			Сметная прибыль	%	8		179,66	3952
			Сметная стоимость:				**2425,38**	**53358**
70	223	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**23,1000**		**731,66**	**16901**
			Итого оплата труда:				**180,38**	**4167**
			Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**295**
			Итого материалов:				**540,21**	**12479**
			Накладные расходы	%	--		126,54	2923
			Сметная прибыль	%	8		68,66	1586
			Сметная стоимость:				**926,86**	**21411**
71	224	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,1947**		**416649,37**	**81122**
			Итого оплата труда:				**35296,60**	**6872**
			Итого эксплуатация машин:				**5710,21**	**1112**
			Итого материалов:				**377764,96**	**73551**
			Накладные расходы	%	--		36356,87	7079
			Сметная прибыль	%	8		36240,50	7056
			Сметная стоимость:				**489246,74**	**95256**
			ПРИЯМОК ЛИФТА 5шт					
72	228	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**25,9500**		**4501,62**	**116817**
			Итого оплата труда:				**2417,93**	**62745**
			Итого эксплуатация машин:				**698,86**	**18135**
			Итого материалов:				**1640,55**	**42572**
			Накладные расходы	%	--		1725,82	44785
			Сметная прибыль	%	8		498,20	12928
			Сметная стоимость:				**6725,64**	**174530**
73	229	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная, В7,5. Устройство**	**м3**	**2,3500**		**26703,86**	**62754**
			Итого оплата труда:				**1086,95**	**2554**
			Итого эксплуатация машин:				**652,70**	**1534**
			Итого материалов:				**25118,75**	**59029**
			Накладные расходы	%	--		1681,77	3952
			Сметная прибыль	%	8		2270,85	5336
			Сметная стоимость:				**30656,48**	**72043**
74	230	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены и дно приямка бетонные. Устройство**	**м3**	**34,5000**		**30399,58**	**1048785**
			Итого оплата труда:				**2570,00**	**88665**
			Итого эксплуатация машин:				**779,19**	**26882**
			Итого материалов:				**27249,78**	**940117**
			Накладные расходы	%	--		2588,24	89294
			Сметная прибыль	%	8		2639,03	91046
			Сметная стоимость:				**35626,85**	**1229126**
75	231	ССЦ РК 8.04-08-2016 тб.9А	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**36,8500**		**270,00**	**9950**
			Накладные расходы	%	--		11,45	422
			Сметная прибыль	%	8		22,52	830
			Сметная стоимость:				**303,96**	**11201**
76	232	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,4650**		**10031,01**	**4664**
			Итого оплата труда:				**9467,86**	**4403**
			Итого эксплуатация машин:				**903,61**	**420**
			Итого материалов:				**29,99**	**14**
			Накладные расходы	%	--		5211,93	2424
			Сметная прибыль	%	8		1219,44	567

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**16462,37**	**7655**
77	**233**	**21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,4650**		**212862,38**	**98981**
			Накладные расходы	%	--		9025,36	4197
			Сметная прибыль	%	8		17751,02	8254
			Сметная стоимость:				**239638,76**	**111432**
			ВХОДЫ В ПОДВАЛ 3ШТ					
78	**241**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Косоуры. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0840**		**49047,89**	**4120**
			Итого оплата труда:				**29230,01**	**2455**
			Итого эксплуатация машин:				**17790,70**	**1494**
			Итого материалов:				**7193,89**	**604**
			Накладные расходы	%	--		20635,47	1733
			Сметная прибыль	%	8		5574,67	468
			Сметная стоимость:				**75258,03**	**6322**
79	**242**	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,0840**		**257853,69**	**21660**
			Накладные расходы	%	--		10933,00	918
			Сметная прибыль	%	8		21502,93	1806
			Сметная стоимость:				**290289,62**	**24384**
80	**243**	**т.ч. сб., тб 9, п.9.7**	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	**тн**	**0,0840**		**15190,00**	**1276**
			Накладные расходы	%	--		644,06	54
			Сметная прибыль	%	8		1266,72	106
			Сметная стоимость:				**17100,78**	**1436**
81	**244**	**11-061802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки**	**м2**	**13,1700**		**1921,20**	**25302**
			Итого оплата труда:				**922,98**	**12156**
			Итого эксплуатация машин:				**19,43**	**256**
			Итого материалов:				**982,20**	**12936**
			Накладные расходы	%	--		548,08	7218
			Сметная прибыль	%	8		197,54	2602
			Сметная стоимость:				**2666,82**	**35122**
82	**245**	**11-061802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование**	**т**	**0,1052**		**9354,33**	**984**
			Итого оплата труда:				**8336,92**	**877**
			Итого эксплуатация машин:				**1298,69**	**137**
			Накладные расходы	%	--		4611,47	485
			Сметная прибыль	%	8		1117,26	117
			Сметная стоимость:				**15083,06**	**1586**
83	**246**	**21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1052**		**212862,38**	**22382**
			Накладные расходы	%	--		9025,36	949
			Сметная прибыль	%	8		17751,02	1867
			Сметная стоимость:				**239638,76**	**25198**
84	**247**	**11-061802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	**м3**	**12,3000**		**40026,02**	**492320**
			Итого оплата труда:				**6026,38**	**74125**
			Итого эксплуатация машин:				**9650,08**	**118696**
			Итого материалов:				**26409,05**	**324831**
			Накладные расходы	%	--		4743,83	58349
			Сметная прибыль	%	8		3581,59	44054
			Сметная стоимость:				**48351,43**	**594723**
85	**248**	**ССЦ РК 8.04-08-2016, таб.9**	**Надбавка по морозостойкости - за каждые 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания, ДО 200**	**м3**	**15,0000**		**174,67**	**2620**
			Накладные расходы	%	--		7,41	111
			Сметная прибыль	%	8		14,57	218
			Сметная стоимость:				**196,64**	**2950**
86	**249**	**ССЦ РК 8.04-08-2016 тб.9А**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**15,0000**		**270,00**	**4050**
			Накладные расходы	%	--		11,45	172
			Сметная прибыль	%	8		22,52	338
			Сметная стоимость:				**303,96**	**4559**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				9477723
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				9467751
Материалы -				Тенге				5527163
Всего заработная плата -				Тенге				3413755
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				301557
Местные материалы -				Тенге				18803
			Накладные расходы -	Тенге				2347077
			Сметная прибыль -	Тенге				945186
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				12760015
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4146
			Сметная заработная плата -	Тенге				3413755
Стоимость металломонтажных работ -				Тенге				5396
Материалы -				Тенге				604
Всего заработная плата -				Тенге				2455

1		2	3	4	5	6	7	8
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1276
			Накладные расходы -	Тенге				1787
			Сметная прибыль -	Тенге				575
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				7758
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
			Сметная заработная плата -	Тенге				2455
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				4576
			Материалы -	Тенге				3635
			Всего заработная плата -	Тенге				908
			Накладные расходы -	Тенге				766
			Сметная прибыль -	Тенге				427
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				5770
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
			Сметная заработная плата -	Тенге				908
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12773543
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4150
			Сметная заработная плата -	Тенге				3417119
			СТИЛОБАТ					
			СТИЛОБАТ ВЫЧИТАЕТСЯ					
87	**260**	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**24,0000**		**-1174,02**	**-28176**
			Итого оплата труда:				**-563,05**	**-13513**
			Итого эксплуатация машин:				**-539,34**	**-12944**
			Итого материалов:				**-265,91**	**-6382**
			Накладные расходы	%	--		-414,26	-9942
			Сметная прибыль	%	8		-127,06	-3049
			Сметная стоимость:				**-1715,34**	**-41168**
88	**261**	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**20,0000**		**-1675,40**	**-33508**
			Итого оплата труда:				**-791,18**	**-15824**
			Итого эксплуатация машин:				**-756,96**	**-15139**
			Итого материалов:				**-400,93**	**-8019**
			Накладные расходы	%	--		-583,19	-11664
			Сметная прибыль	%	8		-180,69	-3614
			Сметная стоимость:				**-2439,28**	**-48786**
89	**262**	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**188,0000**		**-2465,82**	**-463574**
			Итого оплата труда:				**-1181,43**	**-222109**
			Итого эксплуатация машин:				**-1198,17**	**-225256**
			Итого материалов:				**-523,85**	**-98484**
			Накладные расходы	%	--		-869,33	-163433
			Сметная прибыль	%	8		-266,81	-50161
			Сметная стоимость:				**-3601,96**	**-677168**
90	**263**	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**9,1640**		**-31057,53**	**-284611**
			Накладные расходы	%	--		-1316,84	-12068
			Сметная прибыль	%	8		-2589,95	-23734
			Сметная стоимость:				**-34964,32**	**-320413**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге				-809870
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-809870
			Материалы -	Тенге				-112884
			Всего заработная плата -	Тенге				-251445
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-284611
			Накладные расходы -	Тенге				-197107
			Сметная прибыль -	Тенге				-80558
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-1087534
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-296
			Сметная заработная плата -	Тенге				-251445
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-1087534
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-296
			Сметная заработная плата -	Тенге				-251445
			ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ 2-1-4					
			ВОДОСТОК К2					
91	**170**	**23-040902-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 32, типа Genebre**	**шт.**	**3,0000**		**2103,84**	**6312**
			Накладные расходы	%	--		89,20	268
			Сметная прибыль	%	8		175,44	526
			Сметная стоимость:				**2368,49**	**7105**
92	**171**	**23-040103-3402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32/40, типа Danfoss ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**3,0000**		**27623,77**	**82871**
			Накладные расходы	%	--		1171,25	3514
			Сметная прибыль	%	8		2303,60	6911
			Сметная стоимость:				**31098,62**	**93296**

1		2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				Тенге				89183
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				89183
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				89183
			Накладные расходы -	Тенге				3781
			Сметная прибыль -	Тенге				7437
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				100401
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				100401
			ОТОПЛЕНИЕ 2-1-5					
			ОБОРУДОВАНИЕ					
93	13	13-060103-0204 РСНБ РК 2015	**Блочный тепловой пункт. Монтаж оборудования**	т	0,4000		134099,16	53640
			Итого оплата труда:				23040,99	9216
			Итого эксплуатация машин:				5084,54	2034
			Итого материалов:				107052,87	42821
			Накладные расходы	%	--		15437,08	6175
			Сметная прибыль	%	8		11962,90	4785
			Сметная стоимость:				161499,14	64600
94	41	23-040905-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	206,0000		3379,41	696158
			Накладные расходы	%	--		143,29	29517
			Сметная прибыль	%	8		281,82	58054
			Сметная стоимость:				3804,51	783730
95	44	23-040905-2905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	шт.	24,0000		4327,63	103863
			Накладные расходы	%	--		183,49	4404
			Сметная прибыль	%	8		360,89	8661
			Сметная стоимость:				4872,01	116928
96	50	23-051314-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Клапан запорный радиаторный, модели Lockshield, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°С, PN 10, типа Arco ГОСТ 30815-2002**	шт.	392,0000		1749,54	685820
			Накладные расходы	%	--		74,18	29079
			Сметная прибыль	%	8		145,90	57192
			Сметная стоимость:				1969,62	772090
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				Тенге				1539481
			В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -		Тенге				53640
		Материалы -		Тенге				42821
		Всего заработная плата -		Тенге				9216
			Накладные расходы -	Тенге				6175
			Сметная прибыль -	Тенге				4785
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				64600
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
			Сметная заработная плата -	Тенге				9216
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1485841
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1485841
			Накладные расходы -	Тенге				63000
			Сметная прибыль -	Тенге				123907
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1672748
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1737348
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
			Сметная заработная плата -	Тенге				9216
			ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 2-1-7					
			Прокладка кабеля					
97	24	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	4500,0000		59,01	265566
			Итого оплата труда:				41,83	188242
			Итого эксплуатация машин:				0,57	2549
			Итого материалов:				16,82	75673
			Накладные расходы	%	--		21,17	95244
			Сметная прибыль	%	8		6,41	28865
			Сметная стоимость:				86,59	389674
98	25	13-080206-0901 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	м	200,0000		34,17	6834
			Итого оплата труда:				25,18	5036
			Итого эксплуатация машин:				0,57	113
			Итого материалов:				8,63	1725
			Накладные расходы	%	--		12,68	2536
			Сметная прибыль	%	8		3,75	750
			Сметная стоимость:				50,60	10120
			МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА					
99	26	23-060145-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,0000		131271,54	262543
			Накладные расходы	%	--		5565,91	11132
			Сметная прибыль	%	8		10947,00	21894

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**147784,45**	**295569**
100	**23-060145-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**4,0000**		**202272,54**	**809090**
		Накладные расходы	%	--		8576,36	34305
		Сметная прибыль	%	8		16867,91	67472
		Сметная стоимость:				**227716,81**	**910867**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**1344033**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**272400**
Материалы -			Тенге				**77398**
Всего заработная плата -			Тенге				**193278**
		Накладные расходы -	Тенге				**97780**
		Сметная прибыль -	Тенге				**29614**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**399795**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**232**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**193278**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1071633**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1071633**
		Накладные расходы -	Тенге				**45437**
		Сметная прибыль -	Тенге				**89366**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1206436**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1606231**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**232**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**193278**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**80616815**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**16720730**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**6311995**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1752057**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**56658277**
		- перевозка грузов	Тенге				**925813**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**9412187**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**90029002**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**3817230**
ИТОГО:			Тенге				**93846232**
Сметная прибыль			Тенге				**7507699**
ИТОГО по смете:			Тенге				**101353931**
Временные здания и сооружения 0,9%			**Тенге**				**885 960,56**
Итого:			**Тенге**				**102 239 891,74**
Зимнее удорожания 1,53%			**Тенге**				**1 519 687,85**
Итого			**Тенге**				**103 759 579,59**
Итого в текущем уровне цен 2017-2018			**Тенге**				**89 285 714,29**
НДС 12%			**Тенге**				**10 714 285,71**
Итого к оплате:			**Тенге**				**100 000 000,00**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Уральска"** _____ **Мулкай М.Р.**

Технадзор: **ТОО "ЖАНА КОНСАЛТИНГ ЛТД"** _____ _____

Директор : **ТОО "СКФ Отделстрой"** _____ **Михно В.П.**