Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2019 года

Программа	467 "Отдел строительства района(города областного значения)"
Бюджетная подпрограмма	003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
По программе	034 "За счет кредитов из областного бюджета"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
по договору	№36 от 13 июня 2018 года
Сумма договора	1 303 543 360 тенге 00 тиын
по строительству объекта: (наименование):	**"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)"**
Заказчик:	**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**
Подрядная организация:	**ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,**
РНН	271800003089
ИИК	KZ588560000000498402
БИК	KCJBKZKX
БАНК	АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	874 244 047,19	365 000 000,00			
2. в т.ч. за июль месяц	65 000 000,00	65 000 000,00			
3. НДС 12% в том числе		6 964 285,71			
4. Итого за июль месяц		65 000 000,00			
7. Удержание 5% от суммы договора					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		**65 000 000,00**			

Сумма прописью к оплате: **Шестьдесят пять миллионов тенге, 00 тиын**

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"
Руководитель отдела

Мулкай М.Р.

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"
Директор:

Михно В.П.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Достык-Дружбы, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырам-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

Объект **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

А К Т №10
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за ИЮЛЬ 2019 г

№ п.п.	№ поз.по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1		2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.КОЛОННЫ					
1	25	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	37,5900		-58724,39	-2207450
			Итого оплата труда:				-13966,92	-525016
			Итого эксплуатация машин:				-16610,07	-624373
			Итого материалов:				-32120,72	-1207418
			Накладные расходы	%	--		-9551,08	-359025
			Сметная прибыль	%	8		-5462,04	-205318
			Сметная стоимость:				-73737,51	-2771793
2	26	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,7040		-13713,05	-9654
			Итого оплата труда:				-12938,42	-9109
			Итого эксплуатация машин:				-693,59	-488
			Итого материалов:				-275,40	-194
			Накладные расходы	%	--		-7122,63	-5014
			Сметная прибыль	%	8		-1666,85	-1173
			Сметная стоимость:				-22502,54	-15842
3	27	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,8880		-10443,04	-9273
			Итого оплата труда:				-9722,21	-8633
			Итого эксплуатация машин:				-639,79	-568
			Итого материалов:				-275,40	-245
			Накладные расходы	%	--		-5357,98	-4758
			Сметная прибыль	%	8		-1264,08	-1123
			Сметная стоимость:				-17065,10	-15154
4	28	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	3,4490		-10820,59	-37320
			Итого оплата труда:				-10072,00	-34738
			Итого эксплуатация машин:				-656,11	-2263
			Итого материалов:				-275,40	-950
			Накладные расходы	%	--		-5550,84	-19145
			Сметная прибыль	%	8		-1309,71	-4517
			Сметная стоимость:				-17681,14	-60982
5	29	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0744		-314254,64	-23368
			Итого оплата труда:				-159540,51	-11863
			Итого эксплуатация машин:				-853,88	-63
			Итого материалов:				-154210,74	-11467
			Накладные расходы	%	--		-93982,34	-6989
			Сметная прибыль	%	8		-32658,96	-2429
			Сметная стоимость:				-440895,93	-32785
6	30	21-050301-3203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014**	т	8,2060		-185073,73	-1518715
			Накладные расходы	%	--		-7847,13	-64394
			Сметная прибыль	%	8		-15433,67	-126649
			Сметная стоимость:				-208354,52	-1709757
7	31	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,3140		-182979,08	-240435
			Накладные расходы	%	--		-7758,31	-10194
			Сметная прибыль	%	8		-15258,99	-20050
			Сметная стоимость:				-205996,38	-270679

1		2	3	4	5	6	7	8
8	32	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,0710		-182979,08	-561929
			Накладные расходы	%	--		-7758,31	-23826
			Сметная прибыль	%	8		-15258,99	-46860
			Сметная стоимость:				-205996,38	-632615
9	33	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,9670		-182979,08	-176941
			Накладные расходы	%	--		-7758,31	-7502
			Сметная прибыль	%	8		-15258,99	-14755
			Сметная стоимость:				-205996,38	-199199
10	34	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,1300		-189337,53	-213951
			Накладные расходы	%	--		-8027,91	-9072
			Сметная прибыль	%	8		-15789,24	-17842
			Сметная стоимость:				-213154,68	-240865
11	35	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7330		-192359,44	-140999
			Накладные расходы	%	--		-8156,04	-5978
			Сметная прибыль	%	8		-16041,24	-11758
			Сметная стоимость:				-216556,72	-158736
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				-5140035
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				-5140035
		Материалы -		Тенге				-1220273
		Всего заработная плата -		Тенге				-589360
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				-2852970
			Накладные расходы -	Тенге				-515897
			Сметная прибыль -	Тенге				-452475
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				-6108407
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-723
			Сметная заработная плата -	Тенге				-589360
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-6108407
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-723
			Сметная заработная плата -	Тенге				-589360
			РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЕ 9-ГО ЭТАЖА					
12	149	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	238,1000		44343,66	10558226
			Итого оплата труда:				6430,53	1531109
			Итого эксплуатация машин:				1095,46	260828
			Итого материалов:				37086,09	8830198
			Накладные расходы	%	--		5131,22	1221742
			Сметная прибыль	%	8		3957,99	942397
			Сметная стоимость:				53432,87	12722365
	150	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	47,0060		13713,05	644596
			Итого оплата труда:				12938,42	608183
			Итого эксплуатация машин:				693,59	32603
			Итого материалов:				275,40	12945
			Накладные расходы	%	--		7122,63	334807
			Сметная прибыль	%	8		1666,85	78352
			Сметная стоимость:				22502,54	1057755
14	151	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,5960		10443,04	16667
			Итого оплата труда:				9722,21	15517
			Итого эксплуатация машин:				639,79	1021
			Итого материалов:				275,40	440
			Накладные расходы	%	--		5357,98	8551
			Сметная прибыль	%	8		1264,08	2017
			Сметная стоимость:				17065,10	27236
15	157	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Б-6-Б-14)**	м3	23,1700		51586,18	1195252
			Итого оплата труда:				11830,97	274124
			Итого эксплуатация машин:				3881,39	89932
			Итого материалов:				36695,56	850236
			Накладные расходы	%	--		8168,57	189266
			Сметная прибыль	%	8		4780,38	110761
			Сметная стоимость:				64535,12	1495279

1		2	3	4	5	6	7	8
16	158	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,6320		10443,04	17043
			Итого оплата труда:				9722,21	15867
			Итого эксплуатация машин:				639,79	1044
			Итого материалов:				275,40	449
			Накладные расходы	%	--		5357,98	8744
			Сметная прибыль	%	8		1264,08	2063
			Сметная стоимость:				17065,10	27850
17	159	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	4,4280		13713,05	60721
			Итого оплата труда:				12938,42	57291
			Итого эксплуатация машин:				693,59	3071
			Итого материалов:				275,40	1219
			Накладные расходы	%	--		7122,63	31539
			Сметная прибыль	%	8		1666,85	7381
			Сметная стоимость:				22502,54	99641
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ОС					
18	170	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0210		314254,64	6599
			Итого оплата труда:				159540,51	3350
			Итого эксплуатация машин:				853,88	18
			Итого материалов:				154210,74	3238
			Накладные расходы	%	--		93982,34	1974
			Сметная прибыль	%	8		32658,96	686
			Сметная стоимость:				440895,93	9259
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				12499104
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				12499104
		Материалы -		Тенге				9698727
		Всего заработная плата -		Тенге				2505441
			Накладные расходы -	Тенге				1796623
			Сметная прибыль -	Тенге				1143658
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				15439385
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3272
			Сметная заработная плата -	Тенге				2505441
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15439385
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3272
			Сметная заработная плата -	Тенге				2505441
			РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ					
19	13	11-080301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) и теплоизоляционными плитами при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	450,0000		13202,62	5941179
			Итого оплата труда:				3625,97	1631685
			Итого эксплуатация машин:				1648,37	741765
			Итого материалов:				8354,47	3759512
			Накладные расходы	%	--		2479,88	1115947
			Сметная прибыль	%	8		1254,60	564570
			Сметная стоимость:				16937,10	7621696
20	14	21-030302-0313 РСНБ РК 2015 прим расц.21-030302-0226	**Камни стеновые керамзитобетонные полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50 СТ РК 945-92**	шт.	33884,8000		263,82	8939488
			Накладные расходы	%	--		11,19	379034
			Сметная прибыль	%	8		22,00	745482
			Сметная стоимость:				297,01	10064004
21	15	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Наружные стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,7000		315792,52	221055
			Итого оплата труда:				44692,54	31285
			Итого эксплуатация машин:				1381,62	967
			Итого материалов:				270178,64	189125
			Накладные расходы	%	--		37056,06	25939
			Сметная прибыль	%	8		28227,89	19760
			Сметная стоимость:				381076,46	266754
22	17	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из силикатного кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	250,0000		19147,67	4786918
			Итого оплата труда:				3564,10	891026
			Итого эксплуатация машин:				1432,79	358197
			Итого материалов:				14491,73	3622933
			Накладные расходы	%	--		2699,19	674798
			Сметная прибыль	%	8		1747,75	436937
			Сметная стоимость:				23594,62	5898654

1		2	3	4	5	6	7	8
23	18	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из силикатного кирпича М-150 на цементном растворе М-100 (лифтовые шахты). Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	40,0000		21394,20	855768
			Итого оплата труда:				3564,10	142564
			Итого эксплуатация машин:				1432,79	57312
			Итого материалов:				16738,26	669530
			Накладные расходы	%	--		2794,45	111778
			Сметная прибыль	%	8		1935,09	77404
			Сметная стоимость:				26123,74	1044950
24	19	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены лифтовых шахт. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,5564		315792,52	175691
			Итого оплата труда:				44692,54	24865
			Итого эксплуатация машин:				1381,62	769
			Итого материалов:				270178,64	150314
			Накладные расходы	%	--		37056,06	20616
			Сметная прибыль	%	8		28227,89	15705
			Сметная стоимость:				381076,47	212012
25	20	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены вентиляционных каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	9,0000		28021,77	252196
			Итого оплата труда:				4685,34	42168
			Итого эксплуатация машин:				1289,51	11606
			Итого материалов:				22353,77	201184
			Накладные расходы	%	--		3669,19	33023
			Сметная прибыль	%	8		2535,28	22817
			Сметная стоимость:				34226,24	308036
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				21172295
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				21172295
		Материалы -		Тенге				8592598
		Всего заработная плата -		Тенге				2763592
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				8939488
			Накладные расходы -	Тенге				2361136
			Сметная прибыль -	Тенге				1882674
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				25416105
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3576
			Сметная заработная плата -	Тенге				2763592
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25416105
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3576
			Сметная заработная плата -	Тенге				2763592
			РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ					
			ТИП Б					
26	162	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	136,7520		29230,31	3997303
			Итого оплата труда:				2646,73	361945
			Итого эксплуатация машин:				5,60	766
			Итого материалов:				26577,98	3634592
			Накладные расходы	%	--		2919,57	399256
			Сметная прибыль	%	8		2571,99	351725
			Сметная стоимость:				34721,86	4748284
	163	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	1709,4000		1017,73	1739716
			Итого оплата труда:				422,94	722969
			Итого эксплуатация машин:				54,73	93564
			Итого материалов:				548,04	936812
			Накладные расходы	%	--		311,64	532721
			Сметная прибыль	%	8		106,35	181795
			Сметная стоимость:				1435,73	2454231
28	164	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные толщиной 20 мм, В15. Устройство**	м2 стяжки	1709,4000		812,60	1389054
			Итого оплата труда:				262,38	448507
			Итого эксплуатация машин:				18,36	31377
			Итого материалов:				541,45	925560
			Накладные расходы	%	--		201,02	343618
			Сметная прибыль	%	8		81,09	138614
			Сметная стоимость:				1094,70	1871286
			ТИП К1					
29	169	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	188,0000		280,30	52697
			Итого оплата труда:				55,70	10472
			Итого эксплуатация машин:				7,82	1470
			Итого материалов:				218,72	41118
			Накладные расходы	%	--		44,63	8391

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		25,99	4887
			Сметная стоимость:				350,93	65974
30	170	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	893,0000		591,08	527839
			Итого оплата труда:				260,01	232185
			Итого эксплуатация машин:				18,87	16847
			Итого материалов:				321,80	287369
			Накладные расходы	%	--		190,12	169777
			Сметная прибыль	%	8		62,50	55809
			Сметная стоимость:				843,70	753425
31	171	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	891,6000		859,47	766303
			Итого оплата труда:				46,81	41731
			Итого эксплуатация машин:				32,15	28667
			Итого материалов:				796,37	710041
			Накладные расходы	%	--		66,15	58983
			Сметная прибыль	%	8		74,05	66023
			Сметная стоимость:				999,67	891309
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				8472912
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8472912
		Материалы -		Тенге				6535492
		Всего заработная плата -		Тенге				1817811
			Накладные расходы -	Тенге				1512746
			Сметная прибыль -	Тенге				798853
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10784510
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2260
			Сметная заработная плата -	Тенге				1817811
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10784510
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2260
			Сметная заработная плата -	Тенге				1817811
			РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					
			ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1 НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000					
32	24	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	173,0000		409,54	70850
			Итого оплата труда:				206,67	35753
			Итого эксплуатация машин:				44,98	7782
			Итого материалов:				179,20	31002
			Накладные расходы	%	--		136,50	23614
			Сметная прибыль	%	8		43,68	7557
			Сметная стоимость:				589,72	102021
33	25	21-110403-0907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	8,0000		540,87	4327
			Накладные расходы	%	--		22,93	183
			Сметная прибыль	%	8		45,10	361
			Сметная стоимость:				608,91	4871
34	26	21-110403-0908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	80,0000		619,01	49521
			Накладные расходы	%	--		26,25	2100
			Сметная прибыль	%	8		51,62	4130
			Сметная стоимость:				696,88	55750
35	27	21-110403-0909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	41,0000		722,06	29604
			Накладные расходы	%	--		30,62	1255
			Сметная прибыль	%	8		60,21	2469
			Сметная стоимость:				812,89	33328
36	28	21-110403-0912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	16,0000		1049,15	16786
			Накладные расходы	%	--		44,48	712
			Сметная прибыль	%	8		87,49	1400
			Сметная стоимость:				1181,12	18898
37	29	21-110403-0914 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	11,0000		1361,75	14979
			Накладные расходы	%	--		57,74	635
			Сметная прибыль	%	8		113,56	1249
			Сметная стоимость:				1533,05	16864

1		2	3	4	5	6	7	8
38	30	21-110403-1014 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	17,0000		2028,16	34479
			Накладные расходы	%	--		85,99	1462
			Сметная прибыль	%	8		169,13	2875
			Сметная стоимость:				2283,29	38816
			ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3 И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД Т4 НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000					
39	55	23-040902-2101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые стальные для воды цапковые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	30,0000		4304,95	129149
			Накладные расходы	%	--		182,53	5476
			Сметная прибыль	%	8		359,00	10770
			Сметная стоимость:				4846,48	145394
40	68	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	130,0000		409,54	53240
			Итого оплата труда:				206,67	26867
			Итого эксплуатация машин:				44,98	5848
			Итого материалов:				179,20	23296
			Накладные расходы	%	--		136,50	17745
			Сметная прибыль	%	8		43,68	5679
			Сметная стоимость:				589,72	76663
41	69	21-110403-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	76,0000		802,09	60959
			Накладные расходы	%	--		34,01	2585
			Сметная прибыль	%	8		66,89	5083
			Сметная стоимость:				902,99	68627
42	70	21-110403-1008 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	112,0000		898,57	100640
			Накладные расходы	%	--		38,10	4267
			Сметная прибыль	%	8		74,93	8393
			Сметная стоимость:				1011,60	113300
43	71	21-110403-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	43,0000		1359,27	58449
			Накладные расходы	%	--		57,63	2478
			Сметная прибыль	%	8		113,35	4874
			Сметная стоимость:				1530,26	65801
44	72	21-110403-1012 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	26,0000		1369,20	35599
			Накладные расходы	%	--		58,05	1509
			Сметная прибыль	%	8		114,18	2969
			Сметная стоимость:				1541,43	40077
45	73	21-110403-1013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	3,0000		1811,63	5435
			Накладные расходы	%	--		76,81	230
			Сметная прибыль	%	8		151,08	453
			Сметная стоимость:				2039,52	6119
			ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3 И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД Т4 ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000					
46	129	23-040702-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	13,0000		956,69	12437
			Накладные расходы	%	--		40,56	527
			Сметная прибыль	%	8		79,78	1037
			Сметная стоимость:				1077,03	14001
47	130	23-040702-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5,0000		1562,32	7812
			Накладные расходы	%	--		66,24	331
			Сметная прибыль	%	8		130,28	651
			Сметная стоимость:				1758,85	8794

1		2	3	4	5	6	7	8
48	131	23-040905-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,0000		1017,16	5086
			Накладные расходы	%	--		43,13	216
			Сметная прибыль	%	8		84,82	424
			Сметная стоимость:				1145,11	5726
49	133	21-110403-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	25,0000		612,38	15310
			Накладные расходы	%	--		25,96	649
			Сметная прибыль	%	8		51,07	1277
			Сметная стоимость:				689,41	17235
50	134	21-110403-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	52,0000		659,00	34268
			Накладные расходы	%	--		27,94	1453
			Сметная прибыль	%	8		54,96	2858
			Сметная стоимость:				741,90	38579
51	135	21-110403-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	561,0000		802,09	449972
			Накладные расходы	%	--		34,01	19079
			Сметная прибыль	%	8		66,89	37524
			Сметная стоимость:				902,99	506575
52	136	21-110403-1008 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	381,0000		898,57	342355
			Накладные расходы	%	--		38,10	14516
			Сметная прибыль	%	8		74,93	28550
			Сметная стоимость:				1011,60	385421
			БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000					
53	147	21-110403-1012 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	11,0000		1369,20	15061
			Накладные расходы	%	--		58,05	639
			Сметная прибыль	%	8		114,18	1256
			Сметная стоимость:				1541,43	16956
54	148	21-110403-1014 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	41,0000		2028,16	83155
			Накладные расходы	%	--		85,99	3526
			Сметная прибыль	%	8		169,13	6934
			Сметная стоимость:				2283,29	93615
	149	21-110403-1017 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	83,0000		2569,48	213267
			Накладные расходы	%	--		108,95	9043
			Сметная прибыль	%	8		214,27	17785
			Сметная стоимость:				2892,70	240094
56	150	21-110403-1018 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	14,0000		3018,05	42253
			Накладные расходы	%	--		127,97	1792
			Сметная прибыль	%	8		251,68	3524
			Сметная стоимость:				3397,70	47568
			ВОДОСТОК К2					
57	169	11-160401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	150,0000		5281,29	792194
			Итого оплата труда:				895,81	134371
			Итого эксплуатация машин:				59,16	8875
			Итого материалов:				4345,59	651839
			Накладные расходы	%	--		787,94	118190
			Сметная прибыль	%	8		485,54	72831
			Сметная стоимость:				6554,77	983215

1		2	3	4	5	6	7	8
58	175	23-020101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	8,0000		1240,87	9927
			Накладные расходы	%	--		52,61	421
			Сметная прибыль	%	8		103,48	828
			Сметная стоимость:				1396,96	11176
59	176	23-020101-0234 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	10,0000		2737,10	27371
			Накладные расходы	%	--		116,05	1161
			Сметная прибыль	%	8		228,25	2283
			Сметная стоимость:				3081,41	30814
60	180	23-020101-1061 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм- 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	3,0000		1832,27	5497
			Накладные расходы	%	--		77,69	233
			Сметная прибыль	%	8		152,80	458
			Сметная стоимость:				2062,75	6188
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				2719980
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1927786
		Материалы -		Тенге				54298
		Всего заработная плата -		Тенге				62620
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1803696
			Накладные расходы -	Тенге				117835
			Сметная прибыль -	Тенге				163650
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2209271
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				72
			Сметная заработная плата -	Тенге				62620
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				792194
		Материалы -		Тенге				651839
		Всего заработная плата -		Тенге				134371
			Накладные расходы -	Тенге				118190
			Сметная прибыль -	Тенге				72831
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				983215
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				159
			Сметная заработная плата -	Тенге				134371
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3192486
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				231
			Сметная заработная плата -	Тенге				196991
			РАЗДЕЛ 6.ОТОПЛЕНИЕ					
			ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА					
61	33	23-041009-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	98,0000		49665,48	4867217
			Накладные расходы	%	--		2105,82	206370
			Сметная прибыль	%	8		4141,70	405887
			Сметная стоимость:				55913,00	5479474
[illegible]	34	23-041009-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	7,0000		53480,60	374364
			Накладные расходы	%	--		2267,58	15873
			Сметная прибыль	%	8		4459,85	31219
			Сметная стоимость:				60208,03	421456
63	35	23-041009-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1,0000		64757,46	64757
			Накладные расходы	%	--		2745,72	2746
			Сметная прибыль	%	8		5400,25	5400
			Сметная стоимость:				72903,43	72903
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге				5306339
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5306339
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				5306339
			Накладные расходы -	Тенге				224989
			Сметная прибыль -	Тенге				442506
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5973834
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5973834
			РАЗДЕЛ 7.ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
			ОБОРУДОВАНИЕ					

1		2	3	4	5	6	7	8
64	15	23-070201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	24,0000		17802,43	427258
			Накладные расходы	%	--		754,82	18116
			Сметная прибыль	%	8		1484,58	35630
			Сметная стоимость:				20041,83	481004
65	16	23-070201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	16,0000		17802,35	284838
			Накладные расходы	%	--		754,82	12077
			Сметная прибыль	%	8		1484,57	23753
			Сметная стоимость:				20041,74	320668
66	18	23-070201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	104,0000		4425,30	460231
			Накладные расходы	%	--		187,63	19514
			Сметная прибыль	%	8		369,03	38380
			Сметная стоимость:				4981,97	518125
			ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ					
67	22	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	12000,0000		153,80	1845582
			Итого оплата труда:				137,37	1648451
			Итого эксплуатация машин:				2,10	25161
			Итого материалов:				14,41	172876
			Накладные расходы	%	--		67,81	813704
			Сметная прибыль	%	8		17,73	212743
			Сметная стоимость:				239,34	2872029
68	24	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	12000,0000		59,01	708175
			Итого оплата труда:				41,83	501979
			Итого эксплуатация машин:				0,57	6797
			Итого материалов:				16,82	201795
			Накладные расходы	%	--		21,17	253983
			Сметная прибыль	%	8		6,41	76973
			Сметная стоимость:				86,59	1039131
69	25	13-080206-0901 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	м	1240,0000		34,17	42373
			Итого оплата труда:				25,18	31222
			Итого эксплуатация машин:				0,57	702
			Итого материалов:				8,63	10696
			Накладные расходы	%	--		12,68	15726
			Сметная прибыль	%	8		3,75	4648
			Сметная стоимость:				50,60	62747
			МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА					
70	26	23-060145-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,4800		131271,54	325553
			Накладные расходы	%	--		5565,91	13803
			Сметная прибыль	%	8		10947,00	27149
			Сметная стоимость:				147784,45	366505
71	27	23-060145-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	7,0000		202272,54	1415908
			Накладные расходы	%	--		8576,36	60034
			Сметная прибыль	%	8		16867,91	118075
			Сметная стоимость:				227716,81	1594018
72	28	23-060145-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,6400		459503,07	294082
			Накладные расходы	%	--		19482,93	12469
			Сметная прибыль	%	8		38318,88	24524
			Сметная стоимость:				517304,88	331075
73	31	23-060145-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,4600		787033,64	362035
			Накладные расходы	%	--		33370,23	15350
			Сметная прибыль	%	8		65632,31	30191
			Сметная стоимость:				886036,18	407577

1		2	3	4	5	6	7	8
74	32	23-060145-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,3500		2476586,19	866805
			Накладные расходы	%	--		105007,25	36753
			Сметная прибыль	%	8		206527,48	72285
			Сметная стоимость:				2788120,92	975842
75	33	23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,9200		90280,75	83058
			Накладные расходы	%	--		3827,90	3522
			Сметная прибыль	%	8		7528,69	6926
			Сметная стоимость:				101637,35	93506
76	34	23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,5200		131589,51	68427
			Накладные расходы	%	--		5579,40	2901
			Сметная прибыль	%	8		10973,51	5706
			Сметная стоимость:				148142,42	77034
77	35	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	11000,0000		52,09	572990
			Накладные расходы	%	--		2,21	24295
			Сметная прибыль	%	8		4,34	47783
			Сметная стоимость:				58,64	645068
			ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА					
			МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА					
78	49	23-070101-1806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Светильники, тип НББ06-60-001 ГОСТ 17677-82**	шт.	81,0000		1568,88	127079
			Накладные расходы	%	--		66,52	5388
			Сметная прибыль	%	8		130,83	10597
			Сметная стоимость:				1766,23	143065
79	50	23-070106-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен**	шт.	162,0000		6404,15	1037472
			Накладные расходы	%	--		271,54	43989
			Сметная прибыль	%	8		534,05	86517
			Сметная стоимость:				7209,74	1167978
80	59	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3**	шт.	1400,0000		36,96	51744
			Накладные расходы	%	--		1,57	2194
			Сметная прибыль	%	8		3,08	4315
			Сметная стоимость:				41,61	58253
81	60	23-070202-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК**	шт.	800,0000		233,60	186880
			Накладные расходы	%	--		9,90	7924
			Сметная прибыль	%	8		19,48	15584
			Сметная стоимость:				262,99	210388
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				Тенге				9160492
			В том числе:					
			Стоимость монтажных работ -	Тенге				2596130
			Материалы -	Тенге				385367
			Всего заработная плата -	Тенге				2181651
			Накладные расходы -	Тенге				1083413
			Сметная прибыль -	Тенге				294363
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				3973907
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2596
			Сметная заработная плата -	Тенге				2181651
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6564361
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6564361

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				278329
		Сметная прибыль -	Тенге				547415
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7390105
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11364013
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2596
		Сметная заработная плата -	Тенге				2181651
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				54193502
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				8569277
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1158614
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				302926
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				44465611
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				4486926
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				58680428
		Накладные расходы II уровня	Тенге				2488050
		ИТОГО:	Тенге				61168478
		Сметная прибыль	Тенге				4893478
		ИТОГО по смете:	Тенге				66061956
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				577 464,40
		Итого:	Тенге				66 639 420,40
		Зимнее удорожания 1,53%	Тенге				990 524,50
		Итого	Тенге				67 629 944,90
		Итого в текущем уровне цен 2017-2018	Тенге				58 035 714,29
		НДС 12%	Тенге				6 964 285,71
		Итого к оплате:	Тенге				65 000 000,00

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Уральска"** _____ **Мулкай М.Р.**

Технадзор: **ТОО "ЖАНА КОНСАЛТИНГ ЛТД"** _____ _____

Директор : **ТОО "СКФ Отделстрой"** _____ **Михно В.П.**