Форма3

Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ДЕКАБРЬ 2019 года

Программа	467 "Отдел строительства района(города областного значения)"
Бюджетная подпрограмма	003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
По программе	034 "За счет кредитов из областного бюджета"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
по договору	№36 от 13 июня 2018 года
Сумма договора	1 303 543 360 тенге 00 тиын
по строительству объекта: (наименование):	**"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)"**
Заказчик:	**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**
Подрядная организация:	**ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,**
РНН	271800003089
ИИК	KZ588560000000498402
БИК	KCJBKZKX
БАНК	АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	1 144 693 927,42	635 449 880,23			
2. в т.ч. за декабрь месяц	182 852 881,20	182 852 881,20			
3. НДС 12% в том числе		19 591 380,13			
4. Итого за декабрь месяц		182 852 881,20			
7. Удержание 5% от суммы договора					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		**182 852 881,20**			

Сумма прописью к оплате: **Сто восемьдесят два миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят одна тенге, 20 тиын**

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"

И.о. руководителя отдела

_____ Исманов А.Е.

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"

Директор:

_____ Михно В.П.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Достык-Дружбы, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

Объект **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

А К Т №12
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2019 г

№ п.п.	№ поз.по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 1.ПОКРЫТИЕ					
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ОС					
1	194	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**35,0000**		**4463,97**	**156239**
			Итого оплата труда:				**2429,59**	**85036**
			Итого эксплуатация машин:				**795,21**	**27832**
			Итого материалов:				**1426,86**	**49940**
			Накладные расходы	%	--		1762,02	61671
			Сметная прибыль	%	8		498,08	17433
			Сметная стоимость:				**6724,07**	**235342**
2	195	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**275,5200**		**6236,43**	**1718261**
			Накладные расходы	%	--		264,42	72854
			Сметная прибыль	%	8		520,07	143289
			Сметная стоимость:				**7020,92**	**1934405**
3	196	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0170**		**416698,73**	**7084**
			Итого оплата труда:				**39476,18**	**671**
			Итого эксплуатация машин:				**5332,06**	**91**
			Итого материалов:				**372768,43**	**6337**
			Накладные расходы	%	--		43222,16	735
			Сметная прибыль	%	8		36793,67	625
			Сметная стоимость:				**496714,56**	**8444**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				148863571
		Накладные расходы II уровня		Тенге				6311815
		ИТОГО:		Тенге				155175386
		Сметная прибыль		Тенге				12414031
		ИТОГО по смете:		Тенге				167589417
		Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				1 464 941,83
		Итого:		Тенге				169 054 358,83
		Зимнее удорожания 1,53%		Тенге				2 512 814,24
		Итого		Тенге				171 567 173,06
		Итого в текущем уровне цен 2017-2018		Тенге				163 261 501,07
		НДС 12%		Тенге				19 591 380,13
		Итого к оплате:		Тенге				182 852 881,20

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Уральска"** _____ **Исманов А.Е.**

Технадзор: **ТОО "ЖАНА КОНСАЛТИНГ ЛТД"** _____ Шагараов Б.Т.

Директор : **ТОО "СКФ Отделстрой"** _____ **Михно В.П.**