Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Улкен Нарынского сельского округа Катон-Карагайского района Вост-Каз области,
ВКО, Катон-Карагайский район, с. Улкен Нарын, ул.Абылайхан, 116
БИН 980840003144, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ85070106KSN1802020, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК.
Подрядчик: ТОО "Жарма Құрылыс-Газ" РК, ВКО, Жарминский район, с. Калбатау, ул. Промышленная зона, 1
БИН: 040540007399, БИК TSESKZKA, ИИК: KZ17998LTB0000017195 в АО "First Heartland Jysan Bank"
Наименование объекта: Благоустройство сквера по ул. Абылайхана в с. Алтынбел Катон-Карагайского района ВКО

Акт
приемки выполненных работ №2

Благоустройство сквера по ул. Абылайхана в с. Алтынбел Катон-Карагайского района ВКО

Договор № 78 от 12.12.2019 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Спортивная площадка 3 в 1								
1	Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов / *яма*	12	821,25 / 821,25	– / –	9855 / 9855	– / –	11136 / 113	5,82 / –	70 / –
2	Е7-25-11	Установка металлических стоек и столбов / *шт*	30	11827,74 / 668,25	1078,71 / 302,27	354832 / 20048	32361 / 9068	40762 / 140	3,95 / 1,1275	119 / 34
3	Е6-1-1	Бетонирование стоек и столбов / *м3*	3,36	4773,07 / 195,75	66,01 / 24,93	16038 / 658	222 / 84	779 / 105	1,35 / 0,1218	5 / –
4	Е21-17-18	Монтаж светильников прожекторного типа светодиодные для спортивных сооружений / *шт*	8	119,6	2,58	957	21	879	0,608	5

			100,8	1,02	806	8	108	0,005	–
5 Е27-34-1	Установка бортовых ограждений	120	8136,56	6,63	976387	796	17626	0,698	84
	м бортового камня		108,68	1,76	13042	211	133	0,0061	1
6 Е7-60-4	Установка металлических ограждений	120	3306,79	5,89	396815	707	12435	0,415	50
	м ограждений		71,78	2,23	8614	268	140	0,0109	1
7 Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов при металлических оградах и оградах из панелей	2	10712,65	33,47	21425	67	4054	7,85	16
	шт		1435,5	12,65	2871	25	140	0,0617	–
8 Т1-10-3	Ворота футбольные с сеткой – строительные работы	2	17302,54	366,64	34605	733	7283	20	40
	ворота		3349,5	118,44	6699	237	105	0,578	1
9 Т1-10-8	Ворота хоккейные с сеткой – монтаж металлоконструкций	2	7721,46	11,24	15443	22	1377	4,4	9
	ворота		761,62	3,74	1523	7	90	0,014	–
10 Т1-11-8	Стойка баскетбольная щитом и корзиной – монтаж металлоконструкций	2	28407,58	40,59	56815	81	5050	16	32
	стойка		2792,59	13,09	5585	26	90	0,048	–
11 Т1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой – монтаж металлоконструкций	1	24816,12	36,22	24816	36	2219	14	14
	комплект		2454,1	11,22	2454	11	90	0,042	–
	Всего прямые затраты				**1907988**	**35046**			**444**
					72155	**9945**			**37**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1800787				
	Накладные расходы, тенге				103600				
	- заработная плата, тенге				15540				
	- трудоемкость, чел-ч				52				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	120695
Всего	**2132283**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	21323
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8529
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2162135**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Имрп = 3,258)	**7044236**
- материалы, тенге	5866964
- сметная заработная плата, тенге	415369
- нормативная трудоемкость, чел-ч	533
Налог (2 %)	140885
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7185121**
НДС (12 %)	862215
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8047336**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Улкен Нарынского сельского округа"

_____ Ильясов Р.Б.

Подрядчик: ТОО "Жарма Құрылыс-Газ"

_____ Исабаев В.С.