Заказчик: ТОО "Highwell"
Подрядчик: ТОО "ARSO"
Объект: Мангистауская обл., г.Актау, мкр 16. Дом.№42
Наименование стройки: "Строительство 7-ми этажного жилого дома" г.Актау, мкр 16. Участок № 13 Дом.№42

А К Т N 1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
1	Е0101-11-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	1450	19,32	18,72	28014	27144	430467
		м3		0,60	4,82	870	6989	113
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1450	262,72		380944	0	430467
		м3		262,72		380944	0	113
3	Е0101-27-4	Засыпка дна котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	267	2,80	2,80	748	748	251
		м3			0,97	0	259	97
4	Е0101-27-10	Засыпка дна котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	267	1,38	1,38	368	368	124
		м3			0,48	0	128	97
5	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	267	89,00	88,73	23763	23691	6439
		м3		0,25	24,61	67	6571	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	С143008-16 Изм. и доп. вып. 25	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	458	544,00		249152	0	0
		м3				0	0	
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	178	122,18		21748	0	24575
		м3		122,18		21748	0	113
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	178	21,55	4,52	3836	805	2940
		м3		17,03		3031	0	97
9	Е0101-73-1	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 в грунтах 1 группы	178	14,47	13,99	2576	2490	744
		м3		0,48	3,83	85	682	97
10	Е0101-25-1	Перемещение грунта во временной отвал	1183	9,85	9,85	11653	11653	3087
		м3			2,69	0	3182	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**722802**	**66899**	**899094**
			Тенге			**406745**	**17811**	
		Фундамент						
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	87	3773,47	66,01	328292	5743	20159
		м3		195,75	24,93	17030	2169	105
12	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	869	6434,51	353,46	5591589	307157	655614
		м3		585,00	133,52	508365	116029	105
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	17,6	65900,00		1159840	0	0
		т				0	0	
14	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	8,8	61200,00		538560	0	0
		т				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	7,7	56200,00		432740	0	0
		т				0	0	
16	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	17,6	62000,00		1091200	0	0
		т				0	0	
		Выпуски Вп1, Вп2						
17	Е0106-57-1	Установка арматуры	11,2	4604,04	289,29	51565	3240	49687
		1т		4146,75	78,30	46444	877	105
18	С12041-5 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,092	38436,00		3536	0	0
		т				0	0	
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1586	245,44		389268	0	72595
		м2		37,35	1,44	59237	2284	118
		Монолитные Стены						
22	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм по оси Н	1413	8512,00	360,48	12027456	509358	2338484
		м3		1440,00	136,17	2034720	192408	105
23	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,13	62000,00		8060	0	0
		т				0	0	
24	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,08	68200,00		5456	0	0
		т				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Устройство колонн КМ1, Км2, Км3, Км4, Км5, км6, Км7, Км8						
66	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м Км1,Км2,Км3,Км4	32,18	8140,01	793,53	261946	25536	48978
		м3		1149,75	299,77	36999	9647	105
67	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,27	62000,00		78740	0	0
		т				0	0	
68	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,65	68200,00		44330	0	0
		т				0	0	
69	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1	61200,00		6120	0	0
		т				0	0	
70	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4,71	56200,00		264702	0	0
		т				0	0	
71	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м Км5,Км6,Км7,Км8	17,88	8140,01	793,53	145543	14188	27214
		м3		1149,75	299,77	20558	5360	105
72	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,76	62000,00		47120	0	0
		т				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,29	68200,00		19778	0	0
		т				0	0	
74	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,31	61200,00		18972	0	0
		т				0	0	
75	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,56	56200,00		143872	0	0
		т				0	0	
76	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	1,9	55500,00		105450	0	0
		т				0	0	
		Плиты перекрытия						
82	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1430	8945,95	241,10	12792709	344773	2062430
		м3		1282,50	91,08	1833975	130244	105
83	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,09	66000,00		137940	0	0
		т				0	0	
84	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	7,09	72000,00		510480	0	0
		т				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	71,64	71100,00		5093604	0	0
		т				0	0	
88	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,19	64400,00		205436	0	0
		т				0	0	
		Лестичные марши ЛМ1,Лм2						
89	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	103,18	11450,71	379,21	1181484	39127	244902
		м3		2117,25	143,26	218458	14782	105
92	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,39	71100,00		241029	0	0
		т				0	0	
93	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,4	68800,00		165120	0	0
		т				0	0	
94	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,62	64500,00		168990	0	0
		т				0	0	
		Кирпичные перегородки						
95	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,42	3773,47	66,01	9132	160	561
		м3		195,75	24,93	474	60	105
96	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	7,26	5873,21	353,46	42640	2566	5477
		м3		585,00	133,52	4247	969	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,14	67700,00		9478	0	0
		т				0	0	
98	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	67,38	686,12	34,73	46231	2340	18925
		м2		225,00	13,01	15161	877	118
99	С11011-4928 Изм. и доп.вып.19	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 40 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	1,2	58116,00		69739	0	0
		т				0	0	
100	С11011-4918 Изм. и доп.вып.19	Швеллер гнутый равнополочный размерами 70 мм х 60 мм х 4 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,02	58116,00		1162	0	0
		т				0	0	
101	С11011-879 Изм. и доп. вып. 24	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,06	50848,00		3051	0	0
		т				0	0	
102	С12041-21 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,04	35441,00		1418	0	0
		т				0	0	
106	С11011-5983 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные кровельные и гидроизоляционные гибкие битумно-полимерные материалы на основе стеклоткани, самоклеящиеся с двух сторон, гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25°С, температура эксплуатации от -50°С до +60°С ГОСТ 30547-97	6,6	267,00		1762	0	0
		м2				0	0	
		Вход В-3						
107	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,92	3773,47	66,01	11019	193	677

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		195,75	24,93	572	73	105
108	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	6,33	4915,20	196,62	31113	1245	2303
		м3		272,25	74,27	1723	470	105
109	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02	69000,00		1380	0	0
		т				0	0	
110	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,36	68200,00		24552	0	0
		т				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**43513604**	**1255626**	**5548006**
			Тенге			**4797963**	**1249883**	
		КРОВЛЯ						
307	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	942	84,88	3,28	79957	3090	23541
		м2		20,22	0,78	19047	735	119
308	С ПРАЙС	Техноэласт ЭКП	1083	290,02		314092	0	0
		м2				0	0	
309	С ПРАЙС	Техноэласт ЭПП	1083	243,97		264220	0	0
		м2				0	0	
		Решетка Р-5(по всем блокам) 3шт.						
310	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,02722	9850,48	1162,95	268	32	183
		т		7357,50	108,00	200	3	90
311	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,02722	149383,00		4066	0	0
		т				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
312	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,80388	16,36	0,05	13	0	5
		м2		5,81	0,02	5	0	90
313	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,607	16,58	0,02	27	0	6
		м2		4,16		7	0	90
314	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0005	93997,62	304,24	47	0	18
		1т		33075,00	114,75	17	0	105
		Решетка Р-2 26 шт.						
315	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,21372	9850,48	1162,95	2105	249	1436
		т		7357,50	108,00	1572	23	90
316	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,21372	149383,00		31926	0	0
		т				0	0	
317	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00328	93997,62	304,24	308	1	113
		1т		33075,00	114,75	108	0	105
318	Е0112-10-1	Устройство Костылей К-1	0,8073	628,39	1,24	507	1	148
		м2		153,23	0,47	124	0	119
319	Е0112-10-1	Устройство Сливов	18,72	628,39	1,24	11763	23	3424
		м2		153,23	0,47	2868	9	119
320	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,29	16,36	0,05	103	0	33
		м2		5,81	0,02	37	0	90
321	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,58	16,58	0,02	209	0	47
		м2		4,16		52	0	90
322	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	204,3	141,96	1,19	29082	243	6674
		м2		27,00	0,45	5516	92	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9
323	С ПРАЙС	Техноэласт ЭПП	235,94	243,97		57562	0	0
		м2				0	0	
		Решетка Р-3 5 шт.						
324	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,03606	9850,48	1162,95	355	42	242
		т		7357,50	108,00	265	4	90
		Зонт Вентшахты						
333	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,1672	9850,48	1162,95	1647	194	1123
		т		7357,50	108,00	1230	18	90
334	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля	0,1674	122008,00		20424	0	0
		т				0	0	
335	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,85	16,36	0,05	79	0	25
		м2		5,81	0,02	28	0	90
336	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,7	16,58	0,02	161	0	36
		м2		4,16		40	0	90
337	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	27,9	161,83	1,24	4515	35	5103
		м2		153,23	0,47	4275	13	119
338	С ПРАЙС	Плоский(гладкий)стальной лист с полимерным покрытием	27,9	957,89		26725	0	0
		м2				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			850081	3910	42157
			Тенге			35391	897	
		ВРУ-1						
1	Ц0108-28-1	Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка линии	1	169010,00	104550,00	169010	104550	76960
		ячейка		52880,00	28130,22	52880	28130	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	75-6-43 Изм. и доп. вып. 21	Вводные панели, типа ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	1	58874,00		58874	0	0
		шт				0	0	
3	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,90	5,40	334	11	305
		шт		158,00	2,30	316	5	95
4	С151801-995 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	2	8253,00		16506	0	0
		шт.				0	0	
5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436
		шт		227,00	2,30	454	5	95
6	С151801-212 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	100,00		200	0	0
		шт.				0	0	
7	С ПРАЙС	Индикатор напряжения НВ24	2	433,05		866	0	0
		шт				0	0	
		ЩВ-0,4						
49	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314
		шт		317,00	13,50	317	14	95
50	С151803-620 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1369,00		1369	0	0
		шт.				0	0	
51	Ц0108-70-1	Шины сборные - три полосы в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 500 мм2	1	309,70	46,60	310	47	231
		м		234,00	9,20	234	9	95
52	С ПРАЙС	Сборные шины 3L+N+PE	1	1267,43		1267	0	0
		шт				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307
		шт		227,00	2,30	1362	14	95
54	С151801-248 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	300,00		300	0	0
		шт.				0	0	
55	С151801-246 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	300,00		1200	0	0
		шт.				0	0	
56	С ПРАЙС	Независимый расцепитель РН-47	1	1405,89		1406	0	0
		шт				0	0	
		ЩТП						
57	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314
		шт		317,00	13,50	317	14	95
58	С151803-620 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1369,00		1369	0	0
		шт.				0	0	
59	Ц0108-70-1	Шины сборные - три полосы в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 500 мм2	1	309,70	46,60	310	47	231
		м		234,00	9,20	234	9	95
60	С ПРАЙС	Сборные шины 3L+N+PE	1	1267,43		1267	0	0
		шт				0	0	
61	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436
		шт		227,00	2,30	454	5	95
62	С151801-246 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	300,00		300	0	0
		шт.				0	0	
63	С151801-214 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	100,00		100	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт.				0	0	
64	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862,00	28,00	2586	84	982
		шт		340,00	4,50	1020	14	95
65	С151801-160 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	955,00		2865	0	0
		шт.				0	0	
66	Ц0108-527-1	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А	1	1194,70	49,70	1195	50	496
		шт		513,00	9,00	513	9	95
67	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720,00		14160	0	0
		шт				0	0	
		ЩУО 4						
68	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314
		шт		317,00	13,50	317	14	95
69	С151803-610 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1451,00		1451	0	0
		шт.				0	0	
70	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218
		шт		227,00	2,30	227	2	95
71	С151801-249 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	315,00		315	0	0
		шт.				0	0	
72	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	5	862,00	28,00	4310	140	1637
		шт		340,00	4,50	1700	23	95
73	С151801-160 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	955,00		4775	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт.				0	0	
74	Ц0108-529-5	Блок-контактор на установленной конструкции с количеством блок-контактов /вспомогательных контактов/ до 12	1	999,80	14,80	1000	15	517
		шт		542,00	2,30	542	2	95
75	С ПРАЙС	Модульный контактор КМ25-40 25А, 4р	1	1613,26		1613	0	0
		шт				0	0	
76	Ц0108-540-2	Реостат постоянного тока пусковой или пускорегулирующий; регулятор возбуждения или установочный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, масса до 25 кг	1	769,10	38,10	769	38	244
		шт		250,00	6,80	250	7	95
77	С ПРАЙС	Терморегулятор devireg 330	1	14427,87		14428	0	0
		шт				0	0	
		ЩУЦН						
78	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314
		шт		317,00	13,50	317	14	95
79	С151803-693 Изм. и доп. вып. 24	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	4934,00		4934	0	0
		шт.				0	0	
80	Ц0108-591-12	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке	1	103,70	0,40	104	0	93
		шт		98,30	0,10	98	0	95
81	С ПРАЙС	Блок управления насосами БУН-2	1	5937,66		5938	0	0
		шт				0	0	
82	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436
		шт		227,00	2,30	454	5	95
83	С151801-224 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	273,00		546	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт.				0	0	
84	Ц0108-531-2	Пускатель ручной общего назначения, на ток до 25 А, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	2	558,80	14,80	1118	30	556
		шт		290,00	2,30	580	5	95
85	С151801-1133 Изм. и доп. вып. 24	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	2	2239,00		4478	0	0
		шт.				0	0	
86	Ц0108-573-3	Вставка угловая напольная, глубина до 700 мм	1	513,00	165,00	513	165	208
		шт		185,00	33,80	185	34	95
87	С ПРАЙС	Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38	6390	14,03		89652	0	0
		шт				0	0	
137	С ПРАЙС	Кнопка управления "ПУСК"	8	141,81		1134	0	0
		шт				0	0	
138	С ПРАЙС	Кнопка управления "СТОП"	8	141,81		1134	0	0
		шт				0	0	
139	С ПРАЙС	Индикатор -22DS зеленый матричный	8	77,00		616	0	0
		шт				0	0	
140	Ц0108-80-4	Прибор измерения и защиты, блок-контакты	1	191,40	7,00	191	7	156
		шт		162,00	2,30	162	2	95
141	С ПРАЙС	Манометр показывающий сигнализирующий 0-2,5 кгс/см2 ДМ2005 Ст	1	3019,15		3019	0	0
		шт				0	0	
		Светотехнические изделия						
180	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	80	269,90	98,00	21592	7840	11476
		шт		122,00	29,00	9760	2320	95
181	С ПРАЙС	Светильник с компактн. люминисц. лампой CD218	66	495,57		32708	0	0
		шт				0	0	
182	С ПРАЙС	Светильник с компактн. люминисц. лампой RKL218	14	385,78		5401	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт				0	0	
183	Ц0108-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	14	357,50	164,00	5005	2296	2362
		шт		131,00	46,60	1834	652	95
184	С ПРАЙС	Светильник потолочный с призматическим рассеивателем PRS/S 258	14	1335,74		18700	0	0
		шт				0	0	
185	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	13	342,80	134,00	4456	1742	2418
		шт		158,00	37,80	2054	491	95
186	С ПРАЙС	Светильник для люминисц. лампой АОТ. PRS 236	13	1511,10		19644	0	0
		шт				0	0	
187	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	72	467,80	183,00	33682	13176	19549
		шт		234,00	51,80	16848	3730	95
188	С ПРАЙС	Светильник для люминисц. лампой АОТ. PRS 418	72	1430,28		102980	0	0
		шт				0	0	
189	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	28	241,70	91,00	6768	2548	4169
		шт		131,00	25,70	3668	720	95
190	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	26	457,00		11882	0	0
		шт				0	0	
191	С151704-1	Указатель световой "Не входить"	2	457,00		914	0	0
		шт				0	0	
192	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	19	313,00	131,00	5947	2489	2814
		шт		119,00	36,90	2261	701	95
193	Ц0108-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	36	357,50	164,00	12870	5904	6074

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		131,00	46,60	4716	1678	95
		Электроустановочные изделий						
204	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	23	64,00	1,00	1472	23	1283
		шт		58,50	0,20	1346	5	95
205	С151801-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	23	82,00		1886	0	0
		шт				0	0	
206	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	52	62,70	0,20	3260	10	2860
		шт		57,80	0,10	3006	5	95
207	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	52	96,00		4992	0	0
		шт				0	0	
208	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	16	64,00	1,00	1024	16	892
		шт		58,50	0,20	936	3	95
209	С151801-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	16	82,00		1312	0	0
		шт				0	0	
224	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	57	244,00		13908	0	0
		шт				0	0	
		Кабельная продукция с медными жилами с ПВХ изоляцией						
225	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	3250	10,60	0,10	34450	325	27479
		м		8,80	0,10	28600	325	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
226	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	1700	14,60	0,20	24820	340	19219
		м		11,80	0,10	20060	170	95
227	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	1042	19,60	0,50	20423	521	16333
		м		16,40	0,10	17089	104	95
228	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	348	27,00	0,80	9396	278	6976
		м		20,90	0,20	7273	70	95
229	Ц0108-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	3	36,00	1,40	108	4	81
		м		27,90	0,40	84	1	95
230	Ц0108-412-7	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	17	49,30	1,60	838	27	664
		м		40,70	0,40	692	7	95
231	Ц0108-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	100	68,60	2,20	6860	220	5681
		м		59,20	0,60	5920	60	95
232	С151601-1189 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-1 ГОСТ 16442-80	0,65	30934,00		20107	0	0
		км				0	0	
233	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	2,23	42724,00		95275	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		км				0	0	
		Трубы металлопрокат						
251	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3880	108,60	48,90	421368	189732	190935
		м		39,60	12,20	153648	47336	95
252	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	70	147,30	73,00	10311	5110	4509
		м		49,50	18,30	3465	1281	95
253	С ПРАЙС	Труба гофра ПВХ д15	2600	6,10		15860	0	0
		м				0	0	
		Обогрев водосточных труб и воронки						
272	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	135	66,80	18,10	9018	2444	3091
		м		20,30	3,80	2741	513	95
273	С ПРАЙС	Кабель двухжильный экранированный deviflex DTCE-30	54	15693,47		847447	0	0
		м				0	0	
274	С ПРАЙС	Кабель двухжильный экранированный deviflex DTIP-18	81	13035,70		1055892	0	0
		м				0	0	
275	С ПРАЙС	Соединительный ремонтный комплект для двухжильного и холодного devirep	4	2657,76		10631	0	0
		шт				0	0	
276	С ПРАЙС	Лента монтажная devifast	15	151,87		2278	0	0
		м				0	0	
		Кабельные каналы						
277	Ц0108-544-3	Установка напольной башенки	5	308,70	7,00	1544	35	1422
		шт		297,00	2,30	1485	12	95
278	Ц0108-591-12	Каркас VIVA	15	103,70	0,40	1556	6	1403
		шт		98,30	0,10	1475	2	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
279	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	20	62,70	0,20	1254	4	1100
		шт		57,80	0,10	1156	2	95
280	С ПРАЙС	Напольная башенка (111x242x131 мм)	5	2256,74		11284	0	0
		шт				0	0	
281	С ПРАЙС	каркас Вива 2 модуля	10	61,60		616	0	0
		шт				0	0	
282	С ПРАЙС	каркас Вива 45x45 2 модуля	5	61,60		308	0	0
		шт				0	0	
283	С151801-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	10	82,00		820	0	0
		шт				0	0	
284	С151801-139	Розетка информационная прим.	10	126,00		1260	0	0
		шт				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3343669	340716	419495
			Тенге			353050	88524	
		К2						
1	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	315	160,75	20,80	50636	6552	55759
		м		130,50	7,79	41108	2454	128
2	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	42	59,48	3,96	2498	166	2886
		м		52,20	1,49	2192	63	128
3	С130806-74 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	315	327,00		103005	0	0
		м				0	0	
4	С130806-3105 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм	42	143,00		6006	0	0
		м				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	210	143,38	9,39	30110	1972	6852
		м		29,03	3,60	6096	756	100
6	С11031-323 Изм. и доп. вып. 24	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	58	2895,00		167910	0	0
		м2				0	0	
7	С130904-1166 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	14	1640,00		22960	0	0
		шт.				0	0	
8	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	333,2	16,58	0,02	5524	7	1247
		м2		4,16		1386	0	90
9	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	28	8426,26	137,88	235935	3861	18547
		1воронка		465,75	51,75	13041	1449	128
10	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	88,2	200,00		17640	0	0
		кг				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			642224	12558	85291
			Тенге			63823	4722	
		В1						
193	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	56	338,67	4,19	18966	235	4403
		м		59,85	1,58	3352	88	128
194	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	104	283,67	4,19	29502	436	8177
		м		59,85	1,58	6224	164	128
195	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	120	177,67	4,19	21320	503	9436
		м		59,85	1,58	7182	190	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
196	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	280	72,96	16,85	20429	4718	12017
		м		38,59	4,33	10805	1212	100
197	С11031-363 Изм. и доп. вып. 24	Низкотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST FRIGO, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	132	140,00		18480	0	0
		м				0	0	
198	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	114,4	73,00		8351	0	0
		м				0	0	
199	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	61,6	81,00		4990	0	0
		м				0	0	
200	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	84	200,00		16800	0	0
		кг				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			138838	5892	34033
			Тенге			27563	1654	
		Отделочные работы						
1	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	1624	9,90	0,12	16078	195	11595
		м2		6,75	0,05	10962	81	105
2	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	55,18	14,44	0,18	797	10	539
		м2		9,23	0,07	509	4	105
		Стены				0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен по сетке	134,85	179,01	2,00	0	0	4288
		м2		93,60	0,27	0	0	0
4	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	271	175,26	2,00	0	0	8644
		м2		93,60	0,27	0	0	0
5	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	159,03	17,43	0,12	0	0	742
		м2		13,73	0,05	0	0	0
6	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	247,69	14,44	0,18	0	0	780
		м2		9,23	0,07	0	0	0
		Колонны, диафрагмы, стены бетонные, Ригеля						
7	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	1576	9,90	0,12	15602	189	11253
		м2		6,75	0,05	10638	79	105
8	Е0115-151-4	Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску	63,5	75,57	0,23	4799	15	3877
		м2		58,05	0,09	3686	6	105
		ПОТОЛОК						
10	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	300,9	14,44	0,18	4345	54	2938
		м2		9,23	0,07	2777	21	105
11	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	435	9,90	0,12	4307	52	3106
		м2		6,75	0,05	2936	22	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45928	515	47762
			Тенге			31508	213	
		ПОЛЫ						
		ТИП1						
35	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1120	77,89	2,62	87237	2934	15843

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		10,51	0,99	11771	1109	123
		ТИП2						
36	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	11,4	4531,41		51658	0	7951
		м3		567,00		6464	0	123
37	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	142,4	147,58	9,95	21015	1417	7592
		м2		39,60	3,74	5639	533	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			159910	4351	31385
			Тенге			23874	1642	
		ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ						
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	25973,01	9,24	9,24	239991	239991	75581
		м3			3,00	0	77919	97
2	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	25973,01	7,91	7,91	205447	205447	64748
		м3			2,57	0	66751	97
3	Е0101-16-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	23263,5	25,97	25,16	604153	585310	183910
		м3		0,78	7,37	18146	171452	97
4	С010332-А1-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	32547,95	24,60		800680	0	160136
		т		4,92		160136	0	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1850271	1030748	484375
			Тенге			178282	316122	
		ПЛОЩАДОК						
5	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	1045,7	97,89	17,83	102364	18645	15967
		м2		6,41	5,07	6703	5302	133
6	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1045,7	150,86	34,29	157754	35857	20584

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		6,01	8,79	6285	9192	133
7	Е0127-26-3 К=4	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	1045,7	42,10	5,47	44024	5720	2781
		м2		0,40	1,60	418	1673	133
8	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1045,7	24,52	15,35	25641	16051	15298
		м2		5,94	5,06	6211	5291	133
9	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1045,7	0,08		84	0	56
		м2		0,04		42	0	133
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1045,7	24,52	15,35	25641	16051	15298
		м2		5,94	5,06	6211	5291	133
11	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1045,7	0,04		42	0	28
		м2		0,02		21	0	133
12	С143010-14 Изм. и доп. вып. 25	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2003	150,31	4660,00		700445	0	0
		т				0	0	
13	С143010-10 Изм. и доп. вып. 25	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	126,27	5550,00		700799	0	0
		т				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	3010	373,24	6,63	1123452	19956	442125
		м		108,68	1,76	327127	5298	133
15	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	162,54	14646,00		2380561	0	0
		м3				0	0	
		ТИП2						
16	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	188,788	572,66	68,13	108111	12862	8572
		м3		21,38	12,76	4036	2409	133
17	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1887,88	99,68	42,08	188184	79442	181361
		м2		57,38	14,85	108327	28035	133
18	С143003-29 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	1887,88	552,00		1042110	0	0
		м2				0	0	
19	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	987	373,24	6,63	368388	6544	144975
		м		108,68	1,76	107267	1737	133
20	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	15,792	14646,00		231290	0	0
		м3				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7198890	211128	847045
			Тенге			572648	64228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ						
		Газон						
28	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	867,2	6,10	0,34	5290	295	6589
		м2		5,76	0,13	4995	113	129
29	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	867,2	19,01		16485	0	9185
		м2		8,21		7120	0	129
		Цветник						
30	Е0147-27-2	Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см	22,2	104,18		2313	0	2984
		м2		104,18		2313	0	129
31	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	22,2	68,04		1510	0	1948
		м2		68,04		1510	0	129
32	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	22,2	213,00		4729	0	6004
		м2		209,63		4654	0	129
33	С143012-18	Семена цветов	1,11	515,00		572	0	0
		кг				0	0	
34	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	5,25	373,24	6,63	1960	35	771
		м		108,68	1,76	571	9	133
35	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	0,08	14646,00		1172	0	0
		м3				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			34031	330	27481

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тенге			21163	122	
		МАФ-ы						
52	СПРАЙС-ЛИСТ	Лавочка Л-1	19	16968,22		322396	0	0
		шт				0	0	
53	СПРАЙС-ЛИСТ	Урна У-9	19	5091,38		96736	0	0
		шт				0	0	
54	СПРАЙС-ЛИСТ	Беседка БМ-2	4	236164,45		944658	0	0
		шт				0	0	
56	У1-21-8	Качели тип II, строительные работы	4	7012,24	197,59	28049	790	4907
		качели		1120,35	47,94	4481	192	105
60	СПРАЙС-ЛИСТ	Рукоход паучок	2	64743,95		129488	0	0
		шт				0	0	
64	СПРАЙС-ЛИСТ	Лабиринт	2	25159,57		50319	0	0
		шт				0	0	
67	СПРАЙС-ЛИСТ	Брусья	1	9560,63		9561	0	0
		шт				0	0	
69	СПРАЙС-ЛИСТ	Гимнастический комплекс ГК-1	1	46964,52		46965	0	0
		шт				0	0	
70	СПРАЙС-ЛИСТ	Шведская стенка	1	37739,35		37739	0	0
		шт				0	0	
72	СПРАЙС-ЛИСТ	Ворота футбольные	2	40560,27		81121	0	0
		шт				0	0	
73	СПРАЙС-ЛИСТ	Баскетбольный щит	2	38273,04		76546	0	0
		шт				0	0	
74	СПРАЙС-ЛИСТ	Воллейбольные стойки	1	23985,45		23985	0	0
		пара				0	0	
75	СПРАЙС-ЛИСТ	Теннисный стол	1	46446,08		46446	0	0
		шт				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	С12022-17	Бункеры для сбора мусора из камер открытого мусоропровода в сборе тип Р-8 размером 1430х530х1160 мм	4	10300,00		41200	0	0
		шт				0	0	
		Ограждение для мусоросборных площадок						
77	Е0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	0,635981	8368,90	3350,04	5322	2131	2588
		т		3690,00	830,84	2347	528	90
78	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,394891	122008,00		48180	0	0
		т				0	0	
79	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,96	402,75		387	0	437
		м3		402,75		387	0	113
80	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,96	6076,15	95,97	5833	92	815
		м3		771,75	36,25	741	35	105
81	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	23,35	1152,08	8,30	26901	194	2649
		м2		94,18	1,17	2199	27	119
82	С11011-868 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80	0,24109	63662,00		15348	0	0
		т				0	0	
83	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,443449	16,36	0,05	302	1	96
		м2		5,81	0,02	107	0	90
84	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	18,443449	16,58	0,02	306	0	69
		м2		4,16		77	0	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2037788	3208	11561
			Тенге			17074	791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ограждения						
		Ворота В-1 3 шт.						
85	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	9	6524,89	1172,83	58724	10555	44759
		шт		3217,50	334,76	28958	3013	140
86	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	2,1	27935,09	9375,11	58664	19688	34941
		т		16380,00	2107,33	34398	4425	90
87	С130806-90 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	63	932,00		58716	0	0
		м				0	0	
88	С130806-8 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	142,2	58,00		8248	0	0
		м				0	0	
89	С12041-7 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,091	35316,00		3214	0	0
		т				0	0	
90	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	18	1960,00		35280	0	0
		комплект				0	0	
91	С11011-819	Петля накладная	18	40,00		720	0	0
		шт				0	0	
92	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	60,9	16,36	0,05	996	3	320
		м2		5,81	0,02	354	1	90
93	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	121,8	16,58	0,02	2019	2	456
		м2		4,16		507	0	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			226581	30248	80476
			Тенге			64217	7439	
		Ограждение футбольного поля						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	306	520,34	243,27	159224	74441	140314
		м		261,00	66,53	79866	20358	140
114	С11011-4477 Изм. и доп. вып. 25	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	4,25	42845,00		182091	0	0
		т				0	0	
115	С11011-879 Изм. и доп. вып. 24	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,065	50848,00		3305	0	0
		т				0	0	
116	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,407	38436,00		15643	0	0
		т				0	0	
117	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	902,7	187,00		168805	0	0
		м2				0	0	
118	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	200,58	16,36	0,05	3281	10	1052
		м2		5,81	0,02	1165	4	90
119	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	401,16	16,58	0,02	6651	8	1502
		м2		4,16		1669	0	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			539000	74459	142868
			Тенге			82700	28391	
		Ограждение баскетбольной площадки						
		ПМ-3						
152	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	234	520,34	243,27	121760	56925	107299
		м		261,00	66,53	61074	15568	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
153	С11011-4477 Изм. и доп. вып. 25	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	3,25	42845,00		139246	0	0
		т				0	0	
154	С11011-879 Изм. и доп. вып. 24	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,05	50848,00		2542	0	0
		т				0	0	
155	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,3116	38436,00		11977	0	0
		т				0	0	
156	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	690,3	187,00		129086	0	0
		м2				0	0	
157	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	153,38	16,36	0,05	2509	8	805
		м2		5,81	0,02	891	3	90
158	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	306,77	16,58	0,02	5086	6	1148
		м2		4,16		1276	0	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			412206	56939	109252
			Тенге			63241	15571	
		Наружное освещение						
155	Е0101-14-2	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	260,53	16,15	16,15	4208	4208	1059
		м3			4,19	0	1092	97
156	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	8,1	294,75		2387	0	2697
		м3		294,75		2387	0	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
157	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	211,03	2,80	2,80	591	591	199
		м3			0,97	0	205	97
158	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	211,03	1,38	1,38	291	291	98
		м3			0,48	0	101	97
159	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	202,93	21,55	4,52	4373	917	3352
		м3		17,03		3456	0	97
160	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	959,4	36,70	27,80	35210	26671	14310
		м		8,80	6,90	8443	6620	95
161	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	84,6	11,20	7,90	948	668	426
		м		3,30	2,00	279	169	95
162	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,18	295846,28		53252	0	5435
		кан.-км		27450,00		4941	0	110
163	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	864	26,40	3,10	22810	2678	16087
		м		19,10	0,50	16502	432	95
164	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	180	27,70	2,10	4986	378	3454
		м		19,70	0,50	3546	90	95
165	С151601-491 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,04	99582,00		103565	0	0
		км				0	0	
166	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	779	32,40	23,70	25240	18462	10730
		м		8,60	5,90	6699	4596	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	84,6	18,80	14,20	1590	1201	643
		м		4,50	3,50	381	296	95
168	С143006-6 Изм. и доп. вып. 25	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	7,67	6015,00		46135	0	0
		1000шт				0	0	
		Опора наружного освещения						
169	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	30	4231,75	1831,40	126953	54942	81987
		опора		1977,75	625,01	59333	18750	105
170	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	30	1745,38	1411,25	52361	42338	18045
		шт		333,00	239,85	9990	7196	105
171	С130806-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 150х4 мм	61	1100,00		67100	0	0
		м				0	0	
172	С130806-15 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	159,12	702,00		111702	0	0
		м				0	0	
173	С130806-12 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	94,86	375,00		35573	0	0
		м				0	0	
174	С130806-8 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	30	58,00		1740	0	0
		м				0	0	
175	С151803-55	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У996 У2	30	505,00		15150	0	0
		шт				0	0	
176	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	30	6550,00		196500	0	0
		шт				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
177	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	30	537,00		16110	0	0
		шт				0	0	
178	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	336,6	10,60	0,10	3568	34	2846
		м		8,80	0,10	2962	34	95
179	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,336	41426,00		13919	0	0
		1000м				0	0	
180	С143001-6 Изм. и доп. вып. 25	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150/	12,24	4007,00		49046	0	0
		м3				0	0	
181	Е0113-44-7	Очистка щетками	30,6	60,75		1859	0	1673
		м2		60,75		1859	0	90
182	Е0115-178-10	Окраска металлическим порошком решеток за 1 раз	30,6	99,55		3046	0	2827
		м2		87,98		2692	0	105
183	СПрайс-лист	Ответвительный сжим	91,8	284,53		26120	0	0
		шт				0	0	
184	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	61,90	3,30	1857	99	667
		м		23,00	0,40	690	12	95
185	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	30	330,10	24,10	9903	723	3377
		шт		116,00	2,50	3480	75	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1038093	154201	169912
			Тенге			127640	39668	
		Магистральный трубопровод систем отопления						
1	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	318	113,48	3,96	36087	1259	21855
		м		52,20	1,49	16600	474	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	180	135,48	3,96	24386	713	12370
		м		52,20	1,49	9396	268	128
3	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	108	157,48	3,96	17008	428	7423
		м		52,20	1,49	5638	161	128
4	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	228	178,48	3,96	40693	903	15670
		м		52,20	1,49	11902	340	128
5	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	90	228,31	7,95	20548	716	7885
		м		65,48	2,97	5893	267	128
		Отопление (-25)						
38	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	226	113,48	3,96	25646	895	15532
		м		52,20	1,49	11797	337	128
39	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	28	135,48	3,96	3793	111	1925
		м		52,20	1,49	1462	42	128
40	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	234	10,99		2572	0	3201
		м		10,69		2501	0	128
41	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	450	427,81	12,19	192515	5486	171113
		м		292,50	4,57	131625	2057	128
42	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	290	328,91	7,90	95384	2291	87122
		м		231,75	2,95	67208	856	128
43	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	280	301,50	5,28	84420	1478	68285
		м		188,55	1,98	52794	554	128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			543052	14280	412381

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тенге			316816	5356	
		Всего прямые затраты				**63 296 968**	**3 266 008**	**9 392 574**
						444 456	**45 024**	
		Всего с накладными расходами				**72 689 542**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**4 361 373**		
		Итого				**77 050 915**		
		Временные здания и сооружения 1,5%				**770 509**		
		Итого				**77 821 424**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				**1 050 589**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**778 214**		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**311 286**		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**79 961 513**		
		Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982				**218 836 270**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**4 376 725**		
		Итого				**223 212 995**		
		НДС (12 %)				**26 785 559**		
		Всего				**250 000 000**		

Заказчик: ТОО "Highwell"

Координатор по проектам Аймурадов С.У

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Директор Бекбасов И.С

Технический надзор: ТОО "Маратат Group"

Эксперт Джанизаков Е.А