Утверждена приказом
Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Гидропром"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильной дороги областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автоорога Майкаин-Экибастуз км 0-29 (29 км)

СПРАВКА № 3 от 31 марта 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2019 года

код	код	Договор № 54 от 03.05.2018г., доп. соглаш. № 54/1 от 08.06.2018 г., доп. соглаш. № 54/2 от 04.01.2019 г., доп. соглаш. № 54/3 от 05.06.2019 г., доп. соглаш. № 54/4 от 10.10.2019 г., доп. согл. № 54/5 от 17.01.2020 г.	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен 2020 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Содержание автомобильной дороги общего пользования областного значения Майкаин-Экибастуз, км 0-29 (29 км)	74 667 169,97	66 667 116,04							8 000 053,92	
Текущий год	24 788 658,00									
За месяц	7 371 079,00	6 581 320,54							789 758,46	
Предоплата	0,00									
К оплате:	7 371 079,00	6 581 320,54							789 758,46	7 371 079,00

К оплате: Семь миллионов триста семьдесят одна тысяча семьдесят девять тенге

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Гидропром"

Культуманов И.М.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Гидропром"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской автодорога Майкаин-Экибастуз, км 0-29 (29 км).
Договор № 54 от 03.05.2018 года, доп. соглашение № 54/1 от 08.06.2018 г., доп. соглашение № 54/2 от 04.01.2019 г., доп. соглашение № 54/3 от 05.06.2019 г., доп. соглашение 54/4 от 10.10. 2019 г.; доп. соглашени № 54/5 от 17.01.2020 г.

Акт № 3 приемки выполненных работ от 31 марта 2020 года

за март 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101 СРД 345-01-01**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**км в одном направлении**	**580**	243	134,6	140940	78068		108461	269353
					108,4	64,75	62872	37555		19952	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1	58						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	29						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	78068					
				29	1295	37555					
2	**1291-0259-0101 СРД 259-01-01**	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода НР = 108 %**	**1000 м2**	**290,00**	636,43	323,04	184565	93682	–	146825	357901
					313,39	155,40	90883	45066	–	26511	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,37	107,30						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	34,80						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	93682					
				34,800	1295	45066					

3	1291-0277-0102 СРД 277-01-02	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 200 мм НР=108%**								
			км прохода	700	2474,16	2474,16	1731912	1731912		335664	2232982
						444	0	310800		165406	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	168,00						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,24	10309	1731912					
				168,00	1850	310800					
4	1291-0270-0105 СРД-270-01-05	**Очистка проезжей части дороги от снега шнекоротором, толщина снежного покрова (уплотненного) 1000 мм НР = 108 %**								
			км прохода	180	11702,17	11702,17	2106391	2106391	–	249773	2544657
					–	1284,84	0	231271	–	188493	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,83	149,400						
	3201-0203-0201	Снегоочистители шнекороторные на автомобиле	маш.-ч	0,830	14099	2106391					
				149,400	1548	231271					
5	1291-0278-0201 СРД 278-02-01	**Очистка обочин от снежных валов автогрейдерами среднего типа, снег уплотненный НР=108%**								
			км	500	1546,35	1546,35	773175	773175		149850	996867
						277,5		138750		73842	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	75,00						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10309	773175					
				75,00	1850	138750					

6	**1291-0288-0101 СРД-288-01-01**	**Россыпь противогололедного материала универсальным разбрасывателем типа ПР-130 на базе автомобиля ЗиЛ-130 (для прямых участков дорог - пескосоляная смесь 150-200 г/м2) НР = 108 %**	**1000 м2**	**40**	905,12	905,12	36205	36205		8951	48768
						207,2	0	8288		3612	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	6,40						
	3201-0211-0201	Машина дорожная комбинированная (3206-0102-0591->3201-0211-0201)	маш.-ч	0,16	5657	36205					
				6,4	1295	8288					
7	**1291-0339-0101 СРД 339-01-01**	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа НР=108%**	**100 м3 смеси**	**0,053600**	208 744,90	21 648,90	11189	1160	10028	225	12327
					0	3 885,00	0	208		913	
		Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0	0						
	0101-0101-0160	Затраты труда машинистов (машинист 6 разряда)	чел-ч	2,1	0,112560						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,100	10309	1160,38					
				0,1125600	1850	208,24					
	2101-0401-0101	Песок природный	м3	92,00	1102,00	5434					
				4,9312000							
	2900-0000-0001 (п/п)	Соль 15000/1,12	м3	8	10 714,00	4594					
				0,42880							
8	**1291-0340-0101 СРД 349-01-01**	**Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходк НР=108 %**	**100 м3**	**0,053600**	14 632,67	14 632,67	785	785		252	1120
					0	4 349,35	0	233		83	
		Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0	0						
	0101-0101-0140	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81	0,15						

	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые фронтальные пневмоколесные (до 100 л.с.)	маш.-ч	2,81	5211	785				
				0,1506160	1548	233				
9	4102-0103-1114	**Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 114 км**	т	**0,343040**	1 664,00	0,00	571	0	0	0	616
					0	0,00	0	0	0	46	
10	4102-0103-1114	**Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 114 км**	т	**7,39680**	1 664,00	0,00	12308	0	0	0	13293
					0	0,00	0	0	0	985	
11	1291-0268-0108 СРД-268-01-08	**Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине слоя снега свыше 1 м и площади отверстия от 1 до 2 м2 НР = 108 %**	сооружение	**19**	1088,4	–	20680	0	0	22334	46455
					1088,4	–	20680	0	0	3441	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,2	22,80						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
12	1291-0268-0109 СРД-268-01-09	**Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине слоя снега свыше 1 м и площади отверстия от 2 до 5 м2 НР = 108 %**		**11**	2358,18	–	25940	0	0	28015	58272
					2358,18	–	25940	0	0	4316	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	2,6	28,60						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
		Итого по акту					**6 582 611**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					200 375				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 821 378				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					772 172				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 028				
		- перевозка грузов, тенге					12 879				

	Накладные расходы, тенге	1 050 350
	Сметная прибыль (8 %), тенге	487 601
	Итого по смете	**6 582 611**
0,99980396	**Итого с пониж. Коэф. = 0,99980396**	**6 581 320**
	Налог на добавленную стоимость 12%	789 758
	Всего стоимость работ с НДС	**7 371 079**

Заказчик:

Замевститель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела — Бейм И.Д.

Куратор — Кусманов Д.К.

Руководитель планово-технического отдела — Валиев М.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Гидропром" — Культуманов И.М.