подряд

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области»
Подрядчик: ТОО «Нурал»
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: Содержание автомобильной дороги Панфилово – Бестюбе км 0-75,1 (75,1 км)

С П Р А В К А № 27 от 31.03.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп соглашение № 36/6 к договору № 36 (с учетом доп соглашений № 36/1, № 36/2, № 36/3 № 36/4 № 36/5	17.01.2020 г 15.03.2018 г 12.06.2018 г 12.09.2018 г 04.01.2019 г 24.05.2019 г. 07.10.2019 г			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость НДС 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчет-ном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	153 633 401,86									
За месяц	6 622 634	5913066							709 568	
Удержание аванса	-									
К оплате	6 622 634								709 568	6 622 634

К оплате: шесть миллионов шестьсот двадцать две тысячи шестьсот тридцать четыре тенге

«Заказчик»
Руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области »

_____ Койсоймасов Р.Е.

«Подрядчик»
Директор ТОО «Нурал»

_____ Жансултанов С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Доп соглашение № 36/6 от 17.01.2020 г к договору № 36 от 15.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 36/1 от 12.06.2018 г, № 36/2 от 12.09.2018 г, № 36/3 от 2019-01-04, № 36/4 от 24.05.2019 г, № 36/5 от 07.10.2019 г)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Панфилово - Бестюбе км 0-75,1 (75,1 км)

АКТ № 37

приемки выполненных работ от 31 марта 2020 года
за март месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Панфилово - Бестюбе км 0-75,1 (75,1 км)

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101 СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	901,2	243	134,6	218992	121302	–	168526	418519
					108,4	64,75	97690	58353	–	31001	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	90,12						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	45,06						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	121302					

			45,06	1295	58353					
2 1291-0269-0101 СРД-269-01-01	Уборка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, в зимнее время НР=108%	100 м2 площади	2,4	4208,48	–	10100	–	–	10908	22689
				4208,48	–	10100	–	–	1681	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	4,64	11,136						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3 1291-0277-0101 СРД-277-01-01	Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР = 108 %	км прохода	600,8	1958,71	1958,71	1176793	1176793	–	228076	1517258
				–	351,50	–	211181	–	112389	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	114,152						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10309	1176793					
			114,152	1850	211181					
4 1291-0278-0201 СРД-278-02-01	Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа НР = 108 %	км	600,8	1546,35	1546,35	929047	929047	–	180060	1197835
				–	277,50	–	166722	–	88729	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	90,12						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10309	929047					

			90,12	1850	166722					
5 1291-0273-0101 СРД-273-01-01	Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм НР = 108 %									
		км прохода	600	3308,42	3308,42	1985052	1985052	–	431335	2609698
				–	665,64	–	399384	–	193311	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)									
		чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	258						
3201-0203-9101	Навесное оборудование - снегоочиститель плужный	маш.-ч	0,43	–	–					
			258	–	–					
3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,43	7694	1985052					
			258	1548	399384					
6 1291-0290-0301 СРД-290-03-01	Россыпь противогололедного материала комбинированной дорожной машиной (пескосоляная смесь из расчета: при снежном накате 250 г/м2) НР = 108 %									
		1000 м2	50	434,88	434,88	21744	21744	–	5703	29643
				–	105,62	–	5281	–	2196	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)									
		чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	4						
3105-0502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,008	3448	1379					

			0,4	1548	619					
3201-0211-0201	Комбинированная дорожная машина	маш.-ч	0,072	5657	20365					
			3,6	1295	4662					
2113-0816-2591	Пескосоляная смесь	г/м2	250	0	0					
			12500							
7 1291-0339-0101 СРД-339-01-01	Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа (135 л.с.) НР = 108 %	100 м3 смеси	0,08667	179716,16	21645,32	15576	1876	13740	364	17215
				0	3888,31	0	337	–	1275	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0	0						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1	0,18201						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш,-час	2,1	10309	1876					
			0,182007	1850	337					
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	92	1102	8787					
			7,97364							
счет	Соль ц\о=8000/1,12*1,0=7142,86	м3	8	7142,86	4953					
			0,69336							
8 4102-0102-1902	Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	11,9605	3304		39517		–	0	42679

				0		0		–	3161	
9	4102-0102-1991	Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=79,000	т·км	944,879	19		17953	–	0	19389
					0		0	–	1436	
10	4102-0102-1902	Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	0,6934	3304		2291	–	0	2474
					0		0	–	183	
11	4102-0102-1991	Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=58,000	т·км	40,217	19		764	–	0	825
					0		0	–	61	
12	1291-0268-0105 СРД-268-01-05	Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине слоя снега свыше 0,5 до 1 м и площади отверстия от 1 до 2 м2 НР=108%	сооружение	18	861,64	–	15510	–	–	16750	34841
					861,64	–	15510	–	–	2581	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,95	17,1					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–					

Итого по смете	5 913 066
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	123 300
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 235 814
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	841 258
Накладные расходы, тенге	1 041 722
- в т.ч. зарплата, тенге	93 755
Сметная прибыль (8 %), тенге	438 005
Итого в текущих ценах, тенге	5 913 066
НДС 12 %	709 568
Всего	6 622 634

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

Руководитель технического отдела автомобильных дорог

_____ Валиев М.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.