Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Справка №3
от 31 марта 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
268		Договор №29 Допсоглашение №29/4 Допсоглашение №29/5	от 02.03.2018 г. от 27.05.2019 г. от 17.01.2020 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
				из них			дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	96 003 352,17									
за текущий 2020 год	32 718 266,48									
в т.ч. за месяц	7 874 148,77									
К оплате	7 874 148,77								843 658,80	7 874 148,77

К оплате: Семь миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи сто сорок восемь тенге 77 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

"ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

"SANA-2015" Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)
Дополнительное соглашение №29/4 от 27.05.2019 Дополнительное соглашение №29/5 от 17.01.2020 к договору № 29 от 2.03.2018г

АКТ № 3
приемки выполненных работ от 31 марта 2020 года
за март 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0102СРД-345-01-02	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**785,8**	243	134,6	190950	105769	0	146947	364929
					108,4	64,75	85181	50881	0	27032	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	78,58						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	39,29						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	105769					
				39,29	1295	50881					

2	1291-0273-0101СРД-273-01-01	**Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм НР = 108 %**	км прохода	40	3308,42	3308,42	132337	132337	0	28756	173980
					0	665,64	0	26626	0	12887	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	17,2						
	3201-0203-9101	Навесное оборудование - снегоочиститель плужный	маш.-ч	0,43	0	0					
				17,2	0	0					
	3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,43	7694	132337					
				17,2	1548	26626					
3	1291-0296-0103СРД-296-01-03	**Перемещение снега бульдозером 80 л.с. на расстояние 20 м НР = 108 %**	100 м3 снега	455	1293	1293	588315	588315	0	228206	881843
					0	464,4	0	211302	0	65322	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	136,5						
	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,3	4310	588315					
				136,5	1548	211302					
4	1291-0279-0102СРД-279-01-02	**Рыхление снежного наката с толщиной снежного покрова до 50 мм за 2 прохода по следу НР = 108 %**	100 м2	350	2487,6	2487,6	870660	870660	0	210652	1167817
					0	557,28	0	195048	0	86505	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	126						
3203-0204-9103	Навесное оборудование Т-115	маш.-ч	0,36	0	0					
			126	0	0					
3101-0103-0101	Автогрейдеры легкого типа, 66,2 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,36	6910	870660					
			126	1548	195048					
5 1291-0290-0401СРД-290-04-01	**Россыпь противогололедного материала автомашиной типа КАМАЗ-59367 (СДК-65111) на прямом участке (расход пескосоляной смеси принимать согласно Приложению Г) НР = 108 %**	**1000 м2**	**150**	316,79	316,79	47519	47519	0	11748	64008
				0	72,52	0	10878	0	4741	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,056	8,4						
3201-0211-0201	Машина дорожная комбинированная (3206-0102-0591->3201-0211-0201)	маш.-ч	0,056	5657	47519					
			8,4	1295	10878					
6 1291-0339-0101СРД-339-01-01	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа (135 л.с.) НР = 108 %**	**100 м3 смеси**	**0,20548**	21648,9	21648,9	4448	4448	0	862	5735
				0	3885	0	798	0	425	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1	0,43151						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,1	10309	4448					

7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,431508 18,90411	1850 1097	798	20738		20738	0	22397
					0		0		0	1659	
8	2900-0000-0001 (пл)ПЛ	Соль техническая Счет фактура 13000 без НДС	м3	1,64384	12675		20836		20836	0	22503
					0		0		0	1667	
9	4102-0103-1124	Перевозка песка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 124 км	т	28,35617	1804		51155		0	0	55247
					0		0		0	4092	
10	4102-0103-1109	Перевозка соли самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 109 км	т	1,60274	1594		2555		0	0	2759
					0		0		0	204	
11	1291-0340-0101СРД-340-01-01	Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходу НР = 108 %	100 м3 смеси	0,20548	14642,91	14642,91	3009	3009	0	966	4293
					0	4349,88	0	894	0	318	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81	0,5774						
	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	2,81	5211	3009					
				0,5773988	1548	894					

12	1291-0268-0105СРД-268-01-05	**Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине слоя снега свыше 0,5 до 1 м и площади отверстия от 1 до 2 м2 НР = 108 %**	сооружение	**20**	861,65	0	17233	0	0	18612	38713
					861,65	0	17233	0	0	2868	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,95	19						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
13	1291-0277-0101СРД-277-01-01	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР = 108 %**	км прохода	**1198,25**	1958,71	1958,71	2347024	2347024	0	454880	3026056
					0	351,5	0	421185	0	224152	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	227,6675						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10309	2347024					
				227,6675	1850	421185					
14	1291-0278-0201СРД-278-02-01	**Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа НР = 108 %**	км	**637,61**	1546,35	1546,35	985968	985968	0	191092	1271225
					0	277,5	0	176937	0	94165	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	95,6415						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10309	985968					
				95,6415	1850	176937					
		Итого по смете					**7 101 505**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	102 414
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 085 049
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 094 549
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41 574
- перевозка грузов, тенге	53 710
- накладные расходы, тенге	1 292 721
в т.ч. зарплата, тенге	116 345
- сметная прибыль (8 %), тенге	526 037
Итого по смете с К по конкурсу К=0,99000000286	**7 030 489,97**
НДС-12%	**843 658,80**
Итого с НДС-12%	**7 874 148,77**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор

_____ Аманжолов А.Т.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.