подряд

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области»
Подрядчик: ТОО «Нурал»
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск – станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

С П Р А В К А № 26 от 31.03.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп соглашение № 24/4 к договору № 24 (с учетом доп соглашения № 24/1 № 24/2, № 24/3)	17.01.2020 г. 02.03.2018 г 15.06.2018 г 04.01.2019 г 24.05.2019			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость НДС 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчет-ном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	147 166 757,20									
За месяц	5 962 779	5323910							638 869	
Удержание аванса	-									
К оплате	5 962 779								638 869	5 962 779

К оплате: пять миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи семьсот семьдесят девять тенге

«Заказчик»
Руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области »

_____ Койсоймасов Р.Е.

«Подрядчик»
Директор ТОО «Нурал»

_____ Жансултанов С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Дополнительное соглашение № 24/4 от 17.01.2020 г к договору № 24 от 02.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 24/1 от 15.06.2018 г, № 24/2 от 2019-01-04, № 24/3 от 24.05.2019 г)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

АКТ № 36

приемки выполненных работ от 31 марта 2020 года
за март месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101 СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	805,2	243	134,6	195664	108380	–	150574	373937
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			108,4	64,75	87284	52137	–	27699	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч чел-ч	0,1 0,05	80,52 40,26						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	108380					

			40,26	1295	52137					
2 1291-0269-0101 СРД-269-01-01	Уборка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, в зимнее время НР=108%	100 м2 площади	10,8	4208,48	–	45452	–	–	49088	102102
				4208,48	–	45452	–	–	7563	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	4,64	50,112						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3 1291-0277-0101 СРД-277-01-01	Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР = 108 %	км прохода	536,8	1958,71	1958,71	1051436	1051436	–	203780	1355633
				–	351,50	–	188685	–	100417	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	101,992						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10309	1051436					
			101,992	1850	188685					
4 1291-0278-0201 СРД-278-02-01	Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа НР = 108 %	км	536,8	1546,35	1546,35	830081	830081	–	160879	1070236
				–	277,50	–	148962	–	79277	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	80,52						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10309	830081					
			80,52	1850	148962					

5 1291-0273-0101 СРД-273-01-01	Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм НР = 108 %									
		км прохода	528	3308,42	3308,42	1746846	1746846	–	379575	2296534
				–	665,64	–	351458	–	170114	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)									
		чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	227,04						
3201-0203-9101	Навесное оборудование - снегоочиститель плужный	маш.-ч	0,43	–	–					
			227,04	–	–					
3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,43	7694	1746846					
			227,04	1548	351458					
6 1291-0290-0301 СРД-290-03-01	Россыпь противогололедного материала комбинированной дорожной машиной (пескосоляная смесь из расчета: при снежном накате 250 г/м2) НР = 108 %									
		1000 м2	50	434,88	434,88	21744	21744	–	5703	29643
				–	105,62	–	5281	–	2196	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)									
		чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	4						
3105-0502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,008	3448	1379					
			0,4	1548	619					

3201-0211-0201	Комбинированная дорожная машина	маш.-ч	0,072	5657	20365					
			3,6	1295	4662					
2113-0816-2591	Пескосоляная смесь	г/м2	250	0	0					
			12500							
7 1291-0339-0101 СРД-339-01-01	Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа (135 л.с.) НР = 108 %	100 м3 смеси	0,08667	179716,16	21645,32	15576	1876	13740	364	17215
				0	3888,31	0	337	–	1275	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0	0						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1	0,18201						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш,-час	2,1	10309	1876					
			0,182007	1850	337					
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	92	1102	8787					
			7,97364							
счет	Соль ц\о=8000/1,12*1,0=7142,86	м3	8	7142,86	4953					
			0,69336							
8 4102-0102-1902	Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	11,9605	3304		39517		–	0	42679

				0		0		–	3161	
9 4102-0102-1991	Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=48,000	т·км	574,104	19		10908		–	0	11781
				0		0		–	873	
10 4102-0102-1902	Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	0,6934	3304		2291		–	0	2474
				0		0		–	183	
11 4102-0102-1991	Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=27,000	т·км	18,722	19		356		–	0	384
				0		0		–	28	
12 1291-0268-0105 СРД-268-01-05	Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине слоя снега свыше 0,5 до 1 м и площади отверстия от 1 до 2 м2 НР=108%	сооружение	11	861,64	–	9478	–	–	10236	21291
				861,64	–	9478	–	–	1577	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,95	10,45						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

Итого по смете	5 323 910
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	142 213
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 760 362
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	746 860
Накладные расходы, тенге	960 199
- в т.ч. зарплата, тенге	86 418
Сметная прибыль (8 %), тенге	394 364
Итого в текущих ценах, тенге	5 323 910
НДС 12 %	638 869
Всего	5 962 779

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

Руководитель технического отдела автомобильных дорог

_____ Валиев М.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.