Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)

# Справка № 3
от 31 марта 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2020 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| 268 | | Договор №27<br>Допсоглашение №27/4<br>Допсоглашение №27/5<br>Допсоглашение №27/6 | от 02.03.2018 г.<br>от 27.05.2019 г.<br>от 20.09.2019 г<br>от 15.01.2020 г | | | ТОО | |

| Наименование объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат ( в тенге) | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость (НДС 12%) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровене цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 311 124 558,55 | | | | | | | | | |
| за текущий 2020 год | 67 895 546,40 | | | | | | | | | |
| в т.ч. за месяц | 14 635 498,08 | | | | | | | | | |
| К оплате | 14 635 498,08 | | | | | | | | 1 568 089,08 | |
| | | | | | | | | | | 14 635 498,08 |

К оплате: Четырнадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч четыреста девяносто восемь тенге 08 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г. Цены Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)
Договор №27 от 02.03.2018 г. Дополнительное соглашение №27/4 от 27.05.2019г. Дополнительное соглашение №27/5 от 20.09.2019г.
Дополнительное соглашение №27/6 от 15.01.2020г

# АКТ № 3
приемки выполненных работ от 31 марта 2020 года
за март 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **1291-0345-0102СРД-345-01-02** | **Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 %** | **км в одном направлении** | **2980** | 243 | 134,6 | 724140 | 401108 | 0 | 557266 | 1383918 |
| | | | | | 108,4 | 64,75 | 323032 | 192955 | 0 | 102512 | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | 0,1 | 298 | | | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05 | 149 | | | | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 2692 | 401108 | | | | | |
| | | | | 149 | 1295 | 192955 | | | | | |
| **2** | **1291-0279-0102СРД-279-01-02** | **Рыхление снежного наката с толщиной снежного покрова до 50 мм за 2 прохода по следу НР = 108 %** | **100 м2** | **280** | 2487,6 | 2487,6 | 696528 | 696528 | 0 | 168521 | 934253 |
| | | | | | 0 | 557,28 | 0 | 156038 | 0 | 69204 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | – | – | | | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 100,8 | | | | | | |
| | 3203-0204-9103 | Навесное оборудование Т-115 | маш.-ч | 0,36 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | 100,8 | 0 | 0 | | | | | |
| | 3101-0103-0101 | Автогрейдеры легкого типа, 66,2 кВт (90 л.с.) | маш.-ч | 0,36 | 6910 | 696528 | | | | | |
| | | | | 100,8 | 1548 | 156038 | | | | | |
| 3 | 1291-0296-0103СРД-296-01-03 | **Перемещение снега бульдозером 80 л.с. на расстояние 20 м НР = 108 %** | **100 м3 снега** | **505** | 1293 | 1293 | 652965 | 652965 | 0 | 253284 | 978749 |
| | | | | | 0 | 464,4 | 0 | 234522 | 0 | 72500 | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | – | – | | | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 | 151,5 | | | | | | |
| | 3101-0101-0102 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,3 | 4310 | 652965 | | | | | |
| | | | | 151,5 | 1548 | 234522 | | | | | |
| 4 | 1291-0290-0401СРД-290-04-01 | **Россыпь противогололедного материала автомашиной типа КАМАЗ-59367 (СДК-65111) на прямом участке (расход пескосоляной смеси принимать согласно Приложению Г) НР = 108 %** | **1000 м2** | **375** | 316,79 | 316,79 | 118797 | 118797 | 0 | 29371 | 160021 |
| | | | | | 0 | 72,52 | 0 | 27195 | 0 | 11853 | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | – | – | | | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,056 | 21 | | | | | | |
| | 3201-0211-0201 | Машина дорожная комбинированная (3206-0102-0591->3201-0211-0201) | маш.-ч | 0,056 | 5657 | 118797 | | | | | |
| | | | | 21 | 1295 | 27195 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1291-0339-0101СРД-339-01-01 | Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа (135 л.с.) НР = 108 % | 100 м3 смеси | 0,5137 | 21648,9 | 21648,9 | 11121 | 11121 | 0 | 2156 | 14339 |
| | | | | | 0 | 3885 | 0 | 1996 | 0 | 1062 | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | – | – | | | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,1 | 1,07877 | | | | | | |
| | 3101-0103-0201 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2,1 | 10309 | 11121 | | | | | |
| | | | | 1,07877 | 1850 | 1996 | | | | | |
| 6 | 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 47,26027 | 1097 | | 51845 | | 51845 | 0 | 55993 |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 4148 | |
| 7 | 2900-0000-0001 (пп)пп | Соль техническая Счет фактура 13000 без НДС за тонну | м3 | 4,10959 | 12675 | | 52089 | | 52089 | 0 | 56256 |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 4167 | |
| 8 | 4102-0103-1157 | Перевозка песка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 157 км | т | 70,89041 | 2265 | | 160567 | | 0 | 0 | 173412 |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 12845 | |
| 9 | 4102-0103-1140 | Перевозка соли самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 140 км | т | 4,00685 | 2027 | | 8122 | | 0 | 0 | 8772 |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 650 | |
| 10 | 1291-0340-0101СРД-340-01-01 | Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходу НР = 108 % | 100 м3 смеси | 0,5137 | 14642,91 | 14642,91 | 7522 | 7522 | 0 | 2414 | 10731 |
| | | | | | 0 | 4349,88 | 0 | 2235 | 0 | 795 | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | – | – | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,81 | 1,4435 | | | | | | |
| | 3105-0502-0102 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т | маш.-ч | 2,81 | 5211 | 7522 | | | | | |
| | | | | 1,443497 | 1548 | 2235 | | | | | |
| 11 | 1291-0268-0105СРД-268-01-05 | **Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине слоя снега свыше 0,5 до 1 м и площади отверстия от 1 до 2 м2 НР = 108 %** | сооружение | 13 | 861,62 | 0 | 11201 | 0 | 0 | 12097 | 25162 |
| | | | | | 861,62 | 0 | 11201 | 0 | 0 | 1864 | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | 0,95 | 12,35 | | | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | | | | | |
| 12 | 1291-0277-0101СРД-277-01-01 | **Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР = 108 %** | км прохода | 2500 | 1958,71 | 1958,71 | 4896775 | 4896775 | 0 | 949050 | 6313491 |
| | | | | | 0 | 351,5 | 0 | 878750 | 0 | 467666 | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | – | – | | | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,19 | 475 | | | | | | |
| | 3101-0103-0201 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,19 | 10309 | 4896775 | | | | | |
| | | | | 475 | 1850 | 878750 | | | | | |
| 13 | 1291-0278-0201СРД-278-02-01 | **Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа НР = 108 %** | км | 1547 | 1546,35 | 1546,35 | 2392203 | 2392203 | 0 | 463636 | 3084306 |
| | | | | | 0 | 277,5 | 0 | 429293 | 0 | 228467 | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | – | – | | | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,15 | 232,05 | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3101-0103-0201 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,15 | 10309 | 2392203 |
| | | | 232,05 | 1850 | 429293 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **13 199 403** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 334 233 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 9 177 019 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 922 984 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 103 934 |
| - перевозка грузов, тенге | 168 689 |
| - накладные расходы, тенге | 2 437 795 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 219 402 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 977 733 |
| **Итого по смете с К по конкурсу К=0,9900000022** | **13 067 409,00** |
| **НДС-12%** | **1 568 089,08** |
| **Итого с НДС-12%** | **14 635 498,08** |

**Заказчик:**

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор

_____ Аманжолов А.Т.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.