Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Универсалстрой К"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Карген-Сервис 2006"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой дом в 8 микроройоне города Костанай**
(наименование, адрес)

Объект **Многоэтажный жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19** от **15.08.2018 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.09.2018	17.08.2018	10.09.2018

Акт приемки выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	2404,8434		139,65	132,82	335840	319418	--	64256	432103
		НР - 72%; СП - 8%				6,83	30,28	16422	72823		32008	
4	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	3897,0526		184,72	177,05	719872	689972	411	146833	936042
		НР - 72%; СП - 8%				7,57	44,76	29489	174446		69336	
5	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	6990,5892		212,00	--	1482005	--		--	1600565
		СП - 8%				--	--	--	--		118560	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	194,904		1504,27	--	293189	--	--	211096	544627
		НР - 72%; СП - 8%				1504,27	--	293189	--		40343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	595,175	15,87	15,87	9445	9445	--	2555	12960
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,96	--	3549		960	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,325	713,45	--	22349	--	--	16091	41515
		НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	22349	--		3075	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	595,175	132,66	63,11	78954	37559	--	42156	130799
		НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	41396	17154		9689	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								3 698 611
		РАЗДЕЛ 2. Стены, перегородки 2-5 этаж									
		Кирпичная кладка 2-5 этаж									
22	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	354,4	32712,27	2029,30	11 593 228	719184		2 411 822	15 125 455
		НР - 93%; СП - 8%			6933,30	384,30	2457162	136196		1 120 404	
23	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	258,67	27189,89	2319,20	7 033 209	599907		1 025 506	8 703 412
		НР - 93%; СП - 8%			3823,74	439,20	989087	113608		644 697	
24	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (ограждения балконов)	м3 кладки	10	27537,27	2319,20	275 373	23192		40 944	341 622
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	39634	4392		25 305	
25	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Плита перегородочная 80 мм. - М150/F50/1.8	шт. сборных конструкций	7616	148,58		1 131 585	0		580 294	1 848 829
		НР - 90%; СП - 8%			84,66		644771	0		136 950	
26	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Эко-Блок Б-200 (1 категория 0,75)	шт. сборных конструкций	417	621,78		259 282	0		133 344	424 036
					355,30		148160	0		31 410	
28	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	189	421,26	243,33	79 618	45989		42 050	131 402
		НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	26713	8923		9 733	
30	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	11,34	75492,00		856 079	0		0	856 079

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%					0	0		0	0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								27 430 836
		РАЗДЕЛ 5. Армирование стен, ограждений балконов (л.АС-38)									
57	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	37,089	289654,99	2100,79	10 743 014	77916		1 913 318	13 668 839
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	2035340	21991		1 012 507	
58	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (перегородки)	т металлических изделий	0,103	289654,99	2100,79	29 834	216		5 313	37 960
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	5652	61		2 812	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								13 706 798
		РАЗДЕЛ 10. Перекрытие 2-5 этажа									
285	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	124	5895,25	1255,25	731 011	155651		456 504	1 282 516
		НР - 118%; СП - 8%			2878,12	241,78	356887	29981		95 001	
287	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1122,79	4256,00		4 778 594	0		0	5 160 882
		СП - 8%					0	0		382 288	
292	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Лестничные марши ЛС	шт.	210	4612,07		968 535	0		455 704	1 538 178
		НР - 118%; СП - 8%			1839,00		386190	0		113 939	
293	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	15	23306,40		349 596	0		0	377 564
		СП - 8%					0	0		27 968	
294	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8269	232677,00		192 401	0		0	207 793
		СП - 8%					0	0		15 392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								8 566 932
		РАЗДЕЛ 11. Прочее									
		Отмостка									
305	2106-0405-1301 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	7,556	296267,00		2 238 593	0		0	2 417 681
		СП - 8%					0	0		179 087	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296		**Рубероид**	рул.	30	1348,21		40 446	0		0	40 446
		СП - 8%					0	0			
297		**ПСБ-С 15**	м3	12,079	8348,24		100 838	0		0	100 838
		СП - 8%					0	0			
64	2301-1305-0104	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 100 мм**	м	81,6	2838,37		231 611	0		0	250 140
		СП - 8%					0	0		18 529	
298		**Мастика**	шт	22	11026,79		242 589	0		0	242 589
		СП - 8%					0	0			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**								3 051 695
		ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ									56 454 873
		Спец.техника заказчика								3 250 917	53 203 956
		ИТОГО с понижающим коэф.	1,017								52 293 929
		ИТОГО с НДС									58 569 201

Заказчик ТОО "УниверсалСтрой К" Айткужинов Д.И.

Ген.Подрядчик ТОО "Карген-Сервис 2006" Абдулин Б.К.

Технический надзор ТОО «Тобол Строй group» Танатаров К.К.