4150

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Универсалстрой К"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Карген-Сервис 2006"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой дом в 8 микроройоне города Костанай**
(наименование, адрес)

Объект **Многоэтажный жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19** от **15.08.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	29.08.2018	25.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	51,798		153,30	147,74	7941	7652	--	1750	10466
						5,57	41,36	288	2142		775	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,602		1641,02	--	2629	--	--	1893	4883
						1641,02	--	2629	--		362	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**										
		НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	0,9		2554,43	149,07	2299	134	1391	800	3347
						859,86	38,43	774	35		248	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,31		713,45	--	1648	--	--	1187	3061
						713,45	--	1648	--		227	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**										
			м3 грунта	43,89		30,73	30,73	1349	1349	--	334	1818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	43,89	132,66	63,11	5822	2770	--	3109	9646
		НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	3053	1265		714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21688	11905	1391	9073	33221
		РАЗДЕЛ 2. Канализация К1									
7	1122-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 200 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,009	490134,56	112376,80	4411	1011	140	3484	8526
		НР - 99%; СП - 8%			362231,00	28743,12	3260	259		632	
8	2301-0503-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	9	1836,00	--	16524	--	16524	--	17846
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
9	1122-0701-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,009	41909,30	--	377	--	173	202	626
		НР - 99%; СП - 8%			22699,30	--	204	--		46	
10	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	4	18690,49	--	74762	--	6796	67287	153412
		НР - 99%; СП - 8%			16991,56	--	67966	--		11364	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				96074	1011	23633	70973	180410
		РАЗДЕЛ 3. Колодец канализационный д-1500									
11	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,045	27877,94	6299,18	84888	19181	36043	36610	131218
		НР - 99%; СП - 8%			9741,90	2402,57	29664	7316		9720	
12	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	13938,00	--	13938	--	13938	--	15053
		СП - 8%			--	--	--	--		1115	
13	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	1	16431,00	--	16431	--	16431	--	17745
		СП - 8%			--	--	--	--		1314	
14	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	1	11773,00	--	11773	--	11773	--	12715
		СП - 8%			--	--	--	--		942	
15	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16796,00	--	16796	--	16796	--	18140
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
16	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4	2072,00	--	8288	--	8288	--	8951
		СП - 8%			--	--	--	--		663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
		СП - 8%	**шт.**	1	9128,00	--	9128	--	9128	--	9858
					--	--	--	--		730	
18	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**									
		СП - 8%	**комплект**	1	15982,00	--	15982	--	15982	--	17261
					--	--	--	--		1279	
19	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)**									
		СП - 8%	**т**	0,0043	521279,00	--	2241	--	2241	--	2421
					--	--	--	--		179	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**									
		НР - 93%, СП - 8%	**м2 поверхности**	14,9	823,76	19,83	12274	295	8561	3209	16722
					229,38	2,20	3418	33		1239	
		Перепадной стояк									
21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**									
		НР - 99%, СП - 8%	**т фасонных частей**	0,032475	1224153,32	451324,76	39754	14657	11764	17166	61474
					410575,10	123345,05	13333	4006		4554	
22	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**									
		НР - 69%, СП - 8%	**т конструкций**	0,007066	111319,95	1791,33	787	13	74	485	1373
					99000,90	396,90	700	3		102	
23	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**									
		СП - 8%	**кг**	7,04	542,00	--	3816	--	3816	--	4121
					--	--	--	--		305	
		Отмостка									
24	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**									
		НР - 108%, СП - 8%	**м2 основания**	1,88	718,21	175,96	1350	331	967	165	1636
					27,82	53,21	52	100		121	
25	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**									
		НР - 108%, СП - 8%	**м2 покрытия**	1,88	1583,76	90,67	2977	170	2738	126	3352
					36,89	25,32	69	48		248	
26	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 к-2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**									
		СП - 8%	**м2 покрытия**	3,76	-181,60	-0,02	-683	--	-683	--	-738
					-0,10	--	--	--		-55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				239741	34647	157857	57761	321302
		ИТОГО ПО всем разделам	**Тенге**								534 933

4150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик ТОО "УниверсалСтрой К" Айткужинов Д.И.

Ген.Подрядчик ТОО "Карген-Сервис 2006" Абдулин Б.К.

Технический надзор ТОО «Тобол Строй group» Танатаров К.К.