4140

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Универсалстрой К"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Карген-Сервис 2006"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой дом в 8 микроройоне города Костанай**

(наименование, адрес)

Объект **Многоэтажный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19** от **15.08.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	16.08.2018	30.08.2018

Акт приемки выполненных работ № 1-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	656,496		153,30 5,57	147,74 41,36	100643 3655	96987 27152	--	22181 9826	132650
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20,304		1641,02 1641,02	--	33319 33319	--	--	23990 4585	61894
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	7,33		2554,43 859,86	149,07 38,43	18724 6303	1093 282	11328	6519 2019	27262
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	19,5333333		713,45 713,45	--	13936 13936	--	--	10034 1918	25888
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 к-1,1	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	32,23		1405,00	--	45283	--	45283	--	48906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**			--	--	--	--		3623	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	461,1	30,73	30,73	14171	14171	--	3513	19099
7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (под дорогой)**			--	10,58	--	4880		1415	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	178,8	26,35	26,35	4711	4711	--	1168	6349
8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 к-1,1	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**			--	9,07	--	1622		470	
		СП - 8%	м3	196,68	1405,00	--	276335	--	276335	--	298442
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**			--	--	--	--		22107	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	639,9	132,66	63,11	84887	40381	--	45324	140628
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			69,55	28,82	44506	18444		10417	
			Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1									
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**									761 118
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,074	299017,51	92933,19	22127	6877	234	16707	41941
11	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**			202924,00	25124,74	15016	1859		3107	
		СП - 8%	м	74,74	772,00	--	57699	--	57699	--	62315
12	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**			--	--	--	--		4616	
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,074	52194,07	--	3862	--	360	3467	7916
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**			47328,50	--	3502	--		586	
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	3	1220,53	802,80	3662	2408	--	1859	5962
14	2302-0304-1008 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**			417,73	208,27	1253	625		442	
		СП - 8%	шт.	1	5694,00	--	5694	--	5694	--	6150
15	2302-0304-0808 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**			--	--	--	--		456	
		СП - 8%	шт.	2	5694,00	--	11388	--	11388	--	12299
16	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**			--	--	--	--		911	
		НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	1	1727,95	74,25	1728	74	331	1343	3316
					1323,28	32,94	1323	33		246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2304-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002**									4140
		СП - 8%	**шт.**	**1**	**22435,00** --	**--** --	**22435** --	**--** --	**22435** --	**--** **1795**	**24230**
18	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**									
		НР - 99%; СП - 8%	**шт.**	**2**	**1220,53** 417,73	**802,80** 208,27	**2441** 835	**1606** 417	**--**	**1239** 294	**3975**
19	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
		СП - 8%	**шт.**	**2**	**805,00** --	**--** --	**1610** --	**--** --	**1610**	**--** **129**	**1739**
20	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**									
		СП - 8%	**шт.**	**2**	**2267,00** --	**--** --	**4534** --	**--** --	**4534**	**--** **363**	**4897**
21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (гильзы)**									
		НР - 99%; СП - 8%	**т фасонных частей**	**0,02856**	**1224153,32** 410575,10	**451324,76** 123345,05	**34962** 11726	**12890** 3523	**10346**	**15096** 4005	**54063**
22	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (упор бетонный)**									
		НР - 91%; СП - 8%	**м3**	**0,15**	**21766,37** 3557,82	**906,53** 298,84	**3265** 534	**136** 45	**2595**	**526** 303	**4095**
23	1122-1101-0106 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**									
		НР - 99%; СП - 8%	**врезка**	**1**	**23430,94** 6475,80	**12789,62** 3603,30	**23431** 6476	**12790** 3603	**4165**	**9978** 2673	**36082**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**268 980**
		РАЗДЕЛ 3. Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия - 72 м2									
24	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**									
		НР - 108%; СП - 8%	**м3 конструкции**	**3,6**	**2399,19** 1353,15	**1046,04** 433,09	**8637** 4871	**3766** 1559	**--**	**6945** 1247	**16829**
25	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**									
		НР - 108%; СП - 8%	**м3 конструкции**	**10,8**	**321,36** 89,97	**231,39** 45,56	**3471** 972	**2499** 492	**--**	**1581** 404	**5456**
26	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**									
		СП - 8%	**т**	**25,2**	**211,00** --	**--** --	**5317** --	**--** --		**--** **425**	**5743**
27	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**									
		СП - 8%	**Тенге за 1 тонну**	**25,2**	**411,00** --	**--** --	**10357** --	**--** --		**--** **829**	**11186**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**									4140
			м3 материала основания в плотном теле	7,2	2619,91	955,59	18863	6880	11139	2386	22949
		НР - 108%; СП - 8%			117,22	189,65	844	1365		1700	
29	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**									
		НР - 108%; СП - 8%	**м2 основания**	72	808,58	175,96	58218	12669	43546	6301	69680
					27,82	53,21	2003	3831		5161	
30	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	**м2 покрытия**	72	1793,62	90,67	129141	6528	119957	4837	144696
					36,89	25,32	2656	1823		10718	
31	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 к-2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**									
		НР - 108%; СП - 8%	**м2 покрытия**	144	207,88	0,02	29935	3	29918	15	32347
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			0,10	--	14	--		2396	
		ИТОГО ПО всем разделам	**Тенге**								308 886
			Тенге								1 338 984

Заказчик ТОО "УниверсалСтрой К"

Ген.Подрядчик ТОО "Карген-Сервис 2006"

Технический надзор ТОО «Тобол Строй group»

Айткужинов Д.И.

Абдулин Б.К.

Танатаров К.К.