Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Универсалстрой К"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Карген-Сервис 2006"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой дом в 8 микроройоне города Костанай**
(наименование, адрес)

Объект **Многоэтажный жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19** от **15.08.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-2										
		РАЗДЕЛ 2. Стены, перегородки 2-5 этаж										
		Кирпичная кладка 2-5 этаж										
22	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	410,6		32712,27	2029,30	13 431 658	833231		2 794 284	17 524 018
		НР - 93%; СП - 8%				6933,30	384,30	2846813	157794		1 298 075	
23	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	370,48		27189,89	2319,20	10 073 310	859217		1 468 781	12 465 458
		НР - 93%; СП - 8%				3823,74	439,20	1416619	162715		923 367	
24	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (ограждения балконов)**	м3 кладки	12		27537,27	2319,20	330 447	27830		49 133	409 947
		НР - 93%; СП - 8%				3963,42	439,20	47561	5270		30 366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Плита перегородочная 80 мм. - М150/F50/1.8	шт. сборных конструкций	7421							
		НР - 90%; СП - 8%			148,58		1 102 612	0		584 284	1 821 847
					84,66		628262	0		134 952	
26	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Эко-Блок Б-200 (1 категория 0,75)	шт. сборных конструкций	432							
					621,78		268 609	0		142 745	444 263
					355,30		153490	0		32 908	
28	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	244							
		НР - 118%; СП - 8%			421,26	243,33	102 787	59373		42 786	157 219
					141,34	47,21	34487	11519		11 646	
29	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	40							
		НР - 118%; СП - 8%			2058,25	1252,37	82 330	50095		37 706	129 638
					776,42	237,17	31057	9487		9 603	
30	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	12,067							
		СП - 8%			75492,00		910 962	0		0	983 839
							0	0		72 877	
31	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	1,40048							
		НР - 93%, СП - 8%			489568,21	3902,51	685 630	5465		50 140	794 632
					37310,70	1185,84	52253	1661		58 862	
32	СТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С245	т	1,40048							
		СП - 8%			5772,00		8 084	0		0	8 730
							0	0		647	
33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	46,21668							
		НР - 69%; СП - 8%			180,29	3,93	8 332	182		2 148	11 319
					49,43	0,55	2284	25		838	
34	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,38							
		НР - 90%; СП - 8%			53227,19	942,07	20 226	358		7 201	29 621
					19980,00	395,28	7592	150		2 194	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								34 780 531

РАЗДЕЛ 10. Перекрытие 2-5 этажа

285	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	142							
		НР - 118%; СП - 8%			5895,25	1255,25	837 126	178246		412 014	1 349 071
					2878,12	241,78	408693	34333		99 931	
286	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	30							
		НР - 118%, СП - 8%			3900,24	940,91	117 007	28227		55 742	186 569
					1820,04	177,88	54601	5336		13 820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	1122,79	4256,00		4 778 594	0		0	5 160 882
		СП - 8%					0	0		382 288	
		Монолитные участки									
288	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	14,70	30847,23	2551,25	453 454	37503		111 505	610 156
		НР - 91%; СП - 8%			7692,77	463,56	113084	6814		45 197	
289	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,30104	196092,00		255 124	0		0	275 533
		СП - 8%					0	0		20 410	
290	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,40242	201314,00		81 013	0		0	87 494
		СП - 8%					0	0		6 481	
291	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,70296	16696,58		28 434	0		24 991	57 698
		НР - 91%; СП - 8%			15512,72	266,73	26418	454		4 274	
292	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,30912	217128,00		67 119	0		0	72 488
		СП - 8%					0	0		5 369	
293	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,11336	231132,00		26 201	0		0	28 297
		СП - 8%					0	0		2 096	
294	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,8269	232677,00		192 401	0		0	207 793
		СП - 8%					0	0		15 392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**								8 035 981

РАЗДЕЛ 5. Армирование стен, ограждений балконов (л.АС-38)

57	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	25,01335	289654,99	2100,79	7 245 242	52548		1 290 369	9 218 459
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	1372663	14831		682 849	
58	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (перегородки)**	т металлических изделий	0,069715	289654,99	2100,79	20 193	146		3 596	25 693
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	3826	41		1 903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02744	680373,61	6501,75	18 669	178		1 318	21 586
		НР - 118%; СП - 8%			50514,10	1130,94	1386	31		1 599	
60	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (ограждение балконов)	т металлических изделий	0,9332	56977,99	2100,79	53 172	1960		48 141	109 418
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	51211	553		8 105	
61	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2304	196092,00		45 180	0		0	48 794
		СП - 8%					0	0		3 614	
62	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,818	232677,00		190 330	0		0	205 556
		СП - 8%					0	0		15 226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				15126509	110042	12134893	2710495	9 629 507

Наружное электроснабжение

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

1	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	350	550,26	309,32	192592	108262	15156	72381	286172
		НР - 72%; СП - 8%			197,64	89,59	69174	31356		21198	
2	1308-0201-0905 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	130	923,64	537,33	120073	69853	5971	46512	179912
		НР - 72%; СП - 8%			340,38	156,54	44249	20351		13327	
3	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	10	404,81	169,09	4048	1691	710	1510	6003
		НР - 72%; СП - 8%			164,70	45,08	1647	451		445	
4	2306-0137-0830 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,4896	3079637,00	--	1507790	--	1507790	--	1628413
		СП - 8%			--	--	--	--		120623	
5	2306-0611-1407 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	4191040,00	--	42749	--	42749	--	46168
		СП - 8%			--	--	--	--		3420	
6	1308-0201-0506 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	20	307,44	--	6149	--	--	4427	11422
		НР - 72%; СП - 8%			307,44	--	6149	--		846	
7	2306-1702-0808 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	23751,00	--	4750	--	4750	--	5130
		СП - 8%			--	--	--	--		380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1308-0201-1820 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	2398,87	80,30	9595	321	490	6401	17277
					2196,00	26,67	8784	107		1280	
9	2404-0207-3917 РСНБ РК 2015	**Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	комплект	4	6515,00	--	26060	--	26060	--	28145
					--	--	--	--		2085	
10	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к-0,3 прим.	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**									
		НР - 72%; СП - 8%	км кабеля	0,222	25866,89	18546,29	5742	4117	--	1745	8087
					7320,60	3599,50	1625	799		599	
11	СТПРАЙС	**Лента сигнальная шириной ЛСЭ 300**									
		СП - 8%	м	222	113,28	--	25149	--	25149	--	27161
					--	--	--	--		2012	
12	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	5061,09	110,56	10122	221	5081	3509	14721
					2410,00	26,67	4820	53		1090	
13	СТПРАЙС	**Выключатель автоматический ВА 57-35 250А**									
		СП - 8%	шт	2	21925,45	--	43851	--	43851	--	47359
					--	--	--	--		3508	
14	1308-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3392,91	1043,90	3393	1044	153	1831	5642
					2196,00	346,71	2196	347		418	
16	1308-0103-1701 РСНБ РК 2015	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	24	600,95	89,77	14423	2154	674	9529	25868
					483,12	68,34	11595	1640		1916	
17	2307-0222-0123 РСНБ РК 2015	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 15176**									
		СП - 8%	шт.	4,5	4251,00	--	19130	--	19130	--	20660
					--	--	--	--		1530	
18	2307-0222-0116 РСНБ РК 2015	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176**									
		СП - 8%	шт.	1,5	3149,00	--	4724	--	4724	--	5101
					--	--	--	--		378	
19	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	8596,26	1193,50	8596	1194	814	5008	14693
					6588,00	367,79	6588	368		1088	
20	СТПРАЙС	**Выключатель нагрузки ВНРп-10/400**									
		СП - 8%	шт	1	80839,32	--	80839	--	80839	--	87306
					--	--	--	--		6467	
21	1308-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 630 А. Установка на металлическом основании**									
			шт.	1	2773,07	6,26	2773	6	273	1796	4934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2494,00	--	2494	--		365	
22	СТПРАЙС	**Рубильник РЕ 19-39 630А**	шт	1	39525,00	--	39525	--	39525	--	42687
		СП - 8%			--	--	--	--		3162	
23	1308-0303-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	8300,56	119,20	8301	119	3194	3611	12864
		НР - 72%; СП - 8%			4988,00	26,67	4988	27		953	
24	СТПРАЙС	**Выключатель автоматический ВА 57-39 630А**	шт	1	86425,88	--	86426	--	86426	--	93340
		СП - 8%			--	--	--	--		6914	
25	1308-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования**	т	0,02262	687088,26	22058,30	15542	499	12932	1612	18526
		НР - 72%; СП - 8%			93330,00	5627,37	2111	127		1372	
26	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	**Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках**	шт.	4	33,70	8,83	135	35	12	72	223
		НР - 72%; СП - 8%			21,96	2,93	88	12		17	
27	2306-1710-0407 РСНБ РК 2015	**Полки кабельные К 1163 У3**	шт.	4	546,00	--	2184	--	2184	--	2359
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
28	1308-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам**	шт.	6	197,64	--	1186	--	--	854	2203
		НР - 72%; СП - 8%			197,64	--	1186	--		163	
29	2306-1702-0806 РСНБ РК 2015	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-70 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,06	13035,00	--	782	--	782	--	845
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								3 951 431
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы									
30	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	59,94	1367,52	--	81969	--	--	59018	152266
		НР - 72%; СП - 8%			1367,52	--	81969	--		11279	
31	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	222	466,58	400,70	103580	88955	--	31802	146213
		НР - 72%; СП - 8%			65,88	133,08	14625	29544		10831	
32	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	222	136,79	114,83	30367	25492	--	9606	43171
		НР - 72%; СП - 8%			21,96	38,14	4875	8467		3198	
33	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	19,98	1405,00	--	28072	--	28072	--	30318
		СП - 8%			--	--	--	--		2246	
34	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	222	406,35	340,47	90210	75585	--	28605	128320
		НР - 72%; СП - 8%			65,88	113,08	14625	25104		9505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель**	м кабеля	222	236,90	203,96	52592	45280	--	16093	74180
		НР - 72%, СП - 8%			32,94	67,74	7313	15039		5495	
36	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	1,851	50536,00	--	93542	--	93542	--	101026
		СП - 8%			--	--	--	--		7483	
37	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,13	121626,76	--	15811	--	198	11866	29891
		НР - 76%, СП - 8%			120099,00	--	15613	--		2214	
38	2301-0501-1412 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	130	1989,00	--	258570	--	258570	--	279256
		СП - 8%			--	--	--	--		20686	
39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	41,04	713,45	--	29280	--	--	21082	54390
		НР - 72%, СП - 8%			713,45	--	29280	--		4029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1 039 031
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ									57 436 482
		Техника								1 396 500	56 039 982

Заказчик ТОО "УниверсалСтрой К"

Ген.Подрядчик ТОО "Карген-Сервис 2006"

Технический надзор ТОО «Тобол Строй group»

Айткужинов Д.И.

Абдулин Б.К.

Танатаров К.К.