Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Универсалстрой К"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Карген-Сервис 2006"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой дом в 8 микроройоне города Костанай**
(наименование, адрес)

Объект **Многоэтажный жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19 от 15.08.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.11.2018	01.11.2018	30.11.2018

Акт приемки выполненных работ № 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-2										
		РАЗДЕЛ 2. Стены, перегородки 2-5 этаж										
		Кирпичная кладка 2-5 этаж										
22	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	398,14		32712,27	2029,30	13 024 063	807946		2 709 489	16 992 237
		НР - 93%; СП - 8%				6933,30	384,30	2760424	153005		1 258 684	
23	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	305,13		27189,89	2319,20	8 296 451	707657		1 209 698	10 266 641
		НР - 93%; СП - 8%				3823,74	439,20	1166738	134013		760 492	
24	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (ограждения балконов)**	м3 кладки	8,8		27537,27	2319,20	242 328	20409		36 031	300 628
		НР - 93%; СП - 8%				3963,42	439,20	34878	3865		22 269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Плита перегородочная 80 мм. - М150/F50/1.8	шт. сборных конструкций	7616							
					148,58		1 131 585	0		599 637	1 869 720
		НР - 90%; СП - 8%			84,66		644771	0		138 498	
26	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Эко-Блок Б-200 (1 категория 0,75)	шт. сборных конструкций	208							
					621,78		129 330	0		68 729	213 904
					355,30		73902	0		15 845	
28	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	236	421,26	243,33	99 417	57426		41 383	152 064
		НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	33356	11142		11 264	
29	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	38	2058,25	1252,37	78 214	47590		35 820	123 156
		НР - 118%; СП - 8%			776,42	237,17	29504	9012		9 123	
30	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	12,067	75492,00		910 962	0		0	983 839
		СП - 8%					0	0		72 877	
31	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	1,40048	489568,21	3902,51	685 630	5465		50 140	794 632
		НР - 93%; СП - 8%			37310,70	1185,84	52253	1661		58 862	
32	СТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С245	т	1,40048	5772,00		8 084	0		0	8 730
		СП - 8%					0	0		647	
33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	46,28	180,29	3,93	8 344	182		2 151	11 335
		НР - 69%; СП - 8%			49,43	0,55	2288	25		840	
34	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,38	53227,19	942,07	20 226	358		7 201	29 621
		НР - 90%; СП - 8%			19980,00	395,28	7592	150		2 194	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								31 746 507
		РАЗДЕЛ 10. Перекрытие 2-5 этажа									
285	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	124	5895,25	1255,25	731 011	155651		359 787	1 178 062
		НР - 118%; СП - 8%			2878,12	241,78	356887	29981		87 264	
287	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1122,79	4256,00		4 778 594	0		0	5 160 882
		СП - 8%					0	0		382 288	
		Монолитные участки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	14,70	30847,23	2551,25	453 454	37503		111 505	610 156
		НР - 91%; СП - 8%			7692,77	463,56	113084	6814		45 197	
289	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,30104	196092,00		255 124	0		0	275 533
		СП - 8%					0	0		20 410	
290	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,40142	201314,00		80 811	0		0	87 276
		СП - 8%					0	0		6 465	
291	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,70296	16696,58		28 434	0		24 991	57 698
		НР - 91%; СП - 8%			15512,72	266,73	26418	454		4 274	
292	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,30912	217128,00		67 119	0		0	72 488
		СП - 8%					0	0		5 369	
293	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,11336	231132,00		26 201	0		0	28 297
		СП - 8%					0	0		2 096	
294	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,8269	232677,00		192 401	0		0	207 793
		СП - 8%					0	0		15 392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**								7 678 186

РАЗДЕЛ 5. Армирование стен, ограждений балконов (л.АС-38)

57	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	12,9377	289654,99	2100,79	3 747 469	27179		667 420	4 768 080
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	709985	7671		353 191	
58	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (перегородки)**	т металлических изделий	0,03643	289654,99	2100,79	10 552	77		1 879	13 426
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	1999	22		995	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				15126509	110042	12134893	2710495	4 781 506

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1

Наружный водопровод

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	656,496	153,30	147,74	100643	96987	--	22181	132650
		НР - 72%; СП - 8%			5,57	41,36	3655	27152		9826	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20,304	1641,02	--	33319	--	--	23990	61894
		НР - 72%; СП - 8%			1641,02	--	33319	--		4585	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,33	2554,43	149,07	18724	1093	11328	6519	27262
		НР - 99%; СП - 8%			859,86	38,43	6303	282		2019	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,5333333	713,45	--	13936	--	--	10034	25888
		НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	13936	--		1918	
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 к-1,1	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	32,23	1405,00	--	45283	--	45283	--	48906
		СП - 8%			--	--	--	--		3623	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	461,1	30,73	30,73	14171	14171	--	3513	19099
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,58	--	4880		1415	
7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (под дорогой)	м3 грунта	178,8	26,35	26,35	4711	4711	--	1168	6349
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,07	--	1622		470	
8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 к-1,1	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	196,68	1405,00	--	276335	--	276335	--	298442
		СП - 8%			--	--	--	--		22107	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	639,9	132,66	63,11	84887	40381	--	45324	140628
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								761 118
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1									
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,074	299017,51	92933,19	22127	6877	234	16707	41941
		НР - 99%; СП - 8%			202924,00	25124,74	15016	1859		3107	
11	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	74,74	772,00	--	57699	--	57699	--	62315
		СП - 8%			--	--	--	--		4616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							4050
12	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,074	52194,07	--	3862	--	360	3467	7916
		НР - 99%; СП - 8%			47328,50	--	3502	--		586	
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	3	1220,53	802,80	3662	2408	--	1859	5962
		НР - 99%; СП - 8%			417,73	208,27	1253	625		442	
14	2302-0304-1008 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	5694,00	--	5694	--	5694	--	6150
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
15	2302-0304-0808 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	5694,00	--	11388	--	11388	--	12299
		СП - 8%			--	--	--	--		911	
16	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1727,95	74,25	1728	74	331	1343	3316
		НР - 99%; СП - 8%			1323,28	32,94	1323	33		246	
17	2304-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	22435,00	--	22435	--	22435	--	24230
		СП - 8%			--	--	--	--		1795	
18	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2	1220,53	802,80	2441	1606	--	1239	3975
		НР - 99%; СП - 8%			417,73	208,27	835	417		294	
19	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	805,00	--	1610	--	1610	--	1739
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
20	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	2267,00	--	4534	--	4534	--	4897
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (гильзы)**	т фасонных частей	0,02856	1224153,32	451324,76	34962	12890	10346	15096	54063
		НР - 99%; СП - 8%			410575,10	123345,05	11726	3523		4005	
22	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (упор бетонный)**	м3	0,15	21766,37	906,53	3265	136	2595	526	4095
		НР - 91%; СП - 8%			3557,82	298,84	534	45		303	
23	1122-1101-0106 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1	23430,94	12789,62	23431	12790	4165	9978	36082
		НР - 99%; СП - 8%			6475,80	3603,30	6476	3603		2673	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								268 980

РАЗДЕЛ 3. Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия - 72 м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	3,6	2399,19	1046,04	8637	3766	--	6945	16829
		НР - 108%; СП - 8%			1353,15	433,09	4871	1559		1247	
25	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	10,8	321,36	231,39	3471	2499	--	1581	5456
		НР - 108%; СП - 8%			89,97	45,56	972	492		404	
26	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	т	25,2	211,00	--	5317	--		--	5743
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
27	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	Тенге за 1 тонну	25,2	411,00	--	10357	--		--	11186
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
28	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	7,2	2619,91	955,59	18863	6880	11139	2386	22949
		НР - 108%; СП - 8%			117,22	189,65	844	1365		1700	
29	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	72	808,58	175,96	58218	12669	43546	6301	69680
		НР - 108%; СП - 8%			27,82	53,21	2003	3831		5161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								131 843

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2

Наружная канализация

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	51,798	153,30	147,74	7941	7652	--	1750	10466
		НР - 72%; СП - 8%			5,57	41,36	288	2142		775	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,602	1641,02	--	2629	--	--	1893	4883
		НР - 72%; СП - 8%			1641,02	--	2629	--		362	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	0,9	2554,43	149,07	2299	134	1391	800	3347
		НР - 99%; СП - 8%			859,86	38,43	774	35		248	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,31	713,45	--	1648	--	--	1187	3061
		НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	1648	--		227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	43,89	30,73	30,73	1349	1349	--	334	1818
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,58	--	464		135	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	43,89	132,66	63,11	5822	2770	--	3109	9646
		НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	3053	1265		714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								33221
		РАЗДЕЛ 2. Канализация К1									
7	1122-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 200 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,009	490134,56	112376,80	4411	1011	140	3484	8526
		НР - 99%; СП - 8%			362231,00	28743,12	3260	259		632	
8	2301-0503-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	9	1836,00	--	16524	--	16524	--	17846
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
9	1122-0701-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,009	41909,30	--	377	--	173	202	626
		НР - 99%; СП - 8%			22699,30	--	204	--		46	
10	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	4	18690,49	--	74762	--	6796	67287	153412
		НР - 99%; СП - 8%			16991,56	--	67966	--		11364	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								180410
		РАЗДЕЛ 3. Колодец канализационный д-1500									
11	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,045	27877,94	6299,18	84888	19181	36043	36610	131218
		НР - 99%; СП - 8%			9741,90	2402,57	29664	7316		9720	
12	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	13938,00	--	13938	--	13938	--	15053
		СП - 8%			--	--	--	--		1115	
13	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	1	16431,00	--	16431	--	16431	--	17745
		СП - 8%			--	--	--	--		1314	
14	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	1	11773,00	--	11773	--	11773	--	12715
		СП - 8%			--	--	--	--		942	
15	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16796,00	--	16796	--	16796	--	18140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
16	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	шт.	4	2072,00	--	8288	--	8288	--	8951
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
17	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	9128,00	--	9128	--	9128	--	9858
		СП - 8%			--	--	--	--		730	
18	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	15982,00	--	15982	--	15982	--	17261
		СП - 8%			--	--	--	--		1279	
19	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)**	т	0,0043	521279,00	--	2241	--	2241	--	2421
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	14,9	823,76	19,83	12274	295	8561	3209	16722
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	3418	33		1239	
		Перепадной стояк									
21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,032475	1224153,32	451324,76	39754	14657	11764	17166	61474
		НР - 99%; СП - 8%			410575,10	123345,05	13333	4006		4554	
22	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	т конструкций	0,007066	111319,95	1791,33	787	13	74	485	1373
		НР - 69%; СП - 8%			99000,90	396,90	700	3		102	
23	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	7,04	542,00	--	3816	--	3816	--	4121
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
		Отмостка									
24	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	1,88	718,21	175,96	1350	331	967	165	1636
		НР - 108%; СП - 8%			27,82	53,21	52	100		121	
25	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1,88	1583,76	90,67	2977	170	2738	126	3352
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	25,32	69	48		248	
26	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 к-2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	3,76	-181,60	-0,02	-683	--	-683	--	-738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			-0,10	--	--	--		-55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**321302**
		ИТОГО ПО всем разделам	**Тенге**								**45 903 073**

Заказчик ТОО "УниверсалСтрой К" Айткужинов Д.И.

Ген.Подрядчик ТОО "Карген-Сервис 2006" Абдулин Б.К.

Технический надзор ТОО «Тобол Строй group» Танатаров К.К.