Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Универсалстрой К"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Карген-Сервис 2006"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой дом в 8 микроройоне города Костанай**
(наименование, адрес)

Объект **Многоэтажный жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19 от 15.08.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.12.2018	01.12.2018	31.12.2018

Акт приемки выполненных работ № 5

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-2										
		РАЗДЕЛ 3. Стены, перегородки 6-9 этаж										
		Кирпичная кладка 6-9 этаж										
35	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	373,005		32712,27	2029,30	12 201 840	756939		2 538 436	15 919 499
		НР - 93%; СП - 8%				6933,30	384,30	2586156	143346		1 179 222	
36	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	302,275		27189,89	2319,20	8 218 824	701036		1 198 380	10 170 580
		НР - 93%; СП - 8%				3823,74	439,20	1155821	132759		753 376	
37	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (ограждения балконов)	м3 кладки	10,2		27537,27	2319,20	280 880	23656		41 763	348 455
		НР - 93%; СП - 8%				3963,42	439,20	40427	4480		25 811	
		Перемычки										
41	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	160		421,26	243,33	67 402	38933		35 599	111 241
		НР - 118%; СП - 8%				141,34	47,21	22614	7554		8 240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	37	2058,25	1252,37	76 155	46338		44 253	130 041
		НР - 118%; СП - 8%			776,42	237,17	28728	8775		9 633	
43	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	10,541	75492,00		795 761	0		0	859 422
		СП - 8%					0	0		63 661	
44	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	1,40048	489568,21	3902,51	685 630	5465		50 140	794 632
		НР - 93%; СП - 8%			37310,70	1185,84	52253	1661		58 862	
45	СТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С245	т	1,40048	5772,00		8 084	0		0	8 730
		СП - 8%					0	0		647	
46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	46,21584	180,29	3,93	8 332	182		1 594	10 720
		НР - 69%; СП - 8%			49,43	0,55	2284	25		794	
47	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,38	53227,19	942,07	20 226	358		6 968	29 370
		НР - 90%; СП - 8%			19980,00	395,28	7592	150		2 176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**28 382 690**
		РАЗДЕЛ 11. Перекрытие 6-8 этажа									
295	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	136	5895,25	1255,25	801 754	170714		500 682	1 406 630
		НР - 118%; СП - 8%		0	2878,12	241,78	391424	32882		104 195	
296	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	12	3900,24	940,91	46 803	11291		28 291	81 101
		НР - 118%; СП - 8%			1820,04	177,88	21840	2135		6 007	
297	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1143,86	4256,00		4 868 268	0		0	5 257 730
		СП - 8%					0	0		389 461	
		Монолитные участки									
298	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,35	30847,23	2551,25	226 727	18752		54 554	303 783
		НР - 91%; СП - 8%			7692,77	463,56	56542	3407		22 502	
299	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6002	196092,00		117 694	0		0	127 110
		СП - 8%					0	0		9 416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18552	201314,00		37 348	0		0	40 336
		СП - 8%					0	0		2 988	
301	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,78572	16696,58	892,86	13 119	702		11 282	26 353
		НР - 91%; СП - 8%			15512,72	266,73	12189	210		1 952	
302	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15456	217128,00		33 559	0		0	36 244
		СП - 8%					0	0		2 685	
303	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05668	231132,00		13 101	0		0	14 149
		СП - 8%					0	0		1 048	
304	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7324	232677,00		170 413	0		0	184 046
		СП - 8%					0	0		13 633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**								**7 477 481**
		спец.техника	**Тенге**							**2 909 091**	
		ИТОГО ПО всем разделам	**Тенге**								**32 951 080**
		ИТОГО с понижающим кэффициентом 1,11944	**Тенге**								**29 435 221**

Заказчик ТОО "УниверсалСтрой К" Айткужинов Д.И.

Ген.Подрядчик ТОО "Карген-Сервис 2006" Абдулин Б.К.

Технический надзор ТОО «Тобол Строй group» Танатаров К.К.