Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Универсалстрой К"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Карген-Сервис 2006"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой дом в 8 микроройоне города Костанай**
(наименование, адрес)

Объект **Многоэтажный жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от **15.08.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.04.2019	01.04.2019	22.04.2019

Акт приемки выполненных работ № 7

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-2										
		РАЗДЕЛ 3. Стены, перегородки 6-9 этаж										
		Кирпичная кладка 6-9 этаж										
35	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки		373,005	32712,27	2029,30	12 201 840	756939		2 538 436	15 919 499
		НР - 93%, СП - 8%				6933,30	384,30	2586156	143346		1 179 222	
36	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки		302,275	27189,89	2319,20	8 218 824	701036		1 198 380	10 170 580
		НР - 93%, СП - 8%				3823,74	439,20	1155821	132759		753 376	
37	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (ограждения балконов)**	м3 кладки		10,2	27537,27	2319,20	280 880	23656		41 763	348 455
		НР - 93%, СП - 8%				3963,42	439,20	40427	4480		25 811	
		Перемычки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	160	421,26	243,33	67 402	38933		35 599	111 241
		НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	22614	7554		8 240	
42	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	37	2058,25	1252,37	76 155	46338		44 253	130 041
		НР - 118%; СП - 8%			776,42	237,17	28728	8775		9 633	
43	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	10,541	75492,00		795 761	0		0	859 422
		СП - 8%					0	0		63 661	
44	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	1,40048	489568,21	3902,51	685 630	5465		50 140	794 632
		НР - 93%; СП - 8%			37310,70	1185,84	52253	1661		58 862	
45	СТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С245	т	1,40048	5772,00		8 084	0		0	8 730
		СП - 8%					0	0		647	
46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	46,21584	180,29	3,93	8 332	182		1 594	10 720
		НР - 69%; СП - 8%			49,43	0,55	2284	25		794	
47	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,38	53227,19	942,07	20 226	358		6 968	29 370
		НР - 90%; СП - 8%			19980,00	395,28	7592	150		2 176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								28 382 690
		РАЗДЕЛ 11. Перекрытие 6-8 этажа									
295	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	136	5895,25	1255,25	801 754	170714		500 682	1 406 630
		НР - 118%; СП - 8%		0	2878,12	241,78	391424	32882		104 195	
296	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	12	3900,24	940,91	46 803	11291		28 291	81 101
		НР - 118%; СП - 8%			1820,04	177,88	21840	2135		6 007	
297	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1143,86	4256,00		4 868 268	0		0	5 257 730
		СП - 8%					0	0		389 461	
		Монолитные участки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	7,35	30847,23	2551,25	226 727	18752		54 554	303 783
299	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			7692,77	463,56	56542	3407		22 502	
		СП - 8%	т	0,6002	196092,00		117 694	0		0	127 110
300	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					0	0		9 416	
		СП - 8%	т	0,18552	201314,00		37 348	0		0	40 336
301	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм					0	0		2 988	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,78572	16696,58	892,86	13 119	702		11 282	26 353
302	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012			15512,72	266,73	12189	210		1 952	
		СП - 8%	т	0,15456	217128,00		33 559	0		0	36 244
303	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012					0	0		2 685	
		СП - 8%	т	0,05668	231132,00		13 101	0		0	14 149
304	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012					0	0		1 048	
		СП - 8%	т	0,7324	232677,00		170 413	0		0	184 046
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				0	0		13 633	
											7 477 481

Смета 2-1-3

РАЗДЕЛ 4. Лестницы

Лестничные клетки в осях "3-5", "9-11" (2 шт.)

58	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	6,7691	58077,71	23992,17	393 134	162405		175 919	614 577
59	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83			30749,60	6914,96	208147	46808		45 524	
		СП - 8%	т	6,7691	521279,00		3 528 590	0		0	3 810 877
60	СТССЦ РК 8.04-08-2017,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С245					0	0		282 287	
			т	6,7691	5772,00		39 071	0		0	42 197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%					0	0		3 126	
61	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,040453333	404706,00		16 372	0		0	17 681
							0	0		1 310	
62	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** *НР - 118%; СП - 8%*	м ступеней	247,2222222	1169,16	47,41	289 042	11721		323 415	661 454
					1089,72	18,92	269403	4677		48 997	
63	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84** *СП - 8%*	м	247,2222222	2695,00		666 264	0		0	719 565
							0	0		53 301	
64	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (МП1, МП2, МП3)** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,533333333	18225,58	1754,48	9 720	936		3 834	14 638
					7552,22	346,67	4028	185		1 084	
65	2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	0,541333333	18368,00		9 943	0		0	10 739
							0	0		795	
66	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,049288889	217128,00		10 702	0		0	11 558
							0	0		856	
68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	242,25862	173,05	3,15	41 923	763		7 258	53 115
					42,98	0,44	10412	107		3 934	
69	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 (за два раза)** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	242,25862	7473,07	76,28	1 810 416	18479		108 437	2 072 361
					646,95	1,76	156729	426		153 508	
		Лестничная клетка в осях "18-20" (1 шт.)									
70	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	3,38455	58077,71	23992,17	196 567	81203		87 960	307 289
					30749,60	6914,96	104074	23404		22 762	
71	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** *СП - 8%*	т	3,38455	521279,00		1 764 295	0		0	1 905 438
							0	0		141 144	
72	СТССЦ РК 8.04-08-2017,тех.ч.,табл.6	**Доплата на применение марки стали С245** *СП - 8%*	т	3,38455	5772,00		19 536	0		0	21 098
							0	0		1 563	
73	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,020226667	404706,00		8 186	0		0	8 841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%					0	0		655	
74	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** *НР - 118%; СП - 8%*	м ступеней	123,6111111	1169,16 1089,72	47,41 18,92	144 521 134702	5860 2339		161 707 24 498	330 727
75	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84** *СП - 8%*	м	123,6111111	2695,00		333 132	0		0	359 783
76	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (МП1, МП2, МП3)** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,266666667	18225,58 7552,22	1754,48 346,67	0 4 860 2014	0 468 92		26 651 1 917 542	7 319
77	2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	0,270666667	18368,00		4 972	0		0	5 369
78	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,024644444	217128,00		0 5 351	0 0		398 0	5 779
80	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	121,12931	173,05 42,98	3,15 0,44	0 20 961 5206	0 382 53		428 3 629 1 967	26 558
81	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 (за два раза)** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	121,12931	7473,07 646,95	76,28 1,76	905 208 78365	9240 213		54 219 76 754	1 036 181
		Лестничная клетка в осях "14-17" (1 шт.)									
82	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	3,918488889	58077,71 30749,60	23992,17 6914,96	227 577 120492	94013 27096		101 836 26 353	355 766
83	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** *СП - 8%*	т	3,918488889	521279,00		2 042 626	0		0	2 206 036
84	СТССЦ РК 8.04-08-2017,тех.ч.,табл.6	**Доплата на применение марки стали С245** *СП - 8%*	т	0,783697778	5772,00		0 4 524	0 0		163 410 0	4 885
85	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,004242667	404706,00		0 1 717	0 0		362 0	1 854
86	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	29,64444444	1169,16	47,41	0 34 659	0 1405		137 38 781	79 315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			1089,72	18,92	32304	561		5 875	
87	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	29,64444444	2695,00		79 892	0		0	86 283
		СП - 8%					0	0		6 391	
88	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (МП4, МП5, МП6, МП7)**	м3	0,073333333	18225,58	1754,48	1 337	129		527	2 013
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	554	25		149	
89	2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,074433333	18368,00		1 367	0		0	1 477
		СП - 8%					0	0		109	
90	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,007884444	217128,00		1 712	0		0	1 849
		СП - 8%					0	0		137	
92	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)**	м2	27,96183867	173,05	3,15	4 839	88		838	6 131
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	1202	12		454	
93	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 (за два раза)**	м2	27,96183867	7473,07	76,28	208 961	2133		12 516	239 195
		НР - 69%; СП - 8%			646,95	1,76	18090	49		17 718	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**15 027 948**
		ИТОГО ПО всем разделам	**Тенге**								**50 888 119**

Заказчик ТОО "УниверсалСтрой К" Айткужинов Д.И.

Ген.Подрядчик ТОО "Карген-Сервис 2006" Абдулин Б.К.

Технический надзор ТОО «Тобол Строй group» Танатаров К.К.