Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Универсалстрой К"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Карген-Сервис 2006"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой дом в 8 микроройоне города Костанай**
(наименование, адрес)

Объект **Многоэтажный жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19 от 15.08.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.05.2019	01.05.2019	14.05.2019

Акт приемки выполненных работ № 8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		Смета 2-1-2											
		РАЗДЕЛ 3. Стены, перегородки 6-9 этаж											
		Кирпичная кладка 6-9 этаж											
35	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки		373,005	32712,27	2029,30	12 201 840	756939		2 538 436	15 919 499	1492,02
		НР - 93%; СП - 8%				6933,30	384,30	2586156	143346		1 179 222		
36	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки		302,275	27189,89	2319,20	8 218 824	701036		1 198 380	10 170 580	1209,1
		НР - 93%; СП - 8%				3823,74	439,20	1155821	132759		753 376		
37	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (ограждения балконов)**	м3 кладки		10,2	27537,27	2319,20	280 880	23656		41 763	348 455	40,8
		НР - 93%; СП - 8%				3963,42	439,20	40427	4480		25 811		
		Перемычки											
41	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций		160	421,26	243,33	67 402	38933		35 599	111 241	640
		НР - 118%; СП - 8%				141,34	47,21	22614	7554		8 240		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	160	421,26	243,33	67 402	38933		35 599	111 241
		НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	22614	7554		8 240	
42	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	37	2058,25	1252,37	76 155	46338		44 253	130 041
		НР - 118%; СП - 8%			776,42	237,17	28728	8775		9 633	
43	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	10,541	75492,00		795 761	0		0	859 422
		СП - 8%					0	0		63 661	
44	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	1,40048	489568,21	3902,51	685 630	5465		50 140	794 632
		НР - 93%; СП - 8%			37310,70	1185,84	52253	1661		58 862	
45	СТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С245	т	1,40048	5772,00		8 084	0		0	8 730
		СП - 8%					0	0		647	
46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	46,21584	180,29	3,93	8 332	182		1 594	10 720
		НР - 69%; СП - 8%			49,43	0,55	2284	25		794	
47	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,38	53227,19	942,07	20 226	358		6 968	29 370
		НР - 90%; СП - 8%			19980,00	395,28	7592	150		2 176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								28 382 690
		РАЗДЕЛ 12. Перекрытие 9 этажа									
305	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	132	5895,25	1255,25	778173	165693	232568	485956	1365259
		НР - 118%; СП - 8%			2878,12	241,78	379912	31915		101130	
306	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5	3900,24	940,91	19501	4705	5696	11788	33792
		НР - 118%; СП - 8%			1820,04	177,88	9100	889		2503	
307	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1093,96	4256,00	--	4655894	--	4655894	--	5028365
		СП - 8%			--	--	--	--		372472	
		Монолитные участки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,3	30847,23	2551,25	225185	18624	150404	54183	301717
		НР - 91%; СП - 8%			7692,77	463,56	56157	3384		22349	
309	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,53996	196092,00	--	105882	--	105882	--	114352
		СП - 8%			--	--	--	--		8471	
310	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1668	201314,00	--	33579	--	33579	--	36266
		СП - 8%			--	--	--	--		2686	
311	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,70676	16696,58	892,86	11800	631	205	10149	23705
		НР - 91%; СП - 8%			15512,72	266,73	10964	189		1756	
312	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11536	217128,00	--	25048	--	25048	--	27052
		СП - 8%			--	--	--	--		2004	
313	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05333	231132,00	--	12326	--	12326	--	13312
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
314	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7324	232677,00	--	170413	--	170413	--	184046
		СП - 8%			--	--	--	--		13633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**6037801**	**189653**	**5392015**	**562076**	**7 127 866**

РАЗДЕЛ 4. Лестницы

Лестничные клетки в осях "3-5", "9-11" (2 шт.)

58	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	4,06146	58077,71	23992,17	235 880	97443		105 551	368 746
		НР - 69%; СП - 8%			30749,60	6914,96	124888	28085		27 315	
59	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	4,06146	521279,00		2 117 154	0		0	2 286 526
		СП - 8%					0	0		169 372	
60	СТССЦ РК 8.04-08-2017,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С245	т	4,06146	5772,00		23 443	0		0	25 318
		СП - 8%					0	0		1 875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87									
		СП - 8%	т	0,024272	404706,00		9 823	0		0	10 609
							0	0		786	
62	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию									
		НР - 118%; СП - 8%	м ступеней	148,3333333	1169,16	47,41	173 425	7032		194 049	396 872
					1089,72	18,92	161642	2806		29 398	
63	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84									
		СП - 8%	м	148,3333333	2695,00		399 758	0		0	431 739
							0	0		31 981	
64	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (МП1, МП2, МП3)									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,32	18225,58	1754,48	5 832	561		2 300	8 783
					7552,22	346,67	2417	111		651	
65	2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010									
		СП - 8%	м3	0,3248	18368,00		5 966	0		0	6 443
							0	0		477	
66	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,029573333	217128,00		6 421	0		0	6 935
							0	0		514	
68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	145,355172	173,05	3,15	25 154	458		4 355	31 869
					42,98	0,44	6247	64		2 361	
69	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 (за два раза)									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	145,355172	7473,07	76,28	1 086 249	11088		65 062	1 243 417
					646,95	1,76	94038	256		92 105	
		Лестничная клетка в осях "18-20" (1 шт.)									
70	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	2,03073	58077,71	23992,17	117 940	48722		52 776	184 373
					30749,60	6914,96	62444	14042		13 657	
71	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
		СП - 8%	т	2,03073	521279,00		1 058 577	0		0	1 143 263
							0	0		84 686	
72	СТССЦ РК 8.04-08-2017,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С245									
		СП - 8%	т	2,03073	5772,00		11 721	0		0	12 659
							0	0		938	
73	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87									
		СП - 8%	т	0,012136	404706,00		4 912	0		0	5 304
							0	0		393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	74,16666667	1169,16	47,41	86 713	3516		97 024	198 436
		НР - 118%; СП - 8%			1089,72	18,92	80821	1403		14 699	
75	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	74,16666667	2695,00		199 879	0		0	215 870
		СП - 8%					0	0		15 990	
76	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (МП1, МП2, МП3)**	м3	0,16	18225,58	1754,48	2 916	281		1 150	4 391
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	1208	55		325	
77	2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,1624	18368,00		2 983	0		0	3 222
		СП - 8%					0	0		239	
78	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,014786667	217128,00		3 211	0		0	3 467
		СП - 8%					0	0		257	
80	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)**	м2	72,677586	173,05	3,15	12 577	229		2 177	15 935
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	3124	32		1 180	
81	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 (за два раза)**	м2	72,677586	7473,07	76,28	543 125	5544		32 531	621 708
		НР - 69%; СП - 8%			646,95	1,76	47019	128		46 052	
		Лестничная клетка в осях "14-17" (1 шт.)									
82	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	2,351093333	58077,71	23992,17	136 546	56408		61 101	213 459
		НР - 69%; СП - 8%			30749,60	6914,96	72295	16258		15 812	
83	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	2,351093333	521279,00		1 225 576	0		0	1 323 622
		СП - 8%					0	0		98 046	
84	СТССЦ РК 8.04-08-2017,тех.ч.,табл.6	**Доплата на применение марки стали С245**	т	2,351093333	5772,00		13 571	0		0	14 656
		СП - 8%					0	0		1 086	
85	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,012728	404706,00		5 151	0		0	5 563
		СП - 8%					0	0		412	
86	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	88,93333333	1169,16	47,41	103 977	4216		116 342	237 945
		НР - 118%; СП - 8%			1089,72	18,92	96912	1683		17 626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	88,93333333	2695,00		239 675	0		0	258 849
		СП - 8%					0	0		19 174	
88	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (МП4, МП5, МП6, МП7)**	м3	0,22	18225,58	1754,48	4 010	386		1 581	6 038
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	1661	76		447	
89	2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,2233	18368,00		4 102	0		0	4 430
		СП - 8%					0	0		328	
90	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,023653333	217128,00		5 136	0		0	5 547
		СП - 8%					0	0		411	
92	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)**	м2	83,885516	173,05	3,15	14 516	264		2 513	18 392
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	3605	37		1 362	
93	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 (за два раза)**	м2	83,885516	7473,07	76,28	626 882	6399		37 548	717 585
		НР - 69%; СП - 8%			646,95	1,76	54270	148		53 154	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								10 031 973
		ИТОГО ПО всем разделам	**Тенге**								45 542 528

Заказчик ТОО "УниверсалСтрой К" Айткужинов Д.И.

Ген.Подрядчик ТОО "Карген-Сервис 2006" Абдулин Б.К.

Технический надзор ТОО «Тобол Строй group» Танатаров К.К.