Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Универсалстрой К"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Карген-Сервис 2006"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой дом в 8 микроройоне города Костанай**
(наименование, адрес)

Объект **Многоэтажный жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19 от 15.08.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.07.2019	26.05.2019	30.06.2019

Акт приемки выполненных работ № 10

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		локальная смета 2-1-2										
		РАЗДЕЛ 14. Покрытие										
1	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций		139	5895,25	1255,25	819440	174480	244901	511726	1437659
		НР - 118%; СП - 8%				2878,12	241,78	400059	33607		106493	
2	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций		6	3900,24	940,91	23401	5645	6836	14145	40550
		НР - 118%; СП - 8%				1820,04	177,88	10920	1067		3004	
3	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2		1131,42	4256,00	--	4815324	--	4815324	--	5200549
		СП - 8%				--	--	--	--		385226	
4	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3		3,26	30847,23	2551,25	100562	8317	67167	24197	134739
		НР - 91%; СП - 8%				7692,77	463,56	25078	1511		9981	
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,55442	196092,00	--	108717	--	108717	--	117415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8697	
6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1712	201314,00	--	34465	--	34465	--	37222
		СП - 8%			--	--	--	--		2757	
7	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,72562	16696,58	892,86	12115	648	211	10419	24338
		НР - 91%; СП - 8%			15512,72	266,73	11256	194		1803	
8	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,7324	232677,00	--	170413	--	170413	--	184046
		СП - 8%			--	--	--	--		13633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**								**7 176 518**

РАЗДЕЛ 15. Прочее

		Отмостка									
9	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	255,7	223,08	27,85	57043	7121	34459	16858	79812
		НР - 94%; СП - 8%			60,47	9,66	15463	2471		5912	
10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	25,57	5101,07	7,68	130434	196	51345	74160	220961
		НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	78893	--		16368	
11	2102-0101-2409 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	26,0814	15908,00	--	414903	--	414903	--	448095
		СП - 8%			--	--	--	--		33192	
12	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	255,7	1113,01	60,99	284597	15596	235983	36368	346642
		НР - 94%; СП - 8%			129,13	22,18	33018	5671		25677	
13	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	м2 покрытия	255,7	195,05	3,09	49875	790	44444	4706	58947
		НР - 94%; СП - 8%			18,15	1,43	4641	365		4366	
14	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (Д.Ш.)**	м2 поверхности	8,64	2222,75	40,93	19205	354	14476	4117	25188
		НР - 93%; СП - 8%			506,38	6,04	4375	52		1866	
		Платформа для инвалидов, почтовые ящики									
15	1303-0803-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Комплекс погрузочно-разгрузочный для обмена груженых и порожних поддонов, производительность 112 шт/ч. Монтаж оборудования**	шт.	4	34038,40	6724,65	136154	26899	279	72489	225334
		НР - 61%; СП - 8%			27244,00	2464,65	108976	9859		16691	
16	СТПРАЙС стр.	**Вертикальная платформа для инвалидов**	шт	3	555795,82	--	1667387	--	1667387	--	1800778
		СП - 8%			--	--	--	--		133391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	СТПРАЙС стр.	Наклонная платформа для инвалидов	шт	1	926484,28	--	926484	--	926484	--	1000603
		СП - 8%			--	--	--	--		74119	
18	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	16	798,62	15,17	12778	243	429	11940	26695
		НР - 98%; СП - 8%			756,65	4,83	12106	77		1977	
19	2106-0405-1301 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,036	418547,00	--	15068	--	15068	--	16273
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге								4 249 328
				локальная смета 2-1-3							
		РАЗДЕЛ 2. Витражи									
17	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	1274,49	2082,34	26,73	2653928	34071	1254857	1233286	4198191
		НР - 90%; СП - 8%			1071,02	4,17	1365000	5318		310977	
18	2109-0301-0217 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 21519-2003	м2	1228,626	50664,00	--	62247108	--	62247108	--	67226876
		СП - 8%			--	--	--	--		4979769	
19	2109-0301-0218 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	45,864	40789,00	--	1870747	--	1870747	--	2020406
		СП - 8%			--	--	--	--		149660	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								73 445 473
		РАЗДЕЛ 3. Полы									
20	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	963,9	948,51	86,58	914271	83455	552790	288253	1298725
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	29,70	278026	28625		96202	
		Тип 2. Площ. - 56,54 м2									
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	56,54	648,52	25,66	36667	1451	19134	15738	56597
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	16082	660		4192	
22	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	56,54	-92,21	-4,37	-5214	-247	-4768	-289	-5943
		НР - 94%; СП - 8%			-3,52	-1,93	-199	-109		-440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	56,54	1426,84	85,02	80674	4807	44396	30117	119654
		НР - 94%; СП - 8%			556,61	10,06	31471	569		8863	
24	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	56,54	908,55	41,80	51369	2363	30018	18154	75085
		НР - 94%; СП - 8%			335,84	5,74	18988	324		5562	
25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	56,54	648,52	25,66	36667	1451	19134	15738	56597
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	16082	660		4192	
26	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	56,54	948,51	86,58	53629	4895	32426	16908	76180
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	29,70	16308	1679		5643	
27	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 к-2	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	56,54	-200,58	-7,50	-11341	-424	-9977	-1069	-13403
		НР - 94%; СП - 8%			-16,62	-3,49	-940	-197		-993	
		Помещения 1-9 этажей									
		Тип 3. Площ. - 1240 м2									
28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	1240	609,73	25,66	756071	31815	371545	345152	1189321
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	352711	14472		88098	
29	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	1240	4133,14	116,22	5125090	144116	3897036	1076366	6697573
		НР - 94%; СП - 8%			874,14	49,30	1083938	61132		496116	
		Тип 4. Площ. - 492,25 м2									
30	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 к-1,1	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	541,475	1426,84	85,02	772601	46035	425177	288428	1145910
		НР - 94%; СП - 8%			556,61	10,06	301389	5448		84882	
31	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 к-1,1	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	541,475	908,55	41,80	491956	22633	287475	173857	719078
		НР - 94%; СП - 8%			335,84	5,74	181848	3106		53265	
32	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	492,25	283,36	27,69	139486	13628	--	124050	284619
		НР - 94%; СП - 8%			255,68	12,41	125857	6111		21083	
33	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	10,14035	31953,00	--	324015	--	324015	--	349936
		СП - 8%			--	--	--	--		25921	
34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	492,25	648,52	25,66	319232	12630	166584	137017	492748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	140018	5745		36500	
35	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к-4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	492,25	368,85	17,50	181567	8612	166033	10079	206978
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	6922	3800		15332	
36	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	492,25	32,20	0,50	15851	244	--	14772	33073
		НР - 94%; СП - 8%			31,71	0,22	15607	108		2450	
37	2108-0102-0404 РСНБ РК 2015 к-1,1	Сетки полимерные сварные для армирования строительных конструкций и элементов с квадратными ячейками размерами 40 мм х 40 мм, прочностью при растяжении вдоль полотна 20 кН/м и поперек полотна 20 кН/м СС 40х40-20/20 СТ РК 2433-2013	м2	541,475	314,00	--	170023	--	170023	--	183625
		СП - 8%			--	--	--	--		13602	
38	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	492,25	3413,91	67,39	1680497	33173	1115360	513078	2369061
		НР - 94%; СП - 8%			1080,68	28,16	531964	13864		175486	
39	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	7606,4	283,36	27,69	2155378	210589	--	1916866	4398024
		НР - 94%; СП - 8%			255,68	12,41	1944789	94430		325780	
40	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	313,38368	9357,00	--	2932331	--	2932331	--	3166918
		СП - 8%			--	--	--	--		234586	
41	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7606,4	648,52	25,66	4932864	195160	2574109	2117229	7614101
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	2163595	88777		564007	
42	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к-4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	7606,4	368,85	17,50	2805630	133075	2565591	155742	3198281
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	106964	58718		236910	
43	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	7606,4	32,20	0,50	244930	3765	--	228265	511050
		НР - 94%; СП - 8%			31,71	0,22	241165	1670		37856	
44	2108-0102-0404 РСНБ РК 2015 к-1,1	Сетки полимерные сварные для армирования строительных конструкций и элементов с квадратными ячейками размерами 40 мм х 40 мм, прочностью при растяжении вдоль полотна 20 кН/м и поперек полотна 20 кН/м СС 40х40-20/20 СТ РК 2433-2013	м2	8367,04	314,00	--	2627251	--	2627251	--	2837431
		СП - 8%			--	--	--	--		210180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	7606,4	3553,08	19,05	27026163	144871	24344664	2446682	31830672
		НР - 94%; СП - 8%			333,49	8,71	2536628	66225		2357828	
46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	945	648,52	25,66	612847	24246	319801	263039	945957
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	268800	11029		70071	
47	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к-2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	945	184,43	8,75	174282	8266	159372	9674	198673
		НР - 94%; СП - 8%			7,03	3,86	6644	3648		14717	
48	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	946,11	1109,88	85,02	1050073	80436	443025	503964	1678360
		НР - 94%; СП - 8%			556,61	10,06	526612	9520		124323	
49	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,1949743	398761,00	--	77748	--	77748	--	83968
		СП - 8%			--	--	--	--		6220	
50	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 к-2	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (2 слоя)	м2 изолируемой поверхности	1892,22	283,36	27,69	536187	52388	--	476853	1094083
		НР - 94%; СП - 8%			255,68	12,41	483799	23491		81043	
51	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	146,173995	14973,00	--	2188663	--	2188663	--	2363756
		СП - 8%			--	--	--	--		175093	
52	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	48,724665	8219,00	--	400468	--	400468	--	432505
		СП - 8%			--	--	--	--		32037	
53	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	946,11	609,73	25,66	576876	24275	283486	263348	907442
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	269115	11042		67218	
54	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	946,11	82,52	4,37	78071	4138	70607	4843	89547
		НР - 94%; СП - 8%			3,52	1,93	3326	1826		6633	
55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	86,07	648,52	25,66	55818	2208	29128	23957	86157
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	24482	1005		6382	
56	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	2878,3	1707,37	11,70	4914312	33679	4224582	626739	5984335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			227,93	3,71	656051	10692		443284	
57	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	8331,3	213,08	2,07	1775225	17242	1167607	560552	2522639
		НР - 94%; СП - 8%			70,86	0,71	590376	5956		186862	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**85279313**
				локальная смета 2-1-6							
1	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит**	прибор	107	3318,72	217,06	355103	23225	207721	131849	525909
		НР - 98%; СП - 8%			1160,35	97,03	124157	10382		38956	
2	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	шт.	107	39837,00	--	4262559	--	4262559	--	4603564
		СП - 8%			--	--	--	--		341005	
3	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм (установка счетчика газа)**	шт	107	5309,59	230,76	568126	24691	52091	486123	1138588
		НР - 98%; СП - 8%			4592,00	43,92	491344	4699		84340	
4	2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом**	шт.	107	11682,00	--	1249974	--	1249974	--	1349972
		СП - 8%			--	--	--	--		99998	
5	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм**	шт	107	999,07	--	106901	--	4716	76639	198223
		НР - 75%; СП - 8%			955,00	--	102185	--		14683	
6	СТПРАЙС стр.	**Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 (бытовая)**	шт	107	32785,71	--	3508071	--	3508071	--	3788717
		СП - 8%			--	--	--	--		280646	
		Трубопроводы									
7	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	270	1595,33	19,66	430739	5307	342127	83441	555314
		НР - 98%; СП - 8%			308,54	6,81	83305	1838		41134	
8	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	320	1842,08	19,66	589465	6290	484443	98892	743426
		НР - 98%; СП - 8%			308,54	6,81	98732	2179		55069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Пневматическое испытание газопроводов** *НР - 98%; СП - 8%*	м	590	459,95 445,55	-- --	271372 262877	-- --	8495	257619 42319	571311
10	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	107	696,00 --	-- --	74472 --	-- --	74472	-- 5958	80430
		Материалы									
11	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	53	542,00 --	-- --	28726 --	-- --	28726	-- 2298	31024
		Окраска газопровода									
12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (за два раза)** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	50,8	176,64 73,57	4,44 0,44	8973 3738	226 22	5009	2594 925	12493
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	50,8	173,05 42,98	3,15 0,44	8791 2184	160 22	6447	1522 825	11138
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-6	Тенге								13 610 109
				локальная смета 2-1-5							
		РАЗДЕЛ 1. Индивидуальный тепловой пункт									
1	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т блок-боксов	1,24719	27417,62 10980,00	13873,11 3815,52	34195 13694	17302 4759	3199	16792 4079	55066
2	5104-0201-0320 РСНБ РК 2015	**Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-400/650_От-400/900, с зависимым отоплением мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт, типа ЭнКо**	шт.	1	5870750,00 --	-- --	5870750 --	-- --	-- 5870750	-- --	5870750
3	1311-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях** *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	5691,12 3820,00	396,00 175,68	5691 3820	396 176	1475	2997 695	9383
4	2307-0502-0245 РСНБ РК 2015	**Тепловычислители модели ТСР-034, Q 181 м3/ч, на два расходомера, DN 80, типа Взлет** *СП - 8%*	комплект	1	460064,00 --	-- --	460064 --	-- --	460064	-- 36805	496869
5	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	4309,56 1125,28	86,97 24,97	34477 9002	696 200	24779	9018 3480	46974