Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «29» сентября 2018 года № 536

Заказчик : **ИП Айткужинов Д.И.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: г.Костанай, 7 микрорайон**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15** от **01.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1

за август 2019 года
на № 1-1-1 Подготовительные работы
Составлен (а) в текущих ценах на 27.12.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Разбивка осей									
1	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2018 т.1601-0102-01 п.45	Топографическая съемка на незастроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 1,0 м:III категории сложности - полевые работы		0,14	29128	0	4078	0	0	0	4078
			га		0	0	0	0		0	
		Итого по разделу: 1. Разбивка осей									4078
		Раздел: 2. Земляные работы									
2	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/насыпной грунт		2118,1	55,14	52,39	116789	110977	0	22735	150686
			м3 грунта		2,74	12,16	5812	25765		11162	
3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		65,5	509,02	0	33341	0	0	24005	61933
			м3 грунта		509,02	0	33341	0		4588	
4	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/лишний грунт		1980	55,33	52,95	109553	104844	60	23137	143305
			м3 грунта		2,35	13,88	4649	27485		10615	
5	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		3465	205		710325				767151
			т							56826	
6	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1746,9	4,94	4,94	8622	8622	0	2326	11823
			м3 грунта		0	1,85	0	3230		876	
7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		436,7	221,24	0	96614	0	0	69562	179471

№ пп	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудования, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		221,24	0	96614	0		13294	
8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1746,9	41,73	20,18	72897	35245	0	38355	120152
			м3 уплотненного грунта		21,55	8,94	37652	15618		8900	
		Итого по разделу: 2. Земляные работы									1434522
		Раздел: 3. Фундаменты АС 24									
9	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство-монолитная подушка		219	5738,85	457,51	1256807	100194	1044866	121510	1488583
			м3		510,26	99,45	111748	21780		110265	
10	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		5,5419	213816		1184947		1184947		1279743
			т							94796	
11	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		3,7603	221704		833674		833674		900367
			т							66694	
12	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка		180	1267,74	739,55	228193	133120	29797	136128	393467
			шт. сборных конструкций		362,65	278,26	65277	50086		29146	
13	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка		179	897,79	494,07	160705	88438	20721	99055	280541
			шт. сборных конструкций		287,97	181	51546	32399		20781	
14	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		138	593,59	312,2	81915	43084	11514	50673	143195
			шт. сборных конструкций		197,95	113,23	27317	15626		10607	
15	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		24	419,76	222,47	10074	5339	1350	6271	17653
			шт. сборных конструкций		141,05	80,4	3385	1930		1308	
16	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		243,897	22575		5505975		5505975		5946453
			м3							440478	
17	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		10,746	23705		254734		254734		275113
			м3							20379	
18	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		35,047	25273		885743		885743		956602
			м3							70859	
19	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		33,4	8943	589,91	298696	19703	225183	53852	380752
			м3 кладки		1611,07	122,61	53810	4095		28204	
20	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство (заделки В7,5)		21	5631,68	350,26	118265	7355	91867	18860	148095
			м3		906,78	80,13	19042	1683		10970	
21	Е11-060701-0201	Навес в опалубке . Устройство-армопоясов		20	8675,37	1285,61	173507	25712	97086	50650	242090
			м3		2535,47	247,51	50709	4950		17933	
22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0683	226007		15436		15436		16671
			т							1235	
23	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,53	221704		117503		117503		126903
			т							9400	
24	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		54,5	4979,57	298	271387	16241	237590	19038	313659
			м3		322,12	61,75	17555	3365		23234	
25	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,1918	243838		46768		46768		50510
			т							3741	
26	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		136,5	552,01	12,52	75349	1709	65819	7576	89560
			м2 поверхности		57,3	2,38	7821	325		6634	
27	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2498,4	234,26	5,71	585263	14277	393355	166780	812206
			м2 поверхности		71,1	0,68	177631	1702		68163	

№ пп	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 3. Фундаменты АС 24									**13862161**
		Раздел: 4. Стены АС-7									
28	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	700,8	182,33 126,1	0,5 0,24	127777 88373	354 167	39050	82343 16810	226929
29	Е11-080201-1703 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	400,28	9452,04 2151,38	573,52 119,21	3783464 861155	229569 47716	2692739	845250 370297	4999011
30	С121-110401-0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	59,561664	35085		2089721		2089721	167178	2256899
31	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство/обшивка с тонков	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,228	788,16 314,54	7,45 2,81	16731 6677	158 60	9896	6063 1824	24618
32	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	277,84	8359,95 1185,97	655,45 136,24	2322729 329509	182111 37852	1811109	341646 213150	2877525
33	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	675,72	1236,3 344,93	67,35 14	835395 233074	45508 9459	556813	225555 84876	1145826
		Итого по разделу: 4. Стены АС-7									**11530809**
		Раздел: 5. Лестничная клетка АС-29									
34	Е11-070108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3	1952,31 897,4	1003,97 209,63	5857 2692	3012 629	153	3919 782	10558
35	С121-040110-9907	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	12,672	13017		164951		164951	13196	178148
36	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	7,2	360,5 338,15	14,21 5,87	2596 2435	102 42	59	2923 441	5960
37	С121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	7,2	3012		21686		21686	1735	23421
38	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,582744	19422,73 9533,26	7115,71 2144,12	11318 5555	4147 1249	1616	4695 1281	17295
39	С121-050203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полки нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,0801917	349989		28066		28066	2245	30312
40	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5200346	463126		240842		240842	19267	260109
41	Е11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	13,2	896,6 456,39	22,77 9,38	11835 6024	301 124	5510	7255 1527	20617
42	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,3488	544348		189869		189869	15189	205058
43	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		9,84	301,64	19,35	2968	190	775	1721	5065

№ пп.	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м2 оштукатуриваемой поверхности			203,52	15,17	2003	149		375	
44	Е11-130301-1406 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		16,899576	47,89	0,91	809	15	569	157	1044
			м2		13,34	0,14	225	2		77	
		Итого по разделу: 5. Лестничная клетка АС-29									787882
		Раздел: 6. Балконы АС-32									
45	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка		86,4	8364,15	655,45	722662	56631	559821	109723	898976
			м3 кладки		1229,29	136,24	106211	11771		66591	
46	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,24048	92024,06	600,41	22130	144	17892	3848	28057
			т металлических изделий		17023,3	183,92	4094	44		2078	
47	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		25,5204	162,1	44,92	4137	1146	593	1876	6493
			м2 покрытия		93,94	12,57	2397	321		481	
48	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80		0,1088477	326085		35494		35494		38333
			т							2839	
49	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8мм)		0,03744	226007		8462		8462		9139
			т							677	
50	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка (Ог-1)		3,84	179,37	21,16	689	81	82	659	1456
			м ограждения		136,9	8,61	526	33		108	
51	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТРК 1893-2009		3,84	393		1509		1509		1630
			м							121	
		Итого по разделу: 6. Балконы АС-32									984084
		Раздел: 7. Перекрытия и перемычки									
52	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		246,4	1538,07	355,3	378980	87545	71626	281180	712973
			шт. сборных конструкций		892,08	75	219808	18480		52813	
53	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8кПа СТ РК 949-92		1688,8064	5342		9017330		9017330		9738717
			м2							721386	
54	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2124	221704		47090		47090		50857
			т							3767	
55	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство		10,76	8957,74	1285,61	96385	13833	55270	27250	133526
			м3		2535,47	247,51	27282	2663		9891	
56	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,7096	221704		379025		379025		409347
			т							30322	
57	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,38536	226007		87094		87094		94062
			т							6968	
58	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		244,8	120,81	68,81	29575	16845	1994	16899	50192
			шт.сборных конструкций		43,86	14,65	10736	3585		3718	
59	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		9,4432	78207		738524		738524		797606
			м3							59082	
60	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка		2,102252	70748,46	3451,65	148731	7256	10322	155664	328747
			т стальных элементов		62386,75	364,43	131153	766		24352	
61	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		2,102252	249146		523768		523768		565669
			т							41901	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	60,965308	25,83	0,64	1574	39	840	483	2222
					11,41	0,07	696	4		165	
63	Е11-130301-1406 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	60,965308	47,89	0,91	2919	55	2051	567	3765
					13,34	0,14	813	8		279	
64	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,88	9043,12	1285,61	44130	6274	25484	12359	61008
					2535,47	247,51	12373	1208		4519	
65	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,799424	243838		194930		194930		210524
										15594	
66	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00074	178858,29	351,36	132	0	86	42	188
					61994,21	144,51	46	0		14	
67	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,4	8675,37	1285,61	38172	5657	21359	11143	53260
					2535,47	247,51	11156	1089		3945	
68	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36	270653		97435		97435		105230
										7795	
69	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008916	226007		2015		2015		2176
										161	
70	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400),диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14052	221704		31154		31154		33646
										2492	
71	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00936	244652		2290		2290		2473
										183	
		Итого по разделу: 7. Перекрытия и перемычки									**13356187**
		ИТОГО:					**35778110**	**1375834**	**30850952**	**3853733**	**41929429**
							2828922	**347460**		**3105580**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**838507**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**42767935**
		НДС			**12 %**		**5132152**				
		Итого с НДС									**47900087**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ИП Айткужинов Д.И.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: