Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 536

Заказчик : **ИП Айткужинов Д.И.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: г.Костанай, 7 микрорайон**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15** от **01.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№2

за сентябрь 2019 года
на № 1-1-1 Подготовительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.12.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Стены АС-7									
1	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1051,2	388,49	1,08	408383	1130	124806	263172	725279
					268,69	0,51	282447	534		53724	
2	Е11-080201-1703 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	600,42	20139,55	1222,01	12092188	733717	8606165	2701474	15977155
					4583,97	254	2752307	152504		1183493	
3	С121-110401-0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	89,342496	35085		3134581		3134581		3385348
										250767	
4	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство/обшивка с проемов	м2 перегородок (за вычетом проемов)	31,842	1679,34	15,88	53474	506	31628	19378	78680
					670,2	5,99	21340	191		5828	
5	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	416,76	17812,62	1396,58	7423589	582038	5788420	1091921	9196751
					2526,95	290,28	1053132	120977		681241	
6	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1013,58	2634,2	143,5	2669975	145447	1779609	720889	3662132
					734,94	29,83	744918	30231		271269	
		Итого по разделу: 1. Стены АС-7									38025346
		Раздел: 2. Лестничная клетка АС-29									
7	Е11-070108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	5	4159,8	2139,16	20799	10696	543	13917	37493
					1912,1	446,67	9561	2233		2777	
8	С121-040110-9907	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	19,008	13017		247427		247427		267221
					-					19794	
9	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию		10,8	768,13	30,28	8296	327	187	9341	19048

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м ступеней		720,5	12,5	7781	135		1411	
10	С121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	10,8	3012		32530		32530		35132
										2602	
11	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,874116	41384,18	15161,49	36175	13253	5166	15007	55276
					20312,59	4568,5	17756	3993		4095	
12	С121-050203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полки нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,1202875	349989		42099		42099		45467
										3368	
13	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,780052	463126		361262		361262		390163
										28901	
14	Е11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	мограждения	19,8	1910,39	48,52	37826	961	17611	23187	65894
					972,44	19,98	19254	396		4881	
15	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,5232	544348		284803		284803		307587
										22784	
16	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,76	642,7	41,22	9486	608	2477	5502	16187
					433,63	32,31	6400	477		1199	
17	Е11-130301-1406 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,349364	102,03	1,93	2586	49	1817	502	3336
					28,42	0,29	720	7		247	
		Итого по разделу: 2. Лестничная клетка АС-29									**1242804**
		Раздел: 3. Балконы АС-32									
18	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	129,6	17821,56	1396,58	2309674	180997	1789222	350681	2873184
					2619,26	290,28	339456	37620		212828	
19	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,36072	196076,47	1279,3	70729	461	57183	12300	89670
					36271,68	391,88	13084	141		6642	
20	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	38,2806	345,39	95,71	13222	3664	1896	5994	20753
					200,15	26,78	7662	1025		1537	
21	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1632715	326085		53240		53240		57500
										4259	
22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8мм)	т	0,05616	226007		12693		12693		13708
										1015	
23	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка (Ог-1)	м ограждения	5,76	382,19	45,09	2201	260	262	2107	4653
					291,69	18,35	1680	106		345	
24	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стен ка 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТРК 1893-2009	м	5,76	393		2264		2264		2445
										181	
		Итого по разделу: 3. Балконы АС-32									**3061912**
		Раздел: 4. Перекрытия и перемычки									
25	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	369,6	3277,18	757,04	1211245	279800	228923	898668	2278746
					1900,76	159,8	702522	59062		168793	
26	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8кПа СТ РК 949-92		2532,8896	5342		13525995		13525995		14608075

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2							1082080	
27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3186	221704		70635		70635		76286
			т							5651	
28	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство		16,14	19086,33	2739,27	308053	44212	176648	87092	426757
			м3		5402,34	527,37	87194	8512		31612	
29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		4,0616	221704		900473		900473		972511
			т							72038	
30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,7462	226007		168646		168646		182138
			т							13492	
31	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		367,2	257,42	146,61	94523	53836	6373	54011	160417
			шт.сборных конструкций		93,45	31,21	34314	11459		11883	
32	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		14,1648	78207		1107787		1107787		1196409
			м3							88623	
33	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка		3,153378	150744,35	7354,45	475354	23191	32990	497513	1050696
			т стальных элементов		132927,99	776,5	419172	2449		77829	
34	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		3,153378	249146		785652		785652		848504
			т							62852	
35	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		91,447962	55,03	1,37	5032	125	2684	1543	7101
			м2		24,31	0,15	2223	13		526	
36	Е11-130301-1406 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		91,447962	102,03	1,93	9331	177	6555	1812	12034
			м2		28,42	0,29	2599	27		891	
37	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство		7,32	19268,25	2739,27	141044	20051	81447	39499	194986
			м3		5402,34	527,37	39545	3860		14443	
38	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		1,199136	243838		292395		292395		315787
			т							23392	
39	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00111	381094,91	748,65	423	1	276	134	601
			т		132091,59	307,9	147	0		45	
40	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство		6,6	18484,69	2739,27	121999	18079	68264	35614	170222
			м3		5402,34	527,37	35655	3481		12609	
41	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,54	270653		146153		146153		157845
			т							11692	
42	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,013374	226007		3023		3023		3264
			т							242	
43	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,21078	221704		46731		46731		50469
			т							3738	
44	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,01404	244652		3435		3435		3710
			т							275	
		Итого по разделу: 4. Перекрытия и перемычки									22716521
		ИТОГО:					48747431	2113587	40032976	6851258	60046581
							6600869	439433		4447894	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1200932				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									61247513

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС									
		Итого с НДС			12 %		7349702				68597214

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ИП Айткужинов Д.И.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)