Форма 2-В

Заказчик **ИП Несембаева Ж.К.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006" г.Костанай, пр.Аль-Фараби 117**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Чкалова, рядом с домом № 14**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Чкалова, рядом с домом № 14**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№09** от **09.04.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.06.2018	09.04.2018	30.06.2018

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1765,000	320,55	565763
			Накладные расходы			*48,50*	*85609*
			Сметная прибыль			*23,74*	*41908*
2	2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2	м3 грунта	52,950	3843,45	203511
			Накладные расходы			*1489,71*	*78880*
			Сметная прибыль			*284,70*	*15075*
3	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1765,000	219,77	387886
			Накладные расходы			*70,83*	*125014*
			Сметная прибыль			*16,28*	*28732*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3159,350	270,00	853025
			Сметная прибыль			*20,00*	*63187*
			Раздел: Фундаменты				
5	5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	44,107	21352,01	941764
			Накладные расходы			*1125,87*	*49658*
			Сметная прибыль			*1581,63*	*69760*
6	6	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	22,050	8252,69	181972
			Накладные расходы			*2678,97*	*59071*
			Сметная прибыль			*611,31*	*13479*
7	7	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	533,000	214,93	114557
			Накладные расходы			*63,31*	*33746*
			Сметная прибыль			*15,92*	*8486*
8	8	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,113	430661,88	48571
			Сметная прибыль			*31900,88*	*3598*
9	9	1106-0201-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	142,200	24577,65	3494942
			Накладные расходы			*1914,50*	*272242*
			Сметная прибыль			*1820,57*	*258885*
10	10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,051	211779,36	222580
			Сметная прибыль			*15687,36*	*16487*
11	11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,230	217419,12	49898
			Сметная прибыль			*16105,12*	*3696*
12	12	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	122,000	7266,27	886485
			Накладные расходы			*2438,66*	*297517*
			Сметная прибыль			*538,24*	*65666*
13	13	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	50,000	5204,47	260223
			Накладные расходы			*1784,45*	*89222*
			Сметная прибыль			*385,52*	*19276*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**104,000**	**3445,06**	**358286**
			Накладные расходы			***1183,64***	***123098***
			Сметная прибыль			***255,19***	***26540***
15	15	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**15,000**	**2440,88**	**36613**
			Накладные расходы			***842,34***	***12635***
			Сметная прибыль			***180,81***	***2712***
16	16	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	**120,620**	20124,72	2427444
			Сметная прибыль			***1490,72***	***179811***
17	17	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	**10,260**	21500,64	220597
			Сметная прибыль			***1592,64***	***16340***
18	18	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	**22,340**	23660,64	528579
			Сметная прибыль			***1752,64***	***39154***
19	19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство(монолитные заделки)**	м3	**7,520**	22285,06	167584
			Накладные расходы			***1125,87***	***8467***
			Сметная прибыль			***1650,75***	***12414***
20	20	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	**10,000**	35782,97	357830
			Накладные расходы			***4094,44***	***40944***
			Сметная прибыль			***2650,59***	***26506***
21	21	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояса без опалубки. Устройство**	м3	**8,600**	27994,54	240753
			Накладные расходы			***4360,09***	***37497***
			Сметная прибыль			***2073,67***	***17834***
22	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,022**	217419,12	4875
			Сметная прибыль			***16105,12***	***361***
23	23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,346**	211779,36	73174
			Сметная прибыль			***15687,36***	***5420***
24	24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство(подбетонка)**	м3	**24,500**	21111,86	517241
			Накладные расходы			***1125,87***	***27584***
			Сметная прибыль			***1563,84***	***38314***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	164,800	2045,68	337128
			Накладные расходы			*178,94*	*29489*
			Сметная прибыль			*151,53*	*24972*
26	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	527,000	873,43	460296
			Накладные расходы			*215,37*	*113500*
			Сметная прибыль			*64,70*	*34096*
			Раздел: Стены и перегородки				
27	27	1108-0201-1501 РСНБ РК 2015	Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1052,040	17575,33	18489953
			Накладные расходы			*5467,70*	*5752242*
			Сметная прибыль			*1301,88*	*1369626*
28	28	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	240,797	64869,12	15620289
			Сметная прибыль			*4805,12*	*1157058*
29	29	2103-0101-0804 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	16,821	80772,12	1358668
			Сметная прибыль			*5983,12*	*100642*
30	30	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	151,983	7372,84	1120546
			Накладные расходы			*2297,46*	*349175*
			Сметная прибыль			*546,14*	*83003*
31	31	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	15,200	17975,52	273228
			Сметная прибыль			*1331,52*	*20239*
			ИТОГО:				**50804258**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7585589**
			Сметная прибыль				**3763278**
			Итого с временными		**0,9 %**	**457238,00**	**51261496**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,7 %**	**871445,00**	**52132941**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**53175600**

Заказчик Подрядчик

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Несембаева Ж.К.

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

технадзор Искаков Д.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"

(наименование организации)

Директор Авдюшин Б.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)