Форма 2-В

Заказчик **ИП Несембаева Ж.К.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Чкалова, рядом с домом № 14**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Чкалова, рядом с домом № 14**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№09** от **09.04.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.07.2018	01.07.2018	10.07.2018

Акт приемки выполненных работ №2

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стены и перегородки				
1	1	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	1370,017	9462,47	12963744
			Накладные расходы			*2948,61*	*4039650*
			Сметная прибыль			*700,92*	*960277*
2	2	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	137,000	17975,52	2462646
			Сметная прибыль			*1331,52*	*182418*
3	3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	105,500	47233,21	4983104
			Накладные расходы			*5088,17*	*536802*
			Сметная прибыль			*3498,76*	*369119*
4	4	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) B3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	105,500	18396,72	1940854
			Сметная прибыль			*1362,72*	*143767*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,061	161332,50	9841
			Накладные расходы			*52012,70*	*3173*
			Сметная прибыль			*11950,56*	*729*
6	6	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	11,130	2592,00	28849
			Сметная прибыль			*192,00*	*2137*
7	7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	217419,12	5001
			Сметная прибыль			*16105,12*	*370*
8	8	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,008	251291,16	2010
			Сметная прибыль			*18614,16*	*149*
9	9	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	2,400	353,16	848
			Сметная прибыль			*26,16*	*63*
10	10	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	697,800	1351,70	943214
			Накладные расходы			*486,30*	*339338*
			Сметная прибыль			*100,13*	*69868*
11	11	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	537,000	4510,74	2422270
			Накладные расходы			*1535,01*	*824300*
			Сметная прибыль			*334,13*	*179427*
12	12	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	21,679	81531,36	1767518
			Сметная прибыль			*6039,36*	*130927*
13	13	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,127	51652,05	6560
			Накладные расходы			*14089,47*	*1789*
			Сметная прибыль			*3826,08*	*486*
14	14	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,127	467214,48	59336
			Сметная прибыль			*34608,48*	*4395*
			Раздел: Проемы				
15	15	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	40,300	86048,68	3467762

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1826,05*	*73590*
			Сметная прибыль			*6373,98*	*256871*
16	16	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	218,800	4637,12	1014602
			Накладные расходы			*1202,06*	*263011*
			Сметная прибыль			*343,49*	*75156*
17	17	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92**	м2	2,500	4006,80	10017
			Сметная прибыль			*296,80*	*742*
18	18	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	216,300	5389,20	1165684
			Сметная прибыль			*399,20*	*86347*
19	19	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	75,600	42455,07	3209604
			Накладные расходы			*1016,90*	*76878*
			Сметная прибыль			*3144,82*	*237748*
20	20	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	3,000	6279,23	18838
			Накладные расходы			*1514,68*	*4544*
			Сметная прибыль			*465,13*	*1395*
21	21	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	68,400	5317,02	363684
			Накладные расходы			*1305,16*	*89273*
			Сметная прибыль			*393,85*	*26940*
22	22	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	70,560	6346,99	447844
			Накладные расходы			*1602,04*	*113040*
			Сметная прибыль			*470,15*	*33174*
23	23	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	3,000	20879,64	62639
			Сметная прибыль			*1546,64*	*4640*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	68,400	21265,20	1454540
			Сметная прибыль			*1575,20*	*107744*
25	25	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	70,560	13676,04	964981
			Сметная прибыль			*1013,04*	*71480*
26	26	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	124,200	2304,76	286251
			Накладные расходы			*231,50*	*28752*
			Сметная прибыль			*170,72*	*21204*
27	27	2109-0205-0208 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	м	124,200	3099,60	384970
			Сметная прибыль			*229,60*	*28516*
			Раздел: Полы				
28	28	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	205,650	282,05	58004
			Накладные расходы			*90,90*	*18694*
			Сметная прибыль			*20,89*	*4297*
29	29	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	20,560	10591,69	217765
			Накладные расходы			*3438,25*	*70690*
			Сметная прибыль			*784,57*	*16131*
30	30	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	411,200	275,85	113428
			Накладные расходы			*81,26*	*33413*
			Сметная прибыль			*20,43*	*8402*
31	31	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	т	0,087	430661,88	37468
			Сметная прибыль			*31900,88*	*2775*
32	32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	20,560	27095,45	557082
			Накладные расходы			*1444,96*	*29708*
			Сметная прибыль			*2007,07*	*41265*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	411,200	1741,16	715964
			Накладные расходы			*383,81*	*157821*
			Сметная прибыль			*128,97*	*53034*
34	34	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,123	32264,89	3969
			Накладные расходы			*13757,34*	*1692*
			Сметная прибыль			*2389,99*	*294*
35	35	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,123	251291,16	30909
			Сметная прибыль			*18614,16*	*2290*
36	36	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	19,800	742,08	14693
			Накладные расходы			*323,43*	*6404*
			Сметная прибыль			*54,97*	*1088*
37	37	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,594	25791,48	15320
			Сметная прибыль			*1910,48*	*1135*
38	38	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	19,800	302,90	5997
			Накладные расходы			*38,52*	*763*
			Сметная прибыль			*22,44*	*444*
39	39	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,800	1284,72	25438
			Накладные расходы			*357,24*	*7073*
			Сметная прибыль			*95,16*	*1884*
40	40	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	118,800	134,91	16027
			Накладные расходы			*6,57*	*780*
			Сметная прибыль			*9,99*	*1187*
41	41	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	19,800	6040,70	119606
			Накладные расходы			*1255,23*	*24854*
			Сметная прибыль			*447,46*	*8860*
42	42	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	21,186	1052,41	22296
			Накладные расходы			*308,86*	*6543*
			Сметная прибыль			*77,96*	*1652*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	79,200	302,90	23989
			Накладные расходы			*38,52*	*3050*
			Сметная прибыль			*22,44*	*1777*
44	44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	79,200	1284,72	101750
			Накладные расходы			*357,24*	*28293*
			Сметная прибыль			*95,16*	*7537*
45	45	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	475,200	134,91	64110
			Накладные расходы			*6,57*	*3122*
			Сметная прибыль			*9,99*	*4749*
46	46	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	79,200	6040,70	478423
			Накладные расходы			*1255,23*	*99415*
			Сметная прибыль			*447,46*	*35439*
47	47	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	84,744	1052,41	89185
			Накладные расходы			*308,86*	*26174*
			Сметная прибыль			*77,96*	*6606*
48	48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	406,900	1284,72	522754
			Накладные расходы			*357,24*	*145360*
			Сметная прибыль			*95,16*	*38722*
49	49	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5441,400	134,91	734105
			Накладные расходы			*6,57*	*35748*
			Сметная прибыль			*9,99*	*54378*
50	50	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	406,900	6932,11	2820676
			Накладные расходы			*1114,06*	*453310*
			Сметная прибыль			*513,49*	*208939*
51	51	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	435,383	2668,39	1161772
			Накладные расходы			*279,46*	*121672*
			Сметная прибыль			*197,66*	*86057*
			Раздел: Лестница Л-1				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	52	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8,000	20295,02	162360
			Накладные расходы			*7391,83*	*59135*
			Сметная прибыль			*1503,33*	*12027*
53	53	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	33,600	12672,72	425803
			Сметная прибыль			*938,72*	*31541*
54	54	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	20,400	3433,85	70051
			Накладные расходы			*1678,97*	*34251*
			Сметная прибыль			*254,36*	*5189*
55	55	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	20,400	2910,60	59376
			Сметная прибыль			*215,60*	*4398*
56	56	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,195	124040,86	24188
			Накладные расходы			*33354,30*	*6504*
			Сметная прибыль			*9188,21*	*1792*
57	57	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,195	562981,32	109781
			Сметная прибыль			*41702,32*	*8132*
58	58	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	41,700	20935,33	873003
			Накладные расходы			*965,87*	*40277*
			Сметная прибыль			*1550,76*	*64667*
			ИТОГО:				50122503
			В том числе :				
			Накладные расходы				7808890
			Сметная прибыль				3712778
			Итого с временными		0,9 %	451103,00	50573606
			Итого с зимними удорожаниями		1,7 %	859751,00	51433357
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				52462024

Заказчик Подрядчик

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

ИП Несембаева Ж.К.

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Технадзор Искаков Д.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)