Форма 2-В

Заказчик: ТОО «COFCO International Astyk» (КОФКО Интернешнл Астык)
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «КАРГЕН-СЕРВИС 2006»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: «Строительство узла отгрузки в селе Денисовка, Денисовского района, Костанайской области»
(наименование, адрес)

Объект: «Строительство узла отгрузки в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №8 от 05 июля 2017г

Акт приемки выполненных работ №1 за октябрь 2017 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед изм. | Выполнено работ: Количество | Стоим.единицы тенге | Общая стоимость тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Раздел: Земляные работы | | | | | |
| 1. | 1. | 11-010101-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 593,5000000 | 336,38 | 199644 |
| 2. | 2. | 11-010205-0202 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м | м3 грунта | 18,5000000 | 5450,59 | 100836 |
| 3. | 3. | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт | м3 грунта | 514,6000000 | 53,16 | 27355 |
| 4. | 4. | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 12,1000000 | 2067,10 | 25012 |
| 5. | 5. | 11-010201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотнен грунта | 514,6000000 | 410,47 | 211227 |
| ого | | | | | | | |
| | | Раздел: Фундаменты | | | | | |
| 6. | 6. | 11-060101-0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны | м3 | 57,1200000 | 53022,01 | 3028617 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | объемом до 3 м3. Устройство | | | | |
| 7. | 7. | 11-060301-0403 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 0,6652800 | 665849,33 | 442976 |
| 8. | 8. | 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ГОСТ 10922-2012 | т | 0,5764800 | 203537,79 | 117335 |
| 9. | 9. | 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4982400 | 176438,14 | 87909 |
| 10. | 10. | 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1459200 | 174924,05 | 25525 |
| 11. | 11. | 11-060101-0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 17,6000000 | 53022,01 | 933187 |
| 12. | 12. | 11-060301-0403 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 0,2217600 | 665849,33 | 147659 |
| 13. | 13. | 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ГОСТ 10922-2012 | т | 0,1648000 | 203537,79 | 33543 |
| 14. | 14. | 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1660800 | 176438,14 | 29303 |
| 15. | 15. | 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0486400 | 174924,05 | 8508 |
| 16. | 16. | 11-060701-0101 РСНБ РК 2015 | Балки фундаментные. Устройство | м3 | 2,4800000 | 70425,63 | 174656 |
| 17. | 17. | 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,7955200 | 172537,98 | 137257 |
| 18. | 18. | 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0268800 | 187522,79 | 5041 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | 19. | 11-060701-0101 РСНБ РК 2015 | Балки фундаментные. Устройство | м3 | 8,8800000 | 70425,63 | 625380 |
| 20. | 20. | 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,7147200 | 172537,98 | 123316 |
| 21. | 21. | 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0806400 | 187522,79 | 15122 |
| 22. | 22. | 11-060701-0101 РСНБ РК 2015 | Балки фундаментные. Устройство | м3 | 2,9600000 | 70425,63 | 208460 |
| 23. | 23. | 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4764800 | 172537,98 | 82211 |
| 24. | 24. | 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0537600 | 187522,79 | 10081 |
| 25. | 25. | 11-060701-0101 РСНБ РК 2015 | Балки фундаментные. Устройство | м3 | 4,1600000 | 70425,63 | 292971 |
| 26. | 26. | 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4764800 | 172537,98 | 82211 |
| 27. | 27. | 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0537600 | 187522,79 | 10081 |
| | | Раздел: Каркас | | | | | |
| 28. | 28. | 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкц профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т ий | 2,2808800 | 175133,09 | 399458 |
| 29. | 29. | 21-060801-0201 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 2,2808800 | 411219,21 | 937942 |
| 30. | 30. | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за | 97,3935760 | 167,04 | 16268 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | один раз | | | | |
| 31. | 31. | 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкц профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т ий | 0,3454000 | 175133,09 | 60491 |
| 32. | 32. | 21-060801-0201 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,3454000 | 411219,21 | 142035 |
| 33. | 33. | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 14,7485800 | 167,04 | 2464 | |
| 34. | 34. | 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкц профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т ий | 0,3150000 | 175133,09 | 55167 |
| 35. | 35. | 21-060801-0201 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,3150000 | 411219,21 | 129534 |
| 36. | 36. | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 13,4505000 | 167,04 | 2247 | |
| 37. | 37. | 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкц профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т ий | 3,1526700 | 175133,09 | 552137 |
| 38. | 38. | 21-050206-0320 РСНБ РК 2015 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 120 мм х 120 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 | м | 175,3800000 | 4824,15 | 846060 |
| 39. | 39. | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 167,04 301,3800000 | 50341 | |
| 40. | 40. | 11-090301-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкц ий | 10,0777600 | 44873,93 | 452229 |
| 41. | 41. | 23-010201-0233 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина | м | 156,9600000 | 6711,99 | 1053514 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | | | | |
| 42. | 42. | 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 10,0777600 | 389769,76 | 3928006 |
| 43. | 43. | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 167,04 430,3203520 | 71879 | |
| 44. | 44. | 11-090302-0101 РСНБ РК 2015 | Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м | т конструкций | 18,4957200 | 102344,18 | 1892929 |
| 45. | 45. | 21-050206-0328 РСНБ РК 2015 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 140 мм х 140 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 | м | 520,6800000 | 4831,89 | 2515870 |
| 46. | 46. | 21-050206-0308 РСНБ РК 2015 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 5 мм | м | 435,8832000 | 3602,02 | 1570060 |
| 47. | 47. | 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 1,4245200 | 389769,76 | 555235 |
| 48. | 48. | 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 27,3340000 | 58594,42 | 1601620 |
| 49. | 49. | 21-050206-0320 РСНБ РК 2015 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 120 мм х 120 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 | м | 858,0000000 | 4824,15 | 4139121 |
| 50. | 50. | 21-050206-0328 РСНБ РК 2015 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 140 мм х 140 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 | м | 564,0000000 | 4831,89 | 2725188 |
| 51. | 51. | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 1,1671618 | 167,04 | 195 | |

Раздел: Стены
==========

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52. | 52. | 11-070106-0101 РСНБ РК 2015 | Панели наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2. Установка. Высота здания до 25 м | шт. сборных конструкций | 27,0000000 | 26390,07 | 712532 |
| 53. | 53. | ТПРАЙС | Плита ПБ 49,9-12-8 | шт | 9,0000000 | 25357,05 | 228213 |
| 54. | 54. | ТПРАЙС | Плита ПБ 60-12-8 | шт | 6,0000000 | 31696,31 | 190178 |
| 55. | 55. | ТПРАЙС | Плита ПБ 15-12-8 | шт | 1,0000000 | 7888,86 | 7889 |
| 56. | 56. | ТПРАЙС | Плита ПБ 43-12-8 | шт | 5,0000000 | 22891,78 | 114459 |
| 57. | 57. | ТПРАЙС | Плита ПБ 44,9-12-8 | шт | 6,0000000 | 22896,81 | 137381 |
| | | Раздел: Кровля | | | | | |
| 58. | 58. | 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м2 покрытия | 894,0000000 | 1201,78 | 1074387 |
| 59. | 59. | 21-100103-1005 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 894,0000000 | 2122,18 | 1897231 |
| | | Раздел: Полы | | | | | |
| 60. | 60. | 11-110101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 1277,8000000 | 538,25 | 687777 |
| 61. | 61. | 11-110101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 894,0000000 | 1207,80 | 1079775 |
| 62. | 62. | 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 | м2 покрытия | 21456,0000000 | 119,43 | 2562421 |
| 63. | 63. | 11-060301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 3,8100000 | 16367,10 | 62359 |
| 64. | 64. | 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 | т | 3,8100000 | 224313,11 | 854633 |
| | | Раздел: Транспорт | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65. | 65. | 41-010203-2130 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 130 км | т | 61,3484500 | 3875,24 | 237740 |
| 66. | 66. | 41-310103-0101 РСНБ РК 2015 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т | 61,3484500 | 451,92 | 27725 |
| 67. | 67. | 41-310103-0102 РСНБ РК 2015 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т | 61,3484500 | 451,92 | 27725 |
| 68. | 68. | 41-310103-0201 РСНБ РК 2015 | Металл листовой. Погрузка | т | 17,0600000 | 376,41 | 6422 |
| 69. | 69. | 41-310103-0202 РСНБ РК 2015 | Металл листовой. Разгрузка | т | 17,0600000 | 376,41 | 6422 |

ИТОГО: 40800677

В том числе :

Накладные расходы 4244213

Сметная прибыль 3022272

Заказчик: ТОО «COFCO International Astyk» (КОФКО Интернешнл Астык) (наименование организации)

Технический директор _____ Терранов А.Х.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технический надзор _____ Приходько С.Г.

Подрядчик: ТОО «КАРГЕН-СЕРВИС 2006» (наименование организации)

Директор _____ Абдулин Б.К.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма 2-В

Заказчик: ТОО «COFCO International Astyk» (КОФКО Интернешнл Астык)
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «КАРГЕН-СЕРВИС 2006»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: «Строительство узла отгрузки в селе Денисовка Денисовкого района Костанайской области.
(наименование, адрес)

Объект: «Строительство узла отгрузки в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №8 от 05 июля 2017г.

Акт приемки выполненных работ №2 за октябрь 2017 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед изм. | Выполненно работ: Количество | Стоим.единицы тенге | Общая стоимость тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Раздел: Кровля | | | | | |
| 1. | 1. | 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м2 покрытия | 581,0000000 | 1201,78 | 698231 |
| 2. | 2. | 21-100103-1005 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 581,0000000 | 2122,18 | 1232988 |
| | | Раздел: Земляные работы | | | | | |
| 3. | 3. | 11-010104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт | м3 грунта | 383,0000000 | 26,23 | 10045 |
| 4. | 4. | 11-010104-0113 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт | м3 грунта | 1532,0000000 | 22,70 | 34775 |
| | | Раздел: Отмостка | | | | | |
| 5. | 5. | 11-110101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 162,0000000 | 254,18 | 41178 |
| 6. | 6. | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 23,9000000 | 20567,25 | 491557 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел: Транспорт | | | | | |
| 7. | 7. | 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 | Щебень, гравий, галька. Погрузка | т | 217,6000000 | 163,67 | 35615 |
| 8. | 8. | 41-020102-1150 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 150 км | т | 217,6000000 | 3023,14 | 657836 |
| 9. | 9. | 41-060104-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 9 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 295,0000000 | 1159,33 | 342004 |
| 10. | 10. | 41-060104-1991 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 9 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км | т·км | 35400,0000000 | 21,36 | 755996 |

ИТОГО: 4300225

В том числе :

Накладные расходы 350691

Сметная прибыль 318535

Заказчик: ТОО «COFCO International Astyk» (КОФКО Интернешнл Астык) (наименование организации)

Технический директор _____ Терранов А,Х.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технический надзор _____ Приходько С.Г.

Подрядчик: ТОО «КАРГЕН-СЕРВИС 2006» (наименование организации)

Директор _____ Абдулин Б.К.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма 2-В

Заказчик: ТОО «COFCO International Astyk» (КОФКО Интернешнл Астык)
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «КАРГЕН-СЕРВИС 2006»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: «Строительство узла отгрузки в селе Денисовка,Денисовского района,Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект: «Строительство узла отгрузки в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №8 от 05 июля 2017г

Акт приемки выполненных работ №3 за октябрь 2017 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед изм. | Выполнено работ: Количество | Стоим.единицы тенге | Общая стоимость тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 1. | 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкц профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т | 0,8160000 | 175133,09 | 142909 |
| 2. | 2. | 21-050206-0320 РСНБ РК 2015 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 120 мм х 120 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 | м | 90,0000000 | 4824,15 | 434174 |
| 3. | 3. | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,0348432 | 167,04 | 6 | |
| 4. | 4. | 11-090402-0102 РСНБ РК 2015 | Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж | м2 | 830,0000000 | 4165,80 | 3457615 |
| 5. | 5. | 21-050108-0210 РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 830,0000000 | 1734,79 | 1439879 |
| 6. | 6. | 11-070516-0107 РСНБ РК 2015 | Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой | м шва | 30,0000000 | 516,16 | 15485 |
| 7. | 7. | 11-130301-1202 РСНБ РК 2015 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями эмалью | м2 | 164,4000000 | 341,17 | 56088 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

ХП-799

ИТОГО: 5546155

В том числе :

Накладные расходы 1074635

Сметная прибыль 410826

Заказчик: ТОО «COFCO International Astyk» (КОФКО Интернешнл Астык) Подрядчик: ТОО «КАРГЕН-СЕРВИС 2006»
(наименование организации) (наименование организации)

Технический директор _____ Терранов А.Х. Директор _____ Абдулин Б.К.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись) М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технический надзор _____ Приходько С.Г.

Форма 2-В

Заказчик: ТОО «COFCO International Astyk» (КОФКО Интернешнл Астык)
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «КАРГЕН-СЕРВИС 2006»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: «Строительство узла отгрузки в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области»
(наименование, адрес)

Объект: «Строительство узла отгрузки в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №8 от 05 июля 2017г

Акт приемки выполненных работ №4 за ноябрь 2017 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед изм. | Выполненно работ: Количество | Стоим.единицы тенге | Общая стоимость тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Раздел: Добавленные работы | | | | | |
| 1. | 1. | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 432,7200000 | 1626,99 | 704029 |
| 2. | 2. | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 709,4605000 | 167,04 | 118505 |
| 3. | 3. | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1418,9210000 | 129,20 | 183320 |
| 4. | 4. | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 34,8432000 | 167,04 | 5820 |
| 5. | 5. | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 69,6864000 | 129,20 | 9003 |
| 6. | 6. | 11-070106-0403 РСНБ РК 2015 | Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов | м шва | 172,4850000 | 1001,14 | 172681 |
| 7. | 7. | 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие | м2 покрытия | 153,5047000 | 5358,10 | 822493 |
| 8. | 8. | 11-090302-0301 РСНБ | Связи и распорки из одиночных и | т | 0,0900000 | 175133,09 | 15762 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РК 2015 | парных уголков, гнутосварныеконструкц профили для пролетов до 24 м при ий высоте здания до 25 м. Монтаж | | | | |
| 9. | 9. | 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкц профили для пролетов до 24 м при ий высоте здания до 25 м. Монтаж | т | 0,0100000 | 175133,09 | 1751 |
| 10. | 10. | 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкц профили для пролетов до 24 м при ий высоте здания до 25 м. Монтаж | т | 0,0100000 | 175133,09 | 1751 |
| 11. | 11. | 11-090301-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкц ий | 0,4000000 | 44873,93 | 17950 |
| 12. | 12. | 11-090302-0101 РСНБ РК 2015 | Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м | т конструкц ий | 0,7400000 | 102344,18 | 75735 |
| 13. | 13. | 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкц | 1,0900000 | 58594,42 | 63868 |
| ий | | | | | | | |
| 14. | 14. | 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкц профили для пролетов до 24 м при ий высоте здания до 25 м. Монтаж | т | 0,0300000 | 175133,09 | 5254 |
| | | Раздел: Горизонтальная связь Сг-1 | | | | | |
| 15. | 15. | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 194,7871520 | 129,20 | 25166 |
| | | Раздел: Вертикальная связь Св-1 | | | | | |
| 16. | 16. | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 29,4971600 | 129,20 | 3811 |
| | | Раздел: Вертикальная связь Св-2 | | | | | |
| 17. | 17. | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 26,9010000 | 129,20 | 3476 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | 18. | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 358,9840240 | 129,20 | 46380 |
| | Раздел: Устройство колонн К1, К2(32 шт) | | | | | | |
| 19. | 19. | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 860,6407040 | 129,20 | 111192 |
| | Раздел: Устройство ферм ФМ1 | | | | | | |
| 20. | 20. | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1579,5344880 | 129,20 | 204071 |
| | Раздел: Проемы | | | | | | |
| 21. | 21. | 11-100501-0108 РСНБ РК 2015 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных | м2 проемов | 54,4000000 | 5169,75 | 281234 |
| 22. | 22. | 21-090201-0505 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 54,4000000 | 35815,47 | 1948362 |
| 23. | 23. | 11-090403-0301 РСНБ РК 2015 | Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж | т конструкций | 3,0000000 | 258614,03 | 775842 |
| 24. | 24. | 21-060405-0501 РСНБ РК 2015 | Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 | т | 3,0000000 | 304227,43 | 912682 |
| 25. | 25. | 11-060101-0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | -1,2000000 | 32439,95 | -63626 |
| 26. | 26. | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 76,08 -121,8880000 | -20360 | |
| 27. | 27. | 11-110101-1501 РСНБ | Покрытия бетонные, толщина 30 мм.м2 | | | 1207,80 | 463554 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РК 2015 | Устройство | покрытия | 383,8000000 | | |
| 28. | 28. | 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные. Устройство.м2 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 | покрытия | 9211,2000000 | 119,43 | 1100064 |

ИТОГО: 7989770

В том числе :

Накладные расходы 944584

Сметная прибыль 591835

Заказчик: ТОО «COFCO International Astyk» (КОФКО Интернешнл Астык) (наименование организации)

Подрядчик: ТОО «КАРГЕН-СЕРВИС 2006» (наименование организации)

Технический директор _____ Терранов А.Х.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

директор _____ Абдулин Б.К.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технический надзор _____ Приходько С.Г.