Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел образования Жамбылского района Северо-Казахстанской области»

(организация,адрес,телефон)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "cln"

(организация,адрес,телефон)

НАИМЕОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт крыши, входной группы и замена оконных блоков здания КГУ "Кладбинский СШ Жамбылского района СКО"

(наименование,адрес)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Здание КГУ "Кладбинская СШ Жамбылского района", Северо-Казахстанской области

(наименование,адрес)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №02 за июль месяц 2019 года

№ 2 от 26.07.2019г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

на основании локальной сметы №2-1-1 "Ремонт кровли"

Раздел 1: Демонтажные работы

1	**1**	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1242,000**	**194,71**	**241 834**
			Накладные расходы первого уровня		***59,10%***		***141 936***
			Накладные расходы второго уровня		***3,60%***		***13 816***
			Сметная прибыль 8%		***8%***		***31 807***
			Сметная стоимость				***429 393***
2	**2**	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**1242,000**	**119,42**	**148 323**
			Накладные расходы первого уровня		***59,10%***		***79 026***
			Накладные расходы второго уровня		***3,60%***		***8 185***
			Сметная прибыль 8%		***8%***		***18 843***
			Сметная стоимость				***254 376***
3	**3**	**12-080101-0102**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и**	**м2 кровли**	**1242,000**	**167,99**	**208 641**
			Накладные расходы первого уровня		***59,10%***		***117 864***
			Накладные расходы второго уровня		***3,60%***		***11 754***
			Сметная прибыль 8%		***8%***		***27 061***
			Сметная стоимость				***365 320***
4	**4**	**12-080101-0104**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	**м2 кровли**	**1242,000**	**55,24**	**68 613**
			Накладные расходы первого уровня		***59,10%***		***35 482***
			Накладные расходы второго уровня		***3,60%***		***3 747***
			Сметная прибыль 8%		***8%***		***8 627***

			Сметная стоимость				*116 470*
5	5	12-080101-0303 РСНБ РК 2015	Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка	окно	5,000	1092,00	5 460
			Накладные расходы первого уровня		*59,10%*		*3 223*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*313*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*720*
			Сметная стоимость				*9 715*
6	6	12-150103-0201	Шахта вентиляционная. Разборка	м2	76,000	134,51	10223
			Накладные расходы первого уровня		*59,10%*		*6 042*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*586*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*1 348*
			Сметная стоимость				*18 199*
7	8	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	5,500	70,55	388
			Накладные расходы первого уровня		*56,40%*		*229*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*22*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*51*
			Сметная стоимость				*690*
8	9	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	72,800	417,00	30358
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*1 093*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*2 516*
			Сметная стоимость				*33 967*
9	10	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	72,800	217,52	15836
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*570*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*1 312*
			Сметная стоимость				*17 719*
			Итого по разделу 1, в том числе				1 245 848
			Накладные расходы первого уровня				383 802
			Накладные расходы второго уровня				40 085
			Сметная прибыль				92 285

Раздел 3: Устройство кровли

10	17	21-030101-0103 (пл)	Кирпич лицевой силикатный марки М-150	шт	549,000	49,00	26901
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*968*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*2 230*
			Сметная стоимость				*30 099*
11	18	21-030101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250ммх120ммх65мм ГОСТ 530-2012	1000шт	1,780	46071	82006
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*2 952*

			Сметная прибыль 8%		*8%*		*6 797*
			Сметная стоимость				*91 755*
12	22	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из миральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 К=1,03	м3	120	16945,26	2033431
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*73 204*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*168 531*
			Сметная стоимость				*2 275 166*
13	25	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75мм до 150 и более мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,05	м3	17,3235	32766,65	567633
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*20 435*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*47 045*
			Сметная стоимость				*635 113*
14	26	21-070201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4м до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм, толщиной от 100мм до 125мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,050	м3	3,0933	36051,49	111518
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*4 015*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*9 243*
			Сметная стоимость				*124 775*
14	27	21-070201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4м до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм, толщиной 150мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,050	м3	5,1135	36051,49	184349
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*6 637*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*15 279*
			Сметная стоимость				*206 265*
15	32	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75мм до 150 и более мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,05	м3	4,3197	32766,65	141542
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*5 096*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*11 731*
			Сметная стоимость				*158 369*
16	33	21-070201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м до 6,5м, шириной от 25мм до 50мм, толщиной от 16мм до 50мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,05	м3	0,0336	28813,44	968
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*35*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*80*
			Сметная стоимость				*1 083*
17	34	24-010102-0303 РСНБ РК 2015	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дорогиширокой колеи	шт	24	4605,52	110532
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*3 979*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*9 161*
			Сметная стоимость				*123 673*
18	39	21-070203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сортаГОСТ 8486-86 (подшивка) К=1,05	м3	1,7220	31497,77	54239
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*1 953*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*4 495*
			Сметная стоимость				*60 687*

19	40	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (кобылка) К=1,05	м3	1,7934	32766,65	58764
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*2 115*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*4 870*
			Сметная стоимость				*65 750*
20	45	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	250,000	1902,31	475578
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*17 121*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*39 416*
			Сметная стоимость				*532 115*
21	50	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	17,250	1902,31	32815
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*1 181*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*2 720*
			Сметная стоимость				*36 716*
22	57	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	9,500	1902,31	18072
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*651*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*1 498*
			Сметная стоимость				*20 220*
23	59	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	250,200	1902,31	475958
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*17 134*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*39 447*
			Сметная стоимость				*532 540*
24	66	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	18,960	1245,32	23611
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*850*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*1 957*
			Сметная стоимость				*26 418*
25	75	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	151,000	1902,31	287249
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*10 341*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*23 807*
			Сметная стоимость				*321 397*
			Итого по разделу 3, в том числе				**5 242 140**
			Накладные расходы второго уровня				**168 666**
			Сметная прибыль				**388 315**
			ИТОГО по акту, в том числе				**6 487 989**
			Накладные расходы первого уровня				**383 802**
			Накладные расходы второго уровня				**208 751**
			Всего накладные расходы				**592 553**

			Сметная прибыль				**480 600**
			Итого с временными		**2,32%**	**150 521**	**6 638 510**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,42%**	**160 652**	**6 799 162**
			Транспортировка материалов	**0,0208**			**141 185**
			Пересчет транспортировки материалов в акте №01 за июль 2019года	**0,0208**			**323 899**
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1				**7 264 246**
			С учетом скидки К=0,9139				**6 639 126**
			Итого с НДС		**12 %**	**796 695**	**7 435 821**

Заказчик:
КГУ «Отдел образования Жамбылского района Северо-Казахстанской области»

_____ Шумеков Э.С.
М.П., подпись

Эксперт технического надзора:
ТОО "Феридо"

_____ Доль В.Е.
М.П., подпись

Подрядчик:
ТОО "cln"

_____ Карабаев А.
М.П., подпись