Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел образования Жамбылского района Северо-Казахстанской области»

(организация,адрес,телефон)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "cln"

(организация,адрес,телефон)

НАИМЕОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт крыши, входной группы и замена оконных блоков здания КГУ "Кладбинский СШ Жамбылского района СКО"

(наименование,адрес)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Здание КГУ "Кладбинская СШ Жамбылского района", Северо-Казахстанской области

(наименование,адрес)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №03 за август месяц 2019 года

№3 от 15.08.2019г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

на основании локальной сметы №2-1-1 "Ремонт кровли"

Раздел 3: Устройство кровли

1	**19**	**11-080201-0305**	**Столбы круглые при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича (обложка асбестоцементных труб)**	**м3 кладки**	**1,000**	**38522,92**	**38522,92**
			Накладные расходы первого уровня		***50,80%***		***5 596***
			Накладные расходы второго уровня		***3,60%***		***1 588***
			Сметная прибыль 8%		***8%***		***3 657***
			Сметная стоимость				***49 364***
2	**24**	**11-100105-0101**	**Установка стропильной системы и стропильных ферм (строп.ноги, мауэрлат, стойки, прогон, накладка, затяжка, доска га ребро конька, стропильные фермы ДС 1,2, опорный элемент, упорный брусок, доска для упора)**	**м3 древесины в конструкции**	**16,445**	**31163,06**	**512477**
			Накладные расходы первого уровня		***59,80%***		***183 400***
			Накладные расходы второго уровня		***3,60%***		***25 052***
			Сметная прибыль 8%		***8%***		***57 674***
			Сметная стоимость				***778 603***
3	**29**	**11-090302-0401**	**Монтаж перемычек**	**т конструкций**	**0,093**	**24774,19**	**2304**
			Накладные расходы первого уровня		***60,90%***		***816***
			Накладные расходы второго уровня		***3,60%***		***112***
			Сметная прибыль 8%		***8%***		***259***
			Сметная стоимость				***3 491***
4	**30**	**21-050201-0154**	**Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 ммх125 ммх8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,093**	**182645,07**	**16986**

			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*611*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*1 408*
			Сметная стоимость				*19 005*
5	31	11-100102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка (диагональные ноги, подкос, прокладка, черепной брусок, шпала строительная)**	**м3 древесины в конструкции**	**3**	**25971,77**	**77915**
			Накладные расходы первого уровня		*59,80%*		*34 222*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*4 037*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*9 294*
			Сметная стоимость				*125 468*
6	36	12-080101-1402	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**500**	**740,35**	**370175**
			Накладные расходы первого уровня		*59,10%*		*40 814*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*14 796*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*34 063*
			Сметная стоимость				*459 848*
7	37	12-080101-1401	**Обрешетка сплошная из досок. Устройство**	**м2**	**70**	**1094,3**	**76601**
			Накладные расходы первого уровня		*59,10%*		*8 518*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*3 064*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*7 055*
			Сметная стоимость				*95 238*
8	41	11-100115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**15**	**6095,66**	**91435**
			Накладные расходы первого уровня		*59,80%*		*6 165*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*3 514*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*8 089*
			Сметная стоимость				*109 202*
9	42	11-100115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита (обрешетки и карниза)**	**м2 обработанной поверхности**	**500**	**212,54**	**106270**
			Накладные расходы первого уровня		*59,80%*		*7 792*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*4 106*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*9 453*
			Сметная стоимость				*127 622*
			Итого по разделу 3, в том числе				**1 767 840**
			Накладные расходы первого уровня				**287 323**
			Накладные расходы второго уровня				**56 880**
			Сметная прибыль				**130 951**

на основании локальной сметы №2-1-2 "Замена окон"

Раздел 1: Замена блоков

10	2	11-460401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**450**	**1258,98**	**566541**
			Накладные расходы первого уровня		*50,80%*		*276 675*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*30 356*

			Сметная прибыль 8%		*8%*		*69 886*
			Сметная стоимость				*943 457*
11	4	11-100501-0102	Проемы оконные площадью до 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	20	2034,36	40687
			Накладные расходы первого уровня		*59,80%*		*10 466*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*1 842*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*4 240*
			Сметная стоимость				*57 235*
12	5	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	294	2221,77	653200
			Накладные расходы первого уровня		*59,80%*		*87 461*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*26 664*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*61 386*
			Сметная стоимость				*828 712*
13	6	21-090201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	20	19223,53	384471
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*13 841*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*31 865*
			Сметная стоимость				*430 176*
14	10	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м	п/м	131	778,87	102032
			Накладные расходы первого уровня		*59,80%*		*14 185*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*4 184*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*9 632*
			Сметная стоимость				*130 033*
15	11	21-090205-0210	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600мм ГОСТ 23166-99	м	131	2273,44	297821
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*10 722*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*24 683*
			Сметная стоимость				*333 226*
16	18	11-100405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка пластиком	м откоса	400	507,73	203092
			Накладные расходы первого уровня		*59,80%*		*65 651*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*9 675*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*22 273*
			Сметная стоимость				*300 691*
17	19	21-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2мм	1000м2	0,14	2682201,18	375508
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*13 518*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*31 122*
			Сметная стоимость				*420 149*
			Итого по разделу 1, в том числе				3 443 678
			Накладные расходы первого уровня				454 438

			Накладные расходы второго уровня				110 800
			Сметная прибыль				255 087
			ИТОГО по акту, в том числе				5 211 518
			Накладные расходы первого уровня				741 761
			Накладные расходы второго уровня				167 681
			Всего накладные расходы				909 442
			Сметная прибыль				386 038
			Итого с временными		2,32%	120 907	5 332 425
			Итого с зимними удорожаниями		2,42%	129 045	5 461 470
			Транспортировка материалов	0,0208			113 408
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1				5 574 878
			С учетом скидки К=0,9139				5 095 135
			Итого с НДС		12 %	611 416	5 706 552

Заказчик:
КГУ «Отдел образования Жамбылского района Северо-Казахстанской области»

_____ **Шумеков Э.С.**

М.П., подпись

Подрядчик:
ТОО "cln"

_____ **Карабаев А.**

М.П., подпись

Эксперт технического надзора:
ТОО "Феридо"

_____ **Доль В.Е.**

М.П., подпись