Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел образования Жамбылского района Северо-Казахстанской области»

(организация,адрес,телефон)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "cln"

(организация,адрес,телефон)

НАИМЕОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт крыши, входной группы и замена оконных блоков здания КГУ "Кладбинский СШ Жамбылского района СКО"

(наименование,адрес)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Здание КГУ "Кладбинская СШ Жамбылского района", Северо-Казахстанской области

(наименование,адрес)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №04 за август месяц 2019 года

№ 4 от 29 августа 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

на основании локальной сметы №2-1-1 "Ремонт кровли"

Раздел 1: Демонтажные работы

1	19	11-120101-1303	Вырубка утеплителя под кирпичные столбики /прим/ Ктрр1=0,8; Ктрм1=0,8; Кэкс=0,8;Кмат=0	м2 утепляемого покрытия	70	289,30	20251
			Накладные расходы первого уровня		*56,40%*		*10 682*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*1 114*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*2 564*
			Сметная стоимость				*34 610*
			Итого по разделу 1, в том числе				**34 610**
			Накладные расходы первого уровня				**10 682**
			Накладные расходы второго уровня				**1 114**
			Сметная прибыль				**2 564**

Раздел 3: Устройство кровли

2	6	12-030101-1901	Участки стен отдельныеи проемы простые. Кладка и заделка кирпичом (кладка парапета)	м3 кладки	5,940	8788,55	52204
			Накладные расходы первого уровня		*59,10%*		*15 422*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*2 435*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*5 605*
			Сметная стоимость				*75 666*
3	19	11-080201-0305	Столбы круглые при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича (обложка асбестоцементных труб)	м3 кладки	0,920	38522,92	35441
			Накладные расходы первого уровня		*50,80%*		*5 148*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*1 461*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*3 364*
			Сметная стоимость				*45 415*

		11-120101-1502	Пароизоляция прокладная. Устройство в наклонной	м2 горизонтальной поверхности	183,400	288,21	52858
			Накладные расходы первого уровня		*56,40%*		*6 471*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*2 136*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*4 917*
			Сметная стоимость				*66 382*
6	24	11-100105-0101	Установка стропильной системы и стропильных ферм (строп.ноги, мауэрлат, стойки, прогон, накладка, затяжка, доска га ребро конька, стропильные фермы ДС 1,2, опорный элемент, упорный брусок, доска для упора)	м3 древесины в конструкции	16,445	31163,06	512477
			Накладные расходы первого уровня		*59,80%*		*183 400*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*25 052*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*57 674*
			Сметная стоимость				*778 603*
7	28	21-050201-0134	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 ммх75 ммх6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т конструкций	0,121	178688,79	21621
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*778*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*1 792*
			Сметная стоимость				*24 192*
8	31	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (диагональные ноги, подкос, прокладка, черепной брусок, шпала строительная)	м3 древесины в конструкции	2,986	25971,77	77552
			Накладные расходы первого уровня		*59,80%*		*34 062*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*4 018*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*9 251*
			Сметная стоимость				*124 882*
10	36	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	800	740,35	592280
			Накладные расходы первого уровня		*59,10%*		*65 303*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*23 673*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*54 500*
			Сметная стоимость				*735 757*
11	37	12-080101-1401	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	100	1094,3	109430
			Накладные расходы первого уровня		*59,10%*		*12 168*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*4 378*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*10 078*
			Сметная стоимость				*136 054*
12	38	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	100,00	1236,27	123627
			Накладные расходы первого уровня		*59,80%*		*72 858*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*7 073*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*16 285*

			Сметная стоимость				*219 843*
	41	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	15	6095,66	91435
			Накладные расходы первого уровня		*59,80%*		*6 165*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*3 514*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*8 089*
			Сметная стоимость				*109 202*
14	42	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита (обрешетки и карниза)	м2 обработанной поверхности	1000	212,54	212540
			Накладные расходы первого уровня		*59,80%*		*15 584*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*8 212*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*18 907*
			Сметная стоимость				*255 243*
15	43	11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	1000	53,59	53590
			Накладные расходы первого уровня		*59,80%*		*21 325*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*2 697*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*6 209*
			Сметная стоимость				*83 821*
16	44	12-080101-1801	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство разжелобков	м	150	345,57	51836
			Накладные расходы первого уровня		*59,10%*		*22 066*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*2 660*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*6 125*
			Сметная стоимость				*82 687*
17	46	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1300	3287,59	4273867
			Накладные расходы первого уровня		*56,40%*		*373 411*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*167 302*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*385 166*
			Сметная стоимость				*5 199 747*
18	47	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профиллированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	132,0	1155,30	152500
			Накладные расходы первого уровня		*56,40%*		*18 261*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*6 147*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*14 153*
			Сметная стоимость				*191 060*
19	48	21-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	132,0	1123,28	148273
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*5 338*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*12 289*
			Сметная стоимость				*165 900*
			Итого по разделу 3, в том числе				**8 294 451**
			Накладные расходы первого уровня				**851 644**
			Накладные расходы второго уровня				**266 874**
			Сметная прибыль				**614 404**

Раздел 1: Замена блоков

21	1	11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	16,5	7601,45	125424
			Накладные расходы первого уровня		*50,80%*		*53 451*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*6 440*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*14 825*
			Сметная стоимость				*200 140*
22	2	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	39,05	1258,98	49163
			Накладные расходы первого уровня		*50,80%*		*24 009*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*2 634*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*6 065*
			Сметная стоимость				*81 871*
23	3	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	2,934	2812,54	8252
			Накладные расходы первого уровня		*59,80%*		*2 217*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*377*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*868*
			Сметная стоимость				*11 714*
24	4	11-100501-0102	Проемы оконные площадью до 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	15,00	2034,36	30515
			Накладные расходы первого уровня		*59,80%*		*7 850*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*1 381*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*3 180*
			Сметная стоимость				*42 926*
25	5	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	30,0	2221,77	66653
			Накладные расходы первого уровня		*59,80%*		*17 122*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*26 664*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*61 386*
			Сметная стоимость				*171 825*
26	6	21-090201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	11,434	19223,53	219802
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*7 913*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*18 217*
			Сметная стоимость				*245 932*
27	7	21-090201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	15,360	22349,71	343292
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*12 358*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*28 452*
			Сметная стоимость				*384 102*
28	8	21-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	30,000	31579,18	947375

			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*34 106*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*78 518*
			Сметная стоимость				*1 059 999*
29	10	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м	п/м	100	778,87	77887
			Накладные расходы первого уровня		*59,80%*		*10 829*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*3 194*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*7 353*
			Сметная стоимость				*99 262*
30	11	21-090205-0216	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600мм ГОСТ 23166-99	м	100	2273,44	227344
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*8 184*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*18 842*
			Сметная стоимость				*254 371*
31	12	12-080101-2502	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,7м	м	220,00	1380,66	303745
			Накладные расходы первого уровня		*59,10%*		*60 631*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*13 118*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*30 199*
			Сметная стоимость				*407 693*
34	18	11-100405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка пластиком	м откоса	350	507,73	177706
			Накладные расходы первого уровня		*59,80%*		*57 444*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*8 465*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*19 489*
			Сметная стоимость				*263 105*
35	19	21-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2мм	1000м2	0,14042	2682201,18	376635
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*13 559*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*31 215*
			Сметная стоимость				*421 409*
36	20	11-150204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом (толщ.30мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	200,00	44,26	8852
			Накладные расходы первого уровня		*54,80%*		*4 718*
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*489*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*1 125*
			Сметная стоимость				*15 184*
37	21	21-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,04	м3	8,50	14153,15	120302
			Накладные расходы второго уровня		*3,60%*		*4 331*
			Сметная прибыль 8%		*8%*		*9 971*
			Сметная стоимость				*134 603*
			Итого по разделу 1, в том числе				**3 794 136**
			Накладные расходы первого уровня				**238 272**
			Накладные расходы второго уровня				**142 723**
			Сметная прибыль				**318 610**

			ИТОГО по акту, в том числе				12 123 197
			Накладные расходы первого уровня				1 100 598
			Накладные расходы второго уровня				410 711
			Всего накладные расходы				1 511 309
			Сметная прибыль				935 578
			Итого с временными		2,32%	281 258	12 404 455
			Итого с зимними удорожаниями		2,42%	300 188	12 704 643
			Транспортировка материалов	0,0208			263 813
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1				12 968 456
			С учетом скидки К=0,9139				11 852 465
			Итого с НДС		12 %	1 422 296	13 274 760

Заказчик:
КГУ «Отдел образования Жамбылского района Северо-Казахстанской области»

_____ Шумеков Э.С.

М.П., подпись

Эксперт технического надзора:
ТОО "Фирдо"

_____ Доль В.Е.

М.П., подпись

Подрядчик:
ТОО "cln"

_____ Карабаев А.

М.П., подпись