ЗАКАЗЧИК: ***Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"***

ПОДРЯДЧИК: ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистаудорсервис"***

Наименование строительства и его адрес: ***Услуги по содержанию существующих дорожных знаков и уборке снега и строительных отходов Лот № 3 (Тупкараганский и Мангистауский район) общая протяженность 207,9 км.***

Договор: ***Дополнительное соглашение №1 от 2020-02-12 к Договору №3/20 от 2020-02-03***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за март 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	30 313 428,00									
За отчетный месяц		21 739 845,00		21 739 845,00					2 608 781,00	24 348 626,00
Всего к оплате с НДС		21 739 845,00		21 739 845,00					2 608 781,00	24 348 626,00

Руководитель _____ **Ережепов Б.К.**

Директор _____ **Замбиди С.К.**

МАНГИСТАУ-ДОРСЕРВИС

Заказчик: ***Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области" БИН050140006912 , Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 14 1***

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистаудорсервис" БИН 980340001328, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 1, здание 71.***

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ***Усуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичых бъектов***

(наименование, адрес)

Объект: ***Услуги по содержанию существующих дорожных знаков и уборке снега и строительных отходов***

Лот № 3 (Тупкараганский и Мангистауский район) общей протяженность 207,9 км.

Договор подряда ***Дополнительное соглашение №1 от 2020-02-12 к Договору №3/20 от 2020-02-02***

АКТ
приемки выполненных работ за март 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Содержание земполотна									
1	Е11-700005-0101	Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа	1 км прохода по одному следу	370	2906,11	2906,11	1075261	1075261	–	–	1161282
					–	679,01	–	251234		86021	
2	Е11-700021-0101	Скашивание травы на обочинах и откосах роторной сенокосилкой	1 км	370	466,80	34,80	172716	12876	–	–	186533
					432,00	–	159840	–		13817	
3	Е11-700010-0101	Укрепление обочин ПГС при толщине слоя 8 см	100 м2 обочин	47,5	2052,00	–	97470	–	–	–	105268
					2052,00	–	97470	–		7798	
4	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	471,2	1584,00	–	746381	–	746381	–	806091
					–	–	–	–		59710	
5	Е11-700258-0101	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную	1 км очистки	370	3110,40	–	1150848	–	–	–	1242916
					3110,40	–	1150848	–		92068	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-700013-0102	Устранение отдельных повреждений земляного полотна, водоотводов, резервов, защитных укрепительных и регуляционных сооружений с заменой отдельных элементов и с использованием нового материала грунтом	1 м3 грунта	50	3902,40	–	195120	–	87120	–	210730
					2160,00	–	108000	–		15610	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3437796	1088137	833501	–	
							1516158	251234	–	275024	3712819
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3437796				
		Сметная прибыль	Тенге				275024				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3712819				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3712819				
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда									
1	Е11-700129-0201	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 25 м2	1 м 2 площади фактического ремонта	1850	1354,45	663,25	2505733	1227013	–	–	2706191
					691,20	298,88	1278720	552928		200459	
2	С121-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	223,85	12196,00	–	2730075	–	7526152	–	2948481
					–	–	–	–		218406	
3	С121-131104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1	86314,00	–	86314	–	352161	–	93219
					–	–	–	–		6905	
4	Е11-700051-0101	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях с применением ручного заливщика швов	100 м шва	36,5	22664,63	–	827259	–	2911499	–	893440
					5054,40	–	184486	–		66181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6149380	1227013	10789812	–	6641331
							1463206	552928		491950	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6149380				
		Сметная прибыль	Тенге				491950				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6641331				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6641331				
		РАЗДЕЛ 3.Обстановка дороги									
1	Е11-700258-0101	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную	1 км очистки	273	3110,40	–	849139	–	–	–	917070
					3110,40	–	849139	–		67931	
2	Е11-700345-0101	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине «Дорремслужба» на базе: ГАЗ-53, Газель и др.	1 км в одном направлении	10000	407,88	191,88	4078800	1918800	–	–	4405104
					216,00	108,00	2160000	1080000		326304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-700220-0101 К=2	Очистка и мойка сигнальных столбиков (в т.ч. со светоотражающими элементами)	1 шт.	375	735,22	–	275708	–	308	–	297764
					734,40	–	275400	–		22057	
4	Е11-700249-0101	Очистка и мойка криволинейного бруса от грязи водой из ведер	100 м бруса	4,5	3386,80	–	15241	–	–	–	16460
					3304,80	–	14872	–		1219	
5	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 17	Металлические стойки. Установка.	шт.	10	7313,66	1083,75	73137	10838	4430	67141	151500
					5786,88	429,83	57869	4298		11222	
6	С124-010202-0707	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	10	4750,00	–	47500	–	47500	–	51300
					–	–	–	–		3800	
7	Е11-700221-0101	Замена одной поврежденной металлической стойки одностороннего дорожного знака на новую	1стойка	14	19752,86	358,85	276540	5024	211944	–	298663
					4255,20	–	59573	–		22123	
8	С124-010202-0707	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	14	4750,00	–	66500	–	66500	–	71820
					–	–	–	–		5320	
9	Е11-700246-010201	Снятие устаревшего знака (указателей населенных пунктов)	1 знак	3	396,86	8,06	1191	24	–	–	1286
					388,80	–	1166	–		95	
10	Е11-700225-0101	Замена километровых указателей	1 знак	21	650,59	24,19	13662	508	–	–	14755
					626,40	–	13154	–		1093	
11	С124-010201-0227	Знаки километровых указателей	шт.	21	16639,00	–	349419	–	349419	–	377373
					–	–	–	–		27954	
12	Е11-700224-0105	Замена железобетонных сигнальных столбиков в грунтах 2 группы	1 столбик	75	3240,00	–	243000	–	–	–	262440
					3240,00	–	243000	–		19440	
13	Прайс лист	Столбики сигнальные	шт	75	7589,00	–	569175	–	569175	–	614709
					–	–	–	–		45534	
14	Е11-700146-0101	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную	100м2 площади	2,5	3952,80	–	9882	–	–	–	10673
					3952,80	–	9882	–		791	
15	Е11-700255-0101	Побелка автопавильонов вручную кистью	100 м2 площади	1,25	800944,80	–	1001181	–	969240	–	1081275
					25552,80	–	31941	–		80094	
16	Е11-700257-0101	Ремонт внешней штукатурки стен автопавильонов, площадь отдельных мест до 1 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	125	4317,76	–	539720	–	45620	–	582298
					3952,80	–	494100	–		39528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-700200-0101	Снятие ограждения	100 м ограждения	0,5	56160,00	–	28080	–	–	–	30326
					56160,00	–	28080	–		2246	
18	Е11-700200-0102	Установка ограждения	100 м ограждения	0,5	71214,00	12894,00	35607	6447	–	–	38456
					58320,00	10800,00	29160	5400		2849	
19	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	1,76	540192,00	–	950738	–	950738	–	1026797
					–	–	–	–		76059	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9424219	1941641	3214874	67141	10250069
							4267336	1089698	–	755659	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9424219				
		Сметная прибыль	Тенге				755659				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10250069				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10250069				
		РАЗДЕЛ 4.Искусственные сооружения									
		Мосты									
1	Е11-700179-0101	Содержание мостов	10м2 окрашиваемой поверхности	110	9559,14	248,98	1051505	27388	548918	–	1135626
					4320,00	33,70	475200	3707		84120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1051505	27388	548918	–	1135626
							475200	3707	–	84120	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1051505				
		Сметная прибыль	Тенге				84120				
		Всего. Стоимость общестоительных работ	Тенге				1135626				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1135626				
		ИТОГО ПО АКТУ:									21739845
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7721900				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4284178			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1897567			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15387104		
		- Сметная прибыль	Тенге							1606754	
		Итого в текущих ценах					21739845				
		НДС	12%				2608781				
		Итого с НДС					24348626				
		К оплате:					24348626				

Сдал (Подрядчик)

МАНГИСТАУ-ДОРСЕРВИС

Директор _____ *Замбиди С.К.*

Принял (Заказчик)

Руководитель _____ *Ережепов Б.К.*