Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "К и Компания"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильной дороги областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автоорога Экибастуз - ГРЭС-2, км 0-26,9 (26,9 км)

СПРАВКА № 3 от 31 марта 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2020 года

код	код	Договор № 28 от 02.03.2018г., доп. соглаш. № 28/1 от 04.05.2018 г., доп. соглаш. № 28/2 от 12.06.2018 г. , доп. соглаш. № 28/3 от 11.09.2018 г. , доп. соглаш. № 28/4 от 04.01.2019 г., доп.соглаш. № 28/5 от 27.05.2019 г., доп.соглаш. № 28/6 от 20.01.2020 г.	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	47 865 113,77	42 736 708,72							5 128 405,05	
текущий год	4 399 455,00	3 928 084,82							471 370,18	
за месяц	1 421 842,00	1 269 501,79							152 340,21	
Предоплата 3%	42 655,26									
К оплате:	1 379 186,74	1 231 416,73							147 770,01	1 379 186,74

К оплате: Один миллион триста семьдесят девять тысяч сто восемьдесят шесть тенге 74 тиын

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсаймасов Р.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "К и Компания"

_____ Кульниязов К.И.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "К и Компания"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автодорога Экибастуз - ГРЭС-2, км 0-26,9 (26,9 км).
Договор № 28 от 02.03.2018 года, доп. соглашение № 28/1 от 04.05.2018 г., доп. соглашение № 28/2 от 12.06.2018 г., доп. соглашение № 28/3 от 11.09.2018 г., доп. соглашение № 28/4 от 04.01.2019 г., доп. соглашение № 28/5 от 27.05.2019 г., доп. соглашение № 28/6 от 20.01.2020 г.

Акт № 3 приемки выполненных работ от 31 марта 2020 года

за март 2020 года

Составлена в текущих ценах 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101 СРД 345-01-01**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**км в одном направлении**	**538**	243,0	134,6	130734	72415		100607	249848
					108,4	64,75	58319	34836		18507	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1	53,8						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	26,9						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	72415					
				26,9	1295	34836					
2	**1291-0259-0101 СРД 259-01-01**	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода НР = 108 %**	**1000 м2**	**269,00**	636,43	323,04	171200	86898	–	136193	331984
					313,39	155,40	84302	41803	–	24591	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,37	99,53						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	32,28						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	86898					
			32,280	1295	41803					
3 1291-0274-0104 СРД-274-01-04	**Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-50 с мощностью двигателя 55 л.с. от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**161,4**	996,88	995,88	160896	160896	–	64244	243152
				–	368,56	–	59486	–	18011	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	54,87600						
3201-0203-9101	Навесное оборудование - снегоочиститель плужный	маш.-ч	0,34	–	–					
			54,876	–	–					
3304-0102-0103	Тракторы на пневмоколесном ходу, 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	0,34	2932	160896					
			54,87600	1084	59486					
4 1291-0288-0102 СРД 288-01-02	**Россыпь противогололедного материала универсальным разбрасывателем типа КО-105 на базе автомобиля ЗиЛ-130 (пескосоляная смесь) для прямых участков дорог- 150-200 г/м2 НР=108%**	**1000 м2**	**340,0**	678,84	678,84	230806	230806		57063	310898
					155,40	0	52836		23029	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	40,80						
3201-0211-0201	Машина дорожная комбинированная (3206-0102-0591->3201-0211-0201)	маш.-ч	0,12	5657	230806					
			40,8	1295	52836					

5	**1291-0339-0101 СРД 339-01-01**	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа НР=108%**	**100 м3 смеси**	**0,455600**	208 744,90	21 648,90	95104	9863	85241	1912	104777
					0	3 885,00	0	1770		7761	
		Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0	0						
	0101-0101-0160	Затраты труда машинистов (машинист 6 разряда)	чел-ч	2,1	0,95676						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,100	10309	9863					
				0,956760	1850	1770					
	2101-0401-0101	Песок природный	м3	92,00	1102,00	46191					
				41,91520							
	2900-0000-0001 (п/п)	Соль ц/о=15000/1,12	м3	8	10 714,00	39050					
				3,64480							
6	**1291-0340-0101 СРД 340-01-01**	**Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходк НР=108 %**	**100 м3**	**0,45560**	14 642,9	14 642,9	6671	6671		2140	9517
					0,0	4 349,88	0	1982		705	
		Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0	0						
	0101-0101-0140	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81	1,26						
	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые фронтальные пневмоколесные (до 100 л.с.)	маш.-ч	2,81	5211,0	6 671					
				1,280236	1548,0	1 982					
7	**4102-0103-1106**	**Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 106 км**	**т**	**2,91584**	1 552,00	0,00	4525	0	0	0	4887
					0	0,00	0	0	0	362	
8	**4102-0103-1139**	**Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 139 км**	**т**	**62,87280**	2 013,00	0,00	126563	0	0	0	136688

								10125	
1291-0268-0102 СРД 268-01-02	**Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине слоя снега до 0,5 м и площади отверстия от 1 до 2 м2 НР = 108 %**								
		сооружение	**10**	662,11	–	6 621	–	–	7 151	14 874
				662,11	–	6 621	–	–	1 102	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,73	7,30						
1291-0268-0103 СРД 268-01-03	**Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине слоя снега до 0,5 м и площади отверстия от 2 до 5 м2 НР = 108 %**								
		сооружение	**5**	1088,4	–	5 442	–	–	5 877	12 225
				1088,4	–	5 442	–	–	906	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,2	6,00						
1291-0268-0104 СРД 268-01-04	**Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине слоя снега свыше 0,5 м до 1,0 м и площади отверстия до 1 м2 НР = 108 %**								
		сооружение	**5**	526,06	–	2 630	–	–	2 841	5 909
				526,06	–	2 630	–	–	438	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,58	2,90						
1291-0297-0101 СРД-297-01-01	**Прокопка снеговых канав или траншей глубиной до 1,5 м с откидкой снега в сторону - снег выхлый НР = 108 %**								
		м3 снега	**36**	235,82	–	8490	–	–	9 169	19 071
				235,82	–	8490	–	–	1 413	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,26	9,36						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	Итого по акту					**1 443 830**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					165 804				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					567 549				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	192 711
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	85 241
	- перевозка грузов, тенге	131 088
	Накладные расходы, тенге	387 197
	Сметная прибыль (8 %), тенге	106 950
	Итого по акту	**1 443 830**
0,87926	**Итого с пониж. Коэф. = 0,87926**	**1 269 502**
	Налог на добавленную стоимость 12%	152 340
	Всего стоимость работ с НДС	**1 421 842**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Жакупов К.С.

Куратор Кусманов Д.К.

Руководитель производственного отдела автодорог Бейм И.Д.

Руководитель планово-технического отдела Валиев М.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "К и Компания" Кульниязов К.И.